

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель  
начальника Трансэнерго

В.Г.Лосев

« 30 » августа 2021 г. № ТЭ-379

**АКТ №**  
**приемки законченного строительством объекта**  
**приемочной комиссией**

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»  
Октябрьская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение  
Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»  
г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д.2, тел. (812) 436-10-42

Форма по ОКУД  
ОКПО  
БЕ

Код
0336004
46913266
2331

Дата составления	Код вида операции	Код			
		строительной организации	участка	объекта	
	-	-	-	001.2008.10002359	

Местонахождение объекта: Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная приказом начальника Октябрьской дирекции по  
наименование органа, назначившего комиссию  
энергообеспечению от 16 августа 2021 г. № ОКТ НТЭ-206, в соответствии с распоряжением Трансэнерго от  
29.01.2018 г. № ТЭ-17/р

решением (приказом, постановлением и др.)

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством, усилением, реконструкцией  
объектов железнодорожного транспорта

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке объект: «Техническое перевооружение устройств  
наименование объекта и вид строительства  
электрообеспечения. Устройства телемеханики на участке Санкт-Петербург Балтийский - Калище, Лигово-Гатчина  
Балтийская (вкл.)»

расположенный по адресу: Ленинградская область

2. Строительство производилось в соответствии с программой: «Обновление оборудования и устройств хозяйства  
наименование органа, выдавшего разрешение  
электрообеспечения»

3. В строительстве принимали участие: Генеральный подрядчик - АО «Трансэлектромонтаж»  
наименование генподрядной и субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ  
ИНН 7701024958, КПП 774501001, р/с 40702810200000003636 в Банке ИПБ (АО) г. Москва,  
к/с 30101810100000000402 в ОПЕРУ МГТУ Банка России  
Юридический и почтовый адрес 105064, г. Москва, улица Старая Басманная, д. 11А;  
105064, г. Москва, улица Старая Басманная, д. 11А  
осуществивший организацию управления строительством, комплектацию объекта оборудованием, материалами и  
выполнивший строительно-монтажные и пусконаладочные работы  
выполнявшихся каждой из них

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:  
АО «Ленгипротранс», 196105, адрес: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.143

наименование организации, и её реквизиты

ИНН/КПП 7810202583/781001001, р/с 40702810424000005652 Банк: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в  
БИК 044525976, к/с 30101810500000000976

выполнившим проектные работы, рабочий проект № 8426/06-8426/06-1/6132-1

наименование частей или разделов документации

и субподрядными организациями:

5. Исходные данные для проектирования выданы: Санкт-Петербург-Балтийская дистанция электроснабжения

наименование научно-исследовательских, изыскательских

Октябрьской дирекции по энергообеспечению

и других организаций

6. Проектно-сметная документация утверждена: Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД» приказ №ТЭ-1495 от 23.09.2019г.

наименование органа, утвердившего (пересудившего) ПСД

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: март 2020 г.

месяц, год

Окончание работ: июль 2021 г.

месяц, год

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке объект: «Техническое перевооружение устройств

наименование объекта

электроснабжения. Устройства телемеханики на участке Санкт-Петербург Балтийский - Калище,

Лигово-Гатчина Балтийская (вкл.)»

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая, с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая, с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Энергодиспетчерский круг	шт.	2	2	2	2
Эксплуатационная длина участка	км	290	290	290	290
Диспетчерский полукомплект с 8 мониторами	шт.	3	3	3	3
Шкафы телемеханики КП	шт.	27	27	27	27
Шкафы связи	шт.	8	8	8	8

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении №5)

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении: №5)

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ): не предусмотрены

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации в ценах 2000 года/ текущих ценах:

Всего: 39 544 020 руб.  
200 105 700 руб.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 21 508 180 руб.  
125 437 340 руб.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 18 035 840 руб.  
74 668 360 руб.

13. Стоимость принимаемых основных фондов 187 573 504 руб. 70 коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 111 630 412 руб. 99 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 75 943 091 руб. 71 коп.

13а. Стоимость возвратных отходов (справочно) 0 руб. 00 коп.

13б. Стоимость принимаемых основных средств с учетом возвратных отходов

для целей бухгалтерского учета (справочно) 199 174 195 руб. 06 коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении 5 (в соответствии со «Сводом правил приемки и ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта» № 207 от 06.07.2015 г., и п.3.5, п.4.17 СНиП 3.01.04-87)

15. Дополнительные условия нет

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

## РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: «Техническое перевооружение устройств электроснабжения. Устройства телемеханики на участке Санкт-Петербург Балтийский - Калище, Лигово-Гатчина Балтийская (вкл.)»  
наименование объекта

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят приемочной комиссией.

### Председатель комиссии

Начальник Октябрьской дирекции по энергообеспечению  
Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД"

должность



Серебряков А.А.  
расшифровка подписи

### Члены комиссии, представители:

Заказчика

Начальник службы заказчика  
Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"

должность

подпись

Доршаков А.А.  
расшифровка подписи

Инспектор по качеству и приемке  
строительно-монтажных работ службы заказчика Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"

должность

подпись

Дровосеков В.Е.  
расшифровка подписи

Генерального подрядчика



ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
Генеральный директор АО  
АО «Трансэлектромонтаж»  
по дов. № 109/Д от 26/21  
от 27.01.21г. А.Н. БЕСОВ

должность

подпись

Тимирев А.В.  
расшифровка подписи

Генерального проектировщика

Главный инженер проекта АО  
«Ленгипротранс»

должность

подпись

Мизарев Н.Ю.  
расшифровка подписи

Эксплуатирующей организации

Главный инженер Октябрьской дирекции по тяговым подстанциям - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"

должность

подпись

Порывкин И.В.  
расшифровка подписи

Балансодержателя



Начальник Санкт-Петербург-Балтийской дистанции электроснабжения - структурного подразделения Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"

должность

подпись

Гринчук В.Л.  
расшифровка подписи

Балансодержателя



Начальник центрального регионального центра связи - структурного подразделения Октябрьской дирекции связи - структурного подразделения центральной станции связи - филиала ОАО "РЖД"

должность

подпись

Бычков Д.В.  
расшифровка подписи

МР 800 15/17 07.21



Ведомость стоимости строительства (объекта) "Техническое перевооружение устройств электроснабжения. Устройства телемеханики на участке Санкт-Петербург Балтийский - Калище, Лигово-Гатчина Балтийская (вкл.)"  
б/к 001.2008.10002359 в разрезе сводного сметного расчета

№ п/п	Наименование сметы	Сметная стоимость по ССР утв. Приказом Трансэнерго №ТЭ-1495 от 23.09.2019 г.						Выполнено работ в базовых ценах 2000 г.						Выполнено работ в текущих ценах			
		СМР	оборудование	прочие	итого	СМР	оборудование	Прочие	всего	СМР	оборудование	прочие	всего	тыс.руб.			
1	Глава 1. Подготовка территории строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Глава 2. Основные объекты строительства	4 702,95	13 084,33	0,00	17 787,28	4 613,61	13 084,33	0,00	17 697,94	44 732,31	43 478,85	0,00	88 211,16				
3	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи	5 840,92	4 426,19	0,00	10 267,11	6 324,95	0,00	0,00	6 324,95	29 129,87	18 258,53	0,00	47 388,40				
6	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	ИТОГО по главам 1-7	10 543,87	17 510,52	0,00	28 054,39	10 938,55	13 084,33	0,00	24 022,88	73 862,18	61 737,38	0,00	135 599,56				
9	Глава 8. Временные здания и сооружения	312,10	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	ИТОГО по главам 1-8	10 855,97	17 510,52	0,00	28 366,49	10 938,55	13 084,33	0,00	24 022,88	73 862,18	61 737,38	0,00	135 599,56				
11	Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	217,12	0,00	375,83	592,95	262,56	0,00	272,65	535,21	1 477,24	0,00	3 786,20	5 263,44				
	Затраты при производстве работ в зимнее время	217,12	0,00	0,00	217,12	218,19	0,00	0,00	218,19	1 477,24	0,00	0,00	1 477,24				
	Затраты по вводу объектов в эксплуатацию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Пуско-наладочные работы	0,00	0,00	375,83	375,83	0,00	0,00	272,65	272,65	0,00	0,00	3 786,20	3 786,20				
12	ИТОГО по главам 1-9	11 073,09	17 510,52	375,83	28 959,44	11 201,11	13 084,33	272,65	24 558,09	75 339,42	61 737,38	3 786,20	140 863,00				
13	Глава 10. СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ И ТЕХНАДЗОР	0,00	0,00	752,79	752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877,41	4 877,41				
14	ИТОГО по главам 1-10	11 073,09	17 510,52	1 128,62	29 712,23	11 201,11	13 084,33	272,65	24 558,09	75 339,42	61 737,38	8 663,60	145 740,41				
15	Глава 12. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	0,00	0,00	8 680,02	8 680,02	0,00	0,00	8 622,10	8 622,10	0,00	0,00	41 833,09	41 833,09				
16	ИТОГО по главам 1-12	11 073,09	17 510,52	9 808,64	38 392,25	11 201,11	13 084,33	8 894,75	33 180,19	75 339,42	61 737,38	50 496,70	187 573,50				
17	Резерв на непредвиденные работы и затраты	332,19	525,32	294,26	1 151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	Всего по сводному сметному расчету в том числе возвратных сумм	11 405,28	18 035,84	10 102,90	39 544,02	11 201,11	13 084,33	8 894,75	33 180,19	75 339,42	61 737,38	50 496,70	187 573,50				
19	Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах	72 362,38	74 668,36	53 074,96	200 105,70												
21	НДС 20%	14 472,48	14 933,67	10 614,99	40 021,14					15 067,88	12 347,48	10 099,34	37 514,70				
22	Всего с НДС	88 441,41	91 259,78	64 868,30	244 569,49					90 407,31	74 084,86	60 596,04	225 088,20				

А.А.Доршиков

Начальник службы энергоснабжения  
Начальник Октябрьского управления по энергообеспечению:  
А.А.Серебряков



Ведомость стоимости основных средств и иных активов объекта инвестиционной программы: "Техническое перевооружение устройств электроснабжения. Устройства телемеханики на участке Санкт-Петербург Балтийский - Калинин, Лигово-Гатчина Балтийская (вкл.)" б/к 001.2008.10002359

Октябрьская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"

Форма по ОКУД  
но ОКПО  
БЕ

336004  
46913266  
2448

Номер документа	2
Дата составления	

Местонахождение титула (объекта): Ленинградская область

№	Объекты капитального строительства	в том числе:				в том числе:				в том числе:				Возврат на отходы (строка 13а (поле 42) акта КС-14, руб.	Всего по акту КС- 14 (строка 13 (поле 39) и стр. 3-4 гр. 4), руб.	Прогноз по заседам средствам, руб.	Всего стоимость актива (строка 13б (поле 43) акта КС-14, гр. 5 стр. 6-7 гр. 7), руб.	Величина сохранения
		СМР с учетом прочих затрат (строка 13 (поле 40) акта КС-14), руб.	СМР (искл. МР по ФСУ-3), руб.	ПНР, руб.	содержание заклада, руб.	подготовка территории, руб.	компенсаци- онные затраты, руб.	другие затраты, руб.	Оборудование (монтажные и не монтажные) с учетом МР и ПНР, инструмент, инвентарь (строка 13 (поле 41) акта КС-14), руб.	монтажное оборудование, руб.	не монтажное оборудование, руб.	МР, руб.	ПНР, руб.					
1	ВСЕГО стоимость принимаемых активов, из них:	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	4	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8	9
		42 293 509,05	25 944 834,25	14 641 582,20	1 707 092,60	0,00	0,00	0,00	18 807 425,00	18 228 563,25	0,00	578 861,75	0,00	61 100 934,05	0,00	3 706 059,80	64 806 993,85	
1	Объекты подведения регистрации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Вновь построенные объекты, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	реконструированные, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Объекты, не подлежащие регистрации ВСЕГО в том числе:	42 293 509,05	25 944 834,25	14 641 582,20	1 707 092,60	0,00	0,00	0,00	18 807 425,00	18 228 563,25	0,00	578 861,75	0,00	61 100 934,05	0,00	3 706 059,80	64 806 993,85	
2	Техническое перевооружение устройств электроснабжения. Устройства телемеханики на участке Санкт- Петербург Балтийский - Калинин, Лигово-Гатчина Балтийская (вкл.)	42 293 509,05	25 944 834,25	14 641 582,20	1 707 092,60	0,00	0,00	0,00	18 807 425,00	18 228 563,25	0,00	578 861,75	0,00	61 100 934,05	0,00	3 706 059,80	64 806 993,85	НС

Заказчик  
Начальник Октябрьской дирекции по энергообеспечению (подпись)  
А.А. Серсбряков



Д.В. Бачков



Состав: Указан Огнпг Службы А.А. (012457-83-30)

Сводная ведомость стоимости основных средств и иных активов  
 по объекту инвестиционной программы: "Техническое перевооружение устройств электроснабжения. Устройства телемеханики на участке Санкт-Петербург  
 Балтийский - Калище. Лигово-Гатчина Балтийская (вкл.)"  
**б/к 001.2008.10002359**

№ п/п	Ведомость стоимости основных средств и иных активов		Всего стоимость основных средств и иных активов по ведомости, руб.		Балансодержатель	
	Номер	Дата			БЕ	Наименование
1	2	3	4	5	6	
1	1		134 367 201,21	2331		Санкт-Петербург-Балтийская дистанция электроснабжения

Исполнитель: Инспектор НТЭпосз (подпись) **В.Е. Дровосеков** (подпись) (дата)

Начальник службы заказчика: (подпись) **А.А. Доршаков** (подпись) (дата)

Начальник Октябрьской дирекции по энергообеспечению (подпись) **А.А. Серебряков** (подпись) (дата)

М.П.





Сводная ведомость стоимости основных средств и иных активов  
 по объекту инвестиционной программы: "Техническое перевооружение устройств электроснабжения. Устройства телемеханики на участке Санкт-Петербург  
 Балтийский - Калище, Лигово-Гатчина Балтийская (вкл.)"  
 б/к 001.2008.10002359

№ п/п	Ведомость стоимости основных средств и иных активов		Всего стоимость основных средств и иных активов по ведомости, руб.		Балансодержатель	
	Номер	Дата			БЕ	Наименование
1	2	3	4		5	6
1	2		64 806 993,85		2448	Центральный региональный центр связи

Исполнитель: Инспектор НТЭпос  
 (должность)

В.Е. Дровосеков  
 (расшифровка подписи) (дата)

Начальник центрального  
 регионального центра связи:  
 (должность)

Д.В. Бычков  
 (расшифровка подписи) (дата)

Начальник Октябрьской  
 дирекции по энергообеспечению  
 М.П. (должность)

А.А. Серебряков  
 (расшифровка подписи) (дата)





**Технический акт приема-передачи объекта**

"Техническое перевооружение устройств электроснабжения. Устройства телемеханики на участке Санкт-Петербург Балтийский - Калище, Лигово-Гатчина Балтийская (вкл.)"

инвестиционной программы "Обновление оборудования и устройств хозяйства электроснабжения",

бизнес код 001.2008.10002359

№ \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Мы, представители заказчика

Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"

(наименование подразделения ОАО "РЖД")

в лице \_\_\_\_\_  
начальника дирекции Серебрякова Андрея Анатольевича  
(должность, ФИО ответственного лица)

с одной стороны, и представитель Балансодержателя

Санкт-Петербург-Балтийской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"

(наименование подразделения ОАО "РЖД")

в лице \_\_\_\_\_  
начальника ЭЧ-4 Гринчука Виталия Леонидовича  
(должность, ФИО ответственного лица)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Заказчик сдал, а Балансодержатель принял нижеперечисленные объекты с целью обеспечения сохранности и дальнейшей эксплуатации.

№ п/п	Наименование объекта	Количество	Примечание
1	2	3	4
1	Техническое перевооружение устройств электроснабжения. Устройства телемеханики на участке Санкт-Петербург Балтийский - Калище, Лигово-Гатчина Балтийская (вкл.)	1	

Заказчик: начальник Октябрьской дирекции по энергообеспечению

М.П. \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Балансодержатель: начальник ЭЧ-4

М.П. \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Генподрядчик: Генеральный директор АО «Трансэлектромонтаж»

М.П. \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ  
АО «ТРАНСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  
И. Д. В. БЕССОНОВ  
ОТ 27.01.16.

**Технический акт приема-передачи объекта**

"Техническое перевооружение устройств электроснабжения. Устройства телемеханики на участке Санкт-Петербург Балтийский - Калище, Лигово-Гатчина Балтийская (вкл.)"

инвестиционной программы "Обновление оборудования и устройств хозяйства электроснабжения",  
бизнес код 001.2008.10002359

№ \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Мы, представители заказчика

Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"

(наименование подразделения ОАО "РЖД")

в лице \_\_\_\_\_  
начальника дирекции Серебрякова Андрея Анатольевича  
(должность, ФИО ответственного лица)

с одной стороны, и представитель Балансодержателя

Центрального регионального центра связи Октябрьской дирекции связи - СП Центральной станции связи - филиала ОАО "РЖД"

(наименование подразделения ОАО "РЖД")

в лице \_\_\_\_\_  
начальника РЦС-2 Быкова Дмитрия Васильевича  
(должность, ФИО ответственного лица)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Заказчик сдал, а Балансодержатель принял нижеперечисленные объекты с целью обеспечения сохранности и дальнейшей эксплуатации.

№ п/п	Наименование объекта	Количество	Примечание
1	2	3	4
1	Техническое перевооружение устройств электроснабжения. Устройства телемеханики на участке Санкт-Петербург Балтийский - Калище, Лигово-Гатчина Балтийская (вкл.)	1	

Заказчик: начальник Октябрьской дирекции по энергообеспечению

М.П. \_\_\_\_\_ (должность)

(подпись)

А.А. Серебряков

(расшифровка подписи)

Балансодержатель: начальник РЦС - 2

М.П. \_\_\_\_\_ (должность)

(подпись)

Д.В. Быков

(расшифровка подписи)

Генподрядчик: Генеральный директор АО «Трансэлектромонтаж»

М.П. \_\_\_\_\_ (должность)

(подпись)

А.В. Тимирев

(расшифровка подписи)



ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ  
АО «ТРАНСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  
ПО ДОВ. МТЭМ-Д-26/21  
ОТ 27.01.21г.  
А.Н. БЕССОНОВ