

Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" за январь-декабрь 2022 года

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2022 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2022 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2022 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПП	ФБ	ОБ	МБ	ПП	ФБ	ОБ	МБ	ПП		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	Подпрограмма "Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области"										15	16		
1.1.	Федеральный (региональный) проект "Чистая вода"	468 442,40	284 138,40	6 557,70	0,00	468 441,91	257 428,75	6 557,70	0,00	83 295,75	67 729,32	6 557,70	0,00		
1.1.1.	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	468442,40	284138,40	6557,70	0,00	468441,91	257428,75	6557,70	0,00	83295,75	67729,32	6557,70	0,00		
1.1.1.1	Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения муниципального образования "Финляндское городское поселение"	135763,50	66868,72			135763,50	66868,72							Заключен контракт на СМР от 19.12.2022 с АО "БСК". Срок завершения работ - 19.01.2024.	Мероприятие выполнено.
1.1.1.2	Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении	56821,30	47074,94			56820,84	47074,71			5207,28	21652,95			Техническая готовность объекта - 100%. Объект введен в эксплуатацию 30.12.2022.	Мероприятие выполнено.
1.1.1.3	Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Краснорборском городском поселении		4000,00				1191,58				1191,58			Выполнены изыскательские работы. Планируемый срок завершения проектных работ и получения заключения государственной экспертизы - 30.06.2023.	Мероприятие не выполнено.
1.1.1.4	Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паши Волховского района Ленинградской области		5735,00				5734,01				5734,01			ПИР выполнены в полном объеме, получено заключение государственной экспертизы от 28.10.2022 №47-1-1-3-076259-2022.	Мероприятие выполнено.
1.1.1.5	Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лудейное Поле Лудейнопольского муниципального района Ленинградской области		15071,45				7220,46				7220,46			Готовность ПСД - 100%. Проектная документация проходит экспертизу в ГАУ "Леноблгосэкспертиза", прогнозный срок получения заключения - февраль 2023 года.	Мероприятие не выполнено.
1.1.1.6	Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области	99361,00	48939,10			99361,00	48939,10							Заключен контракт на СМР от 30.12.2022 с ООО "Дека". Срок завершения работ до 30.12.2023.	Мероприятие выполнено.
1.1.1.7	Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области		16049,00											Готовность ПСД - 100%. Проектная документация проходит экспертизу в ГАУ "Леноблгосэкспертиза", прогнозный срок получения заключения - февраль 2023 года.	Мероприятие не выполнено.
1.1.1.8	Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кипень Ломоносовского района Ленинградской области	47468,60	23380,15			47468,60	23380,15							Заключен контракт на СМР от 26.12.2022 с ООО "Эководстрой". Срок завершения работ до 26.12.2023.	Мероприятие выполнено.
1.1.1.9	Реконструкция сети водопровода от насосной станции I водополье до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Волховская набережная	50939,50	25089,70			50939,50	25089,70							Заключен контракт на СМР от 20.12.2022 с ООО "Вола". Срок завершения работ до 20.12.2023.	Мероприятие выполнено.
1.1.1.10	Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области	78088,50	31930,34	6557,70		78088,47	31930,33	6557,70		78088,47	31930,33	6557,70		Заключен контракт на СМР от 13.07.2022 с ООО "Дека". Срок завершения работ до 30.12.2023.	Мероприятие выполнено.
1.2.	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального (регионального) проекта "Чистая вода"	0,00	13365,59	5590,81	0,00	0,00	13365,59	5590,81	0,00	0,00	13365,59	5590,81	0,00		Мероприятие выполнено.
1.2.1.	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства		x				x				x				
1.2.2.	Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения		13365,59	5590,81	0,00	0,00	13365,59	5590,81	0,00	0,00	13365,59	5590,81	0,00		

1.2.2.1	Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Серезино» в г. Кингисепп		13365,59	5590,81		13365,59	5590,81			13365,59	5590,81		Работы ведутся в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта. В 2022 году осуществлена выплата аванса. Завершение работ - 2023 год.	Мероприятие не выполнено.	
1.3.	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Совместное развитие инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"	0,00	1 568 841,29	82 293,57	994 434,06	0,00	1 212 633,75	62 192,77	606 587,41	0,00	1 135 190,81	61 917,68	206 223,29		
1.3.1	Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям	0,00	51 999,22	5 142,78	0,00	51 999,22	5 142,78	0,00	0,00	51 999,22	5 142,78	0,00		Мероприятие выполнено	
1.3.1.1.	Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям (Тихвинский муниципальный район)	0,00	51 999,22	5 142,78	0,00	51 999,22	5 142,78	0,00	0,00	51 999,22	5 142,78	0,00	Состоялось распределение средств из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятия (утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 08.06.2020г №375)	Мероприятие выполнено	
1.3.2.	Субсидии на капитальное строительство электротехнических объектов, включая проектно-изыскательские работы	0,00	27 225,05	1 256,27	0,00	25 715,39	1 180,34	0,00	0,00	25 715,39	1 180,34	0,00			
1.3.2.1	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ, трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородиское	0,00	2 024,42	41,32	0,00	2 024,42	41,31	0,00	0,00	2 024,42	41,31	0,00	Выполнены ПИР, получено положительное заключение государственной экспертизы	Мероприятие выполнено	
1.3.2.2	Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	0,00	24 059,66	1 203,43	0,00	22 550,01	1 127,50	0,00	0,00	22 550,01	1 127,50	0,00	Выполнены ПИР, получено положительное заключение государственной экспертизы. СМР выполнено частично	Мероприятие не выполнено. В связи с выявленным дефектом во время проведения испытаний новой трансформаторной подстанции, пуско-наладочные работы, выполненные работ по благоустройству, ввод объекта в эксплуатацию перенесены на 2023 год. Данные работы планируется выполнить за счет средств Администрации МО «Муринское городское поселение» в следующем финансовом году. Соответствующие акты испытаний направляемы заводу-изготовителю.	
1.3.2.3	Реконструкция трансформаторной подстанции № 92 в пос. Веццево	0,00	376,64	3,81	0,00	376,64	3,80	0,00	0,00	376,64	3,80	0,00	Выполнены ПИР, получено положительное заключение государственной экспертизы		
1.3.2.4	Реконструкция трансформаторной подстанции № 1 в пос. Перово	0,00	376,53	3,80	0,00	376,53	3,80	0,00	0,00	376,53	3,80	0,00	Выполнены ПИР, получено положительное заключение государственной экспертизы		
1.3.2.5	Реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Веццево	0,00	387,80	3,91	0,00	387,80	3,92	0,00	0,00	387,80	3,92	0,00	Выполнены ПИР, получено положительное заключение государственной экспертизы		
1.3.3.	Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области	0,00	18 842,17	2 953,04	0,00	18 841,90	2 953,01	0,00	0,00	18 841,90	2 953,01	0,00		Мероприятие выполнено	
1.3.3.1	Администрация Новолодокское городское поселение Волховского муниципального района	0,00	4 677,60	698,95	0,00	4 677,50	698,94	0,00	0,00	4 677,50	698,94	0,00	Приобретен 1 ДГУ	Мероприятие выполнено	
1.3.3.2	Администрация Город Всеволожск Всеволожского муниципального района	0,00	610,20	83,21	0,00	610,13	83,20	0,00	0,00	610,13	83,20	0,00	Приобретен 1 ДГУ	Мероприятие выполнено	
1.3.3.3	Администрация Сивягинское городское поселение Кировского муниципального района	0,00	1 512,00	426,46	0,00	1 512,00	426,46	0,00	0,00	1 512,00	426,46	0,00	Приобретен 1 ДГУ	Мероприятие выполнено	
1.3.3.4	Администрация Шивессельбургское городское поселение Кировского муниципального района	0,00	5 593,10	553,16	0,00	5 593,00	553,15	0,00	0,00	5 593,00	553,15	0,00	Приобретено 3 ДГУ	Мероприятие выполнено	

1.3.3.5	Администрация Лужское городское поселение Лужского муниципального района	0,00	1 414,00	157,11	0,00	0,00	1 414,00	157,11	0,00	0,00	1 414,00	157,11	0,00	Приобретен 1 ДГУ	Мероприятие выполнено
1.3.3.6	Администрация Ян-Тёсовское сельское поселение Лужского муниципального района	0,00	3 000,00	333,30	0,00	0,00	3 000,00	333,30	0,00	0,00	3 000,00	333,30	0,00	Приобретен 1 ДГУ	Мероприятие выполнено
1.3.3.7	Администрация Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района	0,00	2 035,27	700,85	0,00	0,00	2 035,27	700,85	0,00	0,00	2 035,27	700,85	0,00	Приобретен 1 ДГУ	Мероприятие выполнено
1.3.4.	Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов тепломеретей, включая проектно-изыскательские работы	0,00	236 213,49	22 847,28	0,00	0,00	216 940,66	22 453,96	0,00	0,00	216 940,66	22 453,96	0,00		
1.3.4.1	Строительство котельной мощностью 3 МВт в г.п. Сиверстрой Ломоносовского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы	0,00	44 753,25	913,34	0,00	0,00	25 480,41	520,01	0,00	0,00	25 480,41	520,01	0,00	Показатель достигнут. Уровень строительной готовности 50%	Мероприятие не выполнено. Контракт на 2023 год продлен, заключено доп. соглашение. Мероприятие будет выполнено в 2023 году. Остаток неиспользованных денежных средств 2022 года, будет запрошен в комитете финансов для подтверждения необходимости использования в 2023 году при формировании проекта областного закона "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" от 19.12.2022 № 151-оз
1.3.4.2	Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы	0,00	158 400,00	21 600,00	0,00	0,00	158 400,00	21 600,00	0,00	0,00	158 400,00	21 600,00	0,00	Показатель не достигнут. Плата концедента не перечислена концессионеру.	Мероприятие выполнено
1.3.4.3	Реконструкция котельной в п. Барышево с переводом на природный газ, х.п.р. Выборгский район, Голчаровское сельское поселение, п. Барышево	0,00	33 060,24	333,94	0,00	0,00	33 060,24	333,94	0,00	0,00	33 060,24	333,94	0,00	Объект сдан в 2021 г.	Мероприятие выполнено
1.3.5.	Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований	0,00	541 210,09	29 561,26	0,00	0,00	495 155,69	27 139,37	0,00	0,00	491 792,06	26 864,27	0,00		
1.3.5.1	Мелкосековый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Дарьян – дер. Дарьян – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы)		5 508,10	478,99			1 425,95	370,18			1 425,95	370,18		Строительство газопровода завершено в полном объеме, однако подрядной организацией не исполнены обязательства по подготовке исполнительно-технической документации и сдаче объекта заказчику. Завершение работ планируется в 2023 году.	мероприятие не выполнено
1.3.5.2	Распределительный газопровод по дер. Большой Остров Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области		2 400,39	24,99			2 400,39	24,99			2 400,39	24,99		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.3	Распределительный газопровод по д. Кабиново Волоковского района (в том числе проектно-изыскательские работы)		8 043,75	81,25			8 043,75	81,25			8 043,75	81,25		Завершено строительство газопровода протяженностью 3,6 км	мероприятие выполнено
1.3.5.4	Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волоковского района (в том числе проектно-изыскательские работы)		7 443,15	647,24			7 443,15	647,24			7 443,15	647,24		Завершено строительство газопровода протяженностью 5,4 км	мероприятие выполнено
1.3.5.5	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Меланитаторов, Новая, Труда, Восковая, Пионерская, Победа, Октябрьская, Мира, Советская, 4-й карьер, Усадьба ВВЗ, Хутор ВВЗ в г. Волово Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		16 423,83	5 207,42			16 423,83	5 207,42			16 423,83	5 207,42		Строительство газопровода завершено, однако подрядной организацией не исполнены обязательства по подготовке исполнительно-технической документации и сдаче объекта заказчику. Завершение работ планируется в 2023 году.	мероприятие не выполнено
1.3.5.6	Средств на капитальное строительство газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волоковского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (чистая сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шурина горка, Вазим, Яснова, Плещинская, Чашинская, Сельскохозяйственная, Фабричная, д.р.		17 316,96	1 712,67			16 411,18	1 623,09			16 411,18	1 623,09		Строительство газопровода завершено в полном объеме, однако подрядной организацией не исполнены обязательства по своевременному прохождению проверки Ростехнадзора и сдаче объекта заказчику.	мероприятие не выполнено
1.3.5.7	Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района		4 598,27	46,45			4 598,26	46,45			4 598,26	46,45		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.8	Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района		9 423,40	114,43			9 423,39	114,44			9 423,39	114,44		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено

1.3.5.9	Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский	2 181,30	235,12		2 181,30	235,12		2 181,30	235,12		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.10	Распределительный газопровод пос. Заполье Выборгского района Ленинградской области	2 581,46	224,70		2 581,46	224,70		2 581,46	224,70		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.11	Распределительный газопровод пос. Соколов Бор Выборгского района Ленинградской области	2 080,08	183,72		2 080,08	183,72		2 080,08	183,72		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.12	Распределительный газопровод в п. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области	1 233,00	122,86		1 233,00	122,86		1 233,00	122,86		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.13	Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области	3 812,00	380,71		3 812,00	380,71		3 812,00	380,71		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.14	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Варово (Массив 1, в том числе проектно-исследовательские работы)	3 318,32	174,78		3 318,32	174,78		3 318,32	174,78		Завершено строительство газопровода протяженностью 6,1 км	мероприятие выполнено
1.3.5.15	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Валя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-исследовательские работы)	2 660,00	140,00		1 862,00	98,00		1 862,00	98,00		Проектная документация разработана, однако не получено заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" в установленные муниципальным контрактом сроки	мероприятие не выполнено
1.3.5.16	Распределительный газопровод по д. Лыпово Гатчинского района	7 507,52	75,84		7 507,52	75,94		7 507,52	75,94		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.17	Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района г.п. Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-исследовательские работы)	29 407,31	600,16		28 293,80	577,43		28 293,80	577,43		Завершено строительство газопровода протяженностью 12,8 км	мероприятие выполнено
1.3.5.18	Распределительный газопровод по д. Меньково Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап	2 757,90	145,10		2 757,90	131,45		2 757,90	131,45		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.19	Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область (в том числе проектно-исследовательские работы)	12 148,78	914,44		12 148,78	914,44		12 148,78	914,44		Завершено строительство газопровода протяженностью 14 км	мероприятие выполнено
1.3.5.20	Распределительный газопровод по дер. Стрелье Низовцы Гатчинского района Ленинградской области	2 167,00	22,49		2 167,00	22,49		2 167,00	22,49		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.21	Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобирал г. Кингисеппа (в том числе проектно-исследовательские работы)	19 904,47	1 730,83		18 677,44	1 624,13		18 677,44	1 624,13		Строительство газопровода завершено в полном объеме, однако подрядной организацией не исполнены обязательства по одновременному проведению проверки Ростехнадзора и сдачи объекта заказчику.	мероприятие не выполнено
1.3.5.22	Распределительный газопровод в д. Непово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области	4 584,00	95,00		4 584,00	95,00		4 584,00	95,00		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.23	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области	4 363,13	44,09		0,00	0,00		0,00	0,00		Работы по проектированию объекта не завершены в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств в рамках заключенного муниципального контракта по причине мобилизации ключевых сотрудников. Выполнение работ планируется в 2023 году.	мероприятие не выполнено
1.3.5.24	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области	2 520,16	25,47		2 187,86	22,11		2 187,86	22,11		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено

1.3.5.25	Распределительный газопровод в д. Большая Путозерка Кингисеппского района Ленинградской области		7 198,13	146,91		7 198,12	146,91		7 198,12	146,91		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.26	Распределительный газопровод в д. Именны Кингисеппского района Ленинградской области		5 499,04	112,23		5 499,03	112,23		5 499,03	112,23		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.27	Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области		2 997,35	61,18		2 997,34	61,18		2 997,34	61,18		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.28	Распределительный газопровод в д. Нелюбины Кингисеппского района Ленинградской области		4 792,62	97,82		4 792,61	97,82		4 792,61	97,82		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.29	Распределительный газопровод дер. Гремачево Киришского района Ленинградской области		1 066,00	21,92		1 066,00	21,92		1 066,00	21,92		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.30	Распределительный газопровод дер. Горняково Киришского района Ленинградской области		2 163,00	44,95		2 163,00	44,95		2 163,00	44,95		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.31	Распределительный газопровод пос. Певежа Киришского района Ленинградской области		6 044,00	124,18		6 044,00	124,18		6 044,00	124,18		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.32	Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		4 417,21	232,80		4 324,49	325,51		4 324,49	325,51		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.33	Распределительный газопровод дер. Лемея Кировского района Ленинградской области		3 610,99	271,84		3 610,99	271,84		3 610,99	271,84		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.34	Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области		4 666,54	351,87		4 381,78	351,87		1 018,15	76,77		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.35	Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области		2 411,02	181,82		2 145,66	161,81		2 145,66	161,81		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.36	Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области		3 712,39	280,08		3 712,39	280,08		3 712,39	280,08		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.37	Распределительный газопровод дер. Турьяшино Кировского района Ленинградской области		4 731,09	356,39		4 731,08	356,39		4 731,08	356,39		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.38	Распределительный газопровод п. Новая Малука Кировского района Ленинградской области		4 749,34	358,20		1 036,86	78,20		1 036,86	78,20		Проектная документация разработана, находится на проверке в ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	мероприятие не выполнено
1.3.5.39	Распределительный газопровод п. Старая Малука Кировского района Ленинградской области		4 570,29	344,44		4 565,08	344,05		4 565,08	344,05		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.40	Распределительный газопровод для газоснабжения д.Горы (в том числе проектно-изыскательские работы)		37 714,77	1 968,59		21 012,52	1 100,73		21 012,52	1 100,73		Строительство объекта не завершено подрядной организацией в установленные муниципальным контрактом сроки.	мероприятие не выполнено

1.3.5.41	Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		62 732,40	638,14			62 732,40	638,14			62 732,40	638,14		Строительство объекта не завершено подрядной организацией в установленные муниципальным контрактом сроки.	мероприятие не выполнено
1.3.5.42	Распределительный газопровод по г.п. Свиристрой Свиристрейского городского поселения Лодейнополюского муниципального района Ленинградской области		11 063,01	225,78			11 063,00	225,78			11 063,00	225,78		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.43	Распределительный газопровод по д. Хареница, Ягского сельского поселения, Лодейнополюского муниципального района, Ленинградской области		1 909,68	19,29			1 909,68	19,29			1 909,68	19,29		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.44	Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбуновское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония, в том числе проектно-изыскательские работы)		3 769,46	198,80			3 769,46	198,80			3 769,46	198,80		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.45	Распределительный газопровод по ул. Степанова (между ул. Мира, Степанова и Финским заливом) в п. Лебяжье		1 336,33	27,40			1 336,31	27,40			1 336,31	27,40		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.46	Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретово до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы)		2 231,00	500,53			819,30	183,81			819,30	183,81		Проектная документация разработана, находится на проверке в ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	мероприятие не выполнено
1.3.5.47	Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Междоурье до пос. Скребино (в том числе проектно-изыскательские работы)		1 965,48	147,94			0,00	0,00			0,00	0,00		Проектирование не завершено подрядной организацией в установленные муниципальным контрактом сроки в связи с непредвиденной длительностью согласования проектной документации с ФКУ Упрдор "Север-Запад", ГКУ "Ленавтодор", Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области из-за наличия в зоне прохождения	мероприятие не выполнено
1.3.5.48	Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге (в том числе проектно-изыскательские работы)		3 562,37	309,78			3 562,37	309,78			3 562,37	309,78		Завершено строительство газопровода протяженностью 8,5 км	мероприятие выполнено
1.3.5.49	Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мишская Мишское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		70 986,06	1 982,58			69 703,43	1 946,76			69 703,43	1 946,76		Завершено строительство газопровода протяженностью 11,3 км	мероприятие выполнено
1.3.5.50	Распределительный газопровод в дер. Ретово Ретовское сельское поселение Лужского муниципального района		782,00	10,90			781,99	10,90			781,99	10,90		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.51	Распределительный газопровод в пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы)		1 428,61	71,39			1 428,61	71,39			1 428,61	71,39		Проектная документация разработана, находится на проверке в ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	мероприятие не выполнено
1.3.5.52	Распределительный газопровод в пос. Починки (в том числе проектно-изыскательские работы)		1 490,36	74,64			1 490,36	74,64			1 490,36	74,64		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.53	Распределительный газопровод в пос. Бельчье		1 366,86	69,14			1 366,86	69,14			1 366,86	69,14		Проектная документация разработана, находится на проверке в ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	мероприятие не выполнено
1.3.5.54	Наружное газоснабжение п. Быково		1 636,55	123,63			1 636,55	123,63			1 636,55	123,63		Завершено строительство газопровода протяженностью 0,6 км	мероприятие выполнено
1.3.5.55	Наружное газоснабжение п. Мельниково		9 212,00	188,00			6 279,68	128,16			6 279,68	128,16		Проектная документация разработана, находится на проверке в ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	мероприятие не выполнено
1.3.5.56	Распределительный газопровод по пос. Соловецка (в том числе проектно-изыскательские работы)		2 453,89	129,17			2 453,89	129,17			2 453,89	129,17		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено

1.3.5.57	Распределительный газопровод по п.Плодовое		3 241,97	170,36			3 241,96	170,36			3 241,96	170,36		Получено положительное заключение государственной экспертизы.	мероприятие выполнено
1.3.5.58	Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		3 774,65	514,75			3 671,65	500,70			3 671,65	500,70		Завершено строительство газопровода протяженностью 2,5 км. Для осуществления пуска газа требуется выполнить врезку в существующую газораспределительную сеть. Работы запланированы на 2023 год.	мероприятие не выполнено
1.3.5.59	Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Лява Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		2 274,97	310,25			2 212,93	301,78			2 212,93	301,78		Завершено строительство газопровода протяженностью 1,3 км. Для осуществления пуска газа требуется выполнить врезку в существующую газораспределительную сеть. Работы запланированы на 2023 год.	мероприятие не выполнено
1.3.5.60	Газопровод распределительный по улицам Крушина, Изумрудная, Ягодная г.Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		3 015,08	411,16			2 909,49	396,75			2 909,49	396,75		Завершено строительство газопровода протяженностью 2,23 км. Для осуществления пуска газа требуется выполнить врезку в существующую газораспределительную сеть. Работы запланированы на 2023 год.	мероприятие не выполнено
1.3.5.61	Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского городского поселения Ленинградской области		40 079,68	3 016,75			38 804,09	2 920,74			38 804,09	2 920,74		Завершено строительство газопровода протяженностью 7,4 км	мероприятие выполнено
1.3.5.62	Распределительный газопровод п. Красная Тихвинского городского поселения Ленинградской области		14 264,02	1 073,64			11 365,95	855,50			11 365,95	855,50		Строительство объекта завершено, однако подрядной организацией в установленный муниципальным контрактом срок не завершена работа по испытанию газопровода и оформлению исполнительно-технической документации. Работы планируется завершить в 2023 году.	мероприятие не выполнено
1.3.5.63	Распределительный газопровод по территории д. Ям-Иаора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (1 этап)		5 099,75	443,46			5 099,75	443,46			5 099,75	443,46		Завершено строительство газопровода протяженностью 1,6 км	мероприятие выполнено
1.3.5.64	Распределительный газопровод д. Шапки-1 (в том числе проектно-изыскательские работы)		16 805,85	519,81			16 672,68	515,69			16 672,68	515,69		Завершено строительство газопровода протяженностью 10,8 км	мероприятие выполнено
1.3.6.	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства		26749,79	0,00	0,00	0,00	26749,79	0,00	0,00	0,00	26749,79	0,00	0,00		Мероприятие выполнено.
1.3.6.1	Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенне Поддоржского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы		2849,92				2849,92				2849,92			Произведены обследование зданий и сооружений, инженерно-геодетические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания.	Мероприятие выполнено.
1.3.6.2	Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (облики улицы Микелли) до КОС № 1 в г. Луга Лужского района Ленинградской области		5664,99				5664,99				5664,99			Произведены инженерно-геодетические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания.	Мероприятие выполнено.
1.3.6.3	Строительство канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское муниципального образования "Красносельское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области		18234,88				18234,88				18234,88			Строительная готовность - 100%, объект введен в эксплуатацию	Мероприятие выполнено.
1.3.7.	Субсидия на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод		297 568,72	20 532,93			33 692,84	3 323,32			33 692,84	3 323,32			Мероприятие не выполнено.
				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00		
1.3.7.1	Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда		30807,94	311,95	-	-	5158,82	52,75	-	-	5158,82	52,75	-	МК с ООО ИС-Проект заключен 19.08.2022, работа ведется в рамках заключенного МК. Срок действия МК продлен до 15.04.2023. Осуществлена выплата аванса.	Мероприятие не выполнено.
1.3.7.2	Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Курск Волосовского района Ленинградской области		5398,00	54,53	-	-	5397,34	55,19	-	-	5397,34	55,19	-	Ведется работа в рамках заключенного МК. Срок действия МК продлен до 01.04.2023. Осуществлена выплата аванса.	Мероприятие выполнено.
1.3.7.3	Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное		595,00	6,02	-	-	593,99	6,01	-	-	593,99	6,01	-	25.04.2022 ГАУ "Леноблагосертиза" утверждено положительное заключение государственной экспертизы по объекту.	Мероприятие выполнено.

1.3.7.4	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57		119024,09	8958,81	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	Строительная готовность 73,1 %. Невыполнение работ в 2022 году связано со срывом поставки оборудования (стоимость с учетом монтажа более 80 млн руб.).	Мероприятие не выполнено.	
1.3.7.5	Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м/сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ильинское, Лавинское		119201,00	8972,12	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	По состоянию на 01.01.2023 концессионером продолжается разработка проектно-сметной документации по объекту. Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" по объекту и разрешение на строительство объекта в 2022 году не получены.	Мероприятие не выполнено.	
1.3.7.6	Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации для подключения многоквартирных домов по адресу: г. Всеволожск, ул. Советская, д.68, 70, 72, 74, 76, 78		22542,69	2229,50	-	-	22542,69	3209,37	-	-	22542,69	3209,37	-	Работы по строительству сетей хозяйственно-бытовой канализации для подключения многоквартирных домов по адресу: г. Всеволожск, ул. Советская, д. 68, 70, 72, 74, 76, 78 завершены. В общей сумме расходов местного бюджета учтены дополнительные средства в сумме 979,87 тыс. руб.	Мероприятие выполнено.	
1.3.8.	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на приобретение и монтаж модульных очистных сооружений		147480,39				143440,08				116938,47			Соглашение с ГУП «Ленобводоканал» от 31.03.2022 № 01-06830/2022 с доп. соглашением о предоставлении субсидии в размере 129 540,00 тыс. руб. ГУП "Ленобводоканал" заключены 2 договора на общую сумму 129 540,00 тыс. руб. на приобретение модульных очистных сооружений в Коммунальном	Мероприятие не выполнено.	
1.3.9.	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на лицензирование подземных водозаборов и исполнение обязательств недروльзователя		19 803,00				19 803,00				3 358,56			Получено 3 лицензии на пользование недрами с целью геологического изучения на 4 артезианские скважины, проведен мониторинг качества подземных вод в 92 артезианских скважинах. Завершение работ по договорам до 31.12.2023.	Мероприятие не выполнено.	
1.3.10.	Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на создание и развитие системы управления производственно-технологическим комплексом		51 556,48				51 556,48				30 114,76			Приобретено 248 ед. ПО и оборудования для хранения, передачи и использования данных информационной системы управления производственно-технологическим комплексом в производственных управлениях ГУП "Ленобводоканал" в Выборгском, Гатчинском, Тихвинском районах Ленинградской области. 1 течеискатель будет поставлен до 28.02.2023. Заключен	Мероприятие не выполнено.	
1.3.11.	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")		150192,90	0,00	99772,94	0,00	128738,70	0,00	122060,02	0,00	119047,17	0,00	123592,07			Мероприятие не выполнено.
1.3.11.1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д.26		150192,90	0,00	99772,94	0,00	128738,70	0,00	122060,02	0,00	119047,17	0,00	123592,07	В связи с отставанием от графика производства работ по ряду объективных причин, независящих от подрядной организации: поздним получением (декабрь 2019 года) разрешения на реконструкцию Объекта, что связано с изменениями действующего законодательства	Мероприятие не выполнено.	
1.3.12.	Строительство, реконструкция, модернизация объектов инфраструктуры за счет привлечения средств Фонда национального благосостояния				894661,12				484527,39				82631,22	Выполнены работы по объекту "Капитальный ремонт сети канализации на участке от кол.520 по ул. Морская Набережная до кол.530 у РПС на территории Морского торгового порта в г. Выборг Выборгского района Ленинградской области, 2 этап – на участке сети канализации от кол.524 до кол.527", строительная готовность - 80%. Выполнение работ по благоустройству в зимнее время не представляется возможным.	Мероприятие не выполнено.	
Итого по подпрограмме			468442,40	1866345,28	94442,08	994434,06	468441,91	1483428,09	74341,28	606587,41	83295,75	1216285,72	74066,18	206223,29		
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры"																
2.1.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения и организации Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами)"		0,00	7572992,93	0,00	0,00	0,00	7558493,02	0,00	0,00	0,00	7558493,02	0,00	0,00		Мероприятие выполнено.
2.1.1.	Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) теплоснабжения и горячего водоснабжения, реализуемые населению на территории Ленинградской области		0,00	5 749 331,16	0,00	0,00	0,00	5 737 616,67	0,00	0,00	0,00	5 737 616,67	0,00	0,00		Мероприятие выполнено.
2.1.2.	Возмещение части затрат газоснабжающим организациям в связи с реализацией связанных углеводородных газов населению		0,00	378 779,45	0,00	0,00	0,00	375 994,03	0,00	0,00	0,00	375 994,03	0,00	0,00	Выплачено 2 газоснабжающим организациям	Мероприятие выполнено
2.1.3.	Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) холодного водоснабжения (и/или) водоотведения, реализуемые населению на территории Ленинградской области			1428248,84				1428248,84				1428248,84				Мероприятие выполнено.
2.1.4.	Централизованные поставки топлива государственным учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета		0,00	16633,49	0,00	0,00	0,00	16633,49	0,00	0,00	0,00	16633,49	0,00	0,00	Топливом обеспечено 8 государственных казенных учреждений ЛО	Мероприятие выполнено.
2.2.	Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры"		0,00	2 066 124,12	43 033,82	0,00	0,00	2 054 242,33	41 573,88	0,00	0,00	1 835 104,76	41 573,88	0,00		
2.2.1.	Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области		0,00	341 662,83	43 033,82	0,00	0,00	329 932,90	41 573,88	0,00	0,00	329 932,90	41 573,88	0,00		

2.2.1.1.	Ремонт участка 1-й магистральной линии ТС от ТК-0 до ТК-1 по ул.Советская, г.Пикалево	0,00	42 801,86	4 233,15	0,00	0,00	42 801,86	4 233,15	0,00	0,00	42 801,86	4 233,15	0,00	Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.2.	Ремонт участка ТС 2-й магистральной линии от ТК-156 по ул.Заводская до ТК-416 по ул.Советская, г. Пикалево	0,00	31 350,51	3 100,60	0,00	0,00	31 350,51	3 100,60	0,00	0,00	31 350,51	3 100,60	0,00	Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.3.	Ремонт участка ТС 2-й магистральной линии от ТК-416 по ул.Советская до ТК-446 по ул.Школьная, г.Пикалево	0,00	42 287,77	4 182,31	0,00	0,00	41 756,89	4 129,80	0,00	0,00	41 756,89	4 129,80	0,00	Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены. Экономия 530,88 тыс. руб.
2.2.1.4.	Ремонт участка ТС 3-й магистральной линии от ТК-66в по ул.Металлургов до ул.Заводская, г.Пикалево	0,00	8 752,34	865,62	0,00	0,00	8 752,34	865,62	0,00	0,00	8 752,34	865,62	0,00	Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.5.	Ремонт участка ЦТС у д. № 8 ул. Песчаная дер.Бережки	0,00	1 765,38	218,20	0,00	0,00	1 765,38	218,20	0,00	0,00	1 765,38	218,20	0,00	Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.6.	Ремонт кровли поселковой газовой котельной ул.Центральная, д. 27а, д.Косельево	0,00	913,68	124,60	0,00	0,00	913,68	124,60	0,00	0,00	913,68	124,60	0,00	Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.7.	Замена и наладка котлоагрегата КВГМ-2,5-95 № 2 с установкой комбинированной горелки НВ92А в котельной мн.Александр, д. 14а, с. Козьмино	0,00	5 895,34	728,64	0,00	0,00	5 895,34	728,64	0,00	0,00	5 895,34	728,64	0,00	Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.8.	Ремонт участка центральной теплотрассы от УТ-17 до д. № 5, м.н.Алексиево, с.Козьмино	0,00	1 840,77	227,51	0,00	0,00	1 840,77	227,51	0,00	0,00	1 840,77	227,51	0,00	Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.9.	Замена котла № 3 КВМ-2,5-95, горелочное устройство с форсункой Р200П на котельной № 1 д.192, ул.Советская, с. Паша	0,00	5 955,81	736,11	0,00	0,00	5 955,81	736,11	0,00	0,00	5 955,81	736,11	0,00	Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.10.	Замена котла № 2 КВМ-1,1-95, горелочное устройство с форсункой Р200П на котельной № 2 д.108а, ул. Советская, с. Паша	0,00	4 204,98	519,72	0,00	0,00	4 204,98	519,72	0,00	0,00	4 204,98	519,72	0,00	Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.11.	Ремонт карпичной дымоходной трубы д. 137, д.Хвалово	0,00	985,18	121,76	0,00	0,00	985,18	121,76	0,00	0,00	985,18	121,76	0,00	Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.12.	Замена выработавшего технологический ресурс парового котлоагрегата ДКВР-20/13 ст. № 2, зав. № 4652, рег. № 19620 совместно с экономайзером ЭИИ-808 системы ВТИ, зав. № Б-111 на котельной № 6 с.Высокое	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По состоянию на 01.07.2022 МК не заключен. Субсидия подлежит перераспределению.	По состоянию на 01.07.2022 МК не заключен.Соглашения расторжены.
2.2.1.13.	Замена двух котлов в котельной № 2 дер. Гарболово	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По состоянию на 01.07.2022 МК не заключен. Субсидия подлежит перераспределению.	По состоянию на 01.07.2022 МК не заключен.Соглашения расторжены.
2.2.1.14.	Замена двух котлов в котельной № 5 дер. Гарболово	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По состоянию на 01.07.2022 МК не заключен. Субсидия подлежит перераспределению.	По состоянию на 01.07.2022 МК не заключен.Соглашения расторжены.
2.2.1.15.	Замена участка теплотрассы от д.1/34 до д. 206, от д. 1/34 до ТК-35, от д. 1/34 до д. 1-35, от ТК-5 до д. 192 котельной № 4 дер. Гарболово	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По состоянию на 01.07.2022 МК не заключен. Субсидия подлежит перераспределению.	По состоянию на 01.07.2022 МК не заключен.Соглашения расторжены.
2.2.1.16.	Замена участка теплотрассы от ТК-3 до ТК-2 и до д.294 котельной № 5 дер. Гарболово	0,00	976,50	108,50	0,00	0,00	968,21	107,58	0,00	0,00	968,21	107,58	0,00	Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены. Экономия 8,29 тыс. руб.
2.2.1.17.	Замена участка теплотрассы от ТК-6 до ТК-12 котельной № 5 дер.Гарболово	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По состоянию на 01.07.2022 МК не заключен. Субсидия подлежит перераспределению.	По состоянию на 01.07.2022 МК не заключен.Соглашения расторжены.
2.2.1.18.	Замена участка теплотрассы от ТК-8 до ТК-10, от ТК-10 до колодца на д. 4-В от ТК-10 до Дома культуры дер.Лесковоло	0,00	5 728,45	566,55	0,00	0,00	5 723,61	566,07	0,00	0,00	5 723,61	566,07	0,00	Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены. Экономия 4,84 тыс. руб.
2.2.1.19.	Замена участка теплотрассы от ТК-26 до лет сада № 58 котельной № 22 дер. Лесковоло	0,00	1 814,60	179,47	0,00	0,00	1 814,60	179,47	0,00	0,00	1 814,60	179,47	0,00	Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.20.	Замена выработавшего технологический ресурс основного и вспомогательного оборудования котельной по адресу: ул.Высокая, д.8а, пос.Рощино	0,00	15 995,14	1 777,24	0,00	0,00	15 995,14	1 777,24	0,00	0,00	15 995,14	1 777,24	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.21.	Ремонт участка ЦО от ТК-8 до ж/д №9 с вводом в ж/д №9 по ул.Тракторная, пос.Рощино	0,00	1 600,12	191,17	0,00	0,00	1 034,35	114,93	0,00	0,00	1 034,35	114,93	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены. Экономия 565,77 тыс. руб.
2.2.1.22.	Ремонт участка ЦО от ТК-10 до ж/д № 96 с вводом в ж/д № 96 по ул.Советническая, пос.Рощино	0,00	1 913,73	212,64	0,00	0,00	1 271,05	141,23	0,00	0,00	1 271,05	141,23	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены. Экономия 642,68 тыс. руб.
2.2.1.23.	Ремонт участка трубопроводов отопления и ГВС от котельной №13 до школы №1, п. Вярна	0,00	13 024,59	1 447,18	0,00	0,00	10 960,69	1 217,86	0,00	0,00	10 960,69	1 217,86	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены. Экономия 2 063,90 тыс. руб.
2.2.1.24.	Ремонт участка тепловых сетей по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К.Маркса, д.5, д.7, д.7а; ул. Л.Шнитта, д.7, д.9/3	0,00	25 742,35	3 510,32	0,00	0,00	18 461,14	2 517,43	0,00	0,00	18 461,14	2 517,43	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены. Экономия 7 281,21 тыс. руб.

2.2.1.25.	Приобретение котла мощностью 1 МВт в котельную № 20, ул. Лесная, д.1, п. Восточный	0,00	423,08	181,32	0,00	0,00	423,08	181,32	0,00	0,00	423,08	181,32	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.26.	Ремонт трансформатора участка теплотрассы по подвалу ж/д № 7 до камеры ТК-11 п. Глазково	0,00	1 873,94	185,34	0,00	0,00	1 873,94	185,34	0,00	0,00	1 873,94	185,34	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.27.	Ремонт участка теплотрассы от заборных задвижек в здании котельной до точки "А" п. Кузино	0,00	1 154,45	187,93	0,00	0,00	1 154,45	187,93	0,00	0,00	1 154,45	187,93	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.28.	Ремонт участка теплотрассы от УВ-13 до ТК-4 и на ж/д № 2, 3, 5 п. Кузино	0,00	2 983,39	485,67	0,00	0,00	2 983,39	485,67	0,00	0,00	2 983,39	485,67	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.29.	Замена участка теплотрассы от УВ-3 до школы и до ж/д № 23, 18 по ул. 2-й Набережная п. Троицкая	0,00	3 341,90	455,71	0,00	0,00	3 341,90	455,71	0,00	0,00	3 341,90	455,71	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.30.	Ремонт участка магистрального трубопровода теплосети между тепловыми камерами ТК-3 - ТК-4 в створе МКД № 10 по ул. Крайневая г.д. Сивинино	0,00	4 168,17	1 175,64	0,00	0,00	4 168,17	1 175,64	0,00	0,00	4 168,17	1 175,64	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.31.	Замена участка тепловых сетей Ду150 мм от ТК-21 до ТК-14 в г.д. Нелино	0,00	6 526,34	975,20	0,00	0,00	6 526,34	975,20	0,00	0,00	6 526,34	975,20	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.32.	Замена участка тепловых сетей Ду100 мм вдоль жилых домов по Коммунальному пр. 2, 4, 6, 8, № от ТК-48 до ТК-72 в микрорайоне Ду-50 мм в жилых домах г.д.Нелино	0,00	4 694,73	701,51	0,00	0,00	4 694,73	701,51	0,00	0,00	4 694,73	701,51	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.33.	Замена участка тепловых сетей Ду250 мм от ТК-6 до ТК-9 в г.д. Нелино	0,00	4 968,31	742,39	0,00	0,00	4 968,31	742,39	0,00	0,00	4 968,31	742,39	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.34.	Замена участка тепловых сетей Ду200 мм от ТК-9 до ТК-13 и до ТК-68 в г.д. Нелино	0,00	4 285,21	640,32	0,00	0,00	4 285,21	640,32	0,00	0,00	4 285,21	640,32	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.35.	Замена водогрейного котла "Луга-Лотос-1,0" ст. № 1 зав. № 002843 рег. № 36 г. Ярославля	0,00	847,35	115,55	0,00	0,00	847,35	115,55	0,00	0,00	847,35	115,55	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.36.	Ремонт кровли здания котельной № 14 д. 12, ул. Репьёвская, с. Александровщина	0,00	697,65	95,13	0,00	0,00	697,65	95,13	0,00	0,00	697,65	95,13	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.37.	Ремонт здания котельной № 11, здание № 32 в п. Рассвет	0,00	1 425,05	158,34	0,00	0,00	1 425,05	158,34	0,00	0,00	1 425,05	158,34	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.38.	Замена оконных блоков котельного зала здания котельной № 1 ул. Володарского, д. 39а в г. Лодыжное Поле	0,00	291,05	25,31	0,00	0,00	291,05	25,31	0,00	0,00	291,05	25,31	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.39.	Ремонт кровли пиллерной топливной галереи, верхней топливной галереи, кровли 1 этажа котельной № 10, здание № 73, д. Шавошня	0,00	1 659,35	144,29	0,00	0,00	1 659,35	144,29	0,00	0,00	1 659,35	144,29	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.40.	Ремонт участков ТС от внешнего ограждения до ТК-65 (ул.Гагарина 5) и от середины ул.Гагарина до ТК-56 (ул.Гагарина 9), г.Лодыжное Поле	0,00	3 099,26	269,50	0,00	0,00	2 975,38	258,73	0,00	0,00	2 975,38	258,73	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены. Экономия 123,87 тыс. руб.
2.2.1.41.	Ремонт участка ТС от ТК-104 до ТК-105, ввода в ж/д №47 по пр.Ленина и от ТК-105 до ТК-106 (пр.Ленина 45), г.Лодыжное поле	0,00	1 655,31	143,94	0,00	0,00	1 528,05	132,87	0,00	0,00	1 528,05	132,87	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены. Экономия 127,26 тыс. руб.
2.2.1.42.	Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения (в т.ч. тепловых пунктов) г. Луга	0,00	19 025,55	6 461,11	0,00	0,00	19 025,55	6 461,11	0,00	0,00	19 025,55	6 461,11	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.43.	Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения (в т.ч. тепловых пунктов) в г. Рязань	0,00	1 962,16	194,06	0,00	0,00	1 962,16	194,06	0,00	0,00	1 962,16	194,06	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.44.	Замена водогрейного котла №2 (топливо-уголь) в здании котельной п. Скреблово	0,00	862,79	96,92	0,00	0,00	862,79	96,92	0,00	0,00	862,79	96,92	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.45.	Ремонт здания котельной в п. Скреблово	0,00	1 232,17	138,42	0,00	0,00	1 232,17	138,42	0,00	0,00	1 232,17	138,42	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.46.	Ремонт тепловых сетей, участок ТС от ТК-12 до дома № 9 д. Желтые	0,00	1 139,22	155,35	0,00	0,00	1 139,22	155,35	0,00	0,00	1 139,22	155,35	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.47.	Ремонт участка ТС от ТК-12 и до ТК-13 по пр.Ленина, от ТК-1 до ТК-1а по ул.Савраская, г.Подорожье	0,00	2 107,05	260,42	0,00	0,00	2 107,05	260,42	0,00	0,00	2 107,05	260,42	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.48.	Ремонт участка ТС от ТК-31 до ула ж/д №24 по ул.Липицкой, г.д.Новолюбовский	0,00	3 017,27	262,37	0,00	0,00	3 017,27	262,37	0,00	0,00	3 017,27	262,37	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.49.	Ремонт участка ТС и сети ГВС от ТК-15А до ж/д №5 и №5а по ул.Сосновая, г.д.Новолюбовский	0,00	3 536,56	307,53	0,00	0,00	3 536,56	307,53	0,00	0,00	3 536,56	307,53	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.50.	Ремонт участка ТС и сети ГВС от ТК-15 до ж/д №2 по ул.Светская и ж/д №1 по ул.Новая, г.д.Новолюбовский	0,00	1 664,59	144,75	0,00	0,00	1 664,59	144,75	0,00	0,00	1 664,59	144,75	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены

2.2.1.51.	Ремонт участка ТС от ТК-34 до ула ж/д №10 по ул. Спортивная, г.д. Никольский	0,00	6 315,03	551,52	0,00	0,00	6 315,03	551,52	0,00	0,00	6 315,03	551,52	0,00	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.52.	Ремонт участка ТС от ТК-30а до ТК-31, от ТК-30а ж/д №5 по ул. Строительная, г. Поддорье	0,00	3 024,77	373,85	0,00	0,00	3 024,77	373,85	0,00	0,00	3 024,77	373,85	0,00	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.53.	Ремонт участка ТС от ТК-27 до ТК-28 по ул. Строительная, ТК-10 ул. Белозерская, от ТК-2 до ж/д №37 по ул. Сиверск, г. Поддорье	0,00	1 704,51	210,67	0,00	0,00	1 704,51	210,67	0,00	0,00	1 704,51	210,67	0,00	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.54.	Ремонт участка ТС от ТК-6 до ж/д №14а, от ТК-6 до ж/д №16а по ул. Красноармейская, от ТК-20 ж/д №9 по ул. Кирова, г. Поддорье	0,00	2 719,81	336,16	0,00	0,00	2 719,81	336,16	0,00	0,00	2 719,81	336,16	0,00	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.55.	Ремонт участка ТС от ТК-23 до ТК-24, от ТК-24 до ж/д №20а и ж/д №20б по ул. Исаева, г. Поддорье	0,00	2 364,02	292,18	0,00	0,00	2 364,02	292,18	0,00	0,00	2 364,02	292,18	0,00	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.56.	Ремонт участка ТС от ТК-17а(11) до ж/д №7 и ж/д №5 по ул. Комсомольская, от ТК-9(11) до ж/д №2 по ул. Набережная Красного флота, г. Поддорье	0,00	2 993,93	370,04	0,00	0,00	2 993,93	370,04	0,00	0,00	2 993,93	370,04	0,00	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.57.	Ремонт участка ТС от ТК-14 до ТК-16 по ул. Гурьевской, г. Поддорье	0,00	1 428,24	176,52	0,00	0,00	1 428,24	176,52	0,00	0,00	1 428,24	176,52	0,00	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.58.	Ремонт участка тепловой сети от УТ-24 до УТ-20А в г. Приозерск	0,00	9 386,97	816,26	0,00	0,00	9 134,39	816,26	0,00	0,00	9 134,39	816,26	0,00	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены. Экономия 252,58 тыс. руб.
2.2.1.59.	Ремонт участка тепловой сети от УТ-154 до ул. Инженерная, ж.д. 26-28 в г. Приозерск	0,00	696,23	60,54	0,00	0,00	696,23	60,54	0,00	0,00	696,23	60,54	0,00	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.60.	Ремонт участка тепловой сети от ТК-5 до ТК 28 и ввод в д. 36 в д. Выскатка	0,00	7 062,30	784,70	0,00	0,00	6 936,06	770,67	0,00	0,00	6 936,06	770,67	0,00	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены. Экономия 126,24 тыс. руб.
2.2.1.61.	Ремонт тепловой сети от ТК-28 до ТК-10 и ввод в д. дер. Гостицы	0,00	2 091,70	157,44	0,00	0,00	2 091,70	157,44	0,00	0,00	2 091,70	157,44	0,00	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.62.	Замена водогрейного котла в котельной д. Новоселье	0,00	3 570,16	441,26	0,00	0,00	3 567,75	440,96	0,00	0,00	3 567,75	440,96	0,00	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены. Экономия 2,41 тыс. руб.
2.2.1.63.	Замена котла КВв-1.0 с технологической обшивкой в котельной, промплощадка № 2, д. Косково	0,00	5 004,00	556,00	0,00	0,00	5 004,00	556,00	0,00	0,00	5 004,00	556,00	0,00	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.1.64.	Ремонт участка тепловых сетей от УТ-9 до Дома культуры д. Мележская Горка	0,00	1 110,20	151,39	0,00	0,00	1 110,20	151,39	0,00	0,00	1 110,20	151,39	0,00	0,00	Мероприятия выполнены, Целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
2.2.2.	Возмещение части затрат в связи с выполнением работ по газификации индивидуальных домовладений	0,00	220 000,00				219 862,08				219 862,08				По итогам 2022 года за счёт средств областного бюджета подключено к сетям газораспределения 1388 индивидуальных домовладения	Мероприятие выполнено
2.2.3.	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования		23 278,76				23 278,76				18 414,76				Заключены договоры на приобретение материалов и оборудования для формирования аварийного запаса в производственных управлениях ГУП "Ленобводоканал" в целях сокращения сроков проведения аварийно-восстановительных работ на объектах Кировского района Ленинградской области в количестве 3190 ед. Приобретено и оплачено 2923 ед.	Мероприятие не выполнено.
2.2.4.	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения	0,00	342 610,95	0,00	0,00	0,00	342 597,01	0,00	0,00	0,00	179 453,76	0,00	0,00	0,00		
2.2.4.1	Капитальный ремонт водопровода на участке сети от ул. Чернецкое до дома 81 по ул. Железнодорожная с. Колчаново, Колчановское сельское поселение Волховского района Ленинградской области		9821,18				9821,18				9340,45				633,00 п.м.; сборный ж/б колодез 1000 мм – 4 шт.; сборный ж/б колодез 1500 мм – 4 шт. Остаток средств в сумме 480,73 тыс.руб. будет возвращен в областной бюджет	Мероприятие выполнено.
2.2.4.2	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ул. Староладожский канал, д. 2 по бакам через аванкамеру Петровского шлюза и ул.1-го Мая от соборного храма Благовещения Пресвятой		39150,00				39150,00				38598,62				780,80 п.м.; сборный ж/б колодез 1000 мм – 1 шт.; сборный ж/б колодез 1500 мм – 2 шт.; сборный ж/б колодез 2000 мм – 1 шт. Не выполнены	Мероприятие не выполнено.
2.2.4.3	Капитальный ремонт участка водопровода от К9Ж2 по пер. Безымянный до ж/д № 24 по ул. Максима Горького в г. Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области. Завершение работ (в т.ч. переподключение абонентов)		4686,08				4686,08				4536,82				74,0 п. м. сборный ж/б колодез 1000 мм – 15 шт.; сборный ж/б колодез 1500 мм 1 шт. Остаток средств в сумме 149,25 тыс. руб будет возвращен в областной бюджет	Мероприятие выполнено.
2.2.4.4	Капитальный ремонт водопровода на котельную в п. Сельцо Любанинского городского поселения Тосненского района Ленинградской области		6657,46				6657,46				6657,46				400,00 п. м.	Мероприятие выполнено.
2.2.4.5	Капитальный ремонт участка напорного коллектора д=300 мм от КНС №2 по ул.Максима Горького у д. 8 до пр. Ленина у д. 69 в г. Тосно Тосненского района Ленинградской области»		55696,34				55696,34				53151,17				1163,00 п. м. Не выполнены работы по благоустройству в объеме 2545,17 тыс. руб.	Мероприятие не выполнено.

2.2.4.6	Капитальный ремонт канализационной сети, проходящей от перекрестка ул. Ленина - ул. Красноармейская, до ул. Калинина д. 23 в г. Приозерске Приозерского района Ленинградской области		62999,29			62999,29				0,00			Заключен договор на выполнение работ с ООО "ПФ "СТИС" 29.11.2022, срок выполнения работ по договору -15.05.2023.	Мероприятие не выполнено.	
2.2.4.7	Капитальный ремонт канализационной сети, проходящей по ул. Калинина в г. Приозерске Приозерского района Ленинградской области		93472,12			93472,12				0,00			Заключен договор на выполнение работ с ООО "ПФ "СТИС" 29.11.2022, срок выполнения работ по договору -15.05.2023.	Мероприятие не выполнено.	
2.2.4.8	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Ду100, общей протяженностью 715 м.п., с переустройством колодез и заменой запорной арматуры в составе объекта: «Сети водопровода 5401 п.м. (инв. № 80984-80990)», по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Никольское городское поселение, Советский пр. от д. 60 до д. 12		19679,72			19679,72				19499,07			807 м.п., задвижки - 5 шт., вентили - 46 шт. Работы выполнены в полном объеме. В связи с поздним предоставлением отчетных документов, остаток средств в сумме 180,65 тыс. руб. не был перечислен подрядчику	Мероприятие не выполнено.	
2.2.4.9	Капитальный ремонт участков водопровода Ду 250 (2 нитки), общей протяженностью 740 м.п., и Ду 150 (1 нитка) протяженностью 320 м.п., с переустройством колодез и заменой запорной арматуры в составе объекта: «Стальной водопровод от г. Никольское - Ивановское - Юношества» (инв. № 30320), по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Никольское городское поселение, вдоль Ульяновского ш. и Советского пр..		47584,83			47584,83				44820,18			1095 п. м., задвижки - 19 шт., кран шаровый - 3. Работы выполнены в полном объеме. Остаток средств в сумме 2764,65 тыс. руб. не перечислен подрядчику в связи с поздним предоставлением заказчиком документов для предоставления субсидии на дополнительные работы. Средства из областного бюджета Ленинградской области были направлены 28.12.2022.	Мероприятие не выполнено.	
2.2.4.10	Капитальный ремонт сооружений артезианских скважин в количестве 2 единицы, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Гладкое, с заменой насосного оборудования (2 ед)		2850			2850				2850			2 ед. насосного оборудования	Мероприятие выполнено.	
2.2.4.11	Нераспределенный остаток		13,944												
2.2.5.	Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на исполнение обязательств по кредитным договорам		1 032 435,32			1 032 435,32				1 032 435,32			Снижение задолженности по основному долгу кредитов, привлеченных в соответствии с 3 кредитными договорами с АБ РОССИЯ. Платежи произведены.	Мероприятие выполнено	
2.2.6.	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на оплату потребленной электроэнергии		31 518,27			31 518,27				31 518,27			Снижение задолженности ГУП "Ленобводоканал" за потребленную электроэнергию по состоянию на 01.03.2022 на 12,7%. Платежи произведены.	Мероприятие выполнено	
2.2.7.	Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке объектов недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и последующую государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества		44 898,00			44 898,00				2 713,52			ГУП "Ленобводоканал" заключены 2 договора на изготовление технических планов и выполнение мероприятий, направленных на постановку на кадастровый учет 1090 объектов в целях регистрации права хозяйственного ведения. По состоянию на 01.01.2023 выполнены и оплачены работы в отношении 189 объектов. Срок завершения работ до 31.12.2023	Мероприятие не выполнено.	
2.2.8.	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства		29720,00			29720				20774,16			Заключены договоры на поставку 8 единицы автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства Всеволожского районного производственного управления ГУП "Ленобводоканал". Поставлено и оплачено 7 единицы автотранспорта и спецтехники. Срок поставки 1 единицы (авточистерта) до 31.03.2023.	Мероприятие не выполнено.	
2.3.	Комплекс процессных мероприятий "Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области"	0,00	457 786,92	47 067,40	0,00	0,00	371 200,71	37 252,10	0,00	0,00	373 036,01	37 689,50	0,00		
2.3.1	Обеспечение деятельности (службы, работы) государственных учреждений – государственного казенного учреждения Ленинградской области "Центр энергоэффективности и повышения энергоэффективности Ленинградской области"	0,00	49 709,36	0,00	0,00	0,00	49 009,50	0,00	0,00	0,00	49 009,50	0,00	0,00	Проведено: 1 вебинар; 7 выездных совещаний в МР ЛО; ВКС с ответственными за энергоэффективность в муниципальных районах по работе с ГИС «Энергоэффективность»; 4-е региональное выездное совещание; разработка информационно-просветительского	Мероприятие выполнено.
2.3.2	Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергоэффективности и пропаганды энергоэффективности	0,00	4 576,50	0,00	0,00	0,00	4 574,92	0,00	0,00	0,00	4 574,92	0,00	0,00		
2.3.2.1	Пропаганда энергоэффективности и обучение в области энергоэффективности и повышения энергетической эффективности государственным казенным учреждением Ленинградской области «Центр энергоэффективности и повышения энергоэффективности Ленинградской области»	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	76,05	0,00	0,00	0,00	76,05	0,00	0,00	Приобретено бланочной (печатной) продукции в количестве 300 ед. памяток-листовок, брошюр, справочников по энергоэффективности и повышению энергоэффективности Ленинградской области, лайн-макет	Образовался свободный остаток лимита бюджетных обязательств в размере 0,45 тыс.руб. Мероприятие выполнено.

2.3.2.2	Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственным казенным учреждением Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области»	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 498,87	0,00	0,00	0,00	4 498,87	0,00	0,00	Выполнены пункты ТЗ: 2.7, 2.8, 2.9, 4.1-4.14, 4.14.1, 4.14.2, 4.15- 4.19	Образовался свободный остаток лимита бюджетных обязательств в размере 1,13 тыс.руб. Мероприятие выполнено.
2.3.3	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности	0,00	115 961,07	11 842,01	0,00	0,00	107 407,32	11 069,94	0,00	0,00	107 407,32	11 069,94	0,00	Согласовано распределение средств из областного бюджета Ленинградской области, утвержденное Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.08.2022 №600	
2.3.3.1	Техническое перевооружение двух паровых котлов ДКВр-10/13 N 1 и N 3 (производительность 10 т пара в час) с заменой газорегулирующих устройств, автоматия розжига, регулирования и безопасности котельной N 9 в г. Гатчина	0,00	16 280,00	2 220,00	0,00	0,00	15 708,00	2 142,00	0,00	0,00	15 708,00	2 142,00	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Экономия денежных средств в размере 572 тыс.руб. связана с увеличением цены контракта по итогу проведенных конкурсных процедур. Мероприятие выполнено.
2.3.3.2	Доборудование индивидуальных тепловых пунктов с установкой системы автоматизации и источника бесперебойного питания в МКД, расположенных по адресу: Ленинградская область, город Волхов, бульвар Южный, д. 4,	0,00	6 284,19	546,45	0,00	0,00	6 284,19	546,45	0,00	0,00	6 284,19	546,45	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено.
2.3.3.3	Установка систем отопления на базе воздушных тепловых насосов в зданиях детского сада МБОУ "Лесгорская СОШ" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.п.	0,00	17 471,38	2 382,46	0,00	0,00	17 471,38	2 382,46	0,00	0,00	17 471,38	2 382,46	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено.
2.3.3.4	Модернизация системы углеводородов на угольной котельной в п. Старая Малуха, ул. Карьерная, д. 15, Мгинское городское поселение	0,00	4 226,00	417,96	0,00	0,00	4 226,00	417,96	0,00	0,00	4 226,00	417,96	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено.
2.3.3.5	Техническое перевооружение системы теплоснабжения здания бани, расположенной по адресу: Лужский район, п. Ордеж, ул. Карта Маркса, д. 6, Ордежское сельское поселение	0,00	1 672,53	185,84	0,00	0,00	1 672,53	185,84	0,00	0,00	1 672,53	185,84	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено.
2.3.3.6	Устройство поквартирной системы ГВС от проточных газовых водонагревателей в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, с. Павлово, ул. Байкова, д. 39, Котловское сельское поселение	0,00	38 085,37	3 311,77	0,00	0,00	34 689,21	3 016,45	0,00	0,00	34 689,21	3 016,45	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Экономия денежных средств в размере 3396,16 тыс.руб. связана с уточнением фактических объемов работ в процессе реализации мероприятий, а так же отказом собственника кв.№51 от выполнения работ.
2.3.3.7	Установка индивидуальных поквартирных отопительных газовых котлов с внутренними системами теплоснабжения и горелочного теплообменника для перевода централизованной системы отопления на индивидуальную систему отопления	0,00	18 498,56	1 608,57	0,00	0,00	13 921,87	1 210,60	0,00	0,00	13 921,87	1 210,60	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Экономия денежных средств в размере 4576,69 тыс.руб. произошла по результатам сметной экспертизы и снижения стоимости работ. Мероприятие выполнено.
2.3.3.8	Установка узлов ввода тепловой энергии с автоматическими погодным регулированием бытового исполнения в МКД. Приозерское городское поселение	0,00	13 443,04	1 168,96	0,00	0,00	13 434,14	1 168,19	0,00	0,00	13 434,14	1 168,19	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Экономия денежных средств в размере 8,9 тыс.руб. произошла в связи с импортозамещением оборудования. Мероприятие выполнено.
2.3.4	Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием	0,00	287 539,99	35 225,39	0,00	0,00	210 208,98	26 182,16	0,00	0,00	212 044,28	26 619,55	0,00	Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в соответствии с областным законом Ленинградской области от 21.12.2021 №148-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и распоряжением Правительства Ленинградской области от 8 апреля 2022 года № 204-р "Об обеспечении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ленинградской области на 2022 год для оказания финансовой помощи местным бюджетам"	
2.3.4.1	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Бокситогорском городском поселении Бокситогорского муниципального района	0,00	80 902,6	7 035,01	0,00	0,00	77 289,41	6 720,82	0,00	0,00	77 289,41	6 720,82	0,00	Целевые показатели не достигнуты. Мероприятие не завершено.	Не проведены пуско-наладочные работы. Отсутствуют акты ввода оборудования в эксплуатацию. Мероприятие не выполнено.
2.3.4.2	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района	0,00	77 000,00	10 500,00	0,00	0,00	72 881,30	9 938,36	0,00	0,00	72 881,30	9 938,36	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Экономия денежных средств в размере 4118,7 тыс.руб. произошла в связи с импортозамещением оборудования. Мероприятие выполнено.
2.3.4.3	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Лесковском сельском поселении Всеволожского муниципального района	0,00	6 370,00	630,00	0,00	0,00	6 039,96	597,36	0,00	0,00	6 039,96	597,36	0,00	Целевые показатели не достигнуты. Мероприятие не завершено.	Не проведены пуско-наладочные работы. Отсутствуют акты ввода в эксплуатацию. Мероприятие не выполнено.
2.3.4.4	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Романовском сельском поселении Всеволожского муниципального района	0,00	3 184,96	1 964,92	0,00	0,00	2 979,05	1 837,88	0,00	0,00	3 184,96	1 964,92	0,00	Целевые показатели не достигнуты. Мероприятие не завершено.	Не проведены пуско-наладочные работы. Имеется временное размещение на ввод оборудования в эксплуатацию. Мероприятие не выполнено.
2.3.4.5	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в муниципальном образовании «Сертолово» Всеволожского муниципального района	0,00	12 740,00	1 260,00	0,00	0,00	12 740,00	1 260,00	0,00	0,00	12 740,00	1 260,00	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено.
2.3.4.6	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Негловском сельском поселении Всеволожского муниципального района	0,00	18 900,00	2 100,00	0,00	0,00	18 440,68	2 048,96	0,00	0,00	18 440,68	2 048,96	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Экономия денежных средств в размере 459,32 тыс.руб. произошла в связи с импортозамещением оборудования. Мероприятие выполнено.
2.3.4.7	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в муниципальном образовании «Город Выборг» Выборгского района	0,00	24 047,44	4 580,46	0,00	0,00	19 838,57	3 778,78	0,00	0,00	21 467,96	4 089,14	0,00	Целевые показатели не достигнуты. Мероприятие не завершено.	Не проведены пуско-наладочные работы. Отсутствуют акты ввода оборудования в эксплуатацию. Мероприятие не выполнено.
2.3.4.8	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в муниципальном образовании «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района	0,00	64 395,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Целевые показатели не достигнуты. Мероприятие не завершено.	Не проведены проектно-изыскательские, строительные, монтажные, пуско-наладочные работы. Поддержка не приступил к работам. Мероприятие не выполнено.
2.4.	Комплекс проектных мероприятий "Оценка состояния и прогноз (планы) развития топливно-энергетического комплекса Ленинградской области"	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00		
2.4.1.	Разработка региональной программы газификации Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2.4.2.	Формирование фактического и прогнозного топливно-энергетического баланса Ленинградской области	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00		Мероприятие выполнено. Экономия составила 50 тыс. руб.
2.5.	Комплекс процессных мероприятий "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области и для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества"	0,00	15 608,28	8 413,05	0,00	0,00	15 608,28	8 413,05	0,00	0,00	15 608,28	8 413,05	0,00		
2.5.1.	Возмещение части затрат юридических лиц, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг)		9 000,00				9 000,00				9 000,00			Приобретение 15 ед. коммунальной спецтехники и оборудования	Мероприятие выполнено
2.5.2.	Субсидии на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг)		6 608,28	8 413,05	0,00	0,00	6 608,28	8 413,05	0,00	0,00	6 608,28	8 413,05	0,00		Мероприятие выполнено
2.5.2.1	Субсидии Агалатовскому сельскому поселению Веселовского муниципального района		2775,13	3391,83			2775,13	3391,83			2775,13	3391,83			
2.5.2.2	Субсидии Назинскому городскому поселению Кировского муниципального района		2699,00	3505,59			2699,00	3505,59			2699,00	3505,59		Комитетом были подписаны соглашения с 4 муниципальными образованиями (Агалатовское сельское поселение, Сясьстройское городское поселение, Назинское городское поселение, Аннинское городское поселение) и перечислены средства областного бюджета в объеме 5 686,46 тыс. рублей за 3 квартал 2022 года.	
2.5.2.3	Субсидии Сясьстройскому городскому поселению Волховского муниципального района		443,48	542,03			443,48	542,03			443,48	542,03			
2.5.2.4	Субсидии Аннинскому городскому поселению Ломоносовского муниципального района		690,67	973,60			690,67	973,60			690,67	973,60			
Итого по подпрограмме		0,00	10117912,24	98514,26	0,00	0,00	10004894,34	87239,03	0,00	0,00	9787592,07	87676,43	0,00		
6	Итого по государственной программе	468442,40	11984257,52	192956,34	994434,06	468441,91	11488322,44	161580,31	606587,41	83295,75	11003877,79	161742,61	206223,29		
6.1	Итого по мероприятиям, реализуемым комитетом по ТЭК	0,00	8045083,86	151861,85	0,00	0,00	7865242,74	137695,44	0,00	0,00	7863714,40	137857,74	0,00		
6.2	Итого по мероприятиям, реализуемым комитетом по ЖКХ	468442,40	3939173,68	41094,49	994434,06	468441,91	3623079,70	23884,87	606587,41	83295,75	3140163,39	23884,87	206223,29		