

Отчет о реализации государственной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" за январь-декабрь 2015 года

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Подпрограмма 1 "Энергетика Ленинградской области"														
1.2	Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	0,00	2 337 659,55	0,00	0,00	0,00	2323159,58	0,00	0,00	0,00	2323159,58	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.3	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области		0,00	350 039,10	17 501,96	0,00	0,00	325777,97	42218,33	0,00	0,00	308877,76	41234,60	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.1	Ремонт участков наружных ТС от ТК к многоквартирным жилым домам №№ 3,4,8,9,10 и от ТК к многоквартирному д.№ 14	МО	0,00	2 697,00	134,85	0,00	0,00	2278,97	253,88	0,00	0,00	2278,97	253,88	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.2	Ремонт участка ТС от магистральной ТС до Ефимовской средней школы и к ЖД. №№ 7-10 по пер.Сенной, пос.Ефимовский	МО	0,00	2 500,00	125,00	0,00	0,00	1937,00	150,54	0,00	0,00	1937,00	150,54	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.3	Замена котла №2 с газовой горелкой на котельной №2, с.Колчаново	МО	0,00	2 200,00	110,00	0,00	0,00	2188,06	115,16	0,00	0,00	2188,06	115,16	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.4	Замена участка теплотрассы от д. №18 по ул.Песочная, дер.Бережки	МО	0,00	1 065,00	53,25	0,00	0,00	862,70	91,02	0,00	0,00	862,70	91,02	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.5	Замена участка теплотрассы от котельной №1 до д.№17 по ул.Молодежная, с.Паша	МО	0,00	5 445,00	272,25	0,00	0,00	3471,94	183,00	0,00	0,00	3471,94	183,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.6	Замена участка ТС от ТК10 до колодца К-6 по ул.Центральная, д.Киселья	МО	0,00	1 020,00	51,00	0,00	0,00	763,85	71,14	0,00	0,00	763,85	71,14	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.7	Капитальный ремонт участка ТС от д. №22 до д/сада мкр. "Центральный", дер.Иссад	МО	0,00	2 805,00	140,25	0,00	0,00	1679,86	296,47	0,00	0,00	1679,86	296,47	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.8	Замена участка теплотрассы от д.№ 35а до д.№ 35б, п.Свирица	МО	0,00	1 223,00	61,15	0,00	0,00	1223,00	64,00	0,00	0,00	967,79	64,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.9	Замена участка теплотрассы от ж.д. №5 по ул.Школьная до ж.д. №12 по ул.Торфяников, пос.Селиваново	МО	0,00	1 805,00	90,25	0,00	0,00	1352,56	71,19	0,00	0,00	1352,56	71,19	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.10	Замена участка теплотрассы от котельной до д. № 16	МО	0,00	2 250,00	112,50	0,00	0,00	1417,50	157,50	0,00	0,00	1417,50	157,50	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.11	Ремонт участка ТС от УТ-81 до дома № 3, Усадьба СХТ	МО	0,00	6 309,00	315,45	0,00	0,00	6309,00	341,28	0,00	0,00	6309,00	341,28	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.12	Ремонт участка ТС от ТК-1А до дома №4, д.Извара	МО	0,00	2 970,00	148,50	0,00	0,00	2955,15	318,75	0,00	0,00	2955,15	318,75	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.13	Капитальный ремонт систем отопления и ГВС от новой газовой котельной №8 до ТК-2, п.Осельки	МО	0,00	4 890,00	244,50	0,00	0,00	4156,59	2094,82	0,00	0,00	4156,59	2094,82	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.14	Замена теплотрассы от д.№ 316 до д. №№ 317,318,319, д.Гарболово	МО	0,00	1 056,00	52,80	0,00	0,00	950,40	608,41	0,00	0,00	950,40	608,41	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.15	Замена теплотрассы от д. № 312 до д. №№ 313,314,315, д.Гарболово	МО	0,00	648,00	32,40	0,00	0,00	631,80	241,46	0,00	0,00	631,80	241,46	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.16	Ремонт тепловых сетей отопления и ГВС вдоль ул.Строителей от ТК13 до ТК16, от ТК13 до д.№3, от ТК14 до д.№5, от ТК15 до д.№7, от ТК15/1 до школы №1, от ТК16 до д.№9, г.п.Кузьмовловский	МО	0,00	4 862,00	243,10	0,00	0,00	4862,00	2010,17	0,00	0,00	4862,00	2010,17	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.17	Ремонт участка ТС от ж.д. №25 до ж.д. №29 по ул.Станционная, г.п. Рахья	МО	0,00	720,00	36,00	0,00	0,00	720,00	75,40	0,00	0,00	720,00	75,40	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.18	Ремонт участка ТС у ж.д. №21 по ул.Станционная, г.п. Рахья	МО	0,00	1 312,00	65,60	0,00	0,00	1312,00	174,21	0,00	0,00	1312,00	174,21	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
1.3.19	Ремонт участка ТС от ж.д. №24 по ул.Ленинградская до ж.д. №2 по ул.Лары Михеевко, г.п. Рахья	МО	0,00	425,00	21,25	0,00	0,00	425,00	60,33	0,00	0,00	425,00	60,33	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.20	Ремонт участка магистральной линии ТС от ул.Ленинградская д.№5 до ул.Ленинградская, д.№7, г.п.Дубровка	МО	0,00	1 001,00	50,05	0,00	0,00	1001,00	179,55	0,00	0,00	1001,00	179,55	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.21	Ремонт участка магистральной линии ТС от ул.Школьная д.№14А (бойлерная) до ул.Ленинградская, д.№6, г.п.Дубровка	МО	0,00	7 223,00	361,15	0,00	0,00	7223,00	3055,36	0,00	0,00	7223,00	3055,36	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.22	Замена тепловой сети от узла теплового № УТ-20 "Музыкальная школа" до теплового узла № УТ-22 по ул.Вахрушева, г.Всеволожск	МО	0,00	8 157,00	407,85	0,00	0,00	8157,00	866,70	0,00	0,00	8157,00	866,70	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.23	Ремонт участка ТС от ТК-5 до здания детского сада "Василек" по пер.Садовый, п.Роцино	МО	0,00	1 712,00	85,60	0,00	0,00	1712,00	92,26	0,00	0,00	1712,00	92,26	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.24	Ремонт магистрального участка ТС от ТК-13 до ТК-17 и вводов в ж.д. №№ 2,4,6,8,10 по ул.Юбилейная, пос.Кирпичное	МО	0,00	1 734,00	86,70	0,00	0,00	1734,00	225,10	0,00	0,00	1734,00	225,10	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.25	Ремонт котельной с заменой выработавшего технологический ресурс котла ДКВР 4/13 и вспомогательного оборудования, пос.Коробицыно	МО	0,00	8 559,00	427,95	0,00	0,00	8559,00	1017,17	0,00	0,00	8559,00	1017,17	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.26	Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения по ул. Хвойная от ТК-4 до детского сада в п. Семрино (Заповедник, котельная №39)	МО	0,00	2 816,00	140,80	0,00	0,00	2816,00	149,00	0,00	0,00	2816,00	149,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.27	Капитальный ремонт участка трубопроводов отопления и ГВС от ТКЗ до МОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа в п. Верево (котельная №10)	МО	0,00	725,00	36,25	0,00	0,00	560,70	39,00	0,00	0,00	560,70	39,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.28	Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения в д. Лампово от ТК до детского сада и ж.д. №16 (котельная №43)	МО	0,00	1 293,00	64,65	0,00	0,00	1155,91	69,00	0,00	0,00	1155,91	69,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.29	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной №12 до детского сада в дер. Старосверская (котельная №12)	МО	0,00	2 504,00	125,20	0,00	0,00	2489,46	132,00	0,00	0,00	2489,46	132,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.30	Ремонт магистрального трубопровода централизованного теплоснабжения г.Ивангород	МО	0,00	7 020,00	351,00	0,00	0,00	5663,87	298,10	0,00	0,00	5663,87	298,10	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.31	Замена дымовой трубы в котельной, д.Большое Куземкино	МО	0,00	807,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отказ администрации ввиду выделения средств из резервного фонда Правительства Ленинградской области
1.3.32	Капитальный ремонт участка теплотрассы от д.№5 к д.№2, д.Большое Куземкино	МО	0,00	237,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отказ администрации ввиду выделения средств из резервного фонда Правительства Ленинградской области
1.3.33	Замена участков трубопроводов отопления и горячего водоснабжения от ТК11 к ж.д.№№10, 11, 14в, 4 и от ТК1а до задвижек №3, д.Ополье	МО	0,00	10 428,00	521,40	0,00	0,00	10367,00	546,37	0,00	0,00	10367,00	546,37	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.34	Замена участков трубопроводов отопления от котельной в сторону магазина "Успех" и ж.д.№3 по ул.Зеленая, пос.Алексеевка	МО	0,00	4 452,00	222,60	0,00	0,00	4452,00	246,38	0,00	0,00	4452,00	246,38	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.35	Ремонт тепловых сетей по ул.Советская, с.Шум	МО	0,00	7 780,00	389,00	0,00	0,00	7780,00	620,00	0,00	0,00	7780,00	620,00	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
1.3.36	Ремонт участка ТС от ТК-4 до ТК-18 и вводов в жилые дома по ул.Невская, пос.Павлово	МО	0,00	3 629,00	181,45	0,00	0,00	3629,00	372,03	0,00	0,00	3629,00	372,03	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.37	Замена участков ТС от ТК-2 до ТК-3 и от ТК-2 до жилых домов № 2 и № 22, 23 по ул.Братьев Пожарских, с.Путилово	МО	0,00	6 303,00	315,15	0,00	0,00	6064,66	673,85	0,00	0,00	6064,66	673,85	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.38	Замена участков ТС от ТК-4 до жилых домов № 24 и № 21 по ул.Братьев Пожарских, с.Путилово	МО	0,00	842,00	42,10	0,00	0,00	841,34	93,48	0,00	0,00	841,34	93,48	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.39	капитальный ремонт в котельной школы с заменой котла мощностью 1,0 МВт в комплекте с мазутной горелкой OilonRP-130M, г.п.Будогощь	МО	0,00	2 351,00	117,55	0,00	0,00	2351,00	262,29	0,00	0,00	2351,00	262,29	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.40	Ремонт участка теплотрассы от ТК-18 до ТК-20 в ППУ изоляции, п.Глажево	МО	0,00	6 500,00	325,00	0,00	0,00	5622,50	819,93	0,00	0,00	5622,50	819,93	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.41	Ремонт теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 по ул.Комсомольская, пос.Янега	МО	0,00	1 103,00	55,15	0,00	0,00	1103,00	168,35	0,00	0,00	1103,00	168,35	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.42	Ремонт теплотрассы от ТК-50 котельной № 2 до тротуара ул.Гагарина, г.Лодейное Поле	МО	0,00	1 522,00	76,10	0,00	0,00	1522,00	109,62	0,00	0,00	1522,00	109,62	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.43	Замена выработавшего технический ресурс котла Луга-Логос-1,29-95 в котельной № 14, с.Алеховщина	МО	0,00	1 160,00	58,00	0,00	0,00	444,60	49,40	0,00	0,00	444,60	49,40	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.44	Замена выработавшего технический ресурс котла КВМ-1,095 в котельной № 13, с.Яровщина	МО	0,00	1 160,00	58,00	0,00	0,00	437,40	48,60	0,00	0,00	437,40	48,60	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.45	Ремонт теплотрассы от ул.Радченко до ж.д. №29 по пр.Кирова, пгт. Свирьстрой	МО	0,00	2 228,00	111,40	0,00	0,00	1596,49	177,39	0,00	0,00	1596,49	177,39	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.46	Ремонт участка сетей ТС и ГВС от ТК-5-ТК-13 по ул.Ленина, пос.Оредеж	МО	0,00	3 390,00	169,50	0,00	0,00	3390,00	308,14	0,00	0,00	3390,00	308,14	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.47	Ремонт участка сетей ТС и ГВС от ТК-13-ТК-14 по ул.Ленина-ул.Комсомола, пос.Оредеж	МО	0,00	6 375,00	318,75	0,00	0,00	6375,00	694,62	0,00	0,00	6375,00	694,62	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.48	Ремонт участка сетей ТС и ГВС котельная-д/сад по ул.Ленина, пос.Оредеж	МО	0,00	4 536,00	226,80	0,00	0,00	4536,00	389,61	0,00	0,00	4536,00	389,61	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.49	Ремонт участка ТС ТК9-ж.д.№1, ТК10-ж.д. №4, ТК12-ж.д. №3, ТК7-д/сад, пос.Межозерный	МО	0,00	3 516,00	175,80	0,00	0,00	3516,00	291,25	0,00	0,00	3516,00	291,25	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.50	Замена участков сетей ТС и ГВС от ТК-12 до ТК-14 по ул.Новая, пгт. Никольский	МО	0,00	2 500,00	125,00	0,00	0,00	2500,00	159,96	0,00	0,00	2500,00	159,96	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.51	Замена участков сетей ТС и ГВС от ТК-1 до ТК-3 по ул.Речников, пгт. Никольский	МО	0,00	1 988,00	99,40	0,00	0,00	1748,99	92,05	0,00	0,00	1748,99	92,05	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.52	Замена участка ветхих ТС от ТК-4 до ТК-24 по ул.Горная, от поселковой котельной до ТК-4 и ж.д. №24 по ул.Горная, ремонт камеры тепловой сети и ГВС (ТК-4) по ул.Горная с заменой запорной арматуры, пгт Вознесенье	МО	0,00	5 664,00	283,20	0,00	0,00	5664,00	1969,71	0,00	0,00	5664,00	1969,71	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.53	Замена участка ТС от ТК-3 до ввода в ж.д. №96 по ул.Советская, пос.Винницы	МО	0,00	374,00	18,70	0,00	0,00	322,82	28,07	0,00	0,00	322,82	28,07	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.54	Замена участка ТС от ул.Спортивная до школы-интерната, пос.Винницы	МО	0,00	837,00	41,85	0,00	0,00	753,94	65,56	0,00	0,00	753,94	65,56	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.55	Ремонт участка ТС от д.№ 14 (ТК-5) до ТК-6 по ул.Огашева, гп Важино	МО	0,00	1 025,00	51,25	0,00	0,00	1019,88	53,85	0,00	0,00	1019,88	53,85	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.56	Ремонт участка ТС от д.№4 до ТК-19 по ул.Школьная, гп Важино	МО	0,00	772,00	38,60	0,00	0,00	768,14	86,14	0,00	0,00	768,14	86,14	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.57	Капитальный ремонт парового котла КЕ10/14 с полной заменой труб экранов, труб конвективного пучка, заменой колосниковой решетки и двух питателей ППЛ-600 в котельной, п.Мельниково	МО	0,00	4 580,00	229,00	0,00	0,00	4580,00	747,92	0,00	0,00	4580,00	747,92	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.58	Замена насоса в котельной №19, замена ТС от ТК-6 до здания администрации д.№ 16 по ул.Новостроек, от ТК-9А до ж.д. №10 по ул.Новостроек, п.Ромашки	МО	0,00	950,00	47,50	0,00	0,00	912,45	48,02	0,00	0,00	912,45	48,02	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
1.3.59	Капитальный ремонт твердотопливного котла, замена участков ТС от котельной до ТК1, от ТК1 до ТК2, от ТК1 до ТК3 по ул.Молодежная, п.Понтоное	МО	0,00	1 900,00	95,00	0,00	0,00	1583,62	83,35	0,00	0,00	1583,62	83,35	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.60	Замена выработавшего технический ресурс котла КВР-0,63 в котельной п.Запорожское	МО	0,00	1 300,00	65,00	0,00	0,00	1300,00	216,54	0,00	0,00	1300,00	216,54	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.61	Замена участка ТС от ТК-2 до ж.д. № 5, пос. ст.Громово	МО	0,00	1 041,00	52,05	0,00	0,00	1041,00	116,40	0,00	0,00	1041,00	116,40	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.62	Замена участка ТС и ГВС от ТК7 до ТК11 и вводов в ж.д. № 1, №3, № 11, пос. ст.Громово	МО	0,00	6 909,10	345,46	0,00	0,00	6909,10	757,33	0,00	0,00	6909,10	757,33	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.63	Ремонт аварийных участков теплосети и ГВС на МКД №№ 1, 3, 4, 8, 9 и замена аварийного участка теплосети и ГВС ТК-14 до ТК-15, д.Загрявье	МО	0,00	3 007,00	150,35	0,00	0,00	1604,53	178,28	0,00	0,00	1604,53	178,28	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.64	Замена аварийного водогрейного котла марки ЭР-2,5 МВт ст.№2 и вспомогательного оборудования в котельной № 19 дер.Новоселье	МО	0,00	3 330,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено в связи с отсутствием заключенного МК
1.3.65	Замена участков теплотрассы в дер.Овище	МО	0,00	2 630,00	131,50	0,00	0,00	2630,00	148,38	0,00	0,00	2630,00	148,38	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.66	Замена участков теплотрассы в дер.Старополье	МО	0,00	3 480,00	174,00	0,00	0,00	3480,00	186,09	0,00	0,00	3480,00	186,09	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.67	Капитальный ремонт магистральной ТС от камеры ТП-4 до камеры К-3П по ул.Победы, г.Тихвин	МО	0,00	20 686,00	1 034,30	0,00	0,00	20686,00	1326,01	0,00	0,00	20686,00	1326,01	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.68	Капитальный ремонт обратного трубопровода ТС на входе в котельную № 1 с заменой инерционно-гравитационного фильтра, г.Тихвин	МО	0,00	9 161,00	458,05	0,00	0,00	9161,00	656,18	0,00	0,00	9161,00	656,18	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.69	Капитальный ремонт участка ТС от УТ-10 до детского сада, д.Мелегезская Горка	МО	0,00	1 915,00	95,75	0,00	0,00	1398,00	74,06	0,00	0,00	1398,00	74,06	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.70	Капитальный ремонт участка ТС от ввода в ж.д. № 23 до ж.д.№ 25 и № 27, пос.Пыльцево	МО	0,00	3 288,00	164,40	0,00	0,00	2183,15	114,90	0,00	0,00	2183,15	114,90	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.71	Замена котла с технологической обвязкой трубопроводов в котельной № 2, д.Ганьково	МО	0,00	1 238,00	61,90	0,00	0,00	1231,81	219,50	0,00	0,00	1231,81	219,50	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.72	Замена котла №1 в котельной №1 дер.Ганьково	МО	0,00	2 779,00	138,95	0,00	0,00	2473,43	130,18	0,00	0,00	2473,43	130,18	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.73	Капитальный ремонт участка ТС от УТ-4 до УТ-8, дер.Горка	МО	0,00	4 027,00	201,35	0,00	0,00	2756,48	205,31	0,00	0,00	2756,48	205,31	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.74	Восстановление участка ТС от УТ-6 до УТ-7, дер.Коськово	МО	0,00	1 791,00	89,55	0,00	0,00	1602,43	94,71	0,00	0,00	1602,43	94,71	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.75	Капитальный ремонт участка ТС от УТ-2 до Н.О. I, дер.Коськово	МО	0,00	570,00	28,50	0,00	0,00	548,99	30,28	0,00	0,00	548,99	30,28	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.76	Капитальный ремонт участка ТС от УТ-5 до УТ-14, дер.Бор	МО	0,00	2 138,00	106,90	0,00	0,00	1849,90	97,37	0,00	0,00	1849,90	92,50	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.77	Капитальный ремонт участка ТС от котельной № 6 до ж.д. №23 по ул.Солнечная, дер.Мошково	МО	0,00	1 278,00	63,90	0,00	0,00	1257,74	72,40	0,00	0,00	1257,74	72,40	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.78	Капитальный ремонт ТС от котельной №5 до здания ЛОГКУ "Тихвинский ДИ", п.Шугозеро	МО	0,00	729,00	36,45	0,00	0,00	709,80	38,96	0,00	0,00	709,80	38,96	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.79	Капитальный ремонт (замена) водоводяных подогревателей в котельной, д.Пашозеро	МО	0,00	479,00	23,95	0,00	0,00	454,62	25,21	0,00	0,00	454,62	25,21	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.80	Капитальный ремонт участка ТС от УТ-1 до ж.д. №16, д.Пашозеро	МО	0,00	408,00	20,40	0,00	0,00	408,00	22,02	0,00	0,00	408,00	22,02	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.81	Ремонт котла ДКВр-6,5/13 с системой КИПиА в котельной № 23, пос.Стекланный	МО	0,00	4 500,00	225,00	0,00	0,00	4500,00	3853,50	0,00	0,00	4500,00	3853,50	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.82	Ремонт котла ДКВр-4/13 с системой КИПиА в котельной № 23, пос.Стекланный	МО	0,00	3 500,00	175,00	0,00	0,00	3500,00	2063,00	0,00	0,00	3500,00	2063,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.83	Ремонт котла ДКВР 6,5/13ст. №1 в котельной №7, п.Восейково	МО	0,00	1 000,00	50,00	0,00	0,00	1000,00	315,17	0,00	0,00	1000,00	315,17	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
1.3.84	Ремонт участка ТС от ул.Школьная д.14-а (бойлерная) до здания АТС ул.Рабочая, г.п.Дубровка	МО	0,00	6 600,00	330,00	0,00	0,00	6600,00	378,09	0,00	0,00	6600,00	378,09	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.85	Замена аварийного участка тепловой сети от котельной до ТК №3 в пос. Глебычево	МО	0,00	10 594,00	529,70	0,00	0,00	10594,00	1177,52	0,00	0,00	10594,00	1177,52	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.86	Замена участка тепловой сети от ТК-8И до К-14 с вводом в жилые дома по ул. Вокзальной и Привокзальной в г. Приморске	МО	0,00	5 760,00	288,00	0,00	0,00	5760,00	360,72	0,00	0,00	5760,00	360,72	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.87	Замена участка теплотрассы от котельной до ТК-4 до ТК-7, пос.Возрождение	МО	0,00	1 600,00	80,00	0,00	0,00	1600,00	111,69	0,00	0,00	1600,00	111,69	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.88	Замена участка теплотрассы от котельной до ТК2, от ТК2 до ввода в д.№1 по ул.Гранитная, г.Каменогорск	МО	0,00	1 400,00	70,00	0,00	0,00	1400,00	106,90	0,00	0,00	1400,00	106,90	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.89	Замена участка теплотрассы от котельной до ТК-4, пос.Торфяновка	МО	0,00	4 821,00	241,05	0,00	0,00	4821,00	253,80	0,00	0,00	4821,00	253,80	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.90	Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от бойлерной до ТК3 в п. Н.Свет Гатчинского района (котельная №2)	МО	0,00	3 018,00	150,90	0,00	0,00	1444,83	1687,85	0,00	0,00	1444,83	1687,85	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.91	Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК 7 до жилого дома №42 в п.Н.Свет Гатчинского района (котельная №2)	МО	0,00	3 624,00	181,20	0,00	0,00	2838,00	191,00	0,00	0,00	2838,00	191,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.92	Капитальный ремонт участка ТС и трубопровода ГВС от ТК-2 до ТК-3 по ш.Революции, г.п. Мга	МО	0,00	2 085,00	104,25	0,00	0,00	2085,00	264,87	0,00	0,00	2085,00	264,87	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.93	Капитальный ремонт участка теплотрассы от УВ-3 до УВ-5 219/315 в ППУ-изоляции	МО	0,00	4 650,00	232,50	0,00	0,00	4650,00	304,28	0,00	0,00	4650,00	304,28	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.94	Замена котла КВр-0,8-95 №5 в котельной п.Приозерный	МО	0,00	942,00	47,10	0,00	0,00	942,00	50,00	0,00	0,00	942,00	50,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.95	Аварийно-восстановительный ремонт боров, дымовой трубы и стены котельной п.Володарское	МО	0,00	425,00	21,25	0,00	0,00	425,00	24,28	0,00	0,00	425,00	24,28	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.96	Ремонт вспомогательного оборудования (солерастворителя, систем автоматики дымососов, уровней воды с подключением к системе аварийной сигнализации котельной) с частичной заменой кровли над котлами и агрегатным оборудованием котельной в пос.Серебрянский	МО	0,00	4 702,00	235,10	0,00	0,00	4702,00	275,51	0,00	0,00	4702,00	275,51	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.97	Замена трех котлов КВр-0,8-95 ст.№№ 2,4,5 в котельной пос. Горощковичи	МО	0,00	3 135,00	156,75	0,00	0,00	3135,00	300,00	0,00	0,00	3135,00	300,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.98	Ремонт участков ТС по ул.Киевская от ТК-5 до ТК-6, ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ж.д. №35, по ул.Гагарина ТК-2 - ТК-4 - ТК-3 - ТК-2 - ТК-1 - ТКУ ж.д. №29/15, ТК-3 - ж.д. №17а ул.Смоленская, ТК-2 - ж.д. №20 ул.Смоленская, ТК-1 - ж.д. №20а, г.Луга	МО	0,00	13 991,00	699,55	0,00	0,00	13991,00	818,05	0,00	0,00	13991,00	818,05	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.99	Замена выработавшего технический ресурс котла КВр-1,0 в котельной 4/150, г.Луга-3	МО	0,00	708,00	35,40	0,00	0,00	708,00	37,43	0,00	0,00	708,00	37,43	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.100	Ремонт участка тепловой сети от котельной по ул.Пилегина к д/с №7, г.Луга	МО	0,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	2000,00	460,70	0,00	0,00	2000,00	460,70	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.101	Ремонт участка ТС по ул.Нижегородская от ТК-2 до ТУ д/сада № 17, г.Луга	МО	0,00	4 300,00	215,00	0,00	0,00	4300,00	230,00	0,00	0,00	4300,00	230,00	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
1.3.102	Ремонт участка ТС от ТК-216 до жд.№ 20 по ул.Волховская, г.Подпорожье	МО	0,00	2 730,00	136,50	0,00	0,00	2730,00	314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	работы не завершены, связи с чем, сторонами муниципальных контрактов заключены дополнительные соглашения о завершении работ в 2016 году
1.3.103	Ремонт участка ТС от ТК-17 до ТК-18 (через ТК-17а, ТК-18а) по ул.Комсомольская, г.Подпорожье	МО	0,00	1 981,00	99,05	0,00	0,00	1981,00	220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	работы не завершены, связи с чем, сторонами муниципальных контрактов заключены дополнительные соглашения о завершении работ в 2016 году
1.3.104	Ремонт участка ТС от ТК-5(11) до ТК-9(11) через ТК-6(11), ТК-7(11), ТК-8(11) и вводов в жд. №№ 8, 10, 12 по пр.Ленина, г.Подпорожье	МО	0,00	1 349,00	67,45	0,00	0,00	1349,00	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	работы не завершены, связи с чем, сторонами муниципальных контрактов заключены дополнительные соглашения о завершении работ в 2016 году
1.3.105	Капитальный ремонт котельной в п.Красава с заменой котла ст.№ 3 на котел КВм-Т-2МВт	МО	0,00	10 585,00	529,25	0,00	0,00	10585,00	557,11	0,00	0,00	0,00	557,105	0,00	Мероприятие выполнено
1.4	Мероприятия по разработке схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области		0,00	2 007,48	0,00	0,00	0,00	2 007,48	0,00	0,00	0,00	2 007,48	0,00	0,00	мероприятие выполнено
1.5	Оплата централизованных поставок топлива учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета (5711027)	энергетическому комплексу	0,00	47 689,61	0,00	0,00	0,00	47 429,07	0,00	0,00	0,00	47 429,07	0,00	0,00	мероприятие выполнено, экономия составила 260,54 тыс. рублей
1.7.	Мероприятия по формированию фактического единого топливно-энергетического баланса Ленинградской области (5711306)	энергетическому комплексу	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	196,15	0,00	0,00	0,00	196,15	0,00	0,00	мероприятие выполнено, экономия составила 1,85 тыс. рублей
Итого по подпрограмме			0,00	2737593,74	17501,96	0,00	0,00	2698570,24	42218,33	0,00	0,00	2681670,03	41234,60	0,00	103/109
2 Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области"															
2.1	Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (5720016)	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	37 250,90	0,00	0,00	0,00	36 725,90	0,00	0,00	0,00	36 725,90	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
2.1.1	Разработка, координация, и мониторинг мероприятий по энергосбережению в целях обеспечения законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организационно-правовое и методическое обеспечение	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	37 075,40	0,00	0,00	0,00	36560,60	0,00	0,00	0,00	36560,60	0,00	0,00	мероприятие выполнено, экономия составила 514,8 тыс. рублей
2.1.2	Иные расходы, связанные с деятельностью государственного казенного учреждения	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	мероприятие выполнено, экономия составила 10,2 тыс. рублей
2.2	Мероприятия по формированию организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганды энергосбережения (5721028)	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	4 954,80	0,00	0,00	0,00	4 949,27	0,00	0,00	0,00	4 949,27	0,00	0,00	
2.2.1	Разработка методических и информационных материалов по вопросам энергосбережения, проведение семинаров и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	428,47	0,00	0,00	0,00	428,47	0,00	0,00	мероприятие выполнено, экономия составила 5,53 тыс. руб.
2.2.2	Создание и обеспечение функционирования региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ленинградской области	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	4450,00	0,00	0,00	0,00	4450,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено
2.2.3	Нормативно-правовое обеспечение в области энергосбережения	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	мероприятие выполнено
2.3	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (5727018)	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, муниципальные образования Ленинградской области	0,00	80 000,00	4 000,00	0,00	0,00	77 457,96	8 984,75	0,00	0,00	62 887,18	7 669,38	0,00	

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
2.3.1	Мероприятия по ремонту объектов теплоснабжения и замене оборудования на объектах теплоснабжения	МО	0,00	31155,00	1635,00	0,00	0,00	29313,03	2313,66	0,00	0,00	29313,03	2313,66	0,00	
2.3.1.1	Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС по ул. Санаторская от ТК6 до жилых домов № 12 и №14 в п.Тайцы (котельная № 30)	Гатчинский муниципальный район	0,00	2 195,00	115,53	0,00	0,00	1675,03	116,00	0,00	0,00	1675,03	116,00	0,00	мероприятие выполнено
2.3.1.2	Замена выработавшего технический ресурс котлоагрегата ЭР-2,5 Мвт ст.№2 в котельной дер.Старополье	Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района	0,00	1 416,00	74,37	0,00	0,00	1416,00	75,50	0,00	0,00	1416,00	75,50	0,00	мероприятие выполнено
2.3.1.3	Замена теплотрассы с вводом в ж.д. №92, №94 по Ленинградскому шоссе., г.Каменногорск	Каменногорское городское поселение Выборгского муниципального района	0,00	1 400,00	73,68	0,00	0,00	1400,00	79,42	0,00	0,00	1400,00	79,42	0,00	мероприятие выполнено
2.3.1.4	Капитальный ремонт тепловых сетей: ТК - вводы в жилые дома № 10, 11,20,21, здание администрации, школы	Шумское сельское поселение Кировского муниципального района	0,00	1 995,00	105,00	0,00	0,00	1995,00	199,50	0,00	0,00	1995,00	199,50	0,00	мероприятие выполнено
2.3.1.5	Замена двух котлов КВр-1,0 в котельной 15/243 г.Луга - 3 Лужского городского поселения	Лужский муниципальный район	0,00	1 322,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено, в связи с отказом администрации МО от субсидии
2.3.1.6	Замена котла КВр-0,8-95 ст.№2 в котельной дер. Рель	Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района	0,00	1 045,00	55,00	0,00	0,00	1045,00	116,35	0,00	0,00	1045,00	116,35	0,00	мероприятие выполнено
2.3.1.7	Ремонт участка сетей ТС от котельной-ТК-0-ж.д.№1а по ул.Южная, пос.Оредеж	Оредежское сельское поселение Лужского муниципального района	0,00	1 890,00	99,47	0,00	0,00	1890,00	359,88	0,00	0,00	1890,00	359,88	0,00	мероприятие выполнено
2.3.1.8	Замена трех котлов КВр-0,8-95 ст.№№ 3,4,5 в котельной пос. Межозерный	Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района	0,00	3 135,00	165,00	0,00	0,00	3135,00	349,42	0,00	0,00	3135,00	349,42	0,00	мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
2.3.1.9	Замена трех котлов КВр-0,8-95 ст.№№ 3,6,7 в котельной пос. им.Дзержинского	Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района	0,00	3 135,00	165,00	0,00	0,00	3135,00	300,00	0,00	0,00	3135,00	300,00	0,00	мероприятие выполнено
2.3.1.10	Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от камеры К-3П до камеры К-4П по ул. Победы Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района	Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района	0,00	13 622,00	716,95	0,00	0,00	13622,00	717,59	0,00	0,00	13622,00	717,59	0,00	мероприятие выполнено
2.3.2	Мероприятия по софинансированию капитальных вложений в объекты теплоэнергетики муниципальной собственности, в том числе:	МО	0,00	33 000,00	1 531,05	0,00	0,00	32 299,94	5 786,38	0,00	0,00	17 729,15	4 471,01	0,00	
2.3.2.1	Строительство теплотрассы и водопровода к ж.д.№26 по ул.Некрасова в г.Волхове для обеспечения потребителей ж.д. отоплением и ГВС через ИТП	Волховское городское поселение Волховского муниципального района	0,00	9 600,00	510,00	0,00	0,00	9547,94	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	работы завершены не в полном объеме. В соответствии с МК срок завершения работ апрель 2016 года
2.3.2.2	Реконструкция тепловых сетей в дер.Фалилеево	Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района	0,00	12 807,00	615,37	0,00	0,00	12807,00	715,37	0,00	0,00	7784,15	0,00	0,00	работы завершены не в полном объеме. В соответствии с МК срок завершения работ март 2016 года
2.3.2.3	Строительство инженерных сетей к блокомодульной газовой котельной в пос. Вырица, ул.Оредежская, у территории ОАО "Узор"	Гатчинский муниципальный район	0,00	10 593,00	405,68	0,00	0,00	9945,00	4471,01	0,00	0,00	9945,00	4471,01	0,00	мероприятие выполнено
2.3.3	Мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования, выполнением работ и услуг, обеспечивающих реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической	МО	0,00	15 845,00	833,95	0,00	0,00	15 845,00	884,71	0,00	0,00	15 845,00	884,71	0,00	
2.3.3.1	Техническое перевооружение существующей системы тепло-газоснабжения двух 16-ти квартирных ж.д. №17а и 17б по ул.Косая в дер.Горы	Павловское городское поселение Кировского муниципального района	0,00	7 887,00	415,11	0,00	0,00	7887,00	450,30	0,00	0,00	7887,00	450,30	0,00	мероприятие выполнено
2.3.3.2	Техническое перевооружение существующей системы тепло-газоснабжения в многоквартирных ж.д. № 5 и №7 по ул.Плаунская	Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района	0,00	7 958,00	418,84	0,00	0,00	7958,00	434,41	0,00	0,00	7958,00	434,41	0,00	мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
2.4	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения (5727028)	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Проектирование и строительство котельных (5720414)	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	68 748,60	0,00	0,00	0,00	50 957,86	0,00	0,00	0,00	50 957,86	0,00	0,00	
2.5.1	Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в г.Выборг" Стационарное отделение в п.Соколинское	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	28916,60	0,00	0,00	0,00	26742,95	0,00	0,00	0,00	26742,95	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
2.5.2	Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Ульяновская областная психиатрическая больница, Тосненский район, пос.Ульяновка Тосненского района"	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	27017,00	0,00	0,00	0,00	24214,91	0,00	0,00	0,00	24214,91	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
2.5.3	Обеспечение безопасного состояния и обследование газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Ефимовская специальная(коррекционная) школа-интернат", пос. Ефимовский	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
2.5.4	Завершение работ по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГУЗ ЛО "Дружносельская психиатрическая больница" в пос.Дружноселье, Гатчинского района	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	1255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
2.5.5	Завершение работ по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГУЗ ЛО Туберкулезная больница "Дружноселье, пос.Дружноселье, Гатчинского района	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	7645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
2.5.6	Завершение работ по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для жилого дома ГУЗ ЛО Туберкулезная больница "Дружноселье", пос. Дружноселье, Гатчинского района	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено, экономия составила 2000 тыс. рублей
2.5.7	Завершение работ по строительству ГБМК для ГКОУ ЛО "Мгинская спец.(коррекционная) школа-интернат"	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
2.5.8	Работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДООД ДООЦ "Маяк" в п. Вырица	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
2.6	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет внебюджетных средств	Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	405379,25	0,00	0,00	0,00	170183,46	0,00	0,00	0,00	170183,46	
2.6.1	Проектирование и строительство блочно-модульной котельной БМК-1, реконструкция сетей, ООО "Аква Норд-вест"	ООО "Аква Норд-вест"	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	мероприятие выполнено
2.6.2	Проектирование и строительство блочно-модульной котельной БМК-2, реконструкция сетей, ООО "Аква Норд-вест"	ООО "Аква Норд-вест"	0,00	0,00	0,00	31285,00	0,00	0,00	0,00	27735,60	0,00	0,00	0,00	27735,60	мероприятие не выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
2.6.3	Проектирование и строительство блок-модульной котельной БМК-3, реконструкция сетей, ООО "Аква Норд-вест"	ООО "Аква Норд-вест"	0,00	0,00	0,00	79446,00	0,00	0,00	0,00	1326,08	0,00	0,00	0,00	1326,08	мероприятие не выполнено
2.6.4	Ремонт водопроводных сетей, пожарных гидрантов СМУП "Водоканал"	СМУП "Водоканал"	0,00	0,00	0,00	2279,00	0,00	0,00	0,00	2279,00	0,00	0,00	0,00	2279,00	мероприятие выполнено
2.6.5	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, СМУП "Водоканал"	СМУП "Водоканал"	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	мероприятие выполнено
2.6.6	Установка паротурбогенератора на кот. N 11 МУП "Тепловые сети", г. Гатчина	МУП "Тепловые сети"	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	мероприятие выполнено
2.6.7	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, ООО "ЛР ТЭК"	ООО "ЛР ТЭК"	0,00	0,00	0,00	267,76	0,00	0,00	0,00	251,35	0,00	0,00	0,00	251,35	мероприятие не выполнено
2.6.8	Перевод паровых котлов в водогрейный режим, ООО "ЛР ТЭК"	ООО "ЛР ТЭК"	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
2.6.9	Восстановление поврежденных участков изоляции трубопроводов системы теплоснабжения, ООО "ЛР ТЭК"	ООО "ЛР ТЭК"	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00	101,44	мероприятие не выполнено
2.6.10	Ликвидация утечек воды через уплотнения сетевой арматуры, ООО "ЛР ТЭК"	ООО "ЛР ТЭК"	0,00	0,00	0,00	3365,55	0,00	0,00	0,00	2438,60	0,00	0,00	0,00	2438,60	мероприятие не выполнено
2.6.11	Установка узла учета тепловой энергии п. Вырица, ул. Московская, д.61, ГБДОУ "ДОГ "Малыш"	ГБДОУ "ДОГ "Малыш"	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	мероприятие выполнено
2.6.12	Замена магистральных тепловых сетей Ду 500 мм, ЗАО "Нева энергия"	ЗАО "Нева энергия"	0,00	0,00	0,00	6218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
2.6.13	Установка БИТП с современной системой автоматического регулирования в МКД по адресу пр. Молодежный д. 13, ЗАО "Нева энергия"	ЗАО "Нева энергия"	0,00	0,00	0,00	2288,14	0,00	0,00	0,00	2014,00	0,00	0,00	0,00	2014,00	мероприятие не выполнено
2.6.14	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, ЗАО "Нева энергия"	ЗАО "Нева энергия"	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	мероприятие выполнено
2.6.15	Замена стальных трубопроводов тепловой сети на трубопроводы в ППУ-изоляции по городу, МП "Жилищное хозяйство"	МП "Жилищное хозяйство"	0,00	0,00	0,00	144317,62	0,00	0,00	0,00	21676,00	0,00	0,00	0,00	21676,00	мероприятие не выполнено
2.6.16	Замена ламп накаливания освещения лестничных клеток на энергосберегающие лампы, МП "Жилищное хозяйство"	МП "Жилищное хозяйство"	0,00	0,00	0,00	470,48	0,00	0,00	0,00	470,48	0,00	0,00	0,00	470,48	мероприятие выполнено
2.6.17	Замена деревянных оконных заполнений на лестничных клетках, МП "Жилищное хозяйство"	МП "Жилищное хозяйство"	0,00	0,00	0,00	12712,00	0,00	0,00	0,00	2847,80	0,00	0,00	0,00	2847,80	мероприятие не выполнено
2.6.18	Установка приборов учёта тепловой энергии в жилых домах, МП "Жилищное хозяйство"	МП "Жилищное хозяйство"	0,00	0,00	0,00	54279,70	0,00	0,00	0,00	54279,70	0,00	0,00	0,00	54279,70	мероприятие выполнено
2.6.19	Замена сантехнического оборудования, ООО "Тихвин Дом"	ООО "Тихвин Дом"	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	мероприятие не выполнено
2.6.20	Центральная замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие, ООО "Толмачевский завод железобетонных и металлических конструкций"	ООО "Толмачевский завод железобетонных и металлических конструкций"	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	мероприятие не выполнено
2.6.21	Децентрализация обеспечения сжатым воздухом, ООО "Толмачевский завод железобетонных и металлических конструкций"	ООО "Толмачевский завод железобетонных и металлических конструкций"	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	мероприятие выполнено
2.6.22	Реконструкция наружных тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов (ППУ-изоляция) СМУП "Теплоснабжающее предприятие" (СМУП "ТСП")	СМУП "Теплоснабжающее предприятие"	0,00	0,00	0,00	16645,00	0,00	0,00	0,00	13978,21	0,00	0,00	0,00	13978,21	мероприятие не выполнено
2.7	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных образованиях Ленинградской области	Муниципальные образования Ленинградской области	0,00	0,00	69457,10	0,00	0,00	0,00	15884,70	0,00	0,00	0,00	15884,70	0,00	

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
2.7.1	Реконструкция ИТП в МБОУДОД "Бокситогорский центр дополнительного образования детей"	Бокситогорский муниципальный район	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	мероприятие выполнено
2.7.2	Ремонт ИТП в МБОУ "Борская средняя общеобразовательная школа"	Бокситогорский муниципальный район	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	мероприятие выполнено
2.7.3	Установка автоматизированных тепловых пунктов в муниципальных учреждениях и зданиях органов местного самоуправления	Кингисеппский муниципальный район	0,00	0,00	32400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
2.7.4	Диспетчерская система контроля в муниципальных учреждениях и зданиях органов местного самоуправления	Кингисеппский муниципальный район	0,00	0,00	3920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
2.7.5	МБДОУ "Подпорожский детский сад № 9 общеразвивающего вида "Капитальный ремонт кровли".	Подпорожский муниципальный район	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	мероприятие выполнено
2.7.6	МБДОУ "Подпорожский детский сад № 1 общеразвивающего вида "Ремонт электроснабжения, электроосвещения." + ПСД	Подпорожский муниципальный район	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	мероприятие выполнено
2.7.7	МБДОУ "Подпорожский детский сад № 15 общеразвивающего вида "Капитальный ремонт отопления" + ПСД	Подпорожский муниципальный район	0,00	0,00	2350,00	0,00	0,00	0,00	2350,00	0,00	0,00	0,00	2350,00	0,00	мероприятие выполнено
2.7.8	Замена системы канализации в МОУ "Волосовская средняя общеобразовательная школа №1"	Волосовский муниципальный район	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат	
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ		
2.7.9	Замена оконных и дверных блоков на энергосберегающие в муниципальном общеобразовательном учреждении "Волосковская средняя общеобразовательная школа №1"	Волосковский муниципальный район	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	мероприятие выполнено
2.7.10	Устройство системы горячего водоснабжения помещений МОУ "Волосковская средняя общеобразовательная школа №2"	Волосковский муниципальный район	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	мероприятие выполнено
2.7.11	Установка узлов учета энергоресурсов, восстановление изношенных тепловых сетей в Лодейнопольском городском поселении, Аলেখовицком сельском поселении, Янегском сельском поселении, Свиристройском городском поселении, Доможировском сельском поселении	Лодейнопольский муниципальный район	0,00	0,00	4041,70	0,00	0,00	0,00	3219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3219,90	0,00	мероприятие не выполнено
2.7.12	Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях образования	Тосненский район	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	мероприятие выполнено
2.7.13	Установка энергосберегающих ламп	Приозерский муниципальный район	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
2.7.14	Повышение тепловой защиты зданий путем заделки швов в общеобразовательных учреждениях	Приозерский муниципальный район	0,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
2.7.15	Уличное освещение	Приозерский муниципальный район	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
2.7.16	Замена окон в общеобразовательных учреждениях	Приозерский муниципальный район	0,00	0,00	12380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
2.7.17	Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов муниципальных дошкольных учреждений	Кировский муниципальный район	0,00	0,00	656,64	0,00	0,00	0,00	317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	317,61	0,00	мероприятие не выполнено
2.7.18	Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов муниципальных учреждений дополнительного образования (внешкольные учреждения)	Кировский муниципальный район	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	198,42	0,00	мероприятие не выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат	
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ		
2.7.19	Выполнение технических условий гарантирующих поставщиков электрической энергии по восстановлению необходимой категории надежности социально-значимых объектов	Кировский муниципальный район	0,00	0,00	3956,76	0,00	0,00	0,00	3956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3956,76	0,00	мероприятие выполнено
2.8	Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (5720712)	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	0,00	20000,00	0,00	100000,00	0,00	20000,00	0,00	106810,54	0,00	20000,00	0,00	106810,54	0,00	мероприятие выполнено
2.9	Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием и уличных энергосберегающих светильников (57270081)	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, муниципальные образования Ленинградской области	0,00	290000,00	2900,00	0,00	0,00	290000,00	2900,00	0,00	0,00	290000,00	2900,00	0,00	0,00	
2.9.1	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде Тихвинского муниципального района	Администрация Тихвинского муниципального района	0,00	290000,00	2900,00	0,00	0,00	290000,00	2900,00	0,00	0,00	290000,00	2900,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено
Итого по подпрограмме			0,00	500954,30	76357,10	505379,25	0,00	480090,99	27769,45	276994,00	0,00	465520,21	26454,08	276994,00	39/71	

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
3	Подпрограмма 3 "Газификация Ленинградской области "														
3.1	Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований		0,00	517864,75	26258,00	0,00	0,00	508817,90	26065,99	0,00	0,00	508817,90	26065,99	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1	Распределительный (уличный) газопровод для газоснабжения жилых домов в границах улиц: Володарского, Кузнечная, Луговая, Ярославская набережная, Гагарина в поселке Ефимовский, 6,25 км	Комитет по ТЭК, Ефимовское ГП	0,00	21678,00	1140,98	0,00	0,00	21678,00	1140,98	0,00	0,00	21678,00	1140,98	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.2	Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы) 21,6 км	Комитет по ТЭК, Бокситогорский МР	0,00	7852,00	413,00	0,00	0,00	7852,00	413,00	0,00	0,00	7852,00	413,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.3	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Большая (дома с 22 по 59), Клубная, Заречная, Лесная, Железнодорожная, Новая, Дачная в дер. Реполка Изварского сельского поселения Волосовского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,6 км	Комитет по ТЭК, Изварское СП	0,00	1678,00	88,76	0,00	0,00	1678,00	88,76	0,00	0,00	1678,00	88,76	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.4	Газоснабжение жилой застройки дер. Заполье Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,8 км	Комитет по ТЭК, Изварское СП	0,00	1592,00	83,63	0,00	0,00	1592,00	83,63	0,00	0,00	1592,00	83,63	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.5	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Молодежная, Солнечная, Новоселов, Энтузиастов, Луговая, Благодатная в г. Волосово (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,2 км	Комитет по ТЭК, Волосовское ГП	0,00	807,00	60,55	0,00	0,00	807,00	60,55	0,00	0,00	807,00	60,55	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.6	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Красных партизан (промежуток от ул. Восстания до ул. Ленинградская) Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы) 0,56 км	Комитет по ТЭК, Волосовское ГП	0,00	337,00	26,60	0,00	0,00	337,00	26,60	0,00	0,00	337,00	26,60	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.7	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Железнодорожная Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,74 км	Комитет по ТЭК, Волосовское ГП	0,00	383,50	29,00	0,00	0,00	383,50	29,00	0,00	0,00	383,50	29,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.8	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Краснофлотская, Восстания (промежуток от ул. Краснофлотская до ул. Красногвардейская), Красногвардейская (промежуток от ул. Восстания до пр. Вингиссара) Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,5 км	Комитет по ТЭК, Волосовское ГП	0,00	743,00	56,30	0,00	0,00	743,00	56,30	0,00	0,00	743,00	56,30	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.9	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Советов Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,7 км	Комитет по ТЭК, Волосовское ГП	0,00	375,50	28,25	0,00	0,00	375,50	28,25	0,00	0,00	375,50	28,25	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.10	Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,09 км	Комитет по ТЭК, Волосовское ГП	0,00	1171,00	88,34	0,00	0,00	1171,00	88,34	0,00	0,00	1171,00	88,34	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
3.1.11	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрьская, Мира, Советская, 4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 13,4 км	Комитет по ТЭК, Волосовское ГП	0,00	3020,50	227,40	0,00	0,00	3020,50	227,40	0,00	0,00	3020,50	227,40	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.12	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Курсаентов Кировцев, Юбилейная, Парковая, Гатчинская Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,0 км	Комитет по ТЭК, Волосовское ГП	0,00	837,00	63,80	0,00	0,00	837,00	63,80	0,00	0,00	837,00	63,80	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.13	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Лесная (дома с 5 по 26) (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,21 км	Комитет по ТЭК, Волосовское ГП	0,00	186,50	14,35	0,00	0,00	186,50	14,35	0,00	0,00	186,50	14,35	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.14	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Хрустичского (дом с 58 по 72) (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,46 км	Комитет по ТЭК, Волосовское ГП	0,00	322,00	23,79	0,00	0,00	322,00	23,79	0,00	0,00	322,00	23,79	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.15	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Хрустичского (дома с 34 по 42) и Первомайская (дома с 3 по 13) Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,53 км	Комитет по ТЭК, Волосовское ГП	0,00	334,50	25,00	0,00	0,00	334,50	25,00	0,00	0,00	334,50	25,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.16	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Красноармейская Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,9 км	Комитет по ТЭК, Волосовское ГП	0,00	490,00	36,60	0,00	0,00	490,00	36,60	0,00	0,00	490,00	36,60	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.17	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Жукова, пр. Вингиссара (дома с 1 по 9), Хрустичского (дома с 3 по 13) Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,37 км	Комитет по ТЭК, Волосовское ГП	0,00	716,50	54,00	0,00	0,00	716,50	54,00	0,00	0,00	716,50	54,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.18	Распределительный газопровод к жилым домам № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 13, 17 – 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50 в дер. Ивановское Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,10 км	Комитет по ТЭК, Бегуницкое СП	0,00	467,50	25,20	0,00	0,00	467,50	25,20	0,00	0,00	467,50	25,20	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.19	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки по ул. Советская в г. Волхов, 3,3 км	Комитет по ТЭК, Город Волхов	0,00	2409,00	46,50	0,00	0,00	2409,00	46,50	0,00	0,00	2409,00	46,50	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.20	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения микрорайона Мурманские ворота в г. Волхов (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,32 км	Комитет по ТЭК, Город Волхов	0,00	798,00	42,00	0,00	0,00	798,00	42,00	0,00	0,00	798,00	42,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.21	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения мкр. Пороги в г. Волхов (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,4 км	Комитет по ТЭК, Город Волхов	0,00	898,00	47,00	0,00	0,00	898,00	47,00	0,00	0,00	898,00	47,00	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
3.1.22	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-исследовательские работы), 56,22 км	Комитет по ТЭК, Город Волхов	0,00	15565,00	819,00	0,00	0,00	15565,00	819,00	0,00	0,00	15565,00	819,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.23	Распределительный газопровод среднего давления в пос. Селиваново (в том числе проектно-исследовательские работы), 4,1 км	Комитет по ТЭК, Селивановское СП	0,00	1615,00	4,00	0,00	0,00	1615,00	4,00	0,00	0,00	1615,00	4,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.24	Газоснабжение жилой застройки по улицам: Набережная, Придорожная, Заречная, дер. Бережки Волховского района Ленинградской области (в том числе проектно-исследовательские работы), 2,2 км	Комитет по ТЭК, Бережковское СП	0,00	831,00	43,00	0,00	0,00	831,00	43,00	0,00	0,00	831,00	43,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.25	Строительство распределительного газопровода по улицам: Новая, Поземская и мкр. "Стрековен" в с. Старая Ладога Волховского муниципального района (в том числе проектно-исследовательские работы), 1,7 км	Комитет по ТЭК, Староладожское СП	0,00	597,00	31,49	0,00	0,00	597,00	31,49	0,00	0,00	597,00	31,49	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.26	Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской области по адресу: Баркановская, дома № 57, 65, Константиновская, дома № 200, 186а, 190, 0,5 км	Комитет по ТЭК, Город Всеволожск	0,00	1048,00	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.27	Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской области по адресу: ул. Коммуны, в границах домов № 167 – 175/40, просп. Алексеевский, д. 148/36 (в том числе проектно-исследовательские работы), 0,24 км	Комитет по ТЭК, Город Всеволожск	0,00	266,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.28	Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской области по адресу: ул. Романовская в границах домов № 2 – 12 (в том числе проектно-исследовательские работы), 0,19 км	Комитет по ТЭК, Город Всеволожск	0,00	244,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.29	Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской области по адресу: ул. Ломоносова в границах домов № 111 – 127 (в том числе проектно-исследовательские работы), 0,32 км	Комитет по ТЭК, Город Всеволожск	0,00	312,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.30	Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской области по адресу: ул. Слепухина в границах домов № 19 – 29 (в том числе проектно-исследовательские работы), 0,82 км	Комитет по ТЭК, Город Всеволожск	0,00	709,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.31	Газопровод среднего давления, ст. Ириновка, 9,8 км	Комитет по ТЭК, Рахьинское ГП	0,00	14945,00	788,62	0,00	0,00	14945,00	788,62	0,00	0,00	14945,00	788,62	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.32	Газоснабжение дер. Борисова Грива, 8,95 км	Комитет по ТЭК, Рахьинское ГП	0,00	12152,00	639,33	0,00	0,00	6255,65	639,33	0,00	0,00	6255,65	639,33	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.33	Наружное газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рахья, ул. Гладкинская, 0,36 км	Комитет по ТЭК, Рахьинское ГП	0,00	1066,00	56,35	0,00	0,00	1066,00	56,35	0,00	0,00	1066,00	56,35	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
3.1.34	Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам в дер. Шереметьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,8 км	Комитет по ТЭК, Морозовское ГП	0,00	361,00	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.35	Газоснабжение индивидуальных жилых домов в дер. Разметелево (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,2 км	Комитет по ТЭК, Колтушское СП	0,00	748,30	39,54	0,00	0,00	748,30	39,54	0,00	0,00	748,30	39,54	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.36	Газоснабжение индивидуальных жилых домов в деревнях: Красная Горка, Кальтино, Куйворы (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,2 км	Комитет по ТЭК, Колтушское СП	0,00	1309,70	69,03	0,00	0,00	1309,70	69,03	0,00	0,00	1309,70	69,03	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.37	Газоснабжение природным газом жилых домов по Приозерскому шоссе в дер. Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,05 км	Комитет по ТЭК, Агалатовское СП	0,00	651,00	34,30	0,00	0,00	651,00	34,30	0,00	0,00	651,00	34,30	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.38	Распределительные газопроводы в дер. Каменка (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,4 км	Комитет по ТЭК, Щегловское СП	0,00	1654,00	88,30	0,00	0,00	1654,00	88,30	0,00	0,00	1654,00	88,30	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.39	Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод Всеволожского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,73 км	Комитет по ТЭК, Щегловское СП	0,00	832,00	43,00	0,00	0,00	832,00	43,00	0,00	0,00	832,00	43,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.40	Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов, пос. Барышево, 2,15 км	Комитет по ТЭК, Гончаровское СП	0,00	5200,00	388,23	0,00	0,00	5200,00	388,23	0,00	0,00	5200,00	388,23	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.41	Распределительный газопровод в пос. Цвелодубово (2-я очередь), 2 км	Комитет по ТЭК, Роцинское ГП	0,00	2000,00	870,03	0,00	0,00	2000,00	870,03	0,00	0,00	2000,00	870,03	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.42	Распределительный газопровод по улицам: Кирова, Каляева, Железнодорожная, Боровая, Береговая, Школьная в пос. Советский, 2,2 км	Комитет по ТЭК, Советское ГП	0,00	4900,00	899,74	0,00	0,00	4900,00	899,74	0,00	0,00	4900,00	899,74	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.43	Газопровод распределительный к многофункциональному музейному центру в с. Рождествено, 3,5 км	Комитет по ТЭК, Гатчинский МР	0,00	21508,00	799,61	0,00	0,00	21508,00	799,61	0,00	0,00	21508,00	799,61	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.44	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы к индивидуальным жилым домам дер. Ковшово (1 этап. Распределительный газопровод д. Ковшово), 5 км	Комитет по ТЭК, Гатчинский МР	0,00	7300,00	104,17	0,00	0,00	7300,00	104,17	0,00	0,00	7300,00	104,17	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.45	Распределительный газопровод вдоль улиц: Толмачева, Ленина, Аврора, Красная пос. Сиверский (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,5 км	Комитет по ТЭК, Гатчинский МР	0,00	4078,00	65,12	0,00	0,00	4078,00	65,12	0,00	0,00	4078,00	65,12	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.46	Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-изыскательские работы), 12,8 км	Комитет по ТЭК, Гатчинский МР	0,00	4132,00	217,35	0,00	0,00	4132,00	217,35	0,00	0,00	4132,00	217,35	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.47	Газификация мкр. Мариенбург, г. Гатчина (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км	Комитет по ТЭК, Гатчинский МР	0,00	1750,00	91,45	0,00	0,00	1750,00	91,45	0,00	0,00	1750,00	91,45	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.48	Распределительный газопровод мкр. пос. Вырица, улицы: Пушкинская, Гоголя, Льва Толстого, Ломоносова, 1,55 км	Комитет по ТЭК, Вырицкое ГП	0,00	4764,00	529,00	0,00	0,00	4764,00	529,00	0,00	0,00	4764,00	529,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.49	Распределительный газопровод пос. Вырица, улицы: Марата, Энгельса, Павловский пр. (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,5 км	Комитет по ТЭК, Вырицкое ГП	0,00	1381,00	103,84	0,00	0,00	1381,00	103,84	0,00	0,00	1381,00	103,84	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВН	ФБ	ОБ	МБ	ВН	ФБ	ОБ	МБ	ВН	
3.1.50	Распределительный газопровод по улицам: Госпитальная, Новая, Загородная, Гражданская, Малая Советская, Луговая, Надеждская, Зеленая, Петроградская, Петроградский переулок; Рыбзавод г. Ивангород (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,4 км	Комитет по ТЭК, Город Ивангород	0,00	7240,00	380,96	0,00	0,00	7032,00	380,96	0,00	0,00	7032,00	380,96	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.51	Распределительный газопровод по ул. Пушкинская, ул. Тосненская в п. Мга, 0,61 км	Комитет по ТЭК, Мгинское ГП	0,00	1089,00	57,65	0,00	0,00	1089,00	57,65	0,00	0,00	1089,00	57,65	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.52	Газоснабжение жилых домов в микрорайонах "Строитель" и "Левый берег реки Тосна", г. Отрадное, 6,75 км	Комитет по ТЭК, Отрадненское ГП	0,00	9600,00	362,63	0,00	0,00	9600,00	362,63	0,00	0,00	9600,00	362,63	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.53	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Доможирово Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,3 км	Комитет по ТЭК, Доможировское СП	0,00	1354,00	4,00	0,00	0,00	1354,00	4,00	0,00	0,00	1354,00	4,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.54	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Яровица Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,6 км	Комитет по ТЭК, Доможировское СП	0,00	542,00	2,00	0,00	0,00	542,00	2,00	0,00	0,00	542,00	2,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.55	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. ст. Оять Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,1 км	Комитет по ТЭК, Доможировское СП	0,00	812,00	2,00	0,00	0,00	812,00	2,00	0,00	0,00	812,00	2,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.56	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Рассвет Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,9 км	Комитет по ТЭК, Доможировское СП	0,00	993,00	3,00	0,00	0,00	993,00	3,00	0,00	0,00	993,00	3,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.57	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Чегла Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,55 км	Комитет по ТЭК, Доможировское СП	0,00	1534,00	4,00	0,00	0,00	1534,00	4,00	0,00	0,00	1534,00	4,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.58	Распределительный газопровод г. Луга, пр. Урицкого (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,1 км	Комитет по ТЭК, Лужское ГП	0,00	167,00	9,40	0,00	0,00	167,00	9,40	0,00	0,00	167,00	9,40	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.59	Распределительный газопровод г. Луга, ул. Смоленская, ул. Нижегородская (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,27 км	Комитет по ТЭК, Лужское ГП	0,00	146,00	8,40	0,00	0,00	146,00	8,40	0,00	0,00	146,00	8,40	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.60	Распределительный газопровод г. Луга, (мкр. Южный) (в том числе проектно-изыскательские работы) 2,06 км	Комитет по ТЭК, Лужское ГП	0,00	820,00	43,20	0,00	0,00	820,00	43,20	0,00	0,00	820,00	43,20	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.61	Распределительный газопровод г. Луга, (заречная часть) (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,6 км	Комитет по ТЭК, Лужское ГП	0,00	805,00	42,20	0,00	0,00	805,00	42,20	0,00	0,00	805,00	42,20	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.62	Распределительный газопровод среднего давления г. Луга, пер. Перовской (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,2 км	Комитет по ТЭК, Лужское ГП	0,00	128,00	6,75	0,00	0,00	128,00	6,75	0,00	0,00	128,00	6,75	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.63	Распределительный газопровод среднего и низкого давления в ж/д железнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная) (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,4 км	Комитет по ТЭК, Лужское ГП	0,00	2944,50	155,00	0,00	0,00	2944,50	155,00	0,00	0,00	2944,50	155,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.64	Газопровод межпоселковый среднего давления от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,9 км	Комитет по ТЭК, Лужский МР	0,00	2839,00	88,15	0,00	0,00	2839,00	88,15	0,00	0,00	2839,00	88,15	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.65	Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы), 8 км	Комитет по ТЭК, Лужский МР	0,00	2391,00	74,50	0,00	0,00	2391,00	74,50	0,00	0,00	2391,00	74,50	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
3.1.66	Газопровод межпоселковый д. Заклинье – д. Смешино – д. Турово – д. Нелан – д. Слапы с отводом к Лужскому лесному селекционно-семеноводческому центру (в том числе проектно-изыскательские работы), 9,1 км	Комитет по ТЭК, Лужский МР	0,00	2428,00	75,65	0,00	0,00	2428,00	75,65	0,00	0,00	2428,00	75,65	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.67	Газоснабжение природным газом пос. Дзержинского, 7,1 км	Комитет по ТЭК, Дзержинское СП	0,00	34200,00	2454,00	0,00	0,00	34200,00	2454,00	0,00	0,00	34200,00	2454,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.68	Распределительный газопровод по пос. Красный Маяк, 0,38 км	Комитет по ТЭК, Мишинское СП	0,00	1343,00	56,88	0,00	0,00	1343,00	56,88	0,00	0,00	1343,00	56,88	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.69	Газораспределительная сеть к жилым домам и БМК в пос. Плоское, 0,44 км	Комитет по ТЭК, Толмачевское СП	0,00	3642,50	149,00	0,00	0,00	3642,50	149,00	0,00	0,00	3642,50	149,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.70	Распределительный газопровод среднего давления в пос. Торковичи (в том числе проектно-изыскательские работы), 16,3 км	Комитет по ТЭК, Торковичское СП	0,00	5320,00	280,00	0,00	0,00	5320,00	280,00	0,00	0,00	5320,00	280,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.71	Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями в муниципальном образовании "Подпорожское городское поселение" Подпорожского муниципального района Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, Подпорожский район, улицы: Зеленая, Красная, Волховская, Больничная, Пожарная, Беломорская, Горького, Сосновая, Физкультуры-турная, переулки: Парковый, Рабочий, Пионерский, Загородный, Сосновый, 6,3 км	Комитет по ТЭК, Подпорожское ГП	0,00	13354,00	1483,14	0,00	0,00	13354,00	1483,14	0,00	0,00	13354,00	1483,14	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.72	Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями микрорайонов "Новая деревня" и "Ольховец" Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 11 км	Комитет по ТЭК, Подпорожское ГП	0,00	2707,50	285,00	0,00	0,00	2707,50	285,00	0,00	0,00	2707,50	285,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.73	Распределительный газопровод пос. ст. Громово (в том числе проектно-изыскательские работы) 3,81 км	Комитет по ТЭК, Громовское СП	0,00	1793,00	93,88	0,00	0,00	1793,00	93,88	0,00	0,00	1793,00	93,88	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.74	Распределительный газопровод пос. Запорожское Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 30,3 км	Комитет по ТЭК, Запорожское СП	0,00	5656,00	297,29	0,00	0,00	5656,00	297,29	0,00	0,00	5656,00	297,29	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.75	Газоснабжение пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,05 км	Комитет по ТЭК, Ларионовское СП	0,00	1180,00	70,68	0,00	0,00	1180,00	70,68	0,00	0,00	1180,00	70,68	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.76	Газоснабжение пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,88 км	Комитет по ТЭК, Ларионовское СП	0,00	2640,00	144,73	0,00	0,00	2640,00	144,73	0,00	0,00	2640,00	144,73	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.77	Распределительный газопровод по пос. Соловьёвка (в том числе проектно-изыскательские работы), 8,5 км	Комитет по ТЭК, Плодовское СП	0,00	3662,00	192,43	0,00	0,00	3662,00	192,43	0,00	0,00	3662,00	192,43	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.78	Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы), 42,77 км	Комитет по ТЭК, Приозерское ГП	0,00	105600,00	1526,77	0,00	0,00	105600,00	1526,77	0,00	0,00	105600,00	1526,77	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
3.1.79	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Шумилово (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,5 км	Комитет по ТЭК, Ромашкинское СП	0,00	811,00	42,55	0,00	0,00	811,00	42,55	0,00	0,00	811,00	42,55	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.80	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лосево (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,8 км	Комитет по ТЭК, Ромашкинское СП	0,00	1346,00	70,17	0,00	0,00	1346,00	70,17	0,00	0,00	1346,00	70,17	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.81	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лосево (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,4 км	Комитет по ТЭК, Ромашкинское СП	0,00	809,00	42,10	0,00	0,00	809,00	42,10	0,00	0,00	809,00	42,10	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.82	Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения дер. Снегиревка муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 8,76 км	Комитет по ТЭК, Сосновское СП	0,00	4840,00	1207,68	0,00	0,00	4840,00	1207,68	0,00	0,00	4840,00	1207,68	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.83	Газопровод среднего давления пос. Сельхозтехника Гостицкого сельского поселения, 1,1 км	Комитет по ТЭК, Гостицкое СП	0,00	1876,00	880,00	0,00	0,00	1876,00	880,00	0,00	0,00	1876,00	880,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.84	Распределительный газопровод (1-й этап) и газопроводы-вводы (2-й этап) к жилым домам по улицам Коммунаров, Знаменская, Пролетарской Диктатуры, Полевая-Кузнечная, Никитинская, Ново-Советская, Береговая-Кузнечная, Чичеринская, Юных Разведчиков, Чернышевская, Советская в г. Тихвине	Комитет по ТЭК, Тихвинское ГП	0,00	8866,00	467,38	0,00	0,00	8866,00	467,38	0,00	0,00	8866,00	467,38	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.85	Распределительный газопровод в г. Тихвине Ленинградской области к жилым домам: по ул. Советской (от д. № 10 до д. № 2); по ул. Полевая-Кузнечная (от д. № 2 по ул. Советской до д. № 33 по ул. Полевая-Кузнечная); по ул. Новгородской (от д. № 3 до д. № 12 площади Свободы); по ул. Коммунаров (от д. № 9 до д. № 14);	Комитет по ТЭК, Тихвинское ГП	0,00	12402,00	652,79	0,00	0,00	12402,00	652,79	0,00	0,00	12402,00	652,79	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.86	Распределительный газопровод в г. Тихвине Ленинградской области к жилым домам 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 15а, 15а по ул. Красноармейская, 0,18 км	Комитет по ТЭК, Тихвинское ГП	0,00	1071,00	56,47	0,00	0,00	1071,00	56,47	0,00	0,00	1071,00	56,47	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.87	Распределительный газопровод в г. Тихвине Ленинградской области к жилым домам: по ул. Гагарина (от д. № 46 до ул. Римского-Корсакова); по ул. Римского-Корсакова (от ул. Советской до д. № 40, от д. № 46 до д. № 71); по переулку Советский (от ул. Советской до д. № 13, от Речного переулка до д. № 23); по переулку Новый (от ул. Гагарина до дома	Комитет по ТЭК, Тихвинское ГП	0,00	11459,00	603,12	0,00	0,00	11459,00	603,12	0,00	0,00	11459,00	603,12	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
3.1.88	Распределительный газопровод в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам: по ул. Орловской (от д. № 15 до ул. Труда); по ул. Труда (от д. № 27 до д. № 54); по ул. Социалистической (от д. № 29 до площади Свободы), 0,71 км	Комитет по ТЭК, Тихвинское ГП	0,00	5001,00	263,44	0,00	0,00	5001,00	263,44	0,00	0,00	5001,00	263,44	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.89	Строительство газопровода межпоселкового ГРС "Любань" – дер. Померанье – дер. Трубников Бор (в том числе проектно-изыскательские работы), 15 км	Комитет по ТЭК, Тосненский МР	0,00	34042,25	801,92	0,00	0,00	34040,25	801,92	0,00	0,00	34040,25	801,92	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.90	Газопровод межпоселковый д. Нурма – п. Шапки (в том числе проектно-изыскательские работы), 21 км	Комитет по ТЭК, Тосненский МР	0,00	17229,00	1057,77	0,00	0,00	17229,00	1057,77	0,00	0,00	17229,00	1057,77	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.91	Газораспределительная сеть для газоснабжения индивидуальных жилых домов по улицам: 1-я Красная дорога, 2-я Красная дорога, 3-я Красная дорога, 4-я Красная дорога, 5-я Красная дорога, Московская дорога пос. Красный Бор (распределительный газопровод), 2,15 км	Комитет по ТЭК, Красноборское ГП	0,00	10804,00	568,54	0,00	0,00	10804,00	568,54	0,00	0,00	10804,00	568,54	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.92	Распределительный газопровод ГРС Рябово – п. Рябово 2 этап, 4,8 км	Комитет по ТЭК, Рябовское ГП	0,00	13720,00	723,08	0,00	0,00	13720,00	723,08	0,00	0,00	13720,00	723,08	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.93	Распределительный газопровод по Московскому шоссе (четная сторона), ул. Прогонной в г.п. Рябово Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Рябово, Московское шоссе, д. 124 – д. 190 (четная сторона), ул. Прогонная, д. 5, 2 км	Комитет по ТЭК, Рябовское ГП	0,00	4798,00	253,02	0,00	0,00	4798,00	253,02	0,00	0,00	4798,00	253,02	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.94	Г.п. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области. Наружный газопровод к индивидуальным жилым домам улиц: 1-ая Колхозная, К. Маркса, пер. Крупской, Крупской, Ульяновское шоссе, Комсомола, 1,36 км	Комитет по ТЭК, Ульяновское ГП	0,00	4457,00	234,75	0,00	0,00	4457,00	234,75	0,00	0,00	4457,00	234,75	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.95	Газоснабжение индивидуальных жилых домов по Ульяновскому шоссе, 1-му Московскому проезду, Московскому шоссе в пос. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Ульяновка, 1,34 км	Комитет по ТЭК, Ульяновское ГП	0,00	2022,00	106,65	0,00	0,00	2022,00	106,65	0,00	0,00	2022,00	106,65	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.96	Газоснабжение природным газом индивидуальной жилой застройки по улицам: К. Маркса, пер. Комсомола, Декабристов, пер. Декабристов, Крайняя, пер. 3-го июля в г.п. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области, 1,73 км	Комитет по ТЭК, Ульяновское ГП	0,00	1972,00	104,14	0,00	0,00	1972,00	104,14	0,00	0,00	1972,00	104,14	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
3.1.97	Наружный газопровод низкого давления к многоквартирным жилым домам № 1/1, 2, 4, 5/2, 6/1 по ул. Вокзальная в пос. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области, 0,36 км	Комитет по ТЭК, Ульяновское ГП	0,00	1190,00	62,58	0,00	0,00	1190,00	62,58	0,00	0,00	1190,00	62,58	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.98	Распределительный газопровод от ГРП № 4 по пр. Героев до северной границы Сосновоборского городского округа, г. Сосновый Бор, 9,2 км	Комитет по ТЭК, Город Сосновый Бор	0,00	3203,00	169,00	0,00	0,00	3203,00	169,00	0,00	0,00	3203,00	169,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.2	Субсидии на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения	Комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	26218,26	0,00	0,00	0,00	26218,26	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.3	Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение части затрат, связанных с реализацией сжиженных углеводородных газов населению	Комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	0,00	62873,89	0,00	0,00	0,00	62873,89	0,00	0,00	0,00	62873,89	0,00	0,00	мероприятие выполнено
Итого по подпрограмме			0,00	682738,64	26258,00	0,00	0,00	597910,05	26065,99	0,00	0,00	597910,05	26065,99	0,00	93/100
4 Подпрограмма 4 "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области "															
4.1	Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод		25393,20	933923,80	72891,87	0,00	25393,20	833348,70	70257,66	0,00	25393,20	833348,70	70257,66	0,00	
4.1.1	Организация реконструкции канализационных коллекторов по ул. Больничной и ул. Спортивной, г. Пикалево	Администрация муниципального образования "Город Пикалево" Бокситогорского муниципального района	0,00	20000,00	1250,00	0,00	0,00	20000,00	1250,00	0,00	0,00	20000,00	1250,00	0,00	мероприятие выполнено
4.1.2	Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в д. Большой Двор	Администрация муниципального образования "Большедворское сельское поселение" Бокситогорского муниципального района	0,00	56307,89	1949,01	0,00	0,00	56307,89	1949,01	0,00	0,00	56307,89	1949,01	0,00	мероприятие выполнено
4.1.3	Реконструкция системы водоотведения, пос. Токсово, включая канализационные очистные сооружения с применением энергосберегающих технологий, в том числе проектно-исследовательские работы	Администрация муниципального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района	0,00	12777,34	3033,90	0,00	0,00	12777,34	3033,90	0,00	0,00	12777,34	3033,90	0,00	мероприятие выполнено
4.1.4	Реконструкция системы водоснабжения, пос. Токсово, включая водоочистные сооружения с применением энергосберегающих технологий, в том числе проектно-исследовательские работы	Администрация муниципального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района	0,00	12579,79	1100,86	0,00	0,00	12579,79	1100,86	0,00	0,00	12579,79	1100,86	0,00	мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.1.5	Организация реконструкции системы канализования, г. Сертолово: канализационная насосная станция в мкр. Сертолово-2 и напорные канализационные коллекторы от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1	Администрация муниципального образования "Сертолово" Всеволожского муниципального района	0,00	10000,00	4967,20	0,00	0,00	10000,00	4967,20	0,00	0,00	10000,00	4967,20	0,00	мероприятие выполнено
4.1.6	Строительство кольцевого водовода в дер. Новосергиевка	Администрация муниципального образования "Заневское сельское поселение" Всеволожского муниципального района	0,00	22801,49	3000,00	0,00	0,00	21677,20	3000,00	0,00	0,00	21677,20	3000,00	0,00	мероприятие выполнено, экономия составила 1 124,29 тыс. рублей
4.1.7	Реконструкция участков первой и второй ниток Ладожского водовода диаметром 800 мм и диаметром 900 мм в районе Ладожской насосной станции п. им. Морозова, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район	0,00	74300,00	2756,50	0,00	0,00	3600,00	350,00	0,00	0,00	3600,00	350,00	0,00	мероприятие не выполнено
4.1.8	Строительство системы водоотведения на территории МО "Новодевяткинское сельское поселение", а также части МО "Муриновское сельское поселение", ограниченной с запада железной дорогой Санкт-Петербург – Приозерск, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район	0,00	10000,00	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
4.1.9	Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда	Администрация муниципального образования "Большевердское сельское поселение" Волосовского муниципального района	0,00	24726,35	1500,00	0,00	0,00	24578,97	1500,00	0,00	0,00	24578,97	1500,00	0,00	мероприятие выполнено
4.1.10	Реконструкция водозаборных сооружений по статье финансирования "Обеспечение зоны санитарной охраны подземного водозабора г. Волосово", г. Волосово Ленинградской области, 1-й километр Терпилицкого шоссе	Администрация муниципального образования "Волосовское городское поселение" Волосовского муниципального района	0,00	26995,09	3327,32	0,00	0,00	26995,09	3327,32	0,00	0,00	26995,09	3327,32	0,00	мероприятие выполнено
4.1.11	Реконструкция канализационных очистных сооружений д. Большой Сабск, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Сабское сельское поселение" Волосовского муниципального района	0,00	1530,00	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
4.1.12	Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Курск, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Курское сельское поселение" Волосовского муниципального района	0,00	1521,14	158,21	0,00	0,00	1521,14	67,31	0,00	0,00	1521,14	67,31	0,00	мероприятие не выполнено
4.1.13	Реконструкция канализационных очистных сооружений, с. Старая Ладога, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Староладожское сельское поселение" Волховского муниципального района	0,00	5227,30	362,57	0,00	0,00	5227,26	362,57	0,00	0,00	5227,26	362,57	0,00	мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.1.14	Реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Староладожское сельское поселение" Волховского муниципального района	0,00	5701,31	385,55	0,00	0,00	5701,31	385,55	0,00	0,00	5701,31	385,55	0,00	мероприятие выполнено
4.1.15	Строительство водовода к индивидуальным жилым домам по ул. Крылова, ул. Гоголя в микрорайоне "Мурманские ворота", г. Волхов	Администрация муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района	0,00	6899,53	600,00	0,00	0,00	6899,53	300,53	0,00	0,00	6899,53	300,53	0,00	мероприятие выполнено
4.1.16	Реконструкция канализационных очистных сооружений, включая строительство КНС, реконструкцию канализационных сетей хозяйственно-бытовых сточных вод по адресу: ул. Чернецкое с Колчаново Волховского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Колчановское сельское поселение" Волховского муниципального района	0,00	100,00	5,00	0,00	0,00	100,00	5,00	0,00	0,00	100,00	5,00	0,00	мероприятие выполнено
4.1.17	Реконструкция водоочистных сооружений, г. Выборг, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Город Выборг" Выборгского района	0,00	13000,00	700,00	0,00	0,00	12972,00	700,00	0,00	0,00	12972,00	700,00	0,00	мероприятие выполнено, экономия составила 28,00 тыс. рублей
4.1.18	Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений, г. Каменногогорска	Администрация муниципального образования "Каменногорское городское поселение" Выборгского района	0,00	298790,03	7862,90	0,00	0,00	298790,03	7862,90	0,00	0,00	298790,03	7862,90	0,00	мероприятие выполнено
4.1.19	Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Красносельское, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Красносельское сельское поселение" Выборгского района	0,00	1900,00	1462,65	0,00	0,00	1900,00	1462,65	0,00	0,00	1900,00	1462,65	0,00	мероприятие выполнено
4.1.20	Строительство второй линии напорного коллектора от главной канализационной насосной станции (г. Гатчина, Красносельское шоссе д. 18А) до канализационных очистных сооружений вблизи д. Вайалово Гатчинского района, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района	0,00	1000,00	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
4.1.21	Строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Большеколпанского сельского поселения	Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный район	0,00	25657,45	2683,00	0,00	0,00	25657,45	2683,00	0,00	0,00	25657,45	2683,00	0,00	мероприятие выполнено
4.1.22	Строительство канализационных очистных сооружений, г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Шлиссельбургское городское поселение" Кировского муниципального района	0,00	3250,00	1500,00	0,00	0,00	3250,00	1500,00	0,00	0,00	3250,00	1500,00	0,00	мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.1.23	Модернизация реagenтного хозяйства комплекса водоочистных сооружений, г. Кириши	Администрация муниципального образования "Киришское городское поселение" Киришского муниципального района	0,00	27528,75	18281,61	0,00	0,00	27528,75	19609,28	0,00	0,00	27528,75	19609,28	0,00	мероприятие выполнено
4.1.24	Организация строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, пос. Усть-Луга	Администрация муниципального образования "Усть-Лужское сельское поселение" Кингисеппского муниципального района	0,00	9011,77	1845,99	0,00	0,00	4448,04	1166,10	0,00	0,00	4448,04	1166,10	0,00	мероприятие не выполнено
	в том числе за счет средств остатков 2012 года		25393,20	0,00	0,00	0,00	25393,20	0,00	0,00	0,00	25393,20	0,00	0,00	0,00	
4.1.25	Организация реконструкции канализационных очистных сооружений пос. Рассвет	Администрация муниципального образования "Доможировское сельское поселение" Лодейнопольского муниципального района	0,00	48500,00	1500,00	0,00	0,00	48500,00	1500,00	0,00	0,00	48500,00	1500,00	0,00	мероприятие выполнено
4.1.26	Организация строительства канализационных очистных сооружений в дер. Старая Слобода, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Янское сельское поселение" Лодейнопольского муниципального района	0,00	222,00	150,58	0,00	0,00	222,00	150,44	0,00	0,00	222,00	150,44	0,00	мероприятие выполнено
4.1.27	Реконструкция системы канализации южной части города с учетом приема стоков бывшего военного городка, г. Лодейное Поле	Администрация муниципального образования "Лодейнопольское городское поселение" Лодейнопольского муниципального района	0,00	20000,00	1052,63	0,00	0,00	20000,00	1052,63	0,00	0,00	20000,00	1052,63	0,00	мероприятие выполнено
4.1.28	Реконструкция канализационных очистных сооружений, дер. Яльгелево, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район	0,00	2967,84	91,79	0,00	0,00	2967,84	91,79	0,00	0,00	2967,84	91,79	0,00	мероприятие выполнено
4.1.29	Реконструкция сетей водоснабжения в д. Разбегаево со строительством резервуаров чистой воды (1 этап). Реконструкция резервуаров чистой воды, дер. Горбунки (2 этап). В том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Горбунковское сельское поселение" Ломоносовского муниципального района	0,00	2000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
4.1.30	Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Снегиревка	Администрация муниципального образования "Сосновское сельское поселение" Приозерского муниципального района	0,00	3703,37	25,86	0,00	0,00	3703,37	25,86	0,00	0,00	3703,37	25,86	0,00	мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.1.31	Строительство комплекса очистных сооружений в поселке Платформа 69 км. Приозерского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, вблизи платформы 69 км, ул. Заводская, д. 1	Администрация муниципального образования "Сосновское сельское поселение" Приозерского муниципального района	0,00	47171,31	2828,69	0,00	0,00	47171,31	2828,69	0,00	0,00	47171,31	2828,69	0,00	мероприятие выполнено
4.1.32	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Приозерское городское поселение" Приозерского муниципального района	0,00	968,57	85,09	0,00	0,00	968,57	85,09	0,00	0,00	968,57	85,09	0,00	мероприятие выполнено
4.1.33	Подключение канализационной сети Заводской части г. Приозерска к центральной системе водоотведения г. Приозерска, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Приозерское городское поселение" Приозерского муниципального района	0,00	190,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
4.1.34	Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска - 1-й этап	Администрация муниципального образования "Приозерское городское поселение" Приозерского муниципального района	0,00	64902,22	3510,00	0,00	0,00	61349,24	3510,00	0,00	0,00	61349,24	3510,00	0,00	мероприятие не выполнено
4.1.35	Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций дер. Гостицы	Администрация муниципального образования "Гостицкое сельское поселение" Сланцевского муниципального района	0,00	5547,03	291,95	0,00	0,00	3831,37	191,56	0,00	0,00	3831,37	191,56	0,00	мероприятие не выполнено
4.1.36	Строительство водопроводов по ул. Сосновая, ул. Набережная, ул. Загородная, ул. Береговая, пер. Кушелевский, г. Сланцы	Администрация муниципального образования "Сланцевское городское поселение" Сланцевского муниципального района	0,00	10093,12	759,70	0,00	0,00	10093,11	764,77	0,00	0,00	10093,11	764,77	0,00	мероприятие выполнено
4.1.37	Реконструкция системы канализации со строительством канализационных очистных сооружений (КОС) хозяйственно-бытовых сточных вод, дер. Сарка, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Тихвинское городское поселение" Тихвинского муниципального района	0,00	2890,00	425,00	0,00	0,00	867,00	127,50	0,00	0,00	867,00	127,50	0,00	мероприятие не выполнено
4.1.38	Реконструкция канализационных очистных сооружений, пос. Цвильево	Администрация муниципального образования "Цвильевское сельское поселение" Тихвинского муниципального района	0,00	49228,27	1144,33	0,00	0,00	49228,27	1144,33	0,00	0,00	49228,27	1144,33	0,00	мероприятие выполнено
4.1.39	Строительство канализационных очистных сооружений в Нурминском сельском поселении, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Нурминское сельское поселение" Тосненского района	0,00	1934,84	101,83	0,00	0,00	1934,84	101,83	0,00	0,00	1934,84	101,83	0,00	мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.1.40	Выполнение проекта реконструкции системы водоснабжения муниципального образования Тельмановское сельское поселение, в том числе проектно-исследовательские работы	Администрация муниципального образования "Тельмановское сельское поселение" Госненского района	0,00	2000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	0,00	мероприятие не выполнено
4.2	Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области	0,00	525500,10	62953,10	0,00	0,00	521462,80	63142,50	0,00	0,00	374086,15	42214,08	0,00	
4.2.1	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Октябрьская в г. Бокситогорске	МО	0,00	14522,34	2197,33	0,00	0,00	14522,34	2197,33	0,00	0,00	14522,34	2197,33	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Советской в г. Бокситогорске	МО	0,00	10439,07	1159,90	0,00	0,00	10439,07	1159,90	0,00	0,00	10439,07	1159,90	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.3	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Вишнякова в г. Бокситогорске	МО	0,00	14021,60	1635,77	0,00	0,00	14021,60	1635,77	0,00	0,00	14021,60	1635,77	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.4	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Павлова (от перекрестка с ул. Школьной I до перекрестка с ул. Красных Следопытов) в г. Бокситогорске	МО	0,00	10769,69	1196,63	0,00	0,00	10769,69	1196,63	0,00	0,00	10769,69	1196,63	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.5	Капитальный ремонт участка канализационных сетей на перекрестке ул. Павлова и ул. Садовая в г. Бокситогорске	МО	0,00	1688,79	187,64	0,00	0,00	1686,26	187,36	0,00	0,00	562,93	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.6	Капитальный ремонт участка канализационных сетей у здания №5а по ул. Комсомольская в г. Бокситогорске	МО	0,00	2669,65	296,63	0,00	0,00	2665,64	296,18	0,00	0,00	889,88	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.7	Капитальный ремонт водопроводных сетей на участке от дома №9 до дома №19 по ул. Павлова в г. Бокситогорске	МО	0,00	8931,63	992,40	0,00	0,00	8918,24	990,92	0,00	0,00	2977,19	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.8	Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Садовая (от здания №5а по ул. Комсомольская до дома №19 по ул. Павлова) в г. Бокситогорске	МО	0,00	15269,61	1696,62	0,00	0,00	15246,71	1694,08	0,00	0,00	5089,84	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.9	Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Павлова на перекрестке ул. Павлова и ул. Садовая в г. Бокситогорске	МО	0,00	2471,29	274,51	0,00	0,00	2467,51	274,17	0,00	0,00	823,74	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.10	Капитальный ремонт участка водопроводных сетей на ул. Спортивная в г. Бокситогорске	МО	0,00	19534,46	2170,91	0,00	0,00	19505,52	2167,28	0,00	0,00	6511,59	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.11	Капитальный ремонт участка водопроводных сетей у здания № 5а по ул. Комсомольская в г. Бокситогорске	МО	0,00	7805,31	867,26	0,00	0,00	7793,60	865,96	0,00	0,00	2601,76	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.12	Капитальный ремонт водопроводных сетей от дома №4 по ул. Павлова до дома №1 по дер. Полевой в г. Бокситогорске	МО	0,00	1629,26	181,03	0,00	0,00	1626,82	180,76	0,00	0,00	543,08	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.13	Ремонт участка водопроводных сетей от колодца к многоквартирным жилым домам № 15 - 20 и до здания котельной в дер. Большой Двор	МО	0,00	2939,68	344,88	0,00	0,00	2939,68	344,88	0,00	0,00	2939,68	344,88	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.14	Ремонт участка водопроводных сетей к зданию канализационных очистных сооружений в дер. Большой Двор	МО	0,00	1555,02	172,78	0,00	0,00	1555,02	172,78	0,00	0,00	1555,02	172,78	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.15	Замена участка водопроводных сетей в квартале № 24 г. Пикалево	МО	0,00	2672,35	296,93	0,00	0,00	2492,35	276,93	0,00	0,00	2492,35	276,93	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 180,0 т.р
4.2.16	Ремонт сетей водопровода и водонапорной башни в дер. Большой Сабек	МО	0,00	6477,65	719,74	0,00	0,00	6477,65	719,74	0,00	0,00	6477,65	719,74	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.2.17	Ремонт магистрального водовода Ду=300 мм, проходящего от пересечения ул. Вокзальной и ул. Гоголя до ОАО "Волховский комбикормовый завод", расположенного по адресу: г. Волхов, Мурманское шоссе, д. 8	МО	0,00	8468,19	940,91	0,00	0,00	8468,19	940,91	0,00	0,00	8468,19	940,91	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.18	Ремонт канализационного люка протяженностью 377 метров через реку Волхов в г. Волкове (1 нитка)	МО	0,00	2082,87	231,43	0,00	0,00	2082,87	231,43	0,00	0,00	2082,87	231,43	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.19	Ремонт канализационного люка протяженностью 377 метров через реку Волхов в г. Волкове (2 нитка)	МО	0,00	2082,87	231,43	0,00	0,00	2082,87	231,43	0,00	0,00	2082,87	231,43	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.20	Ремонт магистрального водовода Ду=500мм, проходящего в городе Волхов от левобережной камеры водопроводного люка в районе ул. Мирошниченко до РНС-3, расположенной по адресу: Новолодажское шоссе, д.9	МО	0,00	38951,00	4328,43	0,00	0,00	38951,00	4328,43	0,00	0,00	26461,66	2940,18	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.21	Подводно-технические работы по ремонту водозабора, самотечных линий и колодца 1-го подъема в г. Новая Ладога	МО	0,00	4083,79	453,76	0,00	0,00	4083,79	453,76	0,00	0,00	4083,79	453,76	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.22	Ремонт кровли здания водоочистных сооружений, г. Новая Ладога	МО	0,00	7850,00	881,45	0,00	0,00	7840,31	871,15	0,00	0,00	7840,31	871,15	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 9,686 т.р
4.2.23	Ремонт сетей холодного водоснабжения от колодца 222 (ул. Томиллина, д. 1) до колодца № 31 (перекресток улиц Школьная — Невская) в г.п. Дубровка	МО	0,00	1859,94	206,66	0,00	0,00	1859,94	206,66	0,00	0,00	1859,94	206,66	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.24	Ремонт сетей холодного водоснабжения от колодца № 222 (ул. Томиллина, д. 1) до колодца № 121 А (ул. Обороны, д. 45) в г.п. Дубровка	МО	0,00	1444,23	160,47	0,00	0,00	1444,23	160,47	0,00	0,00	1444,23	160,47	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.25	Ремонт сетей холодного водоснабжения от колодца № 211 (ул. Ленинградская) до колодца № 34 А (ул. Рабочая) в г.п. Дубровка	МО	0,00	2512,40	279,16	0,00	0,00	2512,40	279,16	0,00	0,00	2512,40	279,16	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.26	Замена водопровода холодного водоснабжения Ду 400 вдоль ул. Строителей от дома № 1 по ул. Строителей до рынка протяженностью 500 м в г.п. Кузьмоловский	МО	0,00	4984,48	699,60	0,00	0,00	4984,48	699,60	0,00	0,00	4984,48	699,60	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.27	Ремонт напорной канализации Ду 100 от КНС-3 (ЛООД) до КНС-2 (ул. Победы) протяженностью 1000 м в г.п. Кузьмоловский	МО	0,00	2748,25	1328,35	0,00	0,00	2748,25	1328,35	0,00	0,00	2748,25	1328,35	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.28	Аварийно-восстановительные работы на водоводе d250 мм в районе ПНС п. Кузьмоловский, п. Кузьмоловский	МО	0,00	3520,37	394,02	0,00	0,00	3487,72	387,53	0,00	0,00	3487,72	2,15	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.29	Капитальный ремонт кольцевого водопровода Ду 200 вдоль строящегося объекта жилого строительства ООО «ПСФ «КитежСтрой»: от магистрального водовода Ду500 (проложенного по инженерному коридору от ул. Флотской, д.6 до ул. Озерной, д.6) до водовода Ду300 (проложенного вдоль ТК «Призма») с присоединением существующих абонентов (д.53, д.55, д.61, д.49, д.51, ул. Озерная, д.3, ул. Озерная д.5)	МО	0,00	7500,00	1644,90	0,00	0,00	7500,00	1644,90	0,00	0,00	7500,00	1644,90	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.30	Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Климово	МО	0,00	1545,64	275,07	0,00	0,00	1545,64	275,07	0,00	0,00	1545,64	275,07	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.31	Ремонт участка наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации в пос. Красносельское	МО	0,00	2294,06	404,83	0,00	0,00	2294,06	404,83	0,00	0,00	2294,06	404,83	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.2.32	Ремонт вводов сетей холодного водоснабжения в жилые дома по ул. Юбилейной (дома № 2, 4 - 6, 8, 10), ул. Ленинградской (дома № 11, 13), ул. Комсомольской (дома № 10, 12, 14), ул. Строителей (дома № 5, 6, 8) в пос. Киршичное	МО	0,00	767,15	156,05	0,00	0,00	767,15	156,05	0,00	0,00	767,15	156,05	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.33	Перекладка участка водопровода II магистрального кольца Ду 500 мм по адресу: г. Гатчина от точки "6" по ул. Старая дорога до точки "7" по ул. Новопролетарской	МО	0,00	3878,28	430,92	0,00	0,00	3878,28	430,92	0,00	0,00	3878,28	430,92	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.34	Капитальный ремонт станции обезжелезивания и участка сетей водоснабжения по ул. Красная в пос. Сиверский	МО	0,00	5211,47	1378,07	0,00	0,00	5178,52	1378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.35	Замена наружного кольцевого водопровода в дер. Ополе	МО	0,00	1832,76	203,64	0,00	0,00	1814,43	201,60	0,00	0,00	1814,43	201,60	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 18,328 т.р
4.2.36	Замена участка канализационного коллектора по ул. Госпитальная (от ул. Петроградская до КНС "Байковская") в г. Ивангород	МО	0,00	25390,00	2825,87	0,00	0,00	25390,00	2825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.37	Ремонт участка водовода в пос. Глажево от второго водоподъема па пос. Глажево	МО	0,00	1619,78	179,98	0,00	0,00	1619,78	179,98	0,00	0,00	1619,78	179,98	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.38	Ремонт участка водовода Кириши — Кусин о (39 — 42 км шоссе Зуево - Новая Ладога)	МО	0,00	2913,80	371,21	0,00	0,00	2913,80	371,21	0,00	0,00	2913,80	371,21	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.39	Ремонт участка водовода Кириши — Пчева (в районе сеного склада со стороны г. Кириши)	МО	0,00	1924,90	213,88	0,00	0,00	1924,90	213,88	0,00	0,00	1924,90	213,88	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.40	Ремонт участков трубопроводов холодного водо-снабжения от В К Кч 11 до д. 2 по ул. Братьев Пожарских, от ул. Игнашкиных до ул. Полянки, от ул. Братьев Пожарских до ул. Учительской и ремонт помещений водомерных узлов скважин №5 и 6 в с. Пугилово	МО	0,00	1892,68	210,30	0,00	0,00	1892,68	210,30	0,00	0,00	1892,68	210,30	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.41	Ремонт участка трубопровода напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции 4 до Староладожского канала	МО	0,00	2503,80	278,20	0,00	0,00	2503,80	278,20	0,00	0,00	2503,80	278,20	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.42	Ремонт канализационной системы: ул. Советская (дома № 1 - 8, 11, 12), здание бани, канализацион-ная насосная станция в селе Шум	МО	0,00	1845,43	206,19	0,00	0,00	1845,43	206,19	0,00	0,00	1845,43	206,19	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.43	Капитальный ремонт водопровода, пос. Синяино	МО	0,00	9998,72	1110,97	0,00	0,00	9990,29	1110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.44	Ремонт участка водопровода протяженностью 3200 м от ул. Невская до Лесного переулка, далее по Лесному переулку до 2-й линии, далее по 2-й линии до 3-го Советского проспекта, далее по 3-му Советскому проспекту до 1-й линии, далее по 1-й линии до 4-го Советского проспекта, далее по 4-му Советскому проспекту до ул. Безьянная в г. Отрадное	МО	0,00	14925,83	1658,43	0,00	0,00	14925,83	2176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.45	Ремонт водопровода протяженностью 1800 м от пересечения ул. Безьянной и 3-го Советского проспекта по 3-му Советскому проспекту до пересечения с 12-ой линией, далее по 12-ой линии до пересечения со 2-ым Советским проспектом в г. Отрадное	МО	0,00	4954,18	556,93	0,00	0,00	4162,60	462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.46	Ремонт водопровода от врезки 26 до ул. Средней и по ул. Средней от дома № 2 до участка № 66-66а в пос. Павлово	МО	0,00	1836,00	204,51	0,00	0,00	1826,82	203,48	0,00	0,00	1826,82	203,48	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 9,18 т.р

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.2.47	Ремонт самотечного канализационного коллектора (от конечного участка до канализационной насосной станции) в дер. Яровщина	МО	0,00	2043,88	227,10	0,00	0,00	2043,88	227,10	0,00	0,00	2043,88	227,10	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.48	Ремонт с заменой оборудования канализационной насосной станции, ремонт напорного канализационного коллектора (в районе очистных сооружений) в дер. Яровщина	МО	0,00	730,74	81,19	0,00	0,00	730,74	81,19	0,00	0,00	730,74	81,19	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.49	Ремонт с заменой оборудования канализационной насосной станции № 2 по ул. Пограничной, д. 23а в г. Лодейное Поле	МО	0,00	2376,95	323,75	0,00	0,00	2376,95	323,75	0,00	0,00	2376,95	323,75	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.50	Ремонт системы водоснабжения в д. Харевщина	МО	0,00	3024,00	336,04	0,00	0,00	3024,00	336,03	0,00	0,00	3024,00	336,03	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.51	Капитальный ремонт двух артезианских скважин: б/н и № 59692 в г. Луга	МО	0,00	16967,81	1885,31	0,00	0,00	16967,81	1885,31	0,00	0,00	5090,34	565,59	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.52	Капитальный ремонт артезианской скважины № 11А в г. Луга	МО	0,00	8783,48	975,94	0,00	0,00	8783,48	975,94	0,00	0,00	2634,75	293,08	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.53	Аварийно-восстановительный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Полевой в дер. Жельцы	МО	0,00	2620,14	291,13	0,00	0,00	2620,14	291,13	0,00	0,00	2620,14	291,13	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.54	Перекладка аварийного участка напорной канализации в шт. Вознесенье протяженностью 985 м	МО	0,00	5205,82	578,43	0,00	0,00	5205,82	578,43	0,00	0,00	5205,82	578,43	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.55	Капитальный ремонт участка водопровода в пос. Коммунары	МО	0,00	3318,77	583,38	0,00	0,00	3318,77	583,38	0,00	0,00	3318,77	583,38	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.56	Восстановление работоспособности артезианской скважины и капитальный ремонт участка водопроводных сетей от МКД № 27 по ул. Ленинское до котельной в пос. Починок	МО	0,00	3807,00	676,48	0,00	0,00	3807,00	676,48	0,00	0,00	3807,00	676,48	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.57	Капитальный ремонт участка канализации по ул. Советской от бани до магазина райпо в пос. Мичуринское	МО	0,00	2655,00	362,60	0,00	0,00	2655,00	362,60	0,00	0,00	2655,00	362,60	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.58	Капитальный ремонт участка водопроводной сети от скважины № 2 до колодца № 14, врезки в дома № 5 и № 6, в детсад (колодец № 4), в водонапорную башню в пос. Громово	МО	0,00	3110,31	310,48	0,00	0,00	3110,31	310,48	0,00	0,00	2287,58	228,35	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 822,73201 т.р
4.2.59	Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Центральная и ул. Садовая, пос. Красноозерное	МО	0,00	4320,00	483,79	0,00	0,00	4320,00	483,79	0,00	0,00	4320,00	483,79	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.60	Капитальный ремонт артезианской скважины и сетей водопровода по ул. Школьная, ул. Набережная, д. Снегиревка	МО	0,00	11764,84	1307,19	0,00	0,00	11764,83	1307,20	0,00	0,00	11764,83	1307,20	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 0,01062 т.р
4.2.61	Капи тальный ремонт водопровода подачи питьевой воды (1 нитка) под водой р. Плюсса в дер. Гостицы	МО	0,00	4400,00	481,34	0,00	0,00	4400,00	481,34	0,00	0,00	4400,00	481,34	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.62	Капитальный ремонт водонапорной башни в дер. Загрьеве	МО	0,00	1470,13	163,35	0,00	0,00	1470,13	163,35	0,00	0,00	1470,13	163,35	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.63	Капитальный ремонт (замена) аварийного сетевого насосного оборудования марки 300д-90 на станции второго подъема в количестве 1 ед. с обвязкой на участке В ОС, расположенном по адресу: Гостицкая волость, правый берег р. Плюсса	МО	0,00	2198,70	247,34	0,00	0,00	2198,70	247,34	0,00	0,00	2179,84	247,34	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 18,858 т.р
4.2.64	Ремонт аварийного участка водопроводной сети общей протяженностью 196,5 п.м. по адресу: г. Сланцы, ул. Грибоедова (в районе жилых домов № 16, № 18, № 20)	МО	0,00	1018,14	113,13	0,00	0,00	732,81	113,13	0,00	0,00	687,90	113,13	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 330,24084 т.р

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.2.65	Ремонт участков водопроводных сетей на территории Сланцевского городского поселения по адресам: ул. Партизанская (от перекрестка с ул. Баранова до жилого дома № 27 по ул. Партизанская) и ул. Ломоносова (на участке от жилого дома № 23 до жилого дома № 31)	МО	0,00	2847,00	317,08	0,00	0,00	1881,96	317,08	0,00	0,00	1833,80	317,08	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 1013,20373 т.р
4.2.66	Капитальный ремонт сетей водопровода в дер. Старополье на участках: от ВК7* до ВК5; от узла связи до здания клуба; от ВК12 до В К10; от жилого дома № 3 до водоразборной колонки	МО	0,00	6000,00	720,93	0,00	0,00	6000,00	720,93	0,00	0,00	6000,00	720,93	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.67	Капитальный ремонт сетей водопровода в дер. Овсище на участках: от канализационных очистных сооружений до ВК37; от ВК7 до ВК24; от ВК15 до торгового центра; от ВК11 до ВК11*	МО	0,00	7977,14	938,57	0,00	0,00	7977,14	938,57	0,00	0,00	7977,14	938,57	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.68	Ремонт комплекса очистных сооружений в д. Овсище	МО	0,00	20700,00	2302,21	0,00	0,00	20598,48	2288,72	0,00	0,00	6679,77	100,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.69	Ремонт водопроводной сети от ВК-37 до ВК-1 по ул. Парковой в г. Сосновый Бор	МО	0,00	5824,34	672,54	0,00	0,00	5824,34	672,54	0,00	0,00	5824,34	672,54	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.70	Капитальный ремонт участка сетей водопровода от колодца № 5 до ввода в котельную в дер. Коськово	МО	0,00	1251,65	139,07	0,00	0,00	1251,65	139,07	0,00	0,00	1251,65	139,07	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.71	Капитальный ремонт хоз. Питьевого водопровода от здания школы до жилого дома № 12 в дер. Папозеро	МО	0,00	760,67	84,52	0,00	0,00	662,16	73,57	0,00	0,00	662,16	73,57	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 98,509 т.р
4.2.72	Ремонт участка водопровода по ул. Карла Маркса от кол. 8057 до т. 6712 с врезками: на здание треста, по ул. Школьной, перекресток ул. Связи (г. Тихвин, ул. Карла Маркса, от т. А до т. 6712)	МО	0,00	2429,38	269,93	0,00	0,00	2429,38	269,93	0,00	0,00	2429,38	269,93	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.73	Капитальный ремонт участка водопровода от площади Свободы в сторону ул. Орловской в г. Тихвине	МО	0,00	4554,94	506,10	0,00	0,00	4554,94	506,10	0,00	0,00	4554,94	506,10	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.74	Капитальный ремонт участка водовода В3 от ВК-178 до точки 1 (точки врезки на городскую проектируемую котельную) в г. Тихвине	МО	0,00	55741,92	6193,55	0,00	0,00	55741,92	6193,55	0,00	0,00	55741,92	6193,55	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.75	Капитальный ремонт участка водовода Д 500 мм от дома 23 6 микрорайона по ул. Машиностроителей до дома 44 7 микрорайона (кол.7090), г. Тихвин	МО	0,00	36000,00	4000,00	0,00	0,00	35987,39	3998,60	0,00	0,00	35987,39	3998,60	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 12,6081 т.р
4.2.76	Капитальный ремонт участка сетей водопровода от задвижки в колодце № 55 к жилым домам № 29, 31 по ул. Советской и жилым домам № 2, 4 по ул. Пролетарской в пос. Шугозеро	МО	0,00	925,11	115,06	0,00	0,00	925,11	115,06	0,00	0,00	925,11	115,06	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.77	Капитальный ремонт водопровода по адресу: д. Глинки ул. Пионерская, ул. Песочная	МО	0,00	3852,00	429,03	0,00	0,00	2450,21	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.3	Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области	Комитет по ЖКХ и транспорту	0	482597,1	0	0	0	444898,5	0	0	0	444898,5	0	0	Мероприятие выполнено, экономия составила 37699 тыс.рублей
	Всего по подпрограмме		0,00	1942021,00	135844,97	0,00	0,00	1799710,00	133400,15	0,00	0,00	1652333,35	112471,73	0,00	88/118
	в том числе за счет средств остатков 2012 года		25393,20	0,00	0,00	0,00	25393,20	0,00	0,00	0,00	25393,20	0,00	0,00	0,00	

Подпрограмма 5 "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества"

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
5.1	Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере (5751063)	Комитет по ЖКХ и транспорту	0,00	4260,20	0,00	0,00	0,00	3908,76	0,00	0,00	0,00	3908,76	0,00	0,00	
5.1.1	Выпуск справочно-информационного сборника жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области	Комитет по ЖКХ и транспорту	0,00	668,50	0,00	0,00	0,00	668,50	0,00	0,00	0,00	668,50	0,00	0,00	мероприятие выполнено
5.1.2	Выпуск информационной брошюры (листовки) для населения Ленинградской области на тему "Реформы в жилищной сфере"	Комитет по ЖКХ и транспорту	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено
5.1.3	Организация и проведение регионального семинара по актуальным вопросам жилищного законодательства Российской Федерации	Комитет по ЖКХ и транспорту	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено, экономия составила 150 тыс. рублей
5.1.4	Организация и проведение курсов по подготовке (переподготовке) специалистов по управлению многоквартирными домами	Комитет по ЖКХ и транспорту	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено
5.1.5	Организация и проведение регионального семинара по актуальным вопросам жилищно-коммунального законодательства для специалистов предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	Комитет по ЖКХ и транспорту	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие не выполнено
5.1.6	Проведение маркетинговых (социологических) исследований среди жителей Ленинградской области по реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства	Комитет по ЖКХ и транспорту	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	мероприятие выполнено
5.1.7	Организация коммуникативных площадок встречи в "прямом эфире", "прямые линии" и социальные проекты муниципальных образований и предприятий жилищно-коммунального хозяйства) для населения и для органов местного самоуправления Ленинградской области	Комитет по ЖКХ и транспорту	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	197,76	0,00	0,00	0,00	197,76	0,00	0,00	мероприятие выполнено
5.1.8	Организация и проведение областного конкурса "Лучший по профессии" среди работников жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области	Комитет по ЖКХ и транспорту	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено
5.1.9	Организация и проведение регионального конкурса на лучшую организацию в сфере управления жилищным фондом в Ленинградской области	Комитет по ЖКХ и транспорту	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено
5.1.10	Организация и проведение конкурса среди средств массовой информации по освещению реформы жилищно-коммунального хозяйства	Комитет по ЖКХ и транспорту	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено
5.1.11	Проведение конкурса "Лучший двор" в городских и сельских поселениях Ленинградской области	Комитет по ЖКХ и транспорту	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено
5.1.12	Проведение конкурса "Лучший подъезд" в городских и сельских поселениях Ленинградской области	Комитет по ЖКХ и транспорту	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено
5.1.13	Выпуск методических рекомендаций для предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ленинградской области по актуальным вопросам жилищно-коммунального законодательства	Комитет по ЖКХ и транспорту	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено
5.2	Субсидии на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг(сублизинг) (5757055)	Комитет по ЖКХ и транспорту	0,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	8400,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2015 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - декабрь 2015 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
5.3	Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на возмещение части затрат при приобретении коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг(сублизинг) (5750688)	Комитет по ЖКХ и транспорту	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено
Всего по подпрограмме				22660,20	0,00	0,00	0,00	22308,76	0,00	0,00	0,00	22308,76	0,00	0,00	14/15
Подпрограмма 6 «Совершенствование транспортного обслуживания населения Ленинградской области на 2014-2020 годы»															
6.1.	Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Комитет по ЖКХ и транспорту Ленинградской области		18868,00	0,00	0,00	0,00	18021,20	0,00	0,00	0,00	18021,20		0,00	мероприятие выполнено
6.2.	Субсидии автономной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на реализацию мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе:	Комитет по ЖКХ и транспорту Ленинградской области	30000,00	72835,00	0,00	60000,00	30000,00	72835,00	0,00	60000,00	30000,00	59763,30	0,00	60000,00	мероприятие выполнено
Всего по подпрограмме			30000,00	91703,00	0,00	60000,00	30000,00	90856,20	0,00	60000,00	30000,00	77784,50	0,00	60000,00	2/2
7	Всего по государственной программе		30000,00	5977670,88	255962,02	565379,25	30000,00	5689446,24	229453,92	336994,00	30000,00	5497526,90	206226,40	336994,00	340/415
7.1	Итого по мероприятиям, реализуемым комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области		0,00	3852538,08	120117,05	505379,25	0,00	3725613,42	96053,76	276994,00	0,00	3694142,42	93754,67	276994,00	
7.2	Итого по мероприятиям, реализуемым комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области		30000,00	2056384,20	135844,97	60000,00	30000,00	1912874,96	133400,15	60000,00	30000,00	1752426,61	112471,73	60000,00	
7.3	Итого по мероприятиям, реализуемым комитетом по строительству Ленинградской области		0,00	68748,60	0,00	0,00	0,00	50957,86	0,00	0,00	0,00	50957,86	0,00	0,00	