

Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" за январь-декабрь 2018 года

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПН	ФБ	ОБ	МБ	ПН	ФБ	ОБ	МБ	ПН		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области"															
1.1	Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований	77 169,86	430 369,18	21 611,00	0,00	31 404,51	414 298,20	35 536,05	0,00	31 404,51	414 298,20	35 536,05	0,00	Исполнение обязательств муниципальных образований Ленинградской области перед концессионером по перечислению платы концедента в соответствии с заключенным концессионным соглашением	Мероприятие выполнено
1.1.1	Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям	0,00	56 513,44	628,56	0,00	0,00	56 513,44	628,56	0,00	0,00	56 513,44	628,56	0,00	Обязательство муниципального образования перед концессионером по перечислению платы концедента исполнено	Мероприятие выполнено
1.1.2	Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области	0,00	334 266,33	17 592,97	0,00	0,00	318 648,01	30 309,80	0,00	0,00	318 648,01	30 309,80	0,00		Мероприятие выполнено
1.1.2.1	Замена выработавшего технологический ресурс котла ст.№4 в котельной, пос.ст.Громово	0,00	1 309,97	68,95	0,00	0,00	1 309,97	145,55	0,00	0,00	1 309,97	145,55	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.2	Замена выработавшего технологический ресурс основного и вспомогательного оборудования в котельной, пос.Громово	0,00	1 791,00	94,26	0,00	0,00	1 791,00	234,44	0,00	0,00	1 791,00	234,44	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.3	Замена котла КВГМ-2,5-95 в котельной п.Усадиче	0,00	3 446,04	181,37	0,00	0,00	3 446,04	425,92	0,00	0,00	3 446,04	425,92	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.4	Замена тепловой сети от ТК-2 до ТК-12, 3-х вводов в ж.д. №49 по ул.Шалавина, пос.Рошино	0,00	1 963,98	103,37	0,00	0,00	1 963,98	218,22	0,00	0,00	1 963,98	218,22	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.5	Ремонт участка трубопровода отопления от ТК-12 до ТК-15 и к ж.д. №№ 6,7,8,9 по ул.Институтская, пос.Белогорка	0,00	11 918,74	627,30	0,00	0,00	11 876,20	1 319,58	0,00	0,00	11 876,20	1 319,58	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.6	Капитальный ремонт участка ТС от УТ-1 до насосов в электрокотельной, д.Бор	0,00	1 525,33	80,28	0,00	0,00	1 525,33	80,28	0,00	0,00	1 525,33	80,28	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.7	Ремонт участка сетей отопления и ГВС от котельной №18 до ТК-3 и от котельной №18 до ТК-7, пос.Высококочевой	0,00	8 466,50	445,61	0,00	0,00	8 466,50	940,72	0,00	0,00	8 466,50	940,72	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.8	Ремонт участка ТС от котельной по ул.Пролетарская, д.9 до ТК-А, пос.Мга	0,00	2 560,86	134,78	0,00	0,00	2 560,86	284,54	0,00	0,00	2 560,86	284,54	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
1.1.2.9	Ремонт 4-х участков тепловых сетей по ул.Школьная, д.4, ул.Школьная, д.3, ул.Школьная д.3-д.5, (ФК-11-ТК-21Н), ул.Школьная, д.13 (ТК-1-Тк-2), г.п.Важины	0,00	2 070,00	108,95	0,00	0,00	2070,00	315,76	0,00	0,00	2070,00	315,76	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.10	Замена аварийного участка тепловой сети и ГВС пр.Речного Флота, д.25в, БМК-1 ТК-4 до ТК-5, пос.Никольский	0,00	3 131,22	164,80	0,00	0,00	3131,22	261,88	0,00	0,00	3131,22	261,88	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.11	Ремонт участка тепловых сетей от ТК1 до ТК3 с вводами в жилые дома в п. Севастьяново	0,00	3 337,25	175,64	0,00	0,00	3337,25	166,86	0,00	0,00	3337,25	166,86	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.12	Замена выработавшего технический ресурс основного и вспомогательного оборудования котельной №14, с.Винницы	0,00	28 610,65	1 505,82	0,00	0,00	28610,65	1 505,82	0,00	0,00	28610,65	1 505,82	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.13	Замена котла КВГМ-1,1-95 в котельной п.Аврово	0,00	1 759,97	92,63	0,00	0,00	1759,97	265,66	0,00	0,00	1759,97	265,66	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.14	Ремонт сетей ГВС от ввода в ж.д. № 18 по ул.Малоневский канал до ж.д. №6 и №4 по ул.Кирова (через ТК(7)-3), г.Шлиссельбург	0,00	3 483,87	183,36	0,00	0,00	3483,87	418,31	0,00	0,00	3483,87	418,31	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.15	Ремонт участка ТС от ТК-4 до ТК-6 и от ТК-6 до ж.д. №50 по шоссе Революции, пос.Мга	0,00	2 152,35	113,28	0,00	0,00	2152,35	113,28	0,00	0,00	2152,35	113,28	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.16	Замена котла водогрейного КВр-1,25 в котельной, д.Раздолье	0,00	386,05	20,32	0,00	0,00	386,05	42,89	0,00	0,00	386,05	42,89	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.17	Ремонт участка тепловой сети от ТК-2 до ввода в МКД ул.Центральная №9, д.Раздолье	0,00	748,20	39,38	0,00	0,00	748,20	83,13	0,00	0,00	748,20	83,13	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.18	Капитальный ремонт участка ТС от УТ-1а до УТ-3, д.Мелегеская Горка	0,00	3 118,00	164,11	0,00	0,00	3118,00	164,86	0,00	0,00	3118,00	164,86	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.19	Замена тепловой сети от ТК-6 до ж.д. №10 и от ТК-8 до ж.д. №6 по ул.Садовая, пос.Роцино	0,00	978,72	51,51	0,00	0,00	978,72	108,75	0,00	0,00	978,72	108,75	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.20	Замена тепловой сети и ГВС от ж.д.№2 до ж.д. №8"а" по ул.Школьная и от ТК-10 до ТК-13, пос.Пушиное	0,00	6 288,06	330,95	0,00	0,00	6288,06	698,67	0,00	0,00	6288,06	698,67	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.21	Замена тепловой сети от ТК-4 до ж.д.№6 по ул.Мира, пос.Победа	0,00	1 399,50	73,66	0,00	0,00	1399,50	461,83	0,00	0,00	1399,50	461,83	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.22	Замена тепловой сети по ул.Советская от ж.д.№25 до ТП-2 пос.Победа	0,00	1 629,23	85,75	0,00	0,00	1629,23	181,03	0,00	0,00	1629,23	181,03	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.23	Замена аварийного участка тепловой сети и ГВС пр.Речного Флота, д.22, БМК-1 ТК-6-2 до ТК-6-4, пос.Никольский	0,00	2 786,07	146,64	0,00	0,00	2786,07	232,23	0,00	0,00	2786,07	232,23	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.24	Ремонт участка ТС 430 м.п., д.Рель	0,00	4 577,43	240,92	0,00	0,00	4577,43	240,83	0,00	0,00	4577,43	240,83	0,00	показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.25	Замена тепловой сети от ТК-6 до ТК-4 по ул.Центральная (до проезжей части), пос.Цвелодубово	0,00	3 041,32	160,07	0,00	0,00	3041,32	337,93	0,00	0,00	3041,32	337,93	0,00	Работы завершены, показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.26	Ремонт сетей ЦО и ГВС от ТК-5 до ж.д. № 5, п.Плодовое	0,00	4 475,23	235,54	0,00	0,00	4475,23	235,54	0,00	0,00	4475,23	235,54	0,00	Работы завершены, показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.27	Ремонт существующей ТС от д. №26 по ул.Толмачева, г.п. Толмачево	0,00	9 740,70	512,67	0,00	0,00	9740,70	514,05	0,00	0,00	9740,70	514,05	0,00	Работы завершены, показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.28	Замена котлаагрегата КВГМ-2,5-95 №1 в котельной, д.Бережки	0,00	3 722,24	195,91	0,00	0,00	3722,24	656,87	0,00	0,00	3722,24	656,87	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.29	Замена выработавшего технологический ресурс основного и вспомогательного оборудования в котельной, пос.Владимировка	0,00	1 264,14	66,53	0,00	0,00	1264,14	140,46	0,00	0,00	1264,14	140,46	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.30	Ремонт участка тепловых сетей от котельной до УВ-1, п.Пчевжа	0,00	2 693,76	141,78	0,00	0,00	2693,76	299,31	0,00	0,00	2693,76	299,31	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.31	Ремонт металлической дымовой трубы Ду-1200 в котельной №2, ул.Гагарина, д.№8а, г.Лодейное Поле	0,00	1 020,76	53,72	0,00	0,00	1020,76	53,72	0,00	0,00	1020,76	53,72	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
1.1.2.32	Капитальный ремонт участка ТС от УТ-3 до УТ-5, д.Ганьково	0,00	3 004,10	158,11	0,00	0,00	3004,10	335,64	0,00	0,00	3004,10	335,64	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.33	Замена тепловой сети по ул.Советская от ж.д. №33 до ТП-2 пос.Победа	0,00	1 621,13	85,32	0,00	0,00	1621,13	180,13	0,00	0,00	1621,13	180,13	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.34	Замена участков магистральной ТС от ТК-1 до ТК-7, от ТК-1 до ж.д. №2, пос.Молодцово	0,00	4 973,84	261,78	0,00	0,00	4973,84	610,86	0,00	0,00	4973,84	610,86	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.35	Капитальный ремонт участка ТС от УП-4 до ж.д. №№ 40,42, пос.Цвылево	0,00	3 712,35	195,39	0,00	0,00	3712,35	195,39	0,00	0,00	3712,35	195,39	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.36	Замена аварийной теплосети и ГВС котельной "Лесхоз" от УТ-1 до УТ-6 с подключением жилых домов по ул.Академическая, п.Сосново	0,00	7 891,82	415,36	0,00	0,00	7891,82	789,19	0,00	0,00	7891,82	789,19	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.37	Ремонт аварийного участка тепловых сетей по ул.Набережная, д.12-22 и по ул.Луговая, д.8-16, дер.Снегиревка	0,00	4 622,28	243,28	0,00	0,00	4622,28	462,22	0,00	0,00	4622,28	462,22	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.38	Капитальный ремонт участка ТС от УТ-8 до УТ-10, д.Горка	0,00	3 390,44	178,44	0,00	0,00	3390,44	178,45	0,00	0,00	3390,44	178,45	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.39	Капитальный ремонт участка ТС от УТ-1 до УП-40 и ж.д. №№ 19,22 по ул.Механизаторов, пос.Шугозеро	0,00	4 653,25	244,91	0,00	0,00	4653,25	255,70	0,00	0,00	4653,25	255,70	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.40	Замена котлоагрегата КВГМ 2,5-95 ст.№1 газовой котельной участка Выдин Остров	0,00	4 559,57	239,98	0,00	0,00	3515,01	176,19	0,00	0,00	3515,01	176,19	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 1044,56 тыс руб., МБ - 63,79 тыс. руб.
1.1.2.41	Замена котлоагрегата КВГМ 2,5-95 с горелочным устройством РМГ-2М	0,00	3 708,41	195,18	0,00	0,00	3708,41	195,18	0,00	0,00	3708,41	195,18	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.42	Замена котлоагрегата КВГМ 2,5-95 №2 в котельной, д.Бережки	0,00	4 700,45	247,39	0,00	0,00	4160,15	195,18	0,00	0,00	4 160,15	195,18	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 540,30 тыс руб., МБ - 52,21 тыс. руб.
1.1.2.43	Замена участка ТС от модульной газовой котельной до д. №7, пр.Волховский, с. Старая Ладога	0,00	1 565,68	82,40	0,00	0,00	1305,59	63,68	0,00	0,00	1305,59	63,68	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 260,10 тыс руб., МБ - 18,72 тыс. руб.
1.1.2.44	Ремонт сети отопления надземной прокладки на участке от неподвижной опоры №8 до неподвижной опоры №50 (между котельной и ТК)	0,00	4 823,24	253,85	0,00	0,00	4823,24	588,09	0,00	0,00	4 823,24	588,09	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.45	Ремонт участка ТС от ЦТП "Северный" до ж.д. № 100, д.Агалатово	0,00	7 896,40	415,60	0,00	0,00	7462,09	1 313,95	0,00	0,00	7 462,09	1 313,95	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 434,31 тыс. руб.
1.1.2.46	Капитальный ремонт бака-аккумулятора ст. №2 V-400 м³ в котельной №17, г.Всеволожск	0,00	2 211,28	116,38	0,00	0,00	2211,28	116,38	0,00	0,00	2 211,28	116,38	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.47	Капитальный ремонт трубной части паровых котлов ДЕ-25/14 ст. №1 и №2 котельной №17, г.Всеволожск	0,00	8 631,09	454,27	0,00	0,00	8631,09	454,27	0,00	0,00	8 631,09	454,27	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.48	Замена выработавшего технологический ресурс основного и вспомогательного оборудования котельной №2, г.Всеволожск	0,00	7 846,25	412,96	0,00	0,00	7846,25	412,96	0,00	0,00	7 846,25	412,96	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.49	Ремонт БМК пгт. Лесогорский по замене котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32 (3 шт.)	0,00	5 653,17	297,54	0,00	0,00	5653,17	297,54	0,00	0,00	5 653,17	297,54	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.50	Ремонт в здании котельной п.Лужки с заменой оборудования	0,00	1 524,00	80,21	0,00	0,00	1524,00	80,21	0,00	0,00	1 524,00	80,21	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.51	Замена участка ТС от котельной до ТК-8, г.Пиморск	0,00	6 022,00	316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие не выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
1.1.2.52	Замена участка ТС от ТК-12 до ТУ д. №21 по ул.наб.Лебедева, г.Приморск	0,00	2 223,00	117,00	0,00	0,00	1716,73	202,64	0,00	0,00	1716,73	202,64	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 506,27 тыс руб.
1.1.2.53	Замена участка ТС от ТК-10 до ТК-12, п.Перово	0,00	1 297,55	68,29	0,00	0,00	1072,81	145,25	0,00	0,00	1 072,81	145,25	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 224,74 тыс руб.
1.1.2.54	Замена участка ТС и участка сети ГВС от ТК-11 до д. №9, п.Перово	0,00	1 330,45	70,02	0,00	0,00	1311,59	145,25	0,00	0,00	1 311,59	145,25	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 18,86 тыс руб.
1.1.2.55	Ремонт теплотрассы от смотровой камеры у д. №11а по ул.Чехова до ТК-14, г.Гатчина	0,00	19 336,78	1 017,73	0,00	0,00	18 273,26	2 030,36	0,00	0,00	18 273,26	2 030,36	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 1063,52 тыс руб.
1.1.2.56	Ремонт наружного участка ТС от котельной №9 до д. №3, п.Котельский	0,00	12 399,28	652,59	0,00	0,00	12 337,28	1 881,96	0,00	0,00	12 337,28	1 881,96	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 62,00 тыс руб.
1.1.2.57	Ремонт участка ТС от ТК-7 до ТК-28, п.Приладожский	0,00	2 150,00	113,16	0,00	0,00	2 150,00	113,16	0,00	0,00	2 150,00	113,16	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.58	Ремонт участка ТС от ТК-8 до ж.д. №13, ул.Октябрьская, п.Пчевжа	0,00	5 085,00	267,63	0,00	0,00	4 118,85	457,70	0,00	0,00	4 118,85	457,70	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 966,15 тыс руб.
1.1.2.59	Ремонт теплотрассы от УП-5 до ТК-1, пос.Рассвет	0,00	1 332,84	70,15	0,00	0,00	1 297,02	68,26	0,00	0,00	1 297,02	68,26	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 35,82 тыс руб.
1.1.2.60	Замена трубной части боковых экранов, обмуровки и обшивки боковых экранов водогрейного котла КЕ-6,5-14с, ст. № 1, зав. № 6641, рег. № 31 котельной № 11 п. Рассвет	0,00	2 287,98	120,42	0,00	0,00	1 549,09	77,89	0,00	0,00	1 549,09	77,89	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 738,89 тыс руб., МБ - 42,53 тыс. руб.
1.1.2.61	Замена 2-х котлов водогрейных КВр-0,8 в котельной п.д/о Живой Ручей	0,00	2 100,74	110,57	0,00	0,00	2 100,74	110,57	0,00	0,00	2 100,74	110,57	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.62	Ремонт теплотрассы от здания котельной до дома Учителя и до школы, п.Скреблово	0,00	2 722,00	143,26	0,00	0,00	2 375,86	125,18	0,00	0,00	2 375,86	125,18	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 346,14 тыс руб., МБ - 18,09 тыс. руб.
1.1.2.63	Ремонт тепловых сетей д.Почап	0,00	1 083,23	57,01	0,00	0,00	1 083,23	57,01	0,00	0,00	1 083,23	57,01	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.64	Замена дымовой трубы в котельной по ул.Виктора Пислегина, г.Луга	0,00	484,67	25,51	0,00	0,00	484,67	25,51	0,00	0,00	484,67	25,51	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.65	Ремонт участка ТС от ТК-14а до ТК-17, ул.Комсомольская, г.Подорожье	0,00	3 286,83	172,99	0,00	0,00	3 253,96	171,27	0,00	0,00	3 253,96	171,27	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 32,87 тыс руб., МБ - 1,72 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
1.1.2.66	Ремонт участка ТС от ТК-2 до ТК-4, ул.Сосновая, г.Подпорожье	0,00	3 047,61	160,40	0,00	0,00	3 017,13	159,39	0,00	0,00	3 017,13	159,39	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 30,48 тыс руб., МБ - 1,01 тыс. руб.
1.1.2.67	Ремонт участка ТС от ТК-2 до ж/д №136, от ТК-2 до ж/д № 15 (транзит), от ж/д № 9а до ж/д № 11а, ул.Сосновая, г.Подпорожье	0,00	1 171,74	61,67	0,00	0,00	1 160,02	61,38	0,00	0,00	1 160,02	61,38	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 11,72 тыс руб., МБ - 0,29 тыс. руб.
1.1.2.68	Ремонт участка ТС от ТК-14а до ТК-14, ул.Комсомольская, г.Подпорожье, котельная №4	0,00	976,70	51,41	0,00	0,00	966,94	51,48	0,00	0,00	966,94	51,48	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 9,77 тыс. руб.
1.1.2.69	Ремонт участка ТС от ТК-14 до ТК-15 с устройством ТК, ул.Комсомольская, г.Подпорожье	0,00	1 065,84	56,10	0,00	0,00	1 055,18	55,94	0,00	0,00	1 055,18	55,94	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 10,66 тыс руб., МБ - 0,16 тыс. руб.
1.1.2.70	Ремонт участка ТС от ТК-5 до ТК-6, от ТК-6 до ж/д №29а, ул.Садовая, г.Подпорожье	0,00	980,50	51,61	0,00	0,00	970,93	51,25	0,00	0,00	970,93	51,25	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 9,57 тыс руб., МБ - 0,36 тыс. руб.
1.1.2.71	Ремонт участка ТС от ТК-5а до ТК-12, от ТК-4 до ТК-5, ул.Песочная, г.Подпорожье	0,00	1 536,60	80,87	0,00	0,00	1 521,24	80,19	0,00	0,00	1 521,24	80,19	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 15,37 тыс руб., МБ - 0,68 тыс. руб.
1.1.2.72	Ремонт участка ТС от ТК-6 до ТК-9, от ТК-9 до ж/д № 27, ул.Песочная, г.Подпорожье	0,00	851,82	44,83	0,00	0,00	843,30	44,55	0,00	0,00	843,30	44,55	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 8,52 тыс. руб. МБ - 0,28 тыс. руб.
1.1.2.73	Ремонт участка ТС от ТК-7 до ж/д №14, ул.Комсомольская, г.Подпорожье	0,00	988,59	52,03	0,00	0,00	979,41	51,77	0,00	0,00	979,41	51,77	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ -9,19 тыс руб., МБ - 0,26 тыс. руб.
1.1.2.74	Ремонт участка ТС от ТК-1 до ТК-2, от ТК-2 до ТК-3, от ТК-3 до ТК-9, ул.Свирская, г.Подпорожье	0,00	2 814,12	148,11	0,00	0,00	2 787,32	147,16	0,00	0,00	2 787,32	147,16	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 26,80 тыс руб., МБ - 0,95 тыс. руб.
1.1.2.75	Ремонт участка ТС от ТК-7а(7) до ТК-8(7), ул.Красноармейская, г.Подпорожье	0,00	966,22	50,85	0,00	0,00	956,06	50,99	0,00	0,00	956,06	50,99	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 10,16 тыс руб.
1.1.2.76	Ремонт участка ТС от ТК-9(7) до ТК-10(7), ул.Красноармейская, г.Подпорожье	0,00	521,97	27,47	0,00	0,00	516,75	27,60	0,00	0,00	516,75	27,60	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 5,22 тыс руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
1.1.2.77	Ремонт участка ТС от ТК-13 до ж/д № 4, ул.Исакова, г.Подпорожье	0,00	396,32	20,86	0,00	0,00	392,35	20,96	0,00	0,00	392,35	20,96	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 3,96 тыс руб.
1.1.2.78	Замена ветхих тепловых сетей в 2-х трубном исполнении от ТК-11 до ТК-12 (ОВД), ул.Советская, д.93, с.Винницы	0,00	384,41	20,23	0,00	0,00	309,51	17,64	0,00	0,00	309,51	17,64	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 74,90 тыс руб., МБ - 2,59 тыс. руб.
1.1.2.79	Замена ветхих тепловых сетей от ТК-6 до ТК-14"А", ул.Советская, с.Винницы	0,00	794,51	41,82	0,00	0,00	625,06	35,63	0,00	0,00	625,06	35,63	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 169,44 тыс руб., МБ - 6,19 тыс. руб.
1.1.2.80	Замена ветхих тепловых сетей в 2-х трубном исполнении от ТК-14 до ТК-16 по ул.Советская, с.Винницы	0,00	1 006,85	52,99	0,00	0,00	789,82	45,02	0,00	0,00	789,82	45,02	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 217,02 тыс руб., МБ - 7,97 тыс. руб.
1.1.2.81	Замена участка тепловой сети и ГВС от ТК-1 до ТК-7 с врезками в дома №№ 9,7,5,3 мкр. "Ровное", пгт. Кузнечное	0,00	12 733,84	670,20	0,00	0,00	10 819,82	673,60	0,00	0,00	10 819,82	673,60	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 1914,03 тыс. руб.
1.1.2.82	Замена основного и вспомогательного оборудования в котельной, п.Запорожье	0,00	2 062,00	108,53	0,00	0,00	2 062,00	108,53	0,00	0,00	2 062,00	108,53	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.83	Замена участка ТС от котельной до д. №4 по ул.Советская, Запорожье	0,00	2 220,10	116,85	0,00	0,00	2 220,10	116,85	0,00	0,00	2 220,10	116,85	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.84	Замена участка ТС от д. №5 до д. №6 по ул.Советская, п.Запорожское	0,00	733,99	38,63	0,00	0,00	733,99	38,63	0,00	0,00	733,99	38,63	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.85	Замена котла ЗИОСАБ 2000, № 352 котельной, д.Красноозерное	0,00	1 968,61	103,61	0,00	0,00	1 968,61	103,61	0,00	0,00	1 968,61	103,61	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.86	Замена участка ТС от ТК-16 до ТК-24, п.Петровское	0,00	2 189,18	115,22	0,00	0,00	2 189,18	115,22	0,00	0,00	2 189,18	115,22	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.87	Замена участка ТС и ГВС от котельной до ТК-18, п.Петровское	0,00	2 889,25	152,07	0,00	0,00	2 889,25	152,07	0,00	0,00	2 889,25	152,07	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.88	Ремонт участка теплотрассы от ж.д. № 3 по ул.Рыбачья до очистных сооружений, п.Моторное	0,00	928,63	48,88	0,00	0,00	928,63	48,88	0,00	0,00	928,63	48,88	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.89	Замена участка ТС и ГВС от ТК-29 до ТК-30, от ТК-29 до ввода в д. №23, от ТК-30 до д. №15 и № 38, ул.Садовая, д.Высатка	0,00	3 940,00	207,37	0,00	0,00	3 187,55	169,30	0,00	0,00	3 187,55	169,30	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 752,45 тыс руб., МБ - 38,07 тыс. руб.
1.1.2.90	Капитальный ремонт ТС мкр. 8 на участке Ду300 мм от ТК-82 до ТК-85, г.Сосновый Бор	0,00	11 568,73	608,88	0,00	0,00	11 568,73	4 220,06	0,00	0,00	11 568,73	4 220,06	0,00	Работы выполнены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.3	Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области	0,00	39 589,41	3 263,39	0,00	0,00	39 136,75	4 597,68	0,00	0,00	39 136,75	4 597,68	0,00		Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
1.1.3.1	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Бокситогорского МР	0,00	1 136,40	74,25	0,00	0,00	1 125,04	74,25	0,00	0,00	1 125,04	74,25	0,00	Приобретен 1 дизель-генератор	Мероприятие выполнено
1.1.3.2	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Волховского МР	0,00	1 800,00	166,70	0,00	0,00	1 798,75	166,70	0,00	0,00	1 798,75	166,70	0,00	Приобретен 1 дизель-генератор	Мероприятие выполнено
1.1.3.3	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Селивановского СП	0,00	1 363,73	71,78	0,00	0,00	1 363,73	71,78	0,00	0,00	1 363,73	71,78	0,00	Приобретен 1 дизель-генератор	Мероприятие выполнено
1.1.3.4	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Заневского ГП	0,00	5 776,00	304,00	0,00	0,00	5 776,00	304,00	0,00	0,00	5 776,00	304,00	0,00	Приобретено 2 дизель-генератора	Мероприятие выполнено
1.1.3.5	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Кузьмолдовского ГП	0,00	3 304,80	714,73	0,00	0,00	3 304,80	1 125,45	0,00	0,00	3 304,80	1 125,45	0,00	Приобретено 2 дизель-генератора	Мероприятие выполнено
1.1.3.6	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Новодевяткинского СП	0,00	3 358,00	171,55	0,00	0,00	3 014,01	171,55	0,00	0,00	3 014,01	171,55	0,00	Приобретено 2 дизель-генератора	Мероприятие выполнено
1.1.3.7	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Рахьинского ГП	0,00	1 363,73	71,78	0,00	0,00	1 363,73	71,78	0,00	0,00	1 363,73	71,78	0,00	Приобретен 1 дизель-генератор	Мероприятие выполнено
1.1.3.8	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Гатчинского МР	0,00	2 283,53	172,12	0,00	0,00	2 283,53	398,00	0,00	0,00	2 283,53	398,00	0,00	Приобретен 1 дизель-генератор	Мероприятие выполнено
1.1.3.9	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения МО "Город Коммунар"	0,00	2 221,34	116,91	0,00	0,00	2 221,34	116,91	0,00	0,00	2 221,34	116,91	0,00	Приобретен 1 дизель-генератор	Мероприятие выполнено
1.1.3.10	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Кингисеппского городского поселения	0,00	1 923,30	211,56	0,00	0,00	1 904,07	211,56	0,00	0,00	1 904,07	211,56	0,00	Приобретен 1 дизель-генератор	Мероприятие выполнено
1.1.3.11	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения МО "Город Ивангород"	0,00	2 932,50	219,94	0,00	0,00	2 903,18	512,33	0,00	0,00	2 903,18	512,33	0,00	Приобретено 2 дизель-генератора	Мероприятие выполнено
1.1.3.12	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Пустомержского СП	0,00	1 298,48	97,88	0,00	0,00	1 298,48	144,28	0,00	0,00	1 298,48	144,28	0,00	Приобретен 1 дизель-генератор	Мероприятие выполнено
1.1.3.13	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Фалилеевского СП	0,00	1 298,48	97,88	0,00	0,00	1 298,48	144,28	0,00	0,00	1 298,48	144,28	0,00	Приобретен 1 дизель-генератор	Мероприятие выполнено
1.1.3.14	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Киришского городского поселения	0,00	999,88	52,63	0,00	0,00	994,88	67,60	0,00	0,00	994,88	67,60	0,00	Приобретен 1 дизель-генератор	Мероприятие выполнено
1.1.3.15	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Ломоносовского МР	0,00	4 250,00	438,75	0,00	0,00	4 207,50	792,00	0,00	0,00	4 207,50	792,00	0,00	Приобретено 2 дизель-генератора	Мероприятие выполнено
1.1.3.16	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Ропшинского СП	0,00	1 370,61	91,97	0,00	0,00	1 370,61	72,14	0,00	0,00	1 370,61	72,14	0,00	Приобретен 1 дизель-генератор	Мероприятие выполнено
1.1.3.17	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Володарского СП	0,00	1 551,83	117,56	0,00	0,00	1 551,83	81,68	0,00	0,00	1 551,83	81,68	0,00	Приобретен 1 дизель-генератор	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
1.1.3.18	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Вазинского ГП	0,00	1 356,84	71,41	0,00	0,00	1 356,84	71,41	0,00	0,00	1 356,84	71,41	0,00	Приобретен 1 дизель-генератор	Мероприятие выполнено
1.1.4	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	77 169,86	0,00	126,08	0,00	31 404,51	0,00	0,00	0,00	31 404,51	0,00	0,00	0,00	Ведется строительство двух котельных на территории Лужского МР	Мероприятие не выполнено
1.2	Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу	0,00	3 110 139,96	0,00	0,00	0,00	2 856 753,59	0,00	0,00	0,00	2 856 753,59	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
1.2.1	Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) теплоснабжения и горячего водоснабжения, реализуемые населению на территории Ленинградской области	0,00	3 110 139,96	0,00	0,00	0,00	2 856 753,59	0,00	0,00	0,00	2 856 753,59	0,00	0,00	Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) мероприятия по итогам года могут быть предоставлены к концу I квартала 2019 года	
1.3	Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих электросетевых объектов на территории Ленинградской области	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00		Мероприятие выполнено
1.3.1	Разработка и актуализация схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	Проведена корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области	Мероприятие выполнено
1.4	Формирование сведений о ввозе и вывозе, производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятиями различных отраслей экономики и населением Ленинградской области	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	197,26	0,00	0,00	0,00	197,26	0,00	0,00		Мероприятие выполнено с экономией, которая составила 0,740 тыс. рублей
1.4.1	Формирование фактического единого топливно-энергетического баланса Ленинградской области	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	197,26	0,00	0,00	0,00	197,26	0,00	0,00	Фактический единый топливно-энергетического баланса Ленинградской области сформирован	
1.5	Обеспечение учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, каменным углем	0,00	22 290,83	0,00	0,00	0,00	22 290,83	0,00	0,00	0,00	22 290,83	0,00	0,00		Мероприятие выполнено
1.5.1	Централизованные поставки топлива государственным учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета	0,00	22 290,83	0,00	0,00	0,00	22 290,83	0,00	0,00	0,00	22 290,83	0,00	0,00	В 2018 г. 15 государственных казенных учреждений Ленинградской области обеспечены каменным углем	Мероприятие выполнено
Итого по подпрограмме		77169,86	3567797,98	21611,00	0,00	31404,51	3298339,89	35536,05	0,00	31404,51	3298339,89	35536,05	0,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
		Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области"													
2.1	Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения	0,00	49 436,80	0,00	0,00	0,00	47 494,69	0,00	0,00	0,00	47 494,69	0,00	0,00		Мероприятие выполнено
2.1.1	Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений - государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области»	0,00	45 296,80	0,00	0,00	0,00	43354,69	0,00	0,00	0,00	43354,69	0,00	0,00	Целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
2.1.2	Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганды энергосбережения (Мероприятия и проекты)	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00		Мероприятие выполнено
2.1.2.1	Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственным казенным учреждением Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области»	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	Издано 500 справочников	Мероприятие выполнено
2.1.2.2	Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственным казенным учреждением Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области»	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	Целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
2.2	Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях	0,00	247 283,85	24 126,05	0,00	0,00	227 925,30	23 174,44	0,00	0,00	212 427,54	21 452,47	0,00		Мероприятие не выполнено
2.2.1	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения	0,00	57 283,85	3 014,94	0,00	0,00	37 925,30	2 063,33	0,00	0,00	37 925,30	2 063,33	0,00		Мероприятие не выполнено
2.2.1.1.	Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция котельной п.Барышево с переводом на природный газ"	0,00	4 241,54	223,24	0,00	0,00	4 241,54	223,24	0,00	0,00	4 241,54	223,24	0,00	Целевой показатель достигнут	Мероприятие выполнено
2.2.1.2.	Установка уличного термоблока на природном газе для теплоснабжения Дома Учителя и МОУ "Скребловская СОШ"	0,00	4 680,00	246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Целевой показатель не достигнут	Мероприятие не выполнено
2.2.1.3	Установка уличного термоблока на природном газе для теплоснабжения ж.д. N 165 и N 128 по ул. Нижегородская, г. Луга	0,00	7 132,23	537,88	0,00	0,00	1478,70	164,30	0,00	0,00	1478,70	164,30	0,00	Целевой показатель не достигнут	Мероприятие не выполнено
2.2.1.4	Устройство поквартирной системы отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов многоквартирного дома № 73а, г.Лудейное Поле	0,00	3 341,65	175,88	0,00	0,00	2739,10	84,16	0,00	0,00	2739,10	84,16	0,00	Целевой показатель достигнут	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 602,553 тыс. руб., МБ - 91,717 тыс. руб.
2.2.1.5	Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция котельной с устройством крытого склада топлива (шепы) по ул.Красная, д.1а, с.Винницы"	0,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	952,38	47,62	0,00	0,00	952,38	47,62	0,00	Целевой показатель достигнут	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила: ОБ - 947,620 тыс. руб., МБ - 47,380 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
2.2.1.6	Проектно-исследовательские работы по объекту "Строительство крытого склада топлива (щепы) для котельной по ул.Горная, 30, г.п. Вознесенсье	0,00	900,00	47,37	0,00	0,00	625,50	69,50	0,00	0,00	625,50	69,50	0,00	Целевой показатель достигнут	Мероприятие выполнено с экономией, экономия составила: ОБ - 274,500 тыс. руб., МБ - 30,500 тыс. руб.
2.2.1.7	Приобретение и установка теплового насоса 40 Квт в здании КОС, дер.Лесколово	0,00	5 213,07	274,37	0,00	0,00	5213,07	274,37	0,00	0,00	5213,07	274,37	0,00	Целевой показатель достигнут	Мероприятие выполнено
2.2.1.8	Приобретение и установка транспортабельной газовой БОУ (блочная отопительная установка) для обеспечения отоплением и ГВС жилых домов №26 и №28 по шоссе Революции, г.п.Мга	0,00	16 103,17	847,53	0,00	0,00	11990,32	631,07	0,00	0,00	11990,32	631,07	0,00	Целевой показатель достигнут	Мероприятие выполнено
2.2.1.9	Установка индивидуальных поквартирных газовых котлов для отопления и ГВС в квартирах (26 квартир) ж.д.№1,2,11 Усадьбы РТС, г.Тихвин	0,00	10 684,69	562,35	0,00	0,00	10684,69	569,07	0,00	0,00	10684,69	569,07	0,00	Целевой показатель достигнут	Мероприятие выполнено
2.2.1.10	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (нераспределенные денежные средства)	0,00	3087,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2	Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием	0,00	190 000,00	21 111,11	0,00	0,00	190 000,00	21 111,11	0,00	0,00	174 502,24	19 389,14	0,00	74 АИТП	Мероприятие не выполнено
2.2.2.1	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Сиверском городском поселении Гатчинского муниципального района	0,00	18 765,00	2 085,00	0,00	0,00	18765,00	2085,00	0,00	0,00	3267,24	363,03	0,00	1 АИТП	Мероприятие не выполнено
2.2.2.2	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района	0,00	93 827,00	10 425,22	0,00	0,00	93827,00	10425,22	0,00	0,00	93827,00	10425,22	0,00	40 АИТП	Мероприятие выполнено
2.2.2.3	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Приозерском городском поселении Приозерского муниципального района	0,00	30 494,00	3 388,22	0,00	0,00	30494,00	3388,22	0,00	0,00	30494,00	3388,22	0,00	13 АИТП	Мероприятие выполнено
2.2.2.4	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Кингисеппском городском поселении Кингисеппского муниципального района	0,00	46 914,00	5 212,67	0,00	0,00	46 914,00	5 212,67	0,00	0,00	46 914,00	5 212,67	0,00	20 АИТП	Мероприятие выполнено
Итого по подпрограмме		0,00	296720,65	24126,05	0,00	0,00	275419,98	23174,44	0,00	0,00	259922,22	21452,47	0,00		
Подпрограмма "Газификация Ленинградской области"															
3.1	Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения	0,00	481984,18	32581,28	0,00	0,00	436322,45	29918,08	0,00	0,00	436322,45	29918,08	0,00		
3.1.1	Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-исследовательские работы) собственности муниципальных образований (57 3 01 70200)	0,00	481 984,18	32 581,28	0,00	0,00	436 322,45	29 918,08	0,00	0,00	436 322,45	29 918,08	0,00		Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
3.1.1.1	Распределительный (уличный) газопровод для газоснабжения жилых домов в границах улиц Володарского, Гагарина, Железнодорожная, Хвойная п. Ефимовский Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	0,00	4 387,00	232,78	0,00	0,00	4 387,00	232,78	0,00	0,00	4 387,00	232,78	0,00	Завершено строительства газораспределительной сети протяженностью 7,6 км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.2	Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	3 189,50	168,78	0,00	0,00	3 189,50	168,78	0,00	0,00	3 189,50	168,78	0,00	Получено положительного заключения государственной экспертизы	Мероприятие выполнено
3.1.1.3	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Большая (дома с 22 по 59), Клубная, Заречная, Лесная, Железнодорожная, Новая, Дачная в дер. Реполка Изварского сельского поселения Волосовского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	3 172,00	98,53	0,00	0,00	3 172,00	98,53	0,00	0,00	3 172,00	98,53	0,00	Завершено строительства газораспределительной сети протяженностью 7,6 км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.4	Газоснабжение жилой застройки дер. Заполье Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	2 093,00	65,12	0,00	0,00	2 093,00	65,12	0,00	0,00	2 093,00	65,12	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 6,8 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.5	Распределительный газопровод в дер. Озертицы (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	3 685,00	114,48	0,00	0,00	3 172,80	98,18	0,00	0,00	3 172,80	98,18	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 3,4 км	Мероприятие выполнено, экономия составила ОБ - 512,2 тыс. руб., МБ - 16,3 тыс. руб.
3.1.1.6	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Молодежная, Солнечная, Новоселов, Энтузиастов, Луговая, Благодатная в г. Волосово (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	446,00	8,01	0,00	0,00	446,00	8,01	0,00	0,00	446,00	8,01	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 3,2 км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.7	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Красных партизан (промежуток от ул. Восстания до ул. Ленинградская) Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	752,00	53,27	0,00	0,00	752,00	53,27	0,00	0,00	752,00	53,27	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 0,56 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.8	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Железнодорожная Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	572,00	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.9	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Краснофлотская, Восстания (промежуток от ул. Краснофлотская до ул. Красногвардейская), Красногвардейская (промежуток от ул. Восстания до пр. Вингиссара) Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	838,00	55,07	0,00	0,00	838,00	55,07	0,00	0,00	838,00	55,07	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 1,5 км	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
3.1.1.10	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Советов Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	307,00	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.11	Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	1 532,00	115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.12	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Курсантов Кировцев, Юбилейная, Парковая, Гатчинская Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	780,00	39,20	0,00	0,00	780,00	39,20	0,00	0,00	780,00	39,20	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 2 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.13	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Лесная (дома с 5 по 26) (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	970,00	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.14	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Хрустницкого (дом с 58 по 72) (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	372,00	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.15	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Хрустницкого (дома с 34 по 42) и Первомайская (дома с 3 по 13) Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	284,00	21,69	0,00	0,00	284,00	21,69	0,00	0,00	284,00	21,69	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 0,53 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.16	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Красноармейская Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	1 541,00	111,71	0,00	0,00	1 541,00	111,71	0,00	0,00	1 541,00	111,71	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 0,9 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.17	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Жукова, пр. Вингиссара (дома с 1 по 9), Хрустницкого (дома с 3 по 13) Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	1 459,00	109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.18	Распределительный газопровод к жилым домам № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 13, 17 – 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50 в дер. Ивановское Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	581,00	26,32	0,00	0,00	581,00	26,32	0,00	0,00	581,00	26,32	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 2,54 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.19	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения микрорайона Мурманские ворота в г. Волхов (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	4 068,00	382,92	0,00	0,00	4 068,00	382,92	0,00	0,00	4 068,00	382,92	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 5,32 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.20	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения мкр. Пороги в г. Волхов (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	6 400,00	376,32	0,00	0,00	6 400,00	376,32	0,00	0,00	6 400,00	376,32	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 5,4 км	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
3.1.1.21	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 46,4 км	0,00	8 896,00	468,47	0,00	0,00	8 896,00	468,47	0,00	0,00	8 896,00	468,47	0,00	Получено положительное заключение государственной экспертизы	Мероприятие выполнено
3.1.1.22	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 этап	0,00	8 000,00	201,58	0,00	0,00	8 000,00	201,58	0,00	0,00	8 000,00	201,58	0,00	Техническая готовность объекта 30%	Мероприятие выполнено
3.1.1.23	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 5 этап	0,00	8 000,00	422,00	0,00	0,00	8 000,00	422,00	0,00	0,00	8 000,00	422,00	0,00	Техническая готовность объекта 45%	Мероприятие выполнено
3.1.1.24	Газоснабжение жилой застройки по улицам: Набережная, Придорожная, Заречная, дер. Бережки Волховского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	3 819,00	201,31	0,00	0,00	3 587,45	189,11	0,00	0,00	3 587,45	189,11	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 2,3 км	Мероприятие выполнено, экономия составила ОБ - 231,54 тыс. руб., МБ - 12,2 тыс. руб.
3.1.1.25	Распределительный газопровод по ул. Новая, ул. Поземская и мкр-ну "Стрековец" в с. Старая Ладога Волховского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	4 517,00	238,64	0,00	0,00	4 517,00	238,64	0,00	0,00	4 517,00	238,64	0,00	Техническая готовность объекта 90%	Мероприятие выполнено
3.1.1.26	Газопровод на территории г. Всеволожск Ленинградской области по адресам: г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д.96, 96А, 98, 100, 102; ул. Застройщиков, д.23; ул. Вокзальная, д.41, 43, 50, 52, пр. Толстого, д. 123, 125, 127, 129, 137, 139, 143, 143А, 149, 154, 160, 172	0,00	521,00	39,98	0,00	0,00	521,00	39,98	0,00	0,00	521,00	39,98	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 1,2 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.27	Газоснабжение жилых домов по ул. Набережная, ул. Невская, ул. Динкевича, ул. Школьная, пер. Светлый, ул. 1-й Пятилетки, в г.п. Дубровка Всеволожского района Ленинградской области	0,00	921,00	48,96	0,00	0,00	921,00	48,96	0,00	0,00	921,00	48,96	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 1,9 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.28	Распределительный газопровод по дер. Суоранда, дер. Хирвосты, дер. Янино-2 Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, дер. Суоранда, дер. Хирвосты, дер. Янино-2	0,00	5 785,00	3 731,75	0,00	0,00	5 785,00	3 731,75	0,00	0,00	5 785,00	3 731,75	0,00	Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
3.1.1.29	Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам в дер. Переметьевка (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	1 080,50	58,36	0,00	0,00	735,00	40,20	0,00	0,00	735,00	40,20	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.30	Газоснабжение природным газом жилых домов по Приозерскому шоссе в дер. Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	3 678,44	194,16	0,00	0,00	3 678,44	194,16	0,00	0,00	3 678,44	194,16	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 1,05 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.31	Газопровод распределительный по пос. Красная Заря и дер. Невский Парклесхоз (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Начало проектно-изыскательских работ	Мероприятие выполнено
3.1.1.32	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	9 120,00	457,60	0,00	0,00	9 120,00	457,60	0,00	0,00	9 120,00	457,60	0,00	Получено положительное заключения государственной экспертизы по 10 этапам проектирования	Мероприятие выполнено
3.1.1.33	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 1 этап. Распределительный газопровод от ул. Дорожников до микрорайона, ограниченного ул. Гагарина-Светлая-Боровая-Кольцевая-Железная дорога-Лесхоз по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п. Новое Токсово	0,00	5 063,60	330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.34	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 2 этап. Распределительный газопровод высокого давления от ул.Советов (ВИФК) до ул.Парковая по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово	0,00	6 000,00	380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.35	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 3 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Санаторной-ул.Туристов (от с/б Кавголово) по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово	0,00	449,00	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.36	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 4 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Советов (от г/п Чайное Озеро) по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово	0,00	1 334,00	101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
3.1.1.37	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 10 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул. Дорожников-ул.Разъезжая-ул.Дмитриева-ул.Петрова-Вокзальная аллея-Привокзальная аллея-Горная аллея-ул.Грина-ул.Новинки по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово	0,00	886,00	66,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.38	Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский	0,00	16 604,26	1 239,43	0,00	0,00	15 604,26	1 169,43	0,00	0,00	15 604,26	1 169,43	0,00	Техническая готовность объекта 20%	Мероприятие выполнено, экономия составила ОБ - 1000,00 тыс. руб., МБ - 70,00 тыс. руб.
3.1.1.39	Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	1 288,98	97,02	0,00	0,00	1 288,98	97,02	0,00	0,00	1 288,98	97,02	0,00	Готовность проекта 70%	Мероприятие выполнено
3.1.1.40	Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новоселковский тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер., г. Выборга (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	3 720,00	280,00	0,00	0,00	3 720,00	280,00	0,00	0,00	3 720,00	280,00	0,00	Получение положительного заключения государственной экспертизы.	Мероприятие выполнено
3.1.1.41	Распределительный газопровод по ул. Гранитная, ул. Садовая, ул. Береговая, Угловой переулок в г. Каменногорске по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Каменногорское городское поселение, г. Каменногорск	0,00	7 493,00	394,56	0,00	0,00	7 493,00	394,56	0,00	0,00	7 493,00	394,56	0,00		Мероприятие выполнено
3.1.1.42	Распределительный газопровод по ул. Боровая в г.п. Роцино Выборгского района Ленинградской области	0,00	2 553,00	134,00	0,00	0,00	2 553,00	134,00	0,00	0,00	2 553,00	134,00	0,00	Техническая готовность объекта 90%	Мероприятие выполнено
3.1.1.43	Распределительный газопровод по ул. Выборгское шоссе п. Советский (в том числе проектно-изыскательские работы), (1,9 км)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Начало проектно-изыскательских работ	Мероприятие выполнено
3.1.1.44	Распределительный газопровод по дер. Куровицы (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,6 км	0,00	3 233,00	171,31	0,00	0,00	2 676,00	141,80	0,00	0,00	2 676,00	141,80	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.45	Газификация мкр. Мариенбург, г. Гатчина (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км	0,00	1 000,00	52,27	0,00	0,00	1 000,00	52,27	0,00	0,00	1 000,00	52,27	0,00	Готовность проекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.46	Распределительный газопровод по ул. Красная, Средняя, Овражная, Заводская, Сельская, Морская Слобода п. Лукаши Гатчинского района Ленинградской области, 4,5 км	0,00	12 150,37	375,64	0,00	0,00	12 150,36	375,64	0,00	0,00	12 150,36	375,64	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети	Мероприятие выполнено
3.1.1.47	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Вереве (2 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы), 3,2 км	0,00	1 538,00	211,03	0,00	0,00	1 538,00	211,03	0,00	0,00	1 538,00	211,03	0,00	Готовность проекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.48	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка (2 очередь, (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	1 743,00	220,73	0,00	0,00	1 743,00	220,73	0,00	0,00	1 743,00	220,73	0,00	Готовность проекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.49	Распределительный газопровод в пос. Вырица, улицы: Марата, Энгельса, Павловский пр., Менделеева, Фрунзе, Гастелло, Бакунина (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	3 398,00	228,21	0,00	0,00	789,00	59,63	0,00	0,00	789,00	59,63	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.50	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Вырица, ул. Нахимсона, Суворовский пр., Ульяновская, Витебская, Рыбинская, пер. Порховской, пр. Урицкого, пер. Амбулаторный	0,00	576,60	43,41	0,00	0,00	554,80	41,77	0,00	0,00	554,80	41,77	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 2,5 км	Мероприятие выполнено, экономия составила ОБ - 21,8 тыс. руб., МБ - 1,64 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
3.1.1.51	Распределительный газопровод п. Вырица, микрорайон 1-я платформа	0,00	2 847,00	214,46	0,00	0,00	2 775,80	209,10	0,00	0,00	2 775,80	209,10	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 6,2 км	Мероприятие выполнено, экономия составила ОБ - 71,2 тыс. руб., МБ - 5,36 тыс. руб.
3.1.1.52	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Вырица, ул.ул. Вокзальная, Орележская, Орележский проезд, Сиверское шоссе, Баркановская, Удельная, Восковская, Слуцкая, Колхозный пер., Кочкарная, дер. Никольское	0,00	5 550,00	418,84	0,00	0,00	5 550,00	418,84	0,00	0,00	5 550,00	418,84	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 9,4 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.53	Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.54	Газоснабжение жилой застройки, расположенной по улицам: Воскова, Николаева, Староямбургская, Набережная, г. Кингисепп (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	120,00	6,32	0,00	0,00	120,00	6,32	0,00	0,00	120,00	6,32	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 1,5 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.55	Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона "Новый Луцк", г. Кингисепп (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	1 554,00	82,84	0,00	0,00	1 222,00	65,15	0,00	0,00	1 222,00	65,15	0,00	Получение положительного заключения экспертизы	Мероприятие выполнено, экономия составила ОБ - 332 тыс. руб., МБ - 17,69 тыс. руб.
3.1.1.56	Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	570,00	90,00	0,00	0,00	570,00	90,00	0,00	0,00	570,00	90,00	0,00	Получение положительного заключения экспертизы	Мероприятие выполнено
3.1.1.57	Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Левобережье г. Кингисеппа (первый этап) (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	1 140,00	116,51	0,00	0,00	1 140,00	116,51	0,00	0,00	1 140,00	116,51	0,00	Получение положительного заключения экспертизы	Мероприятие выполнено
3.1.1.58	Строительство распределительного газопровода в дер. Новопятницкое Кингисеппского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	1 949,40	103,17	0,00	0,00	1 949,40	103,17	0,00	0,00	1 949,40	103,17	0,00	Готовность проекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.59	Распределительный газопровод, местоположение: Ленинградская обл., Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, ул. Набережная, от уч.1/276 до уч.110, для газоснабжение природным газом индивидуальных жилых домов по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Набережная д.д.41-110	0,00	1 792,00	310,41	0,00	0,00	1 792,00	310,41	0,00	0,00	1 792,00	310,41	0,00	Техническая готовность объекта 30%	Мероприятие выполнено
3.1.1.60	Распределительный газопровод для газоснабжения д.Горы (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Начало проектно-изыскательских работ	Мероприятие выполнено
3.1.1.61	Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Начало проектно-изыскательских работ	Мероприятие выполнено
3.1.1.62	Газоснабжение п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, ул. Пионерская, Сосновая Ломоносовского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	2 928,00	226,08	0,00	0,00	2 928,00	226,08	0,00	0,00	2 928,00	226,08	0,00		Мероприятие выполнено
3.1.1.63	Газоснабжение жилой застройки п. Большая Ижора по ул.Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломанная, Луговая, Водопроводная, Межевая, Зелёная, пер. Зелёный, Полевая, пер. Тупиловый (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	637,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
3.1.1.64	Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Тополиная, ул. Новостроек, ул. Озерная, внутридворовые проезды по Ропшинское шоссе дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.65	Распределительный газопровод дер. Келози-дер. Волковицы - поселок Дом отдыха "Волковицы" МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.66	Распределительный газопровод по дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район (2-ая очередь, в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.67	Распределительный газопровод среднего давления дер. Сойкино - дер. Кабацкое муниципального образования Пенниковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	616,00	46,19	0,00	0,00	616,00	46,19	0,00	0,00	616,00	46,19	0,00	Получение положительного заключения государственной экспертизы.	Мероприятие выполнено
3.1.1.68	Распределительный газопровод среднего давления дер. Лангереево ул. Садовая, ул. Пенниковская муниципального образования Пенниковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	1 751,40	115,67	0,00	0,00	1 751,40	115,67	0,00	0,00	1 751,40	115,67	0,00	Получение положительного заключения государственной экспертизы.	Мероприятие выполнено
3.1.1.69	Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. Нижняя Бронна муниципального образования Пенниковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области	0,00	2 609,00	227,00	0,00	0,00	2 609,00	227,00	0,00	0,00	2 609,00	227,00	0,00	Техническая готовность объекта 90%	Мероприятие выполнено
3.1.1.70	Распределительный газопровод г. Луга, пр. Урицкого (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	823,50	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.71	Распределительный газопровод г. Луга, ул. Смоленская, ул. Нижегородская (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	1 062,96	80,01	0,00	0,00	1 062,96	80,01	0,00	0,00	1 062,96	80,01	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 0,27 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.72	Распределительный газопровод г. Луга, (мкр. Южный) (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	3 356,99	252,68	0,00	0,00	3 356,99	252,68	0,00	0,00	3 356,99	252,68	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети	Мероприятие выполнено
3.1.1.73	Распределительный газопровод среднего давления г. Луга, пер. Перовской (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	515,47	27,13	0,00	0,00	515,47	27,13	0,00	0,00	515,47	27,13	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 0,2 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.74	Распределительный газопровод среднего и низкого давления в Железнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская) (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	3 783,00	285,74	0,00	0,00	3 783,00	285,74	0,00	0,00	3 783,00	285,74	0,00	Получение положительного заключения государственной экспертизы.	Мероприятие выполнено
3.1.1.75	Распределительный газопровод высокого давления, жилая застройка в г. Луга мкр. "Шалово" (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
3.1.1.76	Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено	
3.1.1.77	Межпоселковый газопровод до пос. Мшинская от места врезки в дер. Пехенец (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	8 819,00	526,92	0,00	0,00	8 819,00	526,92	0,00	0,00	8 819,00	526,92	0,00	Техническая готовность объекта 30%	Мероприятие выполнено
3.1.1.78	Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мшинская Мшинское сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.79	Распределительный газопровод среднего давления в пос. Торковичи (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	3 040,00	160,00	0,00	0,00	2 280,00	120,00	0,00	0,00	2 280,00	120,00	0,00	Получение положительного заключения государственной экспертизы.	Мероприятие выполнено
3.1.1.80	Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями микрорайонов "Новая деревня" и "Ольховец" Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 12,15 км	0,00	6 182,50	326,50	0,00	0,00	6 182,50	326,50	0,00	0,00	6 182,50	326,50	0,00	Техническая готовность объекта 20%	Мероприятие выполнено
3.1.1.81	Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями в МО Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района, г. Подпорожье, в границах улиц Счастливая, Прохладная, Ромашковая	0,00	1 197,00	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.82	Распределительный газопровод пос. ст. Громово (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	975,00	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
3.1.1.83	Распределительный газопровод пос. Запорожское Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	59 900,00	2 088,47	0,00	0,00	59 900,00	2 088,47	0,00	0,00	59 900,00	2 088,47	0,00	Техническая готовность объекта 90%	Мероприятие выполнено
3.1.1.84	Распределительный газопровод п. Пятиречье Приозерского района по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Пятиречье	0,00	20 847,00	1 578,77	0,00	0,00	20 847,00	1 578,77	0,00	0,00	20 847,00	1 578,77	0,00	Техническая готовность объекта 90%	Мероприятие выполнено
3.1.1.85	Распределительный газопровод д. Удальцово (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	49 101,96	1 270,00	0,00	0,00	37 604,93	972,64	0,00	0,00	37 604,93	972,64	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 5,04 км	Мероприятие выполнено, экономия составила ОБ - 11497,03 тыс. руб., МБ - 297,36 тыс. руб.
3.1.1.86	Распределительный газопровод по п. Тракторное	0,00	4 320,00	50,00	0,00	0,00	3 974,20	46,00	0,00	0,00	3 974,20	46,00	0,00	Техническая готовность объекта 90%	Мероприятие выполнено, экономия составила ОБ - 345,8 тыс. руб., МБ - 4 тыс. руб.
3.1.1.87	Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	3 467,94	1 000,00	0,00	0,00	3 467,94	1 000,00	0,00	0,00	3 467,94	1 000,00	0,00	Техническая готовность объекта 90%	Мероприятие выполнено
3.1.1.88	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Шумилово (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	504,00	27,14	0,00	0,00	504,00	27,14	0,00	0,00	504,00	27,14	0,00	Техническая готовность объекта 10%	Мероприятие выполнено
3.1.1.89	Строительство распределительного газопровода к жилым домам №1, 2, 11 Усадьбы РТС в г. Тихвине Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, Усадьба РТС	0,00	1 870,00	99,22	0,00	0,00	1 815,70	96,34	0,00	0,00	1 815,70	96,34	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 0,5 км	Мероприятие выполнено, экономия составила ОБ - 54,3 тыс. руб., МБ - 2,88 тыс. руб.
3.1.1.90	Распределительный газопровод в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улице Московской по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин	0,00	1 752,00	145,00	0,00	0,00	1 752,00	145,00	0,00	0,00	1 752,00	145,00	0,00		Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
3.1.1.91	Межпоселковый газопровод дер. Нурма – пос. Шапки Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	16 864,83	1 898,99	0,00	0,00	15 776,69	1 776,47	0,00	0,00	15 776,69	1 776,47	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 21 км	Мероприятие выполнено, экономия составила ОБ - 1088,14 тыс. руб., МБ - 122,52 тыс. руб.
3.1.1.92	Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам по ул. Озерная в дер. Трубников Бор Тосненского р-на Ленинградской обл. (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	645,00	49,31	0,00	0,00	645,00	49,31	0,00	0,00	645,00	49,31	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 0,57 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.93	Распределительный газопровод по Московскому шоссе и Станционной улице в д. Померанье Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	1 032,00	78,00	0,00	0,00	1 032,00	78,00	0,00	0,00	1 032,00	78,00	0,00	Готовность проекта 70%	Мероприятие выполнено
3.1.1.94	Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов мкр. Линии в г.п. Рябово Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	10 464,20	550,77	0,00	0,00	10 464,20	550,77	0,00	0,00	10 464,20	550,77	0,00	Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.95	Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов мкр. Пельгorskое в г.п. Рябово Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	7 069,10	372,15	0,00	0,00	7 069,10	372,15	0,00	0,00	7 069,10	372,15	0,00	Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.96	Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул. Малинина, 4-я Футбольная, ул. 5-я Футбольная, ул. Юного Ленина, ул. Наберержная, мкр. Южный-3 в г.п. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области	0,00	6 886,00	183,25	0,00	0,00	6 669,67	177,50	0,00	0,00	6 669,67	177,50	0,00		Мероприятие выполнено, экономия составила ОБ - 216,32 тыс. руб., МБ - 5,75 тыс. руб.
3.1.1.97	Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по пер. Энергетиков в г.п. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области	0,00	46,00	1,87	0,00	0,00	23,27	0,95	0,00	0,00	23,27	0,95	0,00		Мероприятие выполнено, экономия составила ОБ - 22,72 тыс. руб., МБ - 0,92 тыс. руб.
3.1.1.98	Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул. Комсомола в г.п. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области	0,00	161,00	5,02	0,00	0,00	84,39	2,64	0,00	0,00	84,39	2,64	0,00		Мероприятие выполнено, экономия составила ОБ - 76,61 тыс. руб., МБ - 2,38 тыс. руб.
3.1.1.99	Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул. Колхозная, ул. Луговая, пер. Луговой и Ульяновское шоссе в г.п. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области	0,00	1 078,00	110,00	0,00	0,00	1 078,00	110,00	0,00	0,00	1 078,00	110,00	0,00	Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.100	Газопровод межпоселковый от ГРС "Тосно" - пос. Строение Тосненского района Ленинградской области	0,00	45 070,00	3 777,07	0,00	0,00	45 070,00	3 777,07	0,00	0,00	45 070,00	3 777,07	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 6 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.101	Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Володарского, 1-ый Октябрьский проезд, 2-ой Октябрьский проезд, 1-ый Чкаловский проезд, 2-ой Чкаловский проезд, 3-ой Чкаловский проезд, проезд Володарского, Заводская набережная по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Володарского, 1-ый Октябрьский проезд, 2-ой Октябрьский проезд, 1-ый Чкаловский проезд, 2-ой Чкаловский проезд, 3-ой Чкаловский проезд, проезд Володарского, Заводская набережная	0,00	3 938,63	322,89	0,00	0,00	3 703,97	303,66	0,00	0,00	3 703,97	303,66	0,00	Техническая готовность объекта 30%	Мероприятие выполнено, экономия составила ОБ - 234,66 тыс. руб., МБ - 19,23 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
3.1.1.102	Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Урицкого, ул. Шапкинская, Заводская набережная, ул. Октябрьская по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Октябрьская, ул. Заводская набережная, ул. Урицкого, ул. Шапкинская	0,00	3 869,06	283,07	0,00	0,00	3 869,06	283,07	0,00	0,00	3 869,06	283,07	0,00	Техническая готовность объекта 30%	Мероприятие выполнено
3.1.1.103	Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Старое Калище" (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	2 274,65	171,40	0,00	0,00	2 274,65	171,40	0,00	0,00	2 274,65	171,40	0,00		Мероприятие выполнено
3.1.1.104	Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Ручьи" (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	11 230,00	847,00	0,00	0,00	10 735,74	809,73	0,00	0,00	10 735,74	809,73	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети	Мероприятие выполнено, экономия составила ОБ - 494,26 тыс. руб., МБ - 37,28 тыс. руб.
3.1.1.105	Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Липово" (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	346,50	26,28	0,00	0,00	346,50	26,28	0,00	0,00	346,50	26,28	0,00		Мероприятие выполнено
3.1.1.106	Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Ракопежи" (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	10 975,64	826,14	0,00	0,00	9 503,97	792,45	0,00	0,00	9 503,97	792,45	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 3,7 км	Мероприятие выполнено, экономия составила ОБ - 1 471,67 тыс. руб., МБ - 33,69 тыс. руб.
3.1.1.107	Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Смолинский" (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	2 047,90	154,30	0,00	0,00	1 570,06	118,34	0,00	0,00	1 570,06	118,34	0,00	Завершение строительства газораспределительной сети протяженностью 0,5 км	Мероприятие выполнено, экономия составила ОБ - 477,84 тыс. руб., МБ - 35,97 тыс. руб.
3.1.1.108	Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Устье" (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	561,30	42,28	0,00	0,00	561,30	42,28	0,00	0,00	561,30	42,28	0,00		Мероприятие выполнено
3.1.1.109	Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований (нераспределенные денежные средства)	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2	Государственная поддержка подключений внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	85 196,83	0,00	0,00	0,00	85 196,83	0,00	0,00		Мероприятие выполнено
3.2.1	Возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	85 196,83	0,00	0,00	0,00	85 196,83	0,00	0,00	1908 вновь подключенных к сетям газоснабжения домовладений	Мероприятие выполнено
3.3	Обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по фиксированным ценам	0,00	55400,00	0,00	0,00	0,00	54260,45	0,00	0,00	0,00	54260,45	0,00	0,00		
3.3.1	Возмещение части затрат газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженных углеводородных газов населению	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	54 260,45	0,00	0,00	0,00	54 260,45	0,00	0,00	Обеспечение сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд населения Ленинградской области в полном объеме заявок газоснабжающих организаций, получающих субсидии	Мероприятие выполнено с экономией (экономия составила 1139,55 тыс. рублей)
Итого по подпрограмме		0,00	627384,18	32581,28	0,00	0,00	575779,73	29918,08	0,00	0,00	575779,73	29918,08	0,00		
Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области"															

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
4.1	Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу	0,00	791 238,06	0,00	0,00	0,00	791 238,06	0,00	0,00	0,00	791 238,06	0,00	0,00		Мероприятие выполнено
4.1.1	Возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) водоснабжения и водоотведения, реализуемые населению на территории Ленинградской области	0,00	186 530,29	0,00	0,00	0,00	186 530,29	0,00	0,00	0,00	186 530,29	0,00	0,00	Достижение коэффициента 1 по обеспечению нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) водоснабжения и водоотведения потребителю (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг)	Мероприятие выполнено
4.1.2	Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) холодного водоснабжения и (или) водоотведения, реализуемые населению на территории Ленинградской области (57 4 01 07990)	0,00	604 707,77	0,00	0,00	0,00	604 707,77	0,00	0,00	0,00	604 707,77	0,00	0,00	Достижение коэффициента 1 по обеспечению нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) водоснабжения и водоотведения потребителю (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг)	Мероприятие выполнено
4.2	Содействие развитию инженерных коммуникаций	0,00	3 179 338,24	113 920,75	109 290,91	0,00	2 951 946,42	101 961,48	109 290,91	0,00	2 244 132,80	102 119,63	109 290,91		Мероприятие не выполнено
4.2.1	Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	0,00	777 790,70	73 106,08	38 400,00	0,00	748 563,16	67 287,14	38 400,00	0,00	655 265,37	67 287,14	38 400,00		Мероприятие выполнено
4.2.1.1	Реконструкция комплекса водозаборных и водоочистных сооружений г.Бокситогорска	0,00	24 132,00	1 178,00	0,00	0,00	24 132,00	1 178,56	0,00	0,00	24 132,00	1 178,56	0,00	Работы завершены. Уровень строительной готовности объекта - 9,89 %	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
4.2.1.2	Реконструкция двух канализационных насосных станций и напорного коллектора в д. Большая Вруда	0,00	10 140,00	376,00	0,00	0,00	7 666,86	238,10	0,00	0,00	7 666,86	238,10	0,00	Готовность объекта - 100%	Мероприятие выполнено с экономией, которая составила: ОБ - 2473, 14 тыс. рублей, МБ - 137,90 тыс. рублей
4.2.1.3	Строительство канализационной насосной станции (КНС) в пос. Курек Волосовского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	1 532,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.07.2018 заключен МК № 05/07/2018 на разработку проектной документации.	Мероприятие не выполнено
4.2.1.4	Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Каложичи	0,00	1 000,00	197,00	0,00	0,00	1 000,00	197,00	0,00	0,00	1 000,00	197,00	0,00	Работы выполняются. Оплачена сумма аванса	Мероприятие выполнено
4.2.1.5	Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) г. Волосово с/о строительством и реконструкцией канализационных насосных станций (КНС) и канализационных коллекторов поселков и деревень Торосово, Губаницы, Калитино, Кикерино, Клопицы, Курковицы, Лисино, Рабичицы, Сумино, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	822,72	0,00	0,00	0,00	822,72	0,00	Подготовка документов, требуемых для сдачи на проверку проектно-сметной документации в государственную экспертизу.	Мероприятие выполнено
4.2.1.6	Строительство канализационной насосной станции и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная речка до главной канализационной насосной станции в г. Сертолово	0,00	105 627,50	3 485,00	0,00	0,00	105 627,50	3 100,38	0,00	0,00	84 617,44	3 100,38	0,00	Готовность объекта 36 %, протяженность вновь	Мероприятие не выполнено
4.2.1.7	Реконструкция водоочистных сооружений, г. Каменогорск, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	314,50	95,70	0,00	0,00	314,49	1 061,80	0,00	0,00	314,49	1 061,80	0,00	Готовность объекта 100% 24.09.2018 получено ЗОС	Мероприятие выполнено
4.2.1.8	Строительство канализационного коллектора в п. Рошино Выборгского района Ленинградской области по ул. Тракторная до пересечения с ул. Сосновая, по ул. Сосновая до пересечения с ул. Красная, по ул. Красная до пересечения с ул. Красноармейская, по ул. Красноармейская до пересечения с ул. Советская, по ул. Советская до	0,00	36 776,00	1 898,78	0,00	0,00	36 775,27	1 898,78	0,00	0,00	36 775,27	1 898,78	0,00	Готовность объекта 51,8%	Мероприятие выполнено
4.2.1.9	Реконструкция очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи пос. Новый Свет	0,00	121 135,00	13 465,85	0,00	0,00	121 110,22	13 456,06	0,00	0,00	121 110,22	13 456,06	0,00	Работы выполнены. Уровень строительной готовности объекта - 100 %, Экономия средств.	Мероприятие выполнено
4.2.1.10	Строительство водопроводной сети в пос. Котельский, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	29 687,00	1 527,00	0,00	0,00	29 687,00	1 153,64	0,00	0,00	27 660,78	1 153,64	0,00	Получено положительное заключение экспертизы, протяженность объекта 5000 п.м.	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
4.2.1.11	Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Фалилево, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	787,00	30,00	0,00	0,00	786,31	27,51	0,00	0,00	786,31	27,51	0,00	Проводятся проектно-изыскательские работы в соответствии с условиями МК	Мероприятие выполнено
4.2.1.12	Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Ополье, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проводятся проектно-изыскательские работы в	Мероприятие выполнено
4.2.1.13	Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	1 613,00	66,00	0,00	0,00	937,86	49,36	0,00	0,00	937,86	49,36	0,00	Разработка проектно-сметной документации в	Мероприятие не выполнено
4.2.1.14	Реконструкция и подключение двух артезианских скважинв систему водоснабжения МО "Город Ивангород", в том числ проектно-изыскательские работы	0,00	1 000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ведутся конкурсные процедуры. Заключение МК в 2019 году	Мероприятие не выполнено
4.2.1.15	Реконструкция канализационной насосной станции № 11 МП "УВКХ" г. Кириши	0,00	81 500,00	18 993,22	0,00	0,00	79 629,80	18 557,22	0,00	0,00	79 629,80	18 557,22	0,00	Работы выполнены. Уровень строительной	Мероприятие выполнено
4.2.1.16	Строительство наружной сети канализации мкр. "Аэрогедезия"	0,00	1 441,00	1 000,00	0,00	0,00	482,29	556,14	0,00	0,00	482,29	556,14	0,00	Работы выполнены. Готовность объекта - 100 %. Экономия средств.	Мероприятие выполнено
4.2.1.17	Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Петрушинское поле г. Отрадное, 1-й этап, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	500,00	20,00	0,00	0,00	500,00	20,00	0,00	0,00	500,00	20,00	0,00	Разработка проектно-сметной документации в	Мероприятие выполнено
4.2.1.18	Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Путилово	0,00	130 896,00	5 650,00	0,00	0,00	130 896,00	5 650,00	0,00	0,00	130 896,00	5 650,00	0,00	Уровень строительной готовности объекта - 80%.	Мероприятие выполнено.
4.2.1.19	Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными	0,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	1 464,68	0,00	0,00	0,00	1 464,68	0,00	Получено положительное заключение ГАУ	Мероприятие выполнено
4.2.1.20	Реконструкция канализационных очистных сооружений деревни Ялгелево	0,00	5 000,00	494,00	0,00	0,00	1 641,56	162,35	0,00	0,00	1 641,56	162,35	0,00	Выполняются работы по технологическому присоединению объекта к	Мероприятие не выполнено
4.2.1.21	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска	0,00	6 479,30	257,00	0,00	0,00	6 438,82	257,00	0,00	0,00	6 438,82	257,00	0,00	Работы выполнены. Готовность объекта - 100 %	Мероприятие выполнено
4.2.1.22	Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций № 1, № 2, № 3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	12 500,00	506,00	0,00	0,00	12 486,94	506,00	0,00	0,00	12 445,85	506,00	0,00	Разработана проектно-сметная документация и передана на гос. Экспертизу	Мероприятие выполнено
4.2.1.23	Модернизация канализационных очистных сооружений п. Моторное Приозерского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	6 285,00	585,53	0,00	0,00	6 285,00	585,53	0,00	0,00	6 285,00	585,53	0,00	Работы выполнены. Готовность объекта - 100 %. Объект введен в эксплуатацию	Мероприятие выполнено
4.2.1.24	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д.57	0,00	90 220,40	4 500,00	0,00	0,00	90 220,40	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Работы выполняются в соответствии с условиями МК. Перечислена сумма аванса	Мероприятие не выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ			
4.2.1.25	Строительство канализационных очистных сооружений в Нурминском сельском поселении	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	Конкурсные процедуры - заключение МК до 15.02.2019. Выполняются работы по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям в соответствии с условиями договора	Мероприятие выполнено
4.2.1.26	Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в т.ч. проектно-изыскательские работы	0,00	200,00	35,00	0,00	0,00	199,16	34,84	0,00	0,00	199,16	34,84	0,00	Разработка проектно-сметной документации в соответствии с условиями МК. Авансирование мероприятия	Мероприятие выполнено	
4.2.1.27	Строительство магистральных канализационных сетей на территории Федоровского городского поселения Тосненского района, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	81 200,00	14 150,00	38 400,00	0,00	81 200,00	14 748,29	38 400,00	0,00	81 200,00	14 748,29	38 400,00	Объект введен в эксплуатацию. Уровень строительной готовности 100%.	Мероприятие выполнено	
4.2.1.28	Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема Никольского городского поселения, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская	0,00	5 000,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Конкурсные процедуры в процессе подготовки документации	Мероприятие не выполнено	
4.2.1.29	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Никольское, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	6 000,00	196,00	0,00	0,00	2 758,32	91,18	0,00	0,00	2 758,32	91,18	0,00	Разработка проектно-сметной документации в соответствии с условиями МК. Получены инженерные изыскания.	Мероприятие выполнено.	
4.2.1.30	Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водовод" до площадки резервуаров чистой воды г. Никольское, в т.ч. ПИР	0,00	4 000,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МК заключен 31.12.2018. Ведутся работы в соответствии с условиями контракта	Мероприятие не выполнено	
4.2.1.31	Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском ГП, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заключен м/контракт от 20.12.2018. Ведутся работы в соответствии с условиями контракта	Мероприятие не выполнено	
4.2.1.32	Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском ГП, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	100,00	10,00	0,00	0,00	100,00	10,00	0,00	0,00	100,00	10,00	0,00	Заключен м/контракт от 04.12.2018. Ведутся работы в соответствии с условиями контракта	Мероприятие выполнено	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
4.2.1.33	Строительство локальных очистных сооружений для многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Ульяновское ш., д. 8А, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Подготовка конкурсной документации	Мероприятие не выполнено
4.2.1.34	Реконструкция узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском ГП, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Подготовка конкурсной документации	Мероприятие не выполнено
4.2.1.35	Реконструкция водопроводных сооружений с установкой станции водоподготовки в г. Любань, Тосненского района Ленинградской области	0,00	12 425,00	460,00	0,00	0,00	7 687,30	460,00	0,00	0,00	7 687,30	460,00	0,00	Работы выполнены. Готовность объекта - 100 %. Объект введен в эксплуатацию. Экономия средств	Мероприятие выполнено
4.2.2.	Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения	0,00	356 696,87	40 814,67	0,00	0,00	292 547,98	34 674,33	0,00	0,00	291 222,61	34 832,49	0,00		
4.2.2.1.	Ремонт сетей водопровода пос. Кикерино	0,00	7 943,00	883,47600	0,00	0,00	7 943,00000	883,48	0,00	0,00	7 943,00	883,48	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.2	Ремонт сетей водопровода д. Большое Кикерино	0,00	2 564,49	284,94300	0,00	0,00	2 564,48700	284,94	0,00	0,00	2 564,49	284,94	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.3	Ремонт сетей водопровода дер. Захонье	0,00	4 344,00	483,050	0,00	0,00	4 344,000	483,01	0,00	0,00	4 344,00	483,01	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.4	Ремонт сетей водопровода дер. Ущевцы	0,00	2 486,00	276,838	0,00	0,00	2 486,00	276,84	0,00	0,00	2 486,00	276,84	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.5	Ремонт сетей водопровода дер. Торосово	0,00	1 657,00	184,792	0,00	0,00	1 657,00000	184,79	0,00	0,00	1 657,00	184,79	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.6	Ремонт сетей водопровода дер. Канаршино	0,00	1 131,00	126,153	0,00	0,00	1 131,00	126,15	0,00	0,00	1 131,00	126,15	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.7	Замена участка водопроводной сети Ду 500 мм, протяженностью 240 п.м. от пер. Садового, вдоль ул. Павловской, с переходом через Колтушское шоссе до соединения с водопроводом на ул. Ленинградская	0,00	8 451,00	939,57	0,00	0,00	7 752,32200	1722,74	0,00	0,00	7 752,32	1 722,74	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.8	Замена электродвигателей АИР 355 1500 об/мин. 250 кВт – 3 шт., монтаж частотного преобразователя ПЧ-ТЧПТ-500-380-50-02М1 (250 кВт, 500 А) – 1 шт. на ГКНС "Ковалево"	0,00	3 402,00	378,52	0,00	0,00	2 466,37500	274,04	0,00	0,00	2 466,38	274,04	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.9	Замена ступенчатой решетки РС-1000 ст. № 2 и замена электродвигателя привода на решетке РС 1000 ст. № 1 на ГКНС "Ковалево"	0,00	4 281,00	476,47	0,00	0,00	4 281,00000	1064,70	0,00	0,00	4 281,00	1 064,70	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
4.2.2.10	Замена участка волопроходной сети Ду 500 мм, протяженностью 720 п.м. от Т1 в районе водоочистных сооружений (ВОС) г. Всеволожска по ул. Дорожной и пер. Нагорному до ул. Нагорная	0,00	12 632,00	1 403,58	0,00	0,00	12 568,84000	1 396,56	0,00	0,00	12 568,84	1 396,56	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.11	Ремонт резервуара скважины № 2, пос. Роцино по адресу: пгт. Роцино, ул. Верхнее Роцино, д. 21	0,00	2 122,01	235,78	0,00	0,00	2 122,01	235,78	0,00	0,00	2 122,01	235,78	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.12	Ремонт водозаборных скважин пос. Роцино с установкой ультрафиолетовых стерилизаторов по адресу: пгт. Роцино	0,00	6 585,92	731,77	0,00	0,00	6 585,92	731,77	0,00	0,00	6 585,92	731,77	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.13	Ремонт сети водоснабжения от ул. Социалистической (угол Филиппова дом 3) до ул. Красной пос. Роцино	0,00	5 210,54	578,95	0,00	0,00	5 210,54	578,95	0,00	0,00	5 210,54	578,95	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.14	Ремонт холодного водоснабжения по ул.Школьная и ул.Сельская в пос. Терволово	0,00	8 043,30	894,24	0,00	0,00	8 043,30	894,24	0,00	0,00	8 043,30	894,24	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.15	Ремонт наружных инженерных сетей холодного водоснабжения скважина №33043 в пос. Пудомяги	0,00	7 150,00	794,54	0,00	0,00	7 150,00	794,54	0,00	0,00	7 150,00	794,54	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.16	Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от котельной №6 до очистных сооружений в с. Рождествено.	0,00	2 359,45	262,16	0,00	0,00	2 359,45	262,16	0,00	0,00	2 359,45	262,16	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.17	Ремонт наружныхсетей холодного водоснабжения от фабрики до очистных сооружений дер. Батово	0,00	2 896,45	322,84	0,00	0,00	2 896,45	322,84	0,00	0,00	2 896,45	322,84	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.18	Ремонт наружных инженерных сетей холодного водоснабжения пос. Семрино "Заповедник" по адресу: Гатчинский район, Сусанинское сельское поселение	0,00	10 548,97	1 172,11	0,00	0,00	9 441,33	1 049,04	0,00	0,00	8 274,30	1 049,04	0,00	Работы выполнены, средства в сумме 1167,027 не успели оплатить в 2018 г., возвращены в областной бюджет	Мероприятие выполнено
4.2.2.19	Ремонт распределительной системы контактных осветлителей с заменой фильтрующей загрузки (4 шт.) ВОС "Серёжино" г. Кингисепп	0,00	4 590,00	510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы не выполнены	Мероприятие не выполнено
4.2.2.20	Замена запорной арматуры резервуаров чистой воды ВОС "Серёжино" г. Кингисепп	0,00	6 927,00	770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы не выполнены	Мероприятие не выполнено
4.2.2.21	Замена запорной арматуры блока контактных осветлителей фильтровальной станции № 1 ВОС "Серёжино" г. Кингисепп	0,00	9 335,00	1 650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы не выполнены	Мероприятие не выполнено
4.2.2.22	Ремонт участка водопровода протяженностью 897 м. от колодца К1 до колодца К 11 в дер. Большая Пустомержа.	0,00	4 503,00	500,42	0,00	0,00	3 568,00	397,04	0,00	0,00	3 568,00	397,04	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.23	Ремонт участка холодного водоснабжения от скважины до больницы и дома № 1 в дер.Мануйлово	0,00	217,00	24,44	0,00	0,00	217,00	25,34	0,00	0,00	217,00	25,34	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
4.2.2.24	Ремонт насосной станции 2-го водоподъема пос. Глажево	0,00	1 210,00	135,53	0,00	0,00	1 161,78	129,09	0,00	0,00	1 161,78	129,09	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.25	Ремонт участка водовода Кириши - Кусино (27-28 км а/д Зуево - Новая Ладога) с врезкой в существующие сети котельной, МКД и частного	0,00	4 297,00	478,03	0,00	0,00	3 845,81	427,84	0,00	0,00	3 845,81	427,84	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.26	Ремонт участка водопровода по ул. Октябрьская от дома № 63 до дома № 71 , п.г.т. Будогощь	0,00	3 050,00	339,03	0,00	0,00	1 758,33	195,45	0,00	0,00	1 758,33	195,45	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.27	Замена вихревого смесителя водопроводно-очистных сооружений по адресу: ул. Советская, д.4, пос. Павлово	0,00	620,90	70,34	0,00	0,00	620,90	70,34	0,00	0,00	620,90	70,34	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.28	Перекладка канализации вдоль дома № 11 по ул.Советской от колодца КК244 до КК250 в пос. Павлово	0,00	2 269,60	256,79	0,00	0,00	2 269,60	256,79	0,00	0,00	2 269,60	256,79	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.29	Перекладка водопровода на пр. Ленинградский от д.№ 70 до д.№ 108 и по пер. Новому от дома № 8 до пр. Ленинградского в пос. Павлово	0,00	3 588,18	400,82	0,00	0,00	3 588,18	400,82	0,00	0,00	3 588,18	400,82	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.30	Восстановление гидроизоляции внутри второго резервуара чистой воды (РЧВ) на ВОС в пос. Павлово, ул. Советская, д. 4 г.п. Павлово	0,00	448,00	50,63	0,00	0,00	418,65	47,33	0,00	0,00	418,65	47,33	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.31	Ремонт участка водопровода от ул. Заводская д.19 до ул. Староладожский канал д.85 дер. Назия Кировского района Ленинградской области	0,00	8 643,00	1 054,38	0,00	0,00	8 643,00	1 054,38	0,00	0,00	8 643,00	1 054,38	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.32	Ремонт сетей водоснабжения, пос. Приладожский Кировского района	0,00	9 970,00	1 110,54	0,00	0,00	9 970,00	1 110,54	0,00	0,00	9 970,00	1 110,54	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.33	Ремонт наружного водопровода микрорайона "Аэрогедезия", г. Отрадное, Ленинградская область, Кировский район"	0,00	1 275,00	141,92	0,00	0,00	970,22	107,99	0,00	0,00	970,22	107,99	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.34	Ремонт участка водопровода по 2-му Советскому проспекту от 16 линии до ул.Путейская, далее по ул.Путейская до пересечения с Международным проспектом в г.Отрадное, Кировского района протяженностью 1231 м	0,00	10 901,00	1 211,64	0,00	0,00	9 989,66	1 110,34	0,00	0,00	9 989,66	1 110,34	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.35	Ремонт системы водоснабжения дер. Витино	0,00	8 701,00	967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы не выполнены	Мероприятие не выполнено
4.2.2.36	Ремонт системы водоснабжения дер. Глухово, Глухово (Лесопитомник)	0,00	6 236,00	693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы не выполнены	Мероприятие не выполнено
4.2.2.37	Ремонт участков водопровода по дер. Русско-Высоцкое Ду 100 мм.	0,00	7 815,00	868,49	0,00	0,00	4 267,126380	513,08	0,00	0,00	4 267,13	513,08	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.38	Ремонт сети водопровода по дер. Яльгелево Ду 50, Ду100, Ду 150мм	0,00	15 439,00	1 716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы не выполнены	Мероприятие не выполнено
4.2.2.39	Ремонт участка сетей ХВС, пос. Мшинская	0,00	1 969,00	219,82	0,00	0,00	1 969,00	219,82	0,00	0,00	1 969,00	219,82	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.40	Ремонт аварийного участка сетей водоснабжения по адресу: г. Луга, по ул. Победы до ул. Железнодорожная	0,00	17 342,00	1 927,68	0,00	0,00	17 342,00000	1927,68	0,00	0,00	17 342,00	1 927,68	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.41	Ремонт аварийных сетей водоснабжения в пос. Скреблово	0,00	15 639,00	1 738,63	0,00	0,00	15 639,00	1 738,63	0,00	0,00	15 639,00	1 738,63	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
4.2.2.42	Капитальный ремонт сетей водопровода дер. Светлое	0,00	9 575,25	1 063,92	0,00	0,00	9 575,25	1 063,92	0,00	0,00	9 575,25	1 063,92	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.43	Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Советская пос. Мичуринское	0,00	9 216,48	1 024,05	0,00	0,00	9 216,48	1 024,05	0,00	0,00	9 216,48	1 024,05	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.44	Ремонт участка водопровода пос. ст. Громово	0,00	5 113,00	568,71	0,00	0,00	5 113,00	692,62	0,00	0,00	5 113,00	692,62	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.45	Ремонт канализационных сетей в пос. Владимировка	0,00	9 887,00	1 099,00	0,00	0,00	9 866,23	1 096,25	0,00	0,00	9 866,23	1 096,25	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.46	Ремонт сетей канализации по ул. Центральная пос. Плодовое	0,00	5 165,00	574,23	0,00	0,00	5 079,73	564,41	0,00	0,00	5 079,73	564,41	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.47	Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Шушенская пос. Сосново	0,00	4 100,00	455,71	0,00	0,00	4 086,07	454,01	0,00	0,00	4 086,07	454,01	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.48	Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Железнодорожная пос. Сосново	0,00	12 242,00	1 583,10	0,00	0,00	12 052,29	1 558,43	0,00	0,00	12 052,29	1 558,43	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.49	Ремонт чугунного водопровода Д 150 мм 1225 м по ул. Ленина г. Приозерск	0,00	14 347,00	1 816,58	0,00	0,00	14 347,00	1 638,60	0,00	0,00	14 188,82	1 796,78	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.50	Ремонт чугунного водопровода Д 326 мм 403 м по ул. Ленинградская (часть 1), г. Приозерск	0,00	5 937,00	659,87	0,00	0,00	5 937,00	659,67	0,00	0,00	5 936,84	659,65	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.51	Ремонт чугунного водопровода Д 326 мм 829 м по ул. Ленинградская (часть 2), г. Приозерск	0,00	9 810,36	1 090,14	0,00	0,00	9 810,36	1 090,14	0,00	0,00	9 810,36	1 090,14	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.52	Ремонт сети водопровода от ВОС до колодца № В3 п. Ромашки	0,00	5 670,00	630,00	0,00	0,00	4 020,78	446,75	0,00	0,00	4 020,78	446,75	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.53	Ремонт артезианской скважины № 2926/1 в дер. Раздолье	0,00	3 150,00	350,00	0,00	0,00	2 512,54	279,17	0,00	0,00	2 512,54	279,17	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.54	Ремонт артезианской скважины № 3310 в пос. Петровское	0,00	1 890,00	210,00	0,00	0,00	1 890,00	325,65	0,00	0,00	1 890,00	325,65	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.55	Ремонт артезианской скважины "Водозабор" в пос. Петровское	0,00	1 890,00	210,00	0,00	0,00	1 890,00	269,38	0,00	0,00	1 890,00	269,38	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.56	Ремонт водопроводной сети от ВК-55 до ВК-56 по ул. Молодежная	0,00	4 782,76	531,42	0,00	0,00	4 782,76290	531,41810	0,00	0,00	4 782,76	531,42	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.57	Ремонт водопроводной сети от ВК- 7а до ВК-11 по ул. Проспект Героев	0,00	6 523,03	724,78	0,00	0,00	6 523,03260	724,78140	0,00	0,00	6 523,03	724,78	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.58	Ремонт трубопровода холодного водоснабжения в г.п. Форносово	0,00	8 604,19	956,02	0,00	0,00	8 604,194	956,022	0,00	0,00	8 604,19	956,02	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.59	Нераспределенные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
4.2.3	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования	0,00	115 776,29	0,00	0,00	0,00	115 776,29	0,00	0,00	0,00	43 726,20	0,00	0,00	Экономия по результатам конкурсных процедур составила 1 101,38 тыс. руб. и подлежит возврату в Областной бюджет Ленинградской области. Срок поставки материалов и оборудования на сумму 70 948,51 тыс.руб. до 30.06.2019	Мероприятие не выполнено
4.2.4	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения	0,00	471 410,70	0,00	0,00	0,00	447 530,69	0,00	0,00	0,00	288 578,45	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
4.2.4.1	Капитальный ремонт напорной канализации от КНС №12 (ул. Нахимова, № 25-с) до приемной камеры КОС «Званка» d=400мм по адресу: Ленинградская область, г. Волхов	0,00	37 008,12	0,00	0,00	0,00	37 008,12	0,00	0,00	0,00	37 008,12	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.4.2	Капитальный ремонт водопроводной сети в части замены запорно-регулирующей арматуры установленной по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Новолодожское городское поселение и 11 сельских поселений: Бережковское СП, Выдиноостровское СП, Исадское СП, Колчановское СП, Кисельнинское СП, Пашинское СП, Потанинское СП, Старолодожское СП, Селивановское СП, Усадищенское СП, Хваловское СП	0,00	33 308,23	0,00	0,00	0,00	33308,23	0,00	0,00	0,00	33062,74	0,00	0,00	Не выполнены работы по благоустройству на сумму 245,49 руб.	Мероприятие выполнено
4.2.4.3	Капитальный ремонт I-й линии (левой) напорного хоз.- бытового коллектора Д500 мм по ул. Труда от ул. Советской до ул. Ращупкина в г. Тихвин Ленинградской области	0,00	4 963,47	0,00	0,00	0,00	4963,47	0,00	0,00	0,00	4870,71	0,00	0,00	Не выполнены работы по благоустройству на сумму 92,77 руб.	Мероприятие выполнено
4.2.4.4	Капитальный ремонт камеры переключений у РЧБ на ВОС г. Тихвин Ленинградской области в части замены задвижек ручных марки АВК Ø600 мм	0,00	6 125,75	0,00	0,00	0,00	6125,75	0,00	0,00	0,00	6125,75	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.4.5	Капитальный ремонт участка канализационного коллектора d=600-800 мм по Южной объездной дороге от ул. Победы до перехода через ручей Вязитский в г. Тихвин, Ленинградской области. 2 этап.	0,00	45 518,58	0,00	0,00	0,00	45518,58	0,00	0,00	0,00	45518,58	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.4.6	Капитальный ремонт аварийного участка (от К1209 до К1210) канализационного коллектора	0,00	14 211,10	0,00	0,00	0,00	14211,10	0,00	0,00	0,00	14211,10	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.4.7	Капитальный ремонт участка водопровода от артскважины №56503 до ввода в котельную д. Горка в Тихвинском районе Ленинградской области	0,00	2 703,24	0,00	0,00	0,00	2703,24	0,00	0,00	0,00	2703,24	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.4.8	Капитальный ремонт участков водопровода во 2-м микрорайоне в г. Тихвин, Ленинградской области	0,00	7 845,94	0,00	0,00	0,00	7845,94	0,00	0,00	0,00	6232,88	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
4.2.4.9	Капитальный ремонт магистральных трубопроводов, с заменой запорной арматуры от скважин № 1,2, 3 и 4 в г. Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.4.10	Капитальный ремонт наружных сетей водопровода d=200мм от ВК46 до ВК3 по ул.Строителей в г.Подпорожье Ленинградской области	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.4.11	Капитальный ремонт наружных сетей водопровода d=200 мм пр. Ленина от ул. Родниковой (ВК187) до ул.Культуры (ВК137) в г. Подпорожье Ленинградской области	0,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	Не выполнены работы по благоустройству на сумму 175,00 руб.	Мероприятие выполнено
4.2.4.12	Капитальный ремонт наружных сетей канализации от жилого дома № 54 (КК152) до КК1141 по ул. Свирская в г. Подпорожье Ленинградской области	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.4.13	Капитальный ремонт наружных сетей водопровода д.110мм от ул.Красноармейская д.11 (ВК58) до ул.Свирская д.33 (ВК6) в г.Подпорожье Ленинградской области	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.4.14	Капитальный ремонт наружных сетей водовода от ВК №10А по ул. Набережная до КВ-4 по ул. Комсомольская, п. Винницы, Подпорожский район Ленинградской области	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.4.15	Капитальный ремонт водопроводной сети от ПП-2 у дома №4 по ул. Школьная до ВК-11 у дома № 8 «А» по ул. Трифанова в п. Важны Подпорожского района Ленинградской области	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.4.16	Капитальный ремонт наружных сетей канализации от жилых домов №1,3,5,7 по пер. Каменный и №41,43 по ул.Заречная г.Подпорожье	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.4.17	Капитальный ремонт наружных сетей канализации d=200мм от ул.Волкова д.25 до ул.Волкова д.31 в г. Подпорожье Ленинградской области	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.4.18	Капитальный ремонт участка напорной канализации от КНС до очистных сооружений п. Кирпичное диаметром 100 мм протяженностью 1709 п.м. по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Кирпичное	0,00	17 392,02	0,00	0,00	0,00	17 392,02	0,00	0,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	Срок окончания работ май 2019 г., остаток невыполненных работ - 11335,02 руб.	Мероприятие не выполнено
4.2.4.19	Ремонт станции 1-го подъема пос. Красная Долина по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Приморское городское поселение	0,00	9 658,51	0,00	0,00	0,00	9 658,51	0,00	0,00	0,00	2 897,55	0,00	0,00	Срок окончания работ май 2019 г., остаток невыполненных работ - 6760,96 руб.	Мероприятие не выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
4.2.4.20	Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, канализационная насосная станция № 3	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Документы на финансирование не представлены	Мероприятие не выполнено
4.2.4.21	Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, канализационная насосная станция № 4	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Документы на финансирование не представлены	Мероприятие не выполнено
4.2.4.22	Ремонт (замена) аварийного насосного оборудования: марки 300Д станции 1-го подъема в количестве 1 ед. с обвязкой, марки 400Д-90 станции 2-го подъема в количестве 1 ед. с обвязкой на участке ВОС, расположенном по адресу: Гостицкая волость, правый берег р. Плюсса	0,00	1 213,86	0,00	0,00	0,00	1 213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не выполнены работы по благоустройству на сумму 1213,86 руб.	Мероприятие не выполнено
4.2.4.23	Ремонт (замена) аварийного насосного оборудования: марки СД 250/22,5 в количестве 1 ед. с обвязкой, марки СД 450/22,5 в количестве 1 ед. с обвязкой на канализационной насосной станции №1, расположенной по адресу: ЛО, г. Сланцы, ул. Ломоносова, в районе дома №1	0,00	63,93	0,00	0,00	0,00	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не выполнены работы по благоустройству на сумму 63,93 руб.	Мероприятие не выполнено
4.2.4.24	Замена (ремонт) запорно-регулирующей арматуры Ду 400 мм на территории Сланцевского городского поселения (4 штуки)	0,00	54,24	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не выполнены работы по благоустройству на сумму 54,24 руб.	Мероприятие не выполнено
4.2.4.25	Замена (ремонт) запорно-регулирующей арматуры Ду 500 мм на территории Сланцевского городского поселения (6 шт.)	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не выполнены работы по благоустройству на сумму 30,58 руб.	Мероприятие не выполнено
4.2.4.26	Капитальный ремонт водовода d=500мм на территории ВОС по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая	0,00	11 177,99	0,00	0,00	0,00	11 177,99	0,00	0,00	0,00	11 177,99	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.4.27	Капитальный ремонт водопроводной сети d=100 мм по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Ладожская речка и ул. Староладожский канал	0,00	5 995,55	0,00	0,00	0,00	5 995,55	0,00	0,00	0,00	5 995,55	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.4.28	Капитальный ремонт водопроводной сети в д. Б. Поля Сланцевского района Ленинградской области	0,00	25 498,12	0,00	0,00	0,00	25 498,12	0,00	0,00	0,00	25 104,78	0,00	0,00	Не выполнены работы по благоустройству на сумму 393,34 руб.	Мероприятие выполнено
4.2.4.29	Капитальный ремонт части магистральных сетей канализации участок 3 от К486 до К511, Ду=1000 мм, методом "санация" проходящий по Московскому проспекту в г. Выборг Ленинградской области	0,00	72 345,11	0,00	0,00	0,00	72 345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы приостановлены из-за обнаружения газового трубопровода на месте производства работ - 72345,11 руб.	Мероприятие не выполнено
4.2.4.30	Капитальный ремонт части магистральных сетей канализации участок 4 от К476/2 до К486, Ду=800 мм, методом "санация" проходящий по ул. Кеппа в г. Выборг Ленинградской области	0,00	23 917,94	0,00	0,00	0,00	23 917,94	0,00	0,00	0,00	22 737,10	0,00	0,00	Работы приостановлены из-за обнаружения газового трубопровода на месте производства работ - 1180,84 руб.	Мероприятие не выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
4.2.4.31	Капитальный ремонт части магистральных сетей канализации участков 5 от К470 до К476, Ду=400 мм, Ду=800 мм, методом "санация" проходящий по ул. Кутузова в г. Выборг Ленинградской области	0,00	20 883,72	0,00	0,00	0,00	20 883,72	0,00	0,00	0,00	20 083,35	0,00	0,00	Работы приостановлены из-за обнаружения газового трубопровода на месте производства работ - 800,36 руб.	Мероприятие не выполнено
4.2.4.32	Ремонт сетей водопровода по ул. Гагарина, ул. Киевская в г. Луга (Полигон)	0,00	28 055,56	0,00	0,00	0,00	28 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В связи с поздними сроками заключения соглашения о перераспределении полномочий - 28055,56	Мероприятие не выполнено
4.2.4.33	Ремонт сетей водоснабжения на территории Луга-3 (Полигон)	0,00	34 592,11	0,00	0,00	0,00	34 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В связи с поздними сроками заключения соглашения о перераспределении полномочий - 34592,11	Мероприятие не выполнено
4.2.5	<i>Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства</i>	0,00	360 241,45	0,00	0,00	0,00	250 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.5.1	Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад Иссадского сельского поселения Волховского района Ленинградской области, в том числе ПИР	0,00	4 551,01	0,00	0,00	0,00	4 551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проектно-изыскательские работы. Администрацией	Мероприятие не выполнено
4.2.5.2	Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово Сясьстройского городского поселения Волховского района Ленинградской области, в том числе ПИР	0,00	3 448,99	0,00	0,00	0,00	3 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проектно-изыскательские работы. Администрацией МО «Волховский муниципальный район» Ленинградской области не представлены документы на земельный участок под размещение водоочистных сооружений, в связи с чем прохождение гос. экспертизы не представляется возможным.	Мероприятие не выполнено
4.2.5.3	Реконструкция канализационных очистных сооружений, с. Старая Ладога	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Корректировка проекта с прохождением государственной экспертизы и проведение строительно-монтажных работ в сроки, установленные контрактом.	Мероприятие не выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
4.2.5.4	Реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога	0,00	150 556,45	0,00	0,00	0,00	150 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Корректировка проекта с прохождением государственной экспертизы и проведение	Мероприятие не выполнено
4.2.5.5	Реконструкция канализационных очистных	0,00	109 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Объект включен в	Мероприятие не
4.2.6	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства	0,00	340 399,23	0,00	0,00	0,00	340 309,61	0,00	0,00	0,00	340 309,61	0,00	0,00	89,6203 тыс. руб. экономия по результатам конкурсных процедур. Поставлено 63 единицы автотранспорта и спецтехники	Мероприятие выполнено
4.2.7	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на исполнение обязательств в соответствии с заключенными договорами целевого займа с АО "Ленинградские областные коммунальные системы"	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Обязательства по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов в 2018 году в соответствии с условиями договора целевого займа с АО "ЛОКС" отсутствуют.	Мероприятие выполнено
4.2.8	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на лицензирование подземных водозаборов	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 115,78	0,00	0,00	Экономия по результатам конкурсных процедур составила 1 127,26724 тыс. руб. и подлежит возврату в областной бюджет Ленинградской области. Срок завершения работ на сумму 42 756,94836 тыс. руб. в соответствии с заключенными договорами до 10.12.2019.	Мероприятие не выполнено
4.2.9	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	70 890,91	0,00	0,00	0,00	70 890,91	0,00	0,00	0,00	70 890,91	Работы выполнены. Строительная готовность объекта 100%. Введен в эксплуатацию	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
4.2.10	Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на создание информационной системы управления производственно-технологическим комплексом	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ГУП «Леноблводоканал» заключен договор на создание и внедрение информационной системы управления в Бокситогорском и Волховском производственных управлениях. Срок реализации мероприятия до 31.07.2019.	Мероприятие не выполнено
4.2.11	Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке объектов недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и последующую государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 639,25	0,00	0,00	0,00	14 891,78	0,00	0,00	Экономия по результатам конкурсных процедур составила 360,75 тыс. руб. ГУП «Леноблводоканал» заключены договора на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов - 1443 объекта, государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества - 1635 объектов. Срок завершения	Мероприятие не выполнено
4.2.12	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на оплату потребленной электроэнергии	0,00	244 820,00	0,00	0,00	0,00	244 820,00	0,00	0,00	0,00	244 820,00	0,00	0,00	Задолженность за потребленную электроэнергию, образовавшуюся по состоянию на 15 декабря 2018 года, погашена.	Мероприятие выполнено
4.2.13	Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на исполнение обязательств по кредитным договорам	0,00	354 203,00	0,00	0,00	0,00	354 203,00	0,00	0,00	0,00	354 203,00	0,00	0,00	Экономия составила 0,15 руб. и подлежит возврату в Областной бюджет Ленинградской области. Задолженность по основному долгу кредита, привлеченного в соответствии с кредитными договорами, погашена.	Мероприятие выполнено
Итого по подпрограмме		0,00	3970576,30	113920,75	109290,91	0,00	3743184,48	101961,48	109290,91	0,00	3035370,86	102119,63	109290,91		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества"															
5.1	Основное мероприятие "Содействие в приобретении спецтехники для жилищно-коммунальных нужд Ленинградской области" (57 5 01 00000)	0,00	20 194,60	6 195,00	0,00	0,00	20 194,60	6 194,70	0,00	0,00	20 194,60	6 194,70	0,00		Мероприятие выполнено
5.1.1	Субсидии на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг)	0,00	6 194,60	6 195,00	0,00	0,00	6 194,60	6 194,70	0,00	0,00	6 194,60	6 194,70	0,00	Возмещено платежей по 14 ед. коммунальной спецтехники и оборудования, в том числе за 2 вновь приобретенные единицы	Мероприятие выполнено
5.1.2	Возмещение части затрат юридических лиц, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг)	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	Приобретено 19 ед. коммунальной спецтехники и оборудования	Мероприятие выполнено
5.2	Поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства	0,00	12 595,47	0,00	0,00	0,00	12 506,21	0,00	0,00	0,00	12 506,21	0,00	0,00		Мероприятие выполнено
5.2.1	Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере	0,00	3 845,47	0,00	0,00	0,00	3 767,47	0,00	0,00	0,00	3 767,47	0,00	0,00		
5.2.1.1	Выпуск справочно-информационного сборника жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Мероприятие не выполнено
5.2.1.2	Разработка информационных брошюр для населения Ленинградской области	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	1 тема	Мероприятие выполнено
5.2.1.3	Выпуск информационной брошюры (листочка) для населения Ленинградской области на тему "Комфортная городская среда"	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2 000 экз.	Мероприятие выполнено
5.2.1.4	Выпуск информационной брошюры (листочка) для населения Ленинградской области на тему	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.1.5	Организация и проведение регионального семинара по актуальным вопросам жилищного законодательства Российской Федерации	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2 семинара, 415 участников	Мероприятие выполнено
5.2.1.6	Организация и проведение курсов на тему "Управление многоквартирными домами"	0,00	1 000,03	0,00	0,00	0,00	1 000,03	0,00	0,00	0,00	1 000,03	0,00	0,00	6 курсов, 175 участников	Мероприятие выполнено
5.2.1.7	Организация и проведение курсов по подготовке (переподготовке) специалистов по управлению многоквартирными домами	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2 курса, 87 участников	Мероприятие выполнено
5.2.1.8	Организация и проведение регионального семинара по актуальным вопросам жилищно-коммунального законодательства для специалистов предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	0,00	178,64	0,00	0,00	0,00	178,64	0,00	0,00	0,00	178,64	0,00	0,00	1 семинар, 41 участник	Мероприятие выполнено
5.2.1.9	Создание и распространение социальных проектов: видеороликов, направленных на информирование населения Ленинградской области в сфере ЖКХ	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	64 размещений видеороликов	Мероприятие выполнено
5.2.1.10	Организация и проведение регионального конкурса на лучшую организацию в сфере управления жилищным фондом в Ленинградской области	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	1 конкурс	Мероприятие выполнено
5.2.1.11	Организация и проведение конкурса среди средств массовой информации по освещению реформы жилищно-коммунального хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2018 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ		
5.2.1.12	Проведение конкурса "Лучший двор" в городских и сельских поселениях Ленинградской области	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1 конкурсе	Мероприятие выполнено
5.2.1.13	Проведение конкурса "Лучший подъезд" в городских и сельских поселениях Ленинградской области	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1 конкурсе	Мероприятие выполнено
5.2.1.14	Создание и распространение в эфире радиостанций выпусков информационных программ в сфере ЖКХ	0,00	528,80	0,00	0,00	0,00	528,80	0,00	0,00	0,00	528,80	0,00	0,00	56 выпусков информационных программ в эфире радиостанций	Мероприятие выполнено
5.2.2	<i>Обеспечение функционирования и развитие региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области</i>	<i>0,00</i>	<i>8 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 738,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 738,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Выполнены в соответствии с календарным планом все этапы работ, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено с экономией. Экономия составила 11,26 тыс. руб
Итого по подпрограмме		0,00	32790,07	6195,00	0,00	0,00	32700,81	6194,70	0,00	0,00	32700,81	6194,70	0,00		
6	Итого по государственной программе	77169,86	8495269,18	198434,08	109290,91	31404,51	7925424,89	196784,75	109290,91	31404,51	7202113,51	195220,93	109290,91		
6.1	Итого по мероприятиям, реализуемым комитетом по ТЭК	77169,86	4491902,81	78318,33	0,00	31404,51	4149539,60	88628,57	0,00	31404,51	4134041,84	86906,60	0,00		
6.2	Итого по мероприятиям, реализуемым комитетом по ЖКХ	0,00	4003366,37	120115,75	109290,91	0,00	3775885,29	108156,18	109290,91	0,00	3068071,67	108314,33	109290,91		