

Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" за январь-декабрь 2019 года

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2019 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2019 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2019 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПН	ФБ	ОБ	МБ	ПН	ФБ	ОБ	МБ	ПН		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области"															
1.1	Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований	45 765,35	513 782,73	34 563,68	0,00	45 765,35	471 384,21	40 542,05	0,00	45 765,35	470 939,97	40 542,05	0,00		
1.1.1	Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям	45 765,35	56 513,44	628,56	0,00	0,00	56 513,44	628,56	0,00	0,00	56 513,44	628,56	0,00		
1.1.1.1	Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям (Тихвинский муниципальный район)	0,00	56 513,44	628,56	0,00	0,00	56 513,44	628,56	0,00	0,00	56 513,44	628,56	0,00		Мероприятие выполнено
1.1.2	Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области	0,00	338 331,82	25 711,70	0,00	0,00	309 287,18	31 987,02	0,00	0,00	309 287,18	31 987,02	0,00		
1.1.2.1	Ремонт участка теплотрассы от д. №3 по ул. 25 Октября до д.№9 по ул. 25 Октября, г. Сясьстрой, Волховского района Ленинградской области	0,00	13 121,07	1 005,00	0,00	0,00	12715,61	1 652,31	0,00	0,00	12 715,61	1 652,31	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 405,46
1.1.2.2	Ремонт участка теплотрассы от УТ-217 (ориентир д. №23 по ул. 25 Октября) до автомобильной дороги М 18 Кола протяженностью 378 п.м., г. Сясьстрой, Волховского района, Ленинградской области	0,00	13 018,38	987,66	0,00	0,00	12964,33	1652,66	0,00	0,00	12964,33	1652,66	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 54,05
1.1.2.3	Замена котлоагрегата КВГМ-2,5-95 в котельной, д.Иссад, ул.Лесная, д.3	0,00	3 422,73	180,14	0,00	0,00	3422,73	280,71	0,00	0,00	3422,73	280,71	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.4	Замена участков теплосети от д. № 1 до д. № 14, и от д. №1 до д. №13 в дер. Иссад	0,00	3 939,00	337,81	0,00	0,00	2812,80	383,57	0,00	0,00	2812,80	383,57	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 1126,19
1.1.2.5	Замена с поставкой центробежного консольного насоса ЦНК 150/315.334-45/4-40 для блочной котельной, пгт.Лесогорский	0,00	1 581,89	200,00	0,00	0,00	1229,38	155,43	0,00	0,00	1229,38	155,43	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 352,52
1.1.2.6	Ремонт сетей отопления системы теплоснабжения, д.Б.Копыны (от котельной до ТК-4)	0,00	17 329,04	1 604,54	0,00	0,00	17329,04	1604,54	0,00	0,00	17329,04	1604,54	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.7	Ремонт аккумуляторного бака ГВС №1 на территории котельной №10, г.Гатчина	0,00	13 649,32	1 064,67	0,00	0,00	11301,75	1255,75	0,00	0,00	11301,75	1255,75	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 2347,59
1.1.2.8	Замена выработавшего технологический ресурс оборудования и водогрейного котла №3 в котельной, д.Ополье	0,00	5 527,90	291,10	0,00	0,00	4383,29	258,24	0,00	0,00	4383,29	258,24	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 1144,61
1.1.2.9	Ремонт участка трубопровода централизованного теплоснабжения от Кингисеппского ш., д.22 до ул.Федюнинского, д.17, г.Ивангород	0,00	19 971,47	1 798,00	0,00	0,00	19971,47	2000,00	0,00	0,00	19971,47	2000,00	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены
1.1.2.10	Замена выработавшего технологический ресурс оборудования и водогрейного котла №2 в котельной, д.Алексеевка	0,00	5 200,80	273,80	0,00	0,00	3984,29	209,75	0,00	0,00	3984,29	209,75	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 1216,51
1.1.2.11	Ремонт участка ТС от ТК-16 до ТК-20 по ул.Майора Жаринова от котельной г.п.Мга, ул.Маяковского, д.4а	0,00	3 775,63	344,71	0,00	0,00	3775,63	622,61	0,00	0,00	3775,63	622,61	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены
1.1.2.12	Ремонт теплотрассы от котельной до ТК по ул.Игнашкиных, с.Путулово	0,00	6 371,42	557,93	0,00	0,00	5936,44	700,86	0,00	0,00	5936,439	700,86	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 434,08
1.1.2.13	Замена водогрейного котла КВ-Р-1,1-95 ст.№1 в котельной №14 по ул.Разъезжая, д.12а, с.Алеховщина	0,00	1 206,91	63,52	0,00	0,00	1206,91	63,52	0,00	0,00	1206,91	63,52	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены
1.1.2.14	Замена водогрейного котла КВ-Р-1,1-95 ст.№2 в котельной №14 по ул.Разъезжая, д.12а, с.Алеховщина	0,00	1 206,91	63,52	0,00	0,00	1206,91	63,52	0,00	0,00	1206,91	63,52	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.15	Замена водогрейного котла КВМ-1,0-95, ст.№3, котельной № 12 по ул.Сосновая, д.12, п.Вахлова Кара	0,00	1 144,31	60,23	0,00	0,00	1029,88	54,20	0,00	0,00	1029,88	54,20	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 114,43

1.1.2.16	Замена насосного, тепломеханического оборудования котельной в д. Рель Лужского района	0,00	4 080,91	214,79	0,00	0,00	4060,51	213,71	0,00	0,00	4060,51	213,71	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 20,41
1.1.2.17	Ремонт тепловых сетей от котельной к жилым домам п. Живой Ручей Толмачевского городского поселения Лужского района	0,00	3 709,00	196,30	0,00	0,00	3690,41	195,27	0,00	0,00	3690,41	195,27	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 18,59
1.1.2.18	Ремонт основного и вспомогательного оборудования в котельной п. Серебрянский, Лужского района, Ленинградской области	0,00	3 815,91	200,84	0,00	0,00	3300,76	173,72	0,00	0,00	3300,76	173,72	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 515,15
1.1.2.19	Ремонт участка ТС от ТК-14 до ТК-16, пр.Кирова, г.Подорожье	0,00	1 235,73	65,72	0,00	0,00	1229,55	65,40	0,00	0,00	1229,55	65,40	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 6,18
1.1.2.20	Ремонт участка ТС от ТК-4 до ТК-5а (через ТК-5), от ТК-6 до ж/д №29, от ТК-5а до ж/д №27, от ТК-4 до ТК-4а, ул.Свирская, г.Подорожье	0,00	1 248,96	66,43	0,00	0,00	1242,71	66,10	0,00	0,00	1242,71	66,10	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 6,25
1.1.2.21	Ремонт участка ТС от котельной №1 до ТК-7(7), ул.Строителей, г.Подорожье	0,00	3 371,91	179,34	0,00	0,00	3355,05	178,44	0,00	0,00	3355,05	178,44	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 16,86
1.1.2.22	Ремонт участка ТС от ТК-2 до ТК-1(11), пр.Ленина, г.Подорожье	0,00	8 506,39	452,42	0,00	0,00	8463,87	450,16	0,00	0,00	8463,87	450,16	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 42,53
1.1.2.23	Ремонт участка ТС от ТК-1 до ТК-2, ул.Комсомольская, г.Подорожье	0,00	1 963,72	104,44	0,00	0,00	1953,90	103,92	0,00	0,00	1953,90	103,92	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 0,67
1.1.2.24	Замена тепловых сетей от ТК-5 до школы по ул.Школьная, пос.Коммунары	0,00	6 051,00	319,03	0,00	0,00	6051,00	1008,50	0,00	0,00	6051,00	1008,50	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены
1.1.2.25	Замена тепловых сетей от ТК-4 до ТК-5, пос.Коммунары	0,00	3 566,00	188,42	0,00	0,00	2233,21	188,42	0,00	0,00	2233,21	188,42	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 133,79
1.1.2.26	Капитальный ремонт сетей от УТ-1 до УТ-4 д. Горка	0,00	7 878,77	415,00	0,00	0,00	5984,14	315,20	0,00	0,00	5984,14	315,20	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 1894,64
1.1.2.27	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ 5 до УТ-6 и ж/д №№ 7, 8, 11 д. Мелегежская горка	0,00	2 705,00	146,02	0,00	0,00	2705,00	146,02	0,00	0,00	2705,00	146,02	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены
1.1.2.28	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УП-2 до школы д. Пашозеро	0,00	3 959,66	208,41	0,00	0,00	2990,34	187,19	0,00	0,00	2990,34	187,19	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 969,33
1.1.2.29	Замена котлов ORIONS 10-100 (2 ед.) с технологической обвязкой в котельной д. Еремшина Гора	0,00	1 177,34	61,97	0,00	0,00	1177,34	61,97	0,00	0,00	1177,34	61,97	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
1.1.2.30	Замена 2-х баков-аккумуляторов с технологической обвязкой в котельной д. Бор	0,00	5 662,63	298,03	0,00	0,00	5351,19	281,64	0,00	0,00	5351,19	281,64	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 311,47
1.1.2.31	Замена конвективной части и горелок МГМГ-6 котла ПТВМ-50 №6 котельной №18 (корпус 163), ст.Капитолово (территория опытного завода ФГУП РИЦ "Прикладная химия")	0,00	13 959,38	1 256,12	0,00	0,00	9842,73	1926,12	0,00	0,00	9842,73	1926,12	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 4116,65
1.1.2.32	Ремонт участка тепловых сетей от ТК-24 до ТК-25, пос. Приладожский	0,00	1 350,00	120,12	0,00	0,00	1350,00	637,12	0,00	0,00	1350,00	637,12	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
1.1.2.33	Замена участка магистральной тепловой сети от котельной до точки (д), пос. Молодцово	0,00	6 125,61	500,35	0,00	0,00	6125,61	1231,35	0,00	0,00	6125,61	1231,35	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
1.1.2.34	Ремонт участка магистральной тепловой сети от ТК-10 до ТК-11 от котельной по ул.Маяковского, д.4а, г.п.Мга	0,00	4 157,02	401,89	0,00	0,00	4073,88	452,66	0,00	0,00	4073,88	452,66	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 83,14
1.1.2.35	Замена участка тепловых сетей от д. 10 до д. 8, врезка в д. 8 по ул. Советская, пос. Запорожское	0,00	5 715,80	425,09	0,00	0,00	5631,30	626,45	0,00	0,00	5631,30	626,45	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 84,50
1.1.2.36	Ремонт участка тепловой сети от ТК до домов 1,2,6,7, пос. Совхозный	0,00	5 603,74	294,90	0,00	0,00	5575,73	294,00	0,00	0,00	5575,73	294,00	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 79,01
1.1.2.37	Замена трубной части боковых экранов водогрейного котла КЕ-4,65-14с, ст.№3 в котельной №10, ул. №73, д.Шамокша	0,00	2 229,51	237,72	0,00	0,00	1492,97	165,89	0,00	0,00	1492,97	165,89	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 736,54
1.1.2.38	Замена дефектного котла КВР-1,0 МВт в котельной №15/243 (ЦАОК), г.Луга	0,00	1 035,13	54,48	0,00	0,00	713,42	37,55	0,00	0,00	713,42	37,55	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 321,73
1.1.2.39	Замена 3-х котлов водогрейных КВР-1,0 в котельной п.Держинского	0,00	2 984,53	157,08	0,00	0,00	2984,53	157,08	0,00	0,00	2984,53	157,08	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены
1.1.2.40	Ремонт участка ТС от ТК-1а до ж.д. №15 по ул.Исакова, от ТК-1а до ТК-21 по ул.Красноармейская, г.Подорожье	0,00	1 127,85	125,32	0,00	0,00	1116,57	186,09	0,00	0,00	1116,57	186,09	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 11,28
1.1.2.41	Ремонт вспомогательного оборудования угольной котельной, дер. Мозолово-1, д. 44	0,00	1 261,77	66,41	0,00	0,00	1261,77	66,41	0,00	0,00	1261,77	66,41	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
1.1.2.42	Ремонт сетей системы теплоснабжения от ТК-5 до ТК-6, от ТК-7 до ТК-8 и к дому №10, от ТК-19 до ТК-20, ТК-21а, ТК-27, д.Большие Колпаны	0,00	12 429,00	1 381,00	0,00	0,00	12366,86	1374,10	0,00	0,00	12366,86	1374,10	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 62,15
1.1.2.43	Ремонт участка трубопроводов отопления от ж.д. №4 до ж.д. №№ 3,14,27 и к ж.д. №3 по ул.Речная, д.Пудомяги	0,00	6 407,17	501,91	0,00	0,00	6375,13	708,35	0,00	0,00	6375,13	708,35	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 32,04
1.1.2.44	Ремонт участка тепловой сети от котельной до камеры Т-1, д.Ансимово	0,00	5 613,17	295,40	0,00	0,00	5585,01	294,00	0,00	0,00	5585,01	294,00	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 79,16
1.1.2.45	Ремонт тепловой сети от ТК-1 до здания школы, от ТК-5 до ТК-6, от ТК-6 к ж.д. №28 и №30, пос.Тельмана	0,00	7 872,29	414,33	0,00	0,00	6360,52	334,77	0,00	0,00	6360,52	334,77	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 1511,76
1.1.2.46	Замена тепловой сети и ГВС от ТК-1 до ж.д. №2 по ул.Школьная, пос.Пушиное	0,00	2 701,91	300,21	0,00	0,00	2023,73	224,86	0,00	0,00	2023,73	224,86	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 678,16

1.1.2.47	Замена участка теплотрассы от ТК-4 до ПС-5, от ТК-5 до ввода в д.№3 по ул.Севастьянова, замена запорной арматуры теплотрассы от ТК-6 до ТК-10, утепление теплотрассы от ТК-7 до ТК-20, пгт. Рахья	0,00	1 872,21	133,53	0,00	0,00	1872,21	545,53	0,00	0,00	1872,21	545,53	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены
1.1.2.48	Замена наружного газохода от котла №2 с присоединением к новой дымоходной трубе и демонтажем старой в котельной по ул.Пислягина, г.Луга	0,00	292,02	15,37	0,00	0,00	284,89	14,99	0,00	0,00	284,89	14,99	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 7,13
1.1.2.49	Замена участка теплотрассы от ТК-24 до ТК-29, п.Петровское	0,00	2570,218	135,28	0,00	0,00	2524,20	132,85	0,00	0,00	2524,20	132,85	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 45,93
1.1.2.50	Ремонт водоподготовительной установки в котельной, д. Мозолево-1, д. 44	0,00	324,00	17,05	0,00	0,00	324,00	17,05	0,00	0,00	324,00	17,05	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены
1.1.2.51	Замена трубопровода отопления от ТК-7 до д. 22, пос. Житково	0,00	2 599,09	136,80	0,00	0,00	2534,03	133,47	0,00	0,00	2534,03	133,47	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 55,07
1.1.2.52	Ремонт участка теплосетей ТК-2-ТК-3-ТК-4-ТК-5 с вводами в ж.д. 1,2,3,4, ТК-4-ТК-6-ТК-7 с вводами в ж.д. 4а и 6, ТК-8-ж.д. 2, п. Дзержинского	0,00	18 199,14	957,85	0,00	0,00	18199,14	957,85	0,00	0,00	18199,14	957,85	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены
1.1.2.53	Замена участка теплотрассы от ТК-12 до ТК-13, п. Петровское	0,00	1 470,84	77,41	0,00	0,00	1458,40	76,76	0,00	0,00	1458,40	76,76	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 12,44
1.1.2.54	Ремонт участка тепловой сети от ТК-4 до здания детского сада, дер. Почап	0,00	1 245,00	66,80	0,00	0,00	1245,00	66,80	0,00	0,00	1245,00	66,80	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
1.1.2.55	Замена участка теплотрассы от ТК-30 к домам №15,17, от ТК-29 до ввода в д. №18 по Ленинградскому шоссе, пгт. Рахья	0,00	1 696,91	180,64	0,00	0,00	1696,91	480,64	0,00	0,00	1696,91	480,64	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
1.1.2.56	Замена участка теплотрассы от ТК-35 по ул.Лесная к детсаду, Ленинградское шоссе, д. 1, пгт. Рахья	0,00	2 788,80	378,12	0,00	0,00	2788,80	778,12	0,00	0,00	2788,80	778,12	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
1.1.2.57	Замена тепловой сети от ТК-4 до ТК-7 по ул. Центральная, пос. Цвелодубово	0,00	1 264,04	140,45	0,00	0,00	1257,72	139,75	0,00	0,00	1257,72	139,75	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 6,29
1.1.2.58	Ремонт участка ТС от ТК-9 до ж.д. 23 по пр.Ленина, от ТК-3 до ТК-4 по ул. Некрасова, г. Подпорожье	0,00	962,46	106,94	0,00	0,00	952,84	158,81	0,00	0,00	952,84	158,81	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 9,63
1.1.2.59	Ремонт участка ТС через ж.д. 15(транзит) по ул.Красноармейская, г. Подпорожье	0,00	849,787	94,42	0,00	0,00	841,29	140,21	0,00	0,00	841,29	140,21	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 8,49
1.1.2.60	Замена котла водогрейного КВр-0,5 в котельной инв. 17-22-45, п. Скреблово (школьная)	0,00	758,626	39,93	0,00	0,00	493,89	26,00	0,00	0,00	493,89	26,00	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 264,73
1.1.2.61	Ремонт участка ТС от ТК-1а до ТК-17(11) по ул.Конституции, г. Подпорожье	0,00	912,06	101,34	0,00	0,00	902,94	100,33	0,00	0,00	902,94	100,33	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 9,12
1.1.2.62	Замена участка ЦО Ду-100мм, ГВС Ду-80/50 от д. №12 до ввода в д. №13, пос.Перово	0,00	1000,371	52,65	0,00	0,00	1000,37	52,65	0,00	0,00	1000,37	52,65	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены
1.1.2.63	Замена 2-х водогрейных котлов КВр-0,8 в котельной, пос. Мехозерный	0,00	1 988,71	104,67	0,00	0,00	1294,72	68,14	0,00	0,00	1294,72	68,14	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 693,99
1.1.2.64	Ремонт участка трубопроводов от запорных задвижек УВ-3 до УВ-11, дер. Куенино	0,00	6 480,37	720,04	0,00	0,00	3693,81	410,42	0,00	0,00	3693,81	410,42	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 2786,56
1.1.2.65	Ремонт участка трубопроводов от ТК-2 до ТК-3, пос. Глажево	0,00	4 944,39	549,38	0,00	0,00	3757,73	417,53	0,00	0,00	3757,73	417,53	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 1186,66
1.1.2.66	Ремонт теплотрассы от ТК-101 (Володарского, 40) до ТК-110 (Володарского, 42), г. Лодейное Поле	0,00	1 356,83	150,76	0,00	0,00	1356,83	150,76	0,00	0,00	1356,83	150,76	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены
1.1.2.67	Замена участка тепловой сети от д.№16 до д.№19 по ул. Советская, с. Старая Ладога	0,00	4 599,10	242,06	0,00	0,00	3348,75	176,25	0,00	0,00	3348,75	176,25	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 1250,35
1.1.2.68	Замена котла водогрейного КВр-0,8 в котельной, дер. Скреблово	0,00	994,88	52,36	0,00	0,00	647,71	34,09	0,00	0,00	647,71	34,09	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 347,18
1.1.2.69	Замена тепловой сети и ГВС от ТК-8 до ж.д. 6 по ул. Школьная, пос. Пушное	0,00	576,31	64,03	0,00	0,00	431,66	47,96	0,00	0,00	431,66	47,96	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 144,65
1.1.2.70	Замена участка центральной теплотрассы от УТ-12 до д. 7 мкрн. "Алексинно", с. Колчаново	0,00	2349,711	123,67	0,00	0,00	1697,56	89,35	0,00	0,00	1697,56	89,35	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 652,15
1.1.2.71	Ремонт участка ТС от ТК-11 до ТК-13 по ул. Планеристов, г. Подпорожье	0,00	794,76	88,31	0,00	0,00	786,82	131,14	0,00	0,00	786,82	131,14	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 7,94
1.1.2.72	Ремонт участка ТС от ТК-26 до ТК-4 по ул. Октября, г.Подпорожье	0,00	1095,326	121,70	0,00	0,00	1084,37	180,73	0,00	0,00	1084,37	180,73	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 10,96
1.1.2.73	Ремонт участка ТС от ТК-25 до ж.д. 10 по ул. Невкова, от ТК-26 до ж.д. 1 по ул. Белоозерская, от ТК-6 до ТК-7 по ул. Смирская, г. Подпорожье	0,00	1 182,52	131,39	0,00	0,00	1170,69	195,12	0,00	0,00	1170,69	195,12	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 11,83
1.1.2.74	Ремонт участка ТС от ж.д. 78 до здания Военного комиссариата по ул. Свирской, г. Подпорожье	0,00	983,15	109,24	0,00	0,00	973,32	162,22	0,00	0,00	973,32	162,22	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 9,83
1.1.2.75	Ремонт участка ТС от ТК-7а до ТК-8 (транзит) по ул. Красноармейская, д.14, г. Подпорожье	0,00	1920,801	213,42	0,00	0,00	1901,59	316,93	0,00	0,00	1901,59	316,93	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 19,21
1.1.2.76	Замена участка теплотрассы от УТ-1 до УТ-1-6, дер. Разметелово	0,00	5 264,81	584,98	0,00	0,00	4819,22	535,47	0,00	0,00	4819,22	535,47	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 445,59
1.1.2.77	Ремонт наружных тепловых сетей, дер. Большое Куземкино	0,00	15 021,00	1 339,00	0,00	0,00	14006,62	1939,03	0,00	0,00	14006,62	1939,03	0,00	Мероприятия не завершены, целевые показатели не достигнуты	Мероприятия выполнены, экономия 1014,38

1.1.5.1	Реконструкция магистральной тепловой сети DN=530 (на участке ТК-1 по ул. Спортивная) г. Бокситогорск	0,00	43 637,00	1 601,90	0,00	0,00	43 296,76	1 588,96	0,00	0,00	43 296,76	1 588,96	0,00	Укладка трубы протяженностью 795,2м в двухтрубном исполнении, выполнена на 100%	Мероприятие завершено, экономии составила 340237,00руб.
1.1.5.2	Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство крытого склада топлива (шепа) для котельной по адресу: ул. Горная, д.30, г.п. Вознесенье, Подпорожский район, Ленинградская область	0,00	607,00	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Контракт на ПИР по объекту не заключен	Мероприятие не выполнено
1.1.5.3	Проектно-изыскательские работы по объекту Котельная. Адрес: п. Барышево, МО «Ичаровское сельское поселение», Выборгский район	0,00	799,00	41,30	0,00	0,00	799,00	41,30	0,00	0,00	799,00	41,30	0,00	Мероприятие завершено	Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза"
1.1.5.4	Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство теплотрассы от ТК-3 до ТК-3Б по адресу: ул. Советская, д.98 «А», с. Винницы, Подпорожский муниципальный район Ленинградской области	0,00	551,00	29,00	0,00	0,00	444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не исполнено.	Неисполнение мероприятия связано с тем, что в смету на проектирование были включены не все работы, предусмотренные
1.1.5.5	Реконструкция котельной с устройством крытого склада топлива (шепы) по ул. Красная, д.1а, с. Винницы, Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение	0,00	1 105,00	58,75	0,00	0,00	1 105,00	58,75	0,00	0,00	1 105,00	58,75	0,00	Мероприятие завершено, исполнено на 100%	
1.1.5.6	Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д. 3, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	414,30	46,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятия не завершены	Мероприятия не завершены
1.1.5.7	Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.20, в том числе	0,00	2 696,47	300,00	0,00	0,00	2 211,11	300,00	0,00	0,00	2 211,11	300,00	0,00	Мероприятия не завершены	Мероприятия завершены
1.1.5.8	Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 30, в том числе	0,00	557,00	29,80	0,00	0,00	557,00	29,80	0,00	0,00	557,00	29,80	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены
1.1.5.9	Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, пр. Волховский, д.12 а, в том	0,00	557,00	29,80	0,00	0,00	557,00	29,80	0,00	0,00	557,00	29,80	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены
1.1.5.10	Реконструкция сетевой насосной установки с применением частного регулирования котельной №6 в г.Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ	0,00	1 337,00	148,51	0,00	0,00	1 337,00	148,55	0,00	0,00	1 337,00	148,55	0,00	Мероприятия не завершены	Мероприятия не завершены
1.1.5.11	Строительство теплотрассы от ТК-390 до ТК-7 по ул.Киргетова, д.20 в г.Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ	0,00	1 441,39	160,15	0,00	0,00	763,37	160,15	0,00	0,00	763,37	160,15	0,00	Мероприятия не завершены	ПИР и ПСД выполнены, завершение экспертизы ПСД - март 2020 г.
1.1.5.12	Строительство сетей ГВС по ул.Гатчина, ул.Киргетова в г. Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ	0,00	3 075,13	341,38	0,00	0,00	1 763,67	341,68	0,00	0,00	1 763,67	341,68	0,00	Мероприятия не завершены	ПИР и ПСД выполнены, завершение экспертизы ПСД - март 2020 г.
1.1.5.13	Строительство теплотрассы от ТК-381а до д.6 по ул.Хохлова в г.Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ	0,00	1 028,57	114,29	0,00	0,00	570,54	114,29	0,00	0,00	570,54	114,29	0,00	Мероприятия не завершены	ПИР и ПСД выполнены, завершение экспертизы ПСД - март 2020 г.
1.1.5.14	Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: Ленинградская область, Кировский район,	0,00	531,50	234,50	0,00	0,00	531,50	234,50	0,00	0,00	531,50	234,50	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия не завершены
1.1.5.15	Строительство автоматизированной котельной мощностью 15 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское	0,00	8 549,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отказ АМО от освоения субсидий	Отказ АМО от освоения субсидий
1.1.5.16	Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы	0,00	7 850,00	370,00	0,00	0,00	7 850,00	570,00	0,00	0,00	7 850,00	570,00	0,00	Мероприятия не завершены	Мероприятия не завершены
1.1.5.17	Строительство газовой блочно-модульной котельной для здания МКОУ "Школьная средняя общеобразовательная школа" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ст. Войбокало, Школьный пер., д. 1	0,00	15 142,46	1 607,50	0,00	0,00	15 142,46	1 682,50	0,00	0,00	15 142,46	1 682,50	0,00	Мероприятия не завершены	Мероприятия не завершены
1.1.5.18	Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы (перераспределенные денежные средства)	0,00	402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1.1.6	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	45 765,35	0,00	126,08	0,00	45 765,35	0,00	126,08	0,00	45 765,35	0,00	126,08	0,00		Мероприятие выполнено
1.2	Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу	0,00	3 715 140,36	0,00	0,00	0,00	3 714 088,31	0,00	0,00	0,00	3 714 088,31	0,00	0,00		
1.2.1	Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) теплоснабжения и горячего водоснабжения, реализуемые населению на территории Ленинградской области	0,00	3 642 697,36	0,00	0,00	0,00	3 642 633,99	0,00	0,00	0,00	3 642 633,99	0,00	0,00		
1.2.2	Возмещение части затрат теплоснабжающим организациям в связи с незапланированным ростом цен на жидкое и твердое топливо в 2018 году	0,00	72 443,00	0,00	0,00	0,00	71 454,32	0,00	0,00	0,00	71 454,32	0,00	0,00	Мероприятие завершено. Целевые показатели достигнуты. Выплата произведена 12 организациям	Мероприятие выполнено. Экономия составила 988,675 тыс. руб.
1.3	Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих электросетевых объектов на территории Ленинградской области	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00		
1.3.1	Разработка и актуализация схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00		
1.4	Формирование сведений о ввозе и вывозе, производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятиями различных отраслей экономики и населением Ленинградской области	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	197,59	0,00	0,00	0,00	197,59	0,00	0,00		
1.4.1	Формирование фактического единого топливно-энергетического баланса Ленинградской области	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	197,59	0,00	0,00	0,00	197,59	0,00	0,00	ЕТЭБ за 2018 год сформирован	Мероприятие завершено, исполнено на 100%
1.5	Обеспечение учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, каменным углем	0,00	18 602,04	0,00	0,00	0,00	18 602,03	0,00	0,00	0,00	18 602,03	0,00	0,00		
1.5.1	Централизованные поставки топлива государственным учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета	0,00	18 602,04	0,00	0,00	0,00	18 602,03	0,00	0,00	0,00	18 602,03	0,00	0,00	Обеспечены каменным углем 13 государственных казенных учреждений Ленинградской области. Заявки учреждений исполнены в полном объеме	Мероприятие завершено, исполнено на 100%
Итого по подпрограмме		45765,35	4254123,12	34563,68	0,00	45765,35	4210672,14	40542,05	0,00	45765,35	4210227,91	40542,05	0,00		
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области"															
2.1	Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения	0,00	51 810,67	0,00	0,00	0,00	50 899,25	0,00	0,00	0,00	50 899,25	0,00	0,00		
2.1.1	Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений - государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области»	0,00	47 430,67	0,00	0,00	0,00	46694,25	0,00	0,00	0,00	46694,25	0,00	0,00	Проведено: 18 совещаний, 2 конференции, 60 комиссионных обследований объектов ТЭЖ ЛО, заключено 15 энергосервисных контрактов, проведено 2 заседания МКС, проведен	мероприятие выполнено
2.1.2	Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганды энергосбережения (Мероприятия и проекты)	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00		Мероприятие выполнено
2.1.2.1	Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственным казенным учреждениям Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области»	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	Издано и распространено 400 ед. справочников по энергосбережению	Мероприятие выполнено
2.1.2.2	Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственным казенным учреждениям Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области»	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4125,00	0,00	0,00	0,00	4125,00	0,00	0,00	Обеспечено развитие и модернизация РГИС "Энергоэффективность"	Мероприятие выполнено, экономия составила - 0,175 тыс. руб.

2.2	Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях	0,00	228 541,50	31 116,18	0,00	0,00	225 407,73	33 233,48	0,00	0,00	224 965,30	33 233,48	0,00	Мероприятие выполнено	
2.2.1	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения	0,00	74 651,50	7 056,18	0,00	0,00	71 538,77	9 176,33	0,00	0,00	71 096,34	9 176,33	0,00	Мероприятие выполнено	
2.2.1.1	Установка газовой ТКУ (транспортная котельная установка) для обеспечения горячим водоснабжением многоквартирных домов №3, №5, №9 и №11, п.Воейково	0,00	9 000,07	782,62	0,00	0,00	8 808,12	765,92	0,00	0,00	8 808,12	765,92	0,00	Установлена транспортная котельная. Экономия средств ОБ составила 191,94 тыс.рублей	мероприятие выполнено
2.2.1.2	Устройство поквартирной системы отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многоквартирном доме №1 по ул.Шоссейная, д.Халло-Ое	0,00	8 651,10	475,81	0,00	0,00	8 369,00	752,27	0,00	0,00	8 369,00	752,27	0,00	индивидуальных газовых котлов. Экономия средств ОБ составила 282,10 тыс.рублей	мероприятие выполнено
2.2.1.3	Приобретение и установка транспортной газовой БОУ (блочная-модульная котельная установка) для обеспечения отоплением и ГВС многоквартирных домов №2 и №4 по ш.Революции, г.п.Мга	0,00	13 500,83	1 584,37	0,00	0,00	12 696,38	1 752,06	0,00	0,00	12 696,38	1 752,06	0,00	транспортная блочно-модульная котельная установка. Экономия средств ОБ составила 804,45 тыс.рублей	мероприятие выполнено
2.2.1.4	Подключение транспортной газовой БОУ (блочная отопительная установка) к сетям инженерной инфраструктуры для обеспечения отоплением и ГВС жилых домов № 26 и № 28 по ш.Революции, г.п.Мга	0,00	4 205,13	494,83	0,00	0,00	4 178,53	260,80	0,00	0,00	3 736,10	260,80	0,00	введена в эксплуатацию газовая блочная отопительная установка. Экономия средств ОБ составила 26,6 тыс.	мероприятие выполнено
2.2.1.5	Завершение работ по установке термоблока на природном газе для теплоснабжения двух МКД № 128 и № 165 по ул.Нижегородская, г.Луга	0,00	3 524,88	1 513,06	0,00	0,00	3 507,25	1 513,06	0,00	0,00	3 507,25	1 513,06	0,00	Термоблок на природном газе введен в эксплуатацию. Экономия средств ОБ составила 10,00 тыс.рублей	мероприятие выполнено
2.2.1.6	Повышение надежности и энергоэффективности при транспортировке теплоносителя по трубопроводу ДУ700мм (надземная прокладка) на участке от павильона №7 в сторону ТК-61 путем замены минераловатной теплоизоляции на изоляцию в полуцилиндрах из ППУ, г.Сосновый Бор	0,00	8 783,54	785,20	0,00	0,00	6 993,83	785,74	0,00	0,00	6 993,83	785,74	0,00	Работы по изоляции магистрального теплотрасса на участке от павильона №7 в сторону ТК-61 выполнены в полном объеме. Экономия средств ОБ составила 10,00 тыс.рублей	мероприятие выполнено
2.2.1.7	Приобретение и установка угольной ТКУ (транспортная котельная установка) для обеспечения энергией жителей п. Волошиново-2	0,00	5 978,71	314,67	0,00	0,00	5 978,71	314,67	0,00	0,00	5 978,71	314,67	0,00	Работы по установке котельной выполнены	мероприятие выполнено
2.2.1.8	Повышение надежности и энергоэффективности при транспортировке теплоносителя по магистральной теплотрассе ДУ-300 мм на участке от ТК-1, УЛ. Свободы, мкрн. "Б.Лучки", г. Сланцы путем замены минераловатной изоляции на изоляцию пенополиуретаном методом заливки	0,00	21 006,94	1 105,63	0,00	0,00	21 006,94	3 031,82	0,00	0,00	21 006,94	3 031,82	0,00	Работы по изоляции магистрального теплотрасса на участке от ТК-1 по ул. Свободы, мкрн. "Б.Лучки", г. Сланцы выполнены	мероприятие выполнено
2.2.1.9	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (перераспределенные денежные средства)	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2	Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием	0,00	153 890,00	24 060,00	0,00	0,00	153 868,95	24 057,15	0,00	0,00	153 868,95	24 057,15	0,00	мероприятие выполнено	
2.2.2.1	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в городе Волхов Волховского муниципального района	0,00	10 945,52	2 054,48	0,00	0,00	10 945,52	2 054,48	0,00	0,00	10 945,52	2 054,48	0,00	Установлено 5 АИТП	мероприятие выполнено
2.2.2.2	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района	0,00	108 650,00	15 900,00	0,00	0,00	108 650,00	15 900,00	0,00	0,00	108 650,00	15 900,00	0,00	Установлено 47 АИТП	мероприятие выполнено
2.2.2.3	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Дружбангорском городском поселении Гатчинского муниципального района	0,00	21 574,48	2 925,52	0,00	0,00	21 553,43	2 922,67	0,00	0,00	21 553,43	2 922,67	0,00	Установлено 10 АИТП. Экономия средств ОБ составила 21,05 тыс.рублей	мероприятие выполнено
2.2.2.4	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Приозерском городском поселении Приозерского муниципального района	0,00	12 720,00	3 180,00	0,00	0,00	12 720	3 180	0,00	0,00	12 720	3 180	0,00	Установлено 6 АИТП	мероприятие выполнено
Итого по подпрограмме		0,00	280352,17	31116,18	0,00	0,00	276306,98	33233,48	0,00	0,00	275864,55	33233,48	0,00		
Подпрограмма "Газификация Ленинградской области"															
3.1	Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения	0,00	844556,23	45581,59	0,00	0,00	792310,74	40100,34	0,00	0,00	792304,72	40100,34	0,00		

3.1.1	Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований (57 3 01 70200)	0,00	584 565,67	45 581,59	0,00	0,00	535 518,44	40 100,34	0,00	0,00	535 512,42	40 100,34	0,00		
3.1.1.1	Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дами – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	40 000,00	4 493,88	0,00	0,00	40 000,00	3 990,75	0,00	0,00	40 000,00	3 990,75	0,00	Техническая готовность объекта 15%	Мероприятие выполнено
3.1.1.2	Распределительный газопровод по ул. Лесная, ул. Безымянная, 1-й Средний проезд, 2-й Средний проезд, ул. Горская, пер. Складской, переулок Строительный, ул. Заводская (от ул. Большая до ул. Советская) ул. Строительная (от ул.	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.3	Распределительный газопровод по д. Кайкино Волоковского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.4	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Советов Волоковского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	530,00	158,55	0,00	0,00	488,00	40,27	0,00	0,00	488,00	40,27	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,7км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.5	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Железнодорожная Волоковского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,74 км	0,00	900,00	140,30	0,00	0,00	900,00	68,69	0,00	0,00	900,00	68,69	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,74км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.6	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Лесная (дома с 5 по 26) (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	1 462,00	334,60	0,00	0,00	1 462,00	110,42	0,00	0,00	1 462,00	110,42	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,21км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.7	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Хрустичского (дом с 58 по 72) (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	630,00	165,19	0,00	0,00	630,00	47,45	0,00	0,00	630,00	47,45	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,46км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.8	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул.н. Жукова, пр. Вингиссера (дома с 1 по 9), Хрустичского (дома с 3 по 13) Волоковского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	2 800,00	213,34	0,00	0,00	2 692,44	213,35	0,00	0,00	2 692,44	213,35	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 1,37км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.9	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения мкр. Пороги в г. Волхов (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	6 906,50	363,51	0,00	0,00	6 906,50	499,96	0,00	0,00	6 906,50	499,96	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 5,4км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.10	Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом микрорайонов МО "Город Волхов" Волоховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная, ул. 1 этап. ул. Советская (чётная сторона), ул. Строительная, Удольская, Кувшино, полевая	0,00	11 940,00	628,61	0,00	0,00	11 940,00	812,86	0,00	0,00	11 940,00	812,86	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 7,2км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.11	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волоховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый	0,00	9 333,21	491,23	0,00	0,00	9 124,55	580,20	0,00	0,00	9 124,55	580,20	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 4,6 км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.12	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волоховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 3 этап. Мкр. Архангело-Михайловский	0,00	16 966,89	518,28	0,00	0,00	14 326,83	670,32	0,00	0,00	14 326,83	670,32	0,00	Техническая готовность объекта 30%	Мероприятие выполнено

3.1.1.13	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 4 этап. Ул. Званка, Плеханово	0,00	4 697,18	338,05	0,00	0,00	4 697,18	456,03	0,00	0,00	4 697,18	456,03	0,00	Техническая готовность объекта 30%	Мероприятие выполнено
3.1.1.14	Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом микрорайонов МО "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная. 5 этап. Новый поселок по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов	0,00	6 024,00	317,48	0,00	0,00	6 011,00	454,45	0,00	0,00	6 011,00	454,45	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 6,6км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.15	Распределительный газопровод по ул. Новая, ул. Поземская и мкр-ну "Стрековети" в с. Старая Ладога Волховского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	473,00	25,00	0,00	0,00	473,00	24,99	0,00	0,00	473,00	24,99	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 2,0км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.16	Распределительный газопровод по дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино-2 Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино-2	0,00	5 785,00	3 731,74	0,00	0,00	5 732,48	3 731,74	0,00	0,00	5 732,48	3 731,74	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 6,1км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.17	Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам в дер. Шереметьево (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	1 567,00	83,17	0,00	0,00	1 536,40	80,92	0,00	0,00	1 536,40	80,92	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 1,03км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.18	Распределительный газопровод д. Лаврики Всеволожского района Ленинградской области	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,000	5,00	0,00	0,00	95,000	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.19	Распределительный газопровод п. Мурно Всеволожского района Ленинградской области	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.20	Газопровод распределительный по пос. Красная Заря и дер. Невский Паркесхоз (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.21	Распределительный газопровод по ул. Овчинская, Овчинская с 1-й по 12-ю линии, Ермаковская, Лесопарковская, мкрн 1, г.п.им. Свердлова с учетом существующего проекта планировки	0,00	2 158,34	113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Техническая готовность объекта 40%	Мероприятие выполнено
3.1.1.22	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 1 этап. Распределительный газопровод от ул. Дорожников до микрорайона, ограниченного ул. Гагарина-Светлая-Берювая-Кольцевая-Железная д/дорога-Лескоз по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п. Новое Токсово	0,00	19 851,93	1 111,04	0,00	0,00	19 851,93	1 003,24	0,00	0,00	19 851,93	1 003,24	0,00	Техническая готовность объекта 60%	Мероприятие выполнено
3.1.1.23	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 2 этап. Распределительный газопровод высокого давления от ул.Советов (ВИФК) до ул.Парковая по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово	0,00	54 872,30	2 298,66	0,00	0,00	41 072,38	1 535,54	0,00	0,00	41 072,38	1 535,54	0,00	Техническая готовность объекта 60%	Мероприятие выполнено
3.1.1.24	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 3 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Санаторной-ул.Туристов (от с/б Кавголово) по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово	0,00	3 036,36	169,93	0,00	0,00	3 036,36	149,44	0,00	0,00	3 036,36	149,44	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 1,1км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено

3.1.1.25	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 4 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Советов (от г/п Чайное Озеро) по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово	0,00	860,47	48,16	0,00	0,00	860,47	32,05	0,00	0,00	860,47	32,05	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,383км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.26	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 5 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Южная-ул.Глухая-ул.Инженерная-ул.Дачная по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово	0,00	7 494,83	419,46	0,00	0,00	7 494,83	354,44	0,00	0,00	7 494,83	354,44	0,00	Техническая готовность объекта 60%	Мероприятие выполнено
3.1.1.27	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 6 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Озерная-ул.Речная-ул.Советская-ул.Сосновая-ул.Пограничников-ул.Лесная-ул.Коммунантская Гора по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово	0,00	15 549,88	870,26	0,00	0,00	15 549,88	805,29	0,00	0,00	15 549,88	805,29	0,00	Техническая готовность объекта 60%	Мероприятие выполнено
3.1.1.28	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 7 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Орловская-ул.Луговая-ул.Нижняя Луговая-Ленинское-ул.Песочная по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово	0,00	8 723,06	488,19	0,00	0,00	8 723,06	441,89	0,00	0,00	8 723,06	441,89	0,00	Техническая готовность объекта 60%	Мероприятие выполнено
3.1.1.29	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 8 этап	0,00	7 794,75	436,24	0,00	0,00	7 794,75	382,26	0,00	0,00	7 794,75	382,26	0,00	Техническая готовность объекта 60%	Мероприятие выполнено
3.1.1.30	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 9 этап	0,00	2 719,54	152,20	0,00	0,00	2 719,54	122,20	0,00	0,00	2 719,54	122,20	0,00	Техническая готовность объекта 60%	Мероприятие выполнено
3.1.1.31	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 10 этап.	0,00	6 152,75	344,34	0,00	0,00	6 152,75	296,26	0,00	0,00	6 152,75	296,26	0,00	Техническая готовность объекта 60%	Мероприятие выполнено
3.1.1.32	Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский	0,00	827,00	57,90	0,00	0,00	827,00	57,90	0,00	0,00	827,00	57,90	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.33	Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	552,42	41,58	0,00	0,00	552,42	138,60	0,00	0,00	552,42	138,60	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.34	Распределительный газопровод по ул. Гранитная, ул. Садовая, ул. Берговая, Угловой переулок в г. Каменногорске по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Каменногорское городское поселение, г. Каменногорск	0,00	6 962,09	366,43	0,00	0,00	6 900,78	363,20	0,00	0,00	6 900,78	363,20	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 1,6км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.35	Распределительный газопровод высокого давления 2 категории и среднего давления в п. Первомайское, 1-ая очередь (этап) строительства	0,00	6 371,40	2 239,72	0,00	0,00	6 371,40	2 239,04	0,00	0,00	6 371,40	2 239,04	0,00	Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.36	Распределительный газопровод по ул. Боровая в г.п. Роцино Выборгского района Ленинградской области	0,00	107,96	5,69	0,00	0,00	107,96	5,68	0,00	0,00	107,96	5,68	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,86км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.37	Распределительный газопровод по ул. Выборгское шоссе п. Советский (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	769,50	40,50	0,00	0,00	769,50	45,50	0,00	0,00	769,50	45,50	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.38	Распределительный газопровод в деревне Большие Колпаны по ул. Старая, ул. Средняя, Восточный переулок, Киевское шоссе (четная сторона) Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.39	Распределительный газопровод по ул. Кооперативная, пер. Речной, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено

3.1.1.40	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Вереве	0,00	5 154,40	271,28	0,00	0,00	5 154,000	271,28	0,00	0,00	5 154,400	271,28	0,00	Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.41	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Горки	0,00	4 677,01	246,15	0,00	0,00	4 677,01	246,15	0,00	0,00	4 677,01	246,15	0,00	Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.42	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Вереве (Массив 1, в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.43	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Вереве (Массив 3, в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.44	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка	0,00	2 032,69	106,98	0,00	0,00	2 032,69	106,98	0,00	0,00	2 032,69	106,98	0,00	Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.45	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Валя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.46	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайялово Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.47	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Торфоредприприятие Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.48	Распределительный газопровод д.Мины, ул. Краснофлотская	0,00	3 491,90	416,59	0,00	0,00	2 092,93	220,31	0,00	0,00	2 092,93	220,31	0,00	Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.49	Распределительный газопровод п. Вырица ул. Мичурина, Ленинградский пр., наб. Космонавтов, ул. Таллинская, Рождественская, м.Никанорова, Купальная	0,00	3 536,34	718,66	0,00	0,00	2 013,22	201,31	0,00	0,00	2 013,22	201,31	0,00	Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.50	Газоснабжение жилых домов по Брацлавскому пр. с отводами до границ земельных участков в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области	0,00	663,10	46,28	0,00	0,00	319,17	37,13	0,00	0,00	319,17	37,13	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,22км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.51	Газоснабжение жилых домов по ул. Комарова, Воинова в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области	0,00	729,36	172,23	0,00	0,00	432,62	102,14	0,00	0,00	432,62	102,14	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,38км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.52	Газоснабжение жилых домов по ул. Луговая в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области	0,00	712,98	318,30	0,00	0,00	400,01	178,54	0,00	0,00	400,01	178,54	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,45км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.53	Газоснабжение жилых домов по ул. Набережная, пер. Надежденскому пос. Вырица Гатчинского района Ленинградской области	0,00	1 616,98	324,15	0,00	0,00	1 616,98	324,15	0,00	0,00	1 616,98	324,15	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,43км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.54	Газоснабжение жилых домов по ул.Ямпольская и пр. Ольгопольский в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области	0,00	1 396,93	498,47	0,00	0,00	1 332,29	475,41	0,00	0,00	1 332,29	475,41	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 1,08км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.55	Газоснабжение индивидуальных жилых домов по Пильному пр. и ул. Боровой в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области	0,00	964,23	88,02	0,00	0,00	571,55	52,14	0,00	0,00	571,55	52,14	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,49км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.56	Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Максимова, Сиверское шоссе, пер. Гатчинский, ул. Радищева, Шифероуская, Никольская, Селезнева, Селезнева, Пильное, Александровское	0,00	11 263,62	1 479,26	0,00	0,00	8 664,80	456,06	0,00	0,00	8 664,80	456,06	0,00	Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.57	Распределительный газопровод в пос. Вырица, улицы: Марата, Энгельса, Павловский пр., Менделеева, Фрунзе, Гастелло, Бакунина (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	12 491,00	695,17	0,00	0,00	9 801,65	545,42	0,00	0,00	9 801,65	545,42	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 5,5км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.58	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов дер. Мины, ул. Петровка Гатчинского района Ленинградской области	0,00	1 972,21	360,90	0,00	0,00	1 250,10	98,21	0,00	0,00	1 250,10	98,21	0,00	Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.59	Распределительный газопровод к домовладениям по адресам Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, пер. Чернышкова д. №№3,5,7,9 (для газоснабжения жилых домов)	0,00	653,34	101,50	0,00	0,00	337,56	52,44	0,00	0,00	337,56	52,44	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,24км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.60	Распределительный газопровод п. Вырица ул.ул. Вольская, Костромская, Камышинская, Саратовская, Волжская	0,00	6 061,37	656,89	0,00	0,00	3 764,32	290,00	0,00	0,00	3 764,32	290,00	0,00	Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.61	Распределительный газопровод п. Вырица по ул. Хвалынская, Катанская, Зареченская, Тамбовская, Астраханская д.11	0,00	1 321,67	335,58	0,00	0,00	757,62	79,76	0,00	0,00	757,62	79,76	0,00	Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено

3.1.1.62	Распределительный газопровод п. Вырица ул. Костромская	0,00	537,49	180,90	0,00	0,00	291,80	98,20	0,00	0,00	291,80	98,20	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,51 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.63	Распределительный газопровод п. Вырица ул. Мирошинковская, Герцена, Косинская, Бердянская, Суинская, Воскресенская, Ломоносова, Первый овраг, Грибная, Пильный проспект	0,00	6 353,86	601,59	0,00	0,00	3 344,10	255,43	0,00	0,00	3 344,10	255,43	0,00	Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.64	Распределительный газопровод п. Вырица ул. Строителей, ул. М. Расковой	0,00	1 024,09	282,02	0,00	0,00	521,34	143,56	0,00	0,00	521,34	143,56	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,51 км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.65	Распределительный газопровод п. Вырица, Гатчинского района, Ленинградской области: улицы Минская, Михайловская, Новая, Труда, Фрунзе	0,00	4 547,26	488,73	0,00	0,00	2 650,85	237,75	0,00	0,00	2 650,85	237,75	0,00	Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.66	Распределительный газопровод по ул. Труда в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области	0,00	430,90	187,45	0,00	0,00	224,50	97,67	0,00	0,00	224,50	97,67	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,19 км. Техническая	Мероприятие выполнено
3.1.1.67	Распределительный газопровод по дер. Куровицы (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	11 517,29	604,10	0,00	0,00	11 517,29	604,10	0,00	0,00	11 517,29	604,10	0,00	Техническая готовность объекта 10%	Мероприятие выполнено
3.1.1.68	Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района г.л. Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	49,09	2,58	0,00	0,00	49,09	2,58	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.69	Распределительный газопровод в п. Кобринское по ул. Приречная д.1,2,3,5,7, ул. Центральная д.1,2,3а,3б,3в Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.70	Распределительный газопровод по ул. Пушкина, ул. Парковая д. Кобрино Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.71	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов ул. Привокзальная, ул. Луговая, ул. Заря в г. Коммунар Гатчинского района Ленинградской области	0,00	10 139,54	533,66	0,00	0,00	10 139,54	533,66	0,00	0,00	10 139,54	533,66	0,00	Техническая готовность объекта 30%	Мероприятие выполнено
3.1.1.72	Распределительный газопровод по д. Выра Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области (в том числе проектно-	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.73	Распределительный газопровод по д. Замостье, Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.74	Распределительный газопровод в деревне "Белогорка" (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.75	Распределительный газопровод д. Старосверская Гатчинский район, Ленинградская область (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	1 431,18	77,00	0,00	0,00	1 431,18	77,00	0,00	0,00	1 431,18	77,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.76	Распределительный газопровод деревни "Новосверская" (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.77	Распределительный газопровод по ул. Куйбышева, ул. Паркетная, ул. Кирова, Белогорское ш., п. Сиверский Гатчинский район, Ленинградская область	0,00	3 073,00	577,78	0,00	0,00	3 073,00	577,78	0,00	0,00	3 073,00	577,78	0,00	Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.78	Распределительный газопровод по ул. Стурцева, ул. Лесная, ул. Совхозная, ул. Вишневская, ул. Солнечная, ул. Березовая, ул. Сиреневая в пгт. Сиверский (в том числе проектно-изыскательские	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.79	Строительство распределительного газопровода в дер. Новопятичное Кингисеппского района Ленинградской области (в том числе проектно-	0,00	1 299,60	68,77	0,00	0,00	1 299,60	68,77	0,00	0,00	1 299,60	68,77	0,00	Получено положительное заключение по проектно-сметной документации	Мероприятие выполнено
3.1.1.80	Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Левобережье г. Кингисеппа (первый этап) (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	56 815,00	2 990,31	0,00	0,00	56 779,73	2 988,08	0,00	0,00	56 773,31	2 988,08	0,00	Техническая готовность объекта 70%	Мероприятие выполнено
3.1.1.81	Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	5 640,00	1 527,66	0,00	0,00	5 639,92	289,68	0,00	0,00	5 639,92	289,68	0,00	Техническая готовность объекта 70%	Мероприятие выполнено
3.1.1.82	Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона "Новый Луцк", г. Кингисепп (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	9 901,96	522,67	0,00	0,00	9 901,96	522,67	0,00	Техническая готовность объекта 70%	Мероприятие выполнено

3.1.1.102	Распределительный газопровод пос. ст. Громова (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	6 180,33	467,26	0,00	0,00	6 180,32	363,44	0,00	0,00	6 180,32	363,44	0,00	Техническая готовность объекта 80%	Мероприятие выполнено
3.1.1.103	Газоснабжение п. Коммунары	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	Отсутствует МК на выполнение проектно-изыскательских работ	Мероприятие не выполнено
3.1.1.104	Газоснабжение пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствует МК на выполнение проектно-изыскательских работ	Мероприятие не выполнено
3.1.1.105	Газоснабжение пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствует МК на выполнение проектно-изыскательских работ	Мероприятие не выполнено
3.1.1.106	Наружное газоснабжение п. Беличье	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствует МК на выполнение проектно-изыскательских работ	Мероприятие не выполнено
3.1.1.107	Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствует МК на выполнение проектно-изыскательских работ	Мероприятие не выполнено
3.1.1.108	Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	2 318,46	95,24	0,00	0,00	779,43	748,46	0,00	0,00	779,43	748,46	0,00	Завершение строительства распределительных газопроводов по 2, 4, 5 этапам общей протяженностью 17,7 км.	Мероприятие выполнено
3.1.1.109	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Шумилово (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	2 831,08	173,32	0,00	0,00	2 831,08	150,09	0,00	0,00	2 831,08	150,09	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 1,5км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.110	Газопровод распределительный по улицам Гавриловская, Право-Кушелевская г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	58,81	3,10	0,00	0,00	58,81	3,10	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.111	Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Ява Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	67,12	3,53	0,00	0,00	67,12	3,53	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.112	Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	72,88	0,00	0,00	0,00	72,88	0,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.113	Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Линово" (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	2 894,16	432,96	0,00	0,00	2 277,64	340,73	0,00	0,00	2 277,64	340,73	0,00	завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 3,1км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.114	Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Устье" (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	10 172,75	1 521,82	0,00	0,00	10 172,75	1 521,82	0,00	0,00	10 172,75	1 521,82	0,00	Техническая готовность объекта 95%. Не выполнены работы по благоустройству	Мероприятие не выполнено
3.1.1.115	Распределительный газопровод в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улицам Римского-Корсакова от дома №671 по Финишскому переулку до границы проектирования (инвентаризация ИРЭС (инвентаризация объектов))	0,00	7 027,43	370,07	0,00	0,00	6 821,92	359,10	0,00	0,00	6 821,92	359,10	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,9 км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.116	Распределительный газопровод в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улице Московской по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин	0,00	1 229,55	12,11	0,00	0,00	1 229,55	12,11	0,00	0,00	1 229,55	12,11	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,43км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.117	Распределительный газопровод по ул. Дачная, ул. Вишневая г. Никольское по адресу Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское ул. Дачная, ул. Вишневая	0,00	1 905,00	80,37	0,00	0,00	943,00	49,68	0,00	0,00	943,00	49,68	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,86км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.118	Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов мкр. Линия в г.п. Рабово Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	10 704,60	563,47	0,00	0,00	10 704,60	563,47	0,00	0,00	10 704,60	563,47	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 10,4км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.119	Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов мкр. Пельгорское в г.п. Рабово Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	3 820,00	201,08	0,00	0,00	3 820,00	201,08	0,00	0,00	3 820,00	201,08	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 4,8км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.120	Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Володарского, 1-ый Октябрьский проезд, 2-ой Октябрьский проезд, 1-ый Чкаловский проезд, 2-ой Чкаловский проезд, 3-ий Чкаловский проезд, проезд Володарского, Заводская набережная по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул.	0,00	3 704,72	692,17	0,00	0,00	3 704,72	692,17	0,00	0,00	3 704,72	692,17	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 3,2км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено
3.1.1.121	Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Урицкого, ул. Шапкинская, Заводская набережная, ул. Октябрьская по адресу:	0,00	5 870,05	883,07	0,00	0,00	5 718,42	883,07	0,00	0,00	5 718,42	883,07	0,00	завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 2,3км. Техническая готовность объекта 100%	Мероприятие выполнено

3.1.1.122	Распределительный газопровод по Московскому шоссе и Станционной улице в д. Померане Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	89,64	6,80	0,00	0,00	89,64	6,80	0,00	0,00	89,64	6,80	0,00	Муниципальный контракт расторнут	Мероприятие выполнено
3.1.1.123	Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул. Колхозная, ул. Луговая, пер. Луговой и	0,00	417,46	10,33	0,00	0,00	417,46	7,46	0,00	0,00	417,46	7,46	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью	Мероприятие выполнено
3.1.1.124	Распределительный газопровод по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Ульяновка, ул. Малое Гергово, Чернышевского,	0,00	15 673,17	484,74	0,00	0,00	13 691,58	423,45	0,00	0,00	13 691,58	423,45	0,00	Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.125	Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам по ул. Лесная в г.п. Форносово Тосненского р-на Ленинградской области (в том	0,00	90,00	10,00	0,00	0,00	90,00	10,00	0,00	0,00	90,00	10,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.126	Распределительный газопровод д. Белоголово (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.127	Распределительный газопровод д. Староселье (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.128	Распределительный газопровод д. Шапки-1 (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Ведутся проектно-изыскательские работы	Мероприятие выполнено
3.1.1.129	Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 5,09 км.	-
3.1.1.130	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
3.1.1.131	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
3.1.1.132	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
3.1.1.133	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
3.1.1.134	Газоснабжение д.Керро (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
3.1.1.135	Газоснабжение дер. Борисова Грива	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
3.1.1.136	Распределительные газопроводы в дер. Каменка (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
3.1.1.137	Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод Всеволожского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,73 км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
3.1.1.138	Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
3.1.1.139	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Верено (2 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы), 3,2 км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
3.1.1.140	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка (2 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы), 3,8 км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
3.1.1.141	Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-изыскательские работы), 12,8 км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
3.1.1.142	Газификация мкр. Марьенбург, г. Гатчина (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
3.1.1.143	Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
3.1.1.144	Распределительный газопровод для газоснабжения д.Горы (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
3.1.1.145	Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
3.1.1.146	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Яровщина Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
3.1.1.147	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Рассвет Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-

3.1.1.148	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Чегла Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.149	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Домоширово Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.150	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. ст. Оять Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.151	Газоснабжение жилой застройки п. Большая Ижора по ул.Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломанная, Луговая,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.152	Распределительный газопровод дер. Келоя-дер. Волковицы - поселок Дом отдыха "Волковицы" МО Кипенское сельское поселение МО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.153	Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Тополина, ул. Новостроек, ул. Озерная, внутридворовые проезды по	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.154	Распределительный газопровод по дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район (2-ая очередь, в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.155	Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.156	Газопровод межпоселковый д. Заклинье - д. Смешно - д. Турово - д. Нелань - д. Слапы с отводом к Лужскому лесному селекционно-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.157	Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.158	Распределительный газопровод среднего и низкого давления в Железнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская) (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.159	Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мишинская Мишинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.160	Межпоселковый газопровод до пос. Мишинская от места врезки в дер.Пехенец (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.161	Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу: пос. Кузнечное Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.162	Наружное газоснабжение п.Быково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.163	Наружное газоснабжение п.Мельниково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.164	Распределительный газопровод по п.Плодовое, 11 км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.165	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лососево (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,4 км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.166	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лосево (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.167	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Понтоное (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.168	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Ренное (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.169	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Саперное (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.170	Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Старое Калище" (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1.171	Распределительный газопровод по территории малоэтажной застройки ИЖС в п. Тельмана МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2	Государственная поддержка подключения внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	86 803,18	0,00	0,00	0,00	86 803,18	0,00	0,00	0,00	-

3.2.1	Возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	86 803,18	0,00	0,00	0,00	86 803,18	0,00	0,00	2167 вновь подключенных к сетям газоснабжения домовладений	
3.3	Обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по фиксированным ценам	0,00	169890,56	0,00	0,00	0,00	169889,13	0,00	0,00	0,00	169889,13	0,00	0,00		
3.3.1	Возмещение части затрат газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженных углеводородных газов населению	0,00	169890,56	0,00	0,00	0,00	169889,13	0,00	0,00	0,00	169889,13	0,00	0,00	Обеспечение сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд населения Ленинградской области в полном объеме	Мероприятие завершено, исполнено на 100%
3.4.	Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих объектов газификации на территории Ленинградской области	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
3.4.1.	Разработка региональной программы газификации Ленинградской области	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	Выполнены работы в рамках первого этапа	
Итого по подпрограмме		0,00	844556,23	45581,59	0,00	0,00	792310,74	40100,34	0,00	0,00	792304,72	40100,34	0,00		
Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области"															
4.1	Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу"	0,00	955 418,80	0,00	0,00	0,00	955 418,80	0,00	0,00	0,00	955 418,80	0,00	0,00	x	x
4.1.1	Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) холодного водоснабжения и (или) водоотведения, реализуемые населению на территории Ленинградской области	0,00	955 418,80	0,00	0,00	0,00	955 418,80	0,00	0,00	0,00	955 418,80	0,00	0,00	x	x
4.2	Основное мероприятие "Соддействие развитию инженерных коммуникаций"	0,00	816 391,32	53 668,46	42 908,40	0,00	735 424,78	42 937,62	42 908,40	0,00	550 430,91	42 937,62	0,00		
4.2.1	Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	0,00	541 928,72	26 488,42	0,00	0,00	483 690,50	16 817,14	0,00	0,00	298 696,63	16 817,14	0,00		
4.2.1.1	Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) г. Волосово со строительством и реконструкцией канализационных насосных станций (КНС) и канализационных коллекторов поселков и деревень Торосово, Губаницы, Калитино, Кикерино, Клопицы, Курковицы, Лисино, Рабитины, Сумино	0,00	36 628,70	3 638,39	0,00	0,00	14 115,85	194,34	0,00	0,00	0,00	194,34	0,00	В связи с началом проектирования строительства вагоноремонтного завода ООО "Балтийский вагоноремонтный завод "Новотанк" на участке	Мероприятие выполнено
4.2.1.2	Строительство канализационной насосной станции и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная речка до главной канализационной насосной станции в г. Сертолово	0,00	154 977,82	5 031,91	0,00	0,00	154 977,82	5 652,71	0,00	0,00	154 977,82	5 652,71	0,00	Уровень строительной готовности объекта 100%	Мероприятие выполнено
4.2.1.3	Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнецкое	0,00	5 000,00	205,82	0,00	0,00	4 458,96	404,00	0,00	0,00	4 458,96	404,00	0,00	ПСД разработана. Получено положительное заключение ГАУ "Леноблагэкспертиза" на проект и на сметную документацию (№ 47-1-1-3-007178-2019.от 01.04.2019 г.)	Мероприятие выполнено
4.2.1.4	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Никольское, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	24 000,00	1 082,29	0,00	0,00	20 037,75	932,74	0,00	0,00	20 037,75	932,74	0,00	ПСД разработана и оплачена в соответствии с МК	Мероприятие выполнено
4.2.1.5	Строительство водовода от магистрального водовода системы "Большой Невский водопровод" до площадки резервуаров чистой воды г. Никольское, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	10 000,00	328,30	0,00	0,00	9 591,56	313,64	0,00	0,00	9 591,56	313,64	0,00	ПСД разработана и оплачена в соответствии с МК	Мероприятие выполнено
4.2.1.6	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57	0,00	5 000,00	4 748,79	0,00	0,00	5 000,00	4 721,00	0,00	0,00	5 000,00	4 721,00	0,00	Производство работ в соответствии с графиком. Уровень строительной готовности объекта 57,6% при плановом показателе 57,1%	Мероприятие выполнено
4.2.1.7	Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении, в т.ч. ПИР	0,00	9 000,00	283,13	0,00	0,00	6 840,00	210,52	0,00	0,00	6 840,00	210,52	0,00	ПСД разработана и оплачена в соответствии с МК. Отсутствие положительного	Мероприятие не выполнено
4.2.1.8	Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении, в т.ч. ПИР	0,00	9 400,00	289,15	0,00	0,00	4 675,20	131,80	0,00	0,00	4 675,20	131,80	0,00	ПСД разработана и оплачена в соответствии с МК. Отсутствие положительного заключения экспертизы	Мероприятие не выполнено

4.2.1.9	Реконструкция узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении, в т.ч. ПИР	0,00	4 000,00	173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Неисполнение субсидии в связи с невозможностью прохождения госэкспертизы в 2019 году по причине отсутствия градостроительного плана и проблемной подложки проектируемого объекта к электрическим сетям	Мероприятие не выполнено
4.2.1.10	Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Петрушинок Поле г. Отрадное, 1-й этап, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	14 646,20	601,22	0,00	0,00	14 646,20	598,85	0,00	0,00	14 646,02	598,85	0,00	0,00	Строительная готовность объекта 25%	Мероприятие выполнено
4.2.1.11	Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	1 000,00	172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальный контракт с ООО "Стройстандарт" расторгнут 06.05.2019. Разработка ПСД запланирована на 2020 год	Мероприятие выполнено (достижение целевых показателей предусмотрено в 2020 - 2021 гг)
4.2.1.12	Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда	0,00	16 589,33	618,02	0,00	0,00	16 026,88	544,93	0,00	0,00	16 026,89	544,93	0,00	0,00	Уровень строительной готовности объекта 78%	Мероприятие выполнено
4.2.1.13	Строительство канализационной насосной станции (КНС) в пос. Курок Волховского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	3 632,00	132,52	0,00	0,00	464,83	17,00	0,00	0,00	464,83	17,00	0,00	0,00	Приостановка действия МК на разработку ПСД, сбор недостающей исполнительно-разрешительной документации (проект приостановлен)	Мероприятие выполнено
4.2.1.14	Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Путилово	0,00	14 508,11	645,55	0,00	0,00	14 508,11	643,00	0,00	0,00	14 508,11	643,00	0,00	0,00	Уровень строительной готовности объекта 99%	Мероприятие не выполнено
4.2.1.15	Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	38 538,88	1 581,29	0,00	0,00	38 538,80	482,65	0,00	0,00	14 548,80	482,65	0,00	0,00	Уровень строительной готовности объекта 11%, при плановом показателе 12%	Мероприятие не выполнено
4.2.1.16	Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Ополье, в т.ч. ПИР	0,00	7 000,00	358,73	0,00	0,00	4 570,00	290,28	0,00	0,00	1 861,55	290,28	0,00	0,00	ПСД разработана не в полном объеме. Проведение мероприятий по корректировке категории земель земельного участка, на котором расположены существующие КОС.	Мероприятие не выполнено
4.2.1.17	Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Коложаны	0,00	75 434,50	2 853,36	0,00	0,00	75 434,48	280,11	0,00	0,00	11 058,63	280,11	0,00	0,00	Уровень строительной готовности объекта 6,4%. Приостановка выполнения работ	Мероприятие выполнено, показатели достигнуты.
4.2.1.18	Строительство канализационных очистных сооружений в Нурминском сельском поселении	0,00	73 700,94	1 112,49	0,00	0,00	73 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уровень строительной готовности 0%. По состоянию на 31.12.2019 выполнены следующие	Мероприятие не выполнено
4.2.1.19	Строительство напорного канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до деревни Ламово	0,00	23 000,00	1 630,46	0,00	0,00	19 466,33	1 375,57	0,00	0,00	19 466,33	1 375,57	0,00	0,00	Проложены трубы канализации протяженностью 1088,3 м	Мероприятие выполнено
4.2.1.20	Строительство наружной сети канализации микрорайона "Азрогедезия" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное	0,00	540,00	24,09	0,00	0,00	534,18	24,00	0,00	0,00	534,18	24,00	0,00	0,00	Работы завершены. Строительная готовность объекта 100%. Протяженность вновь	Мероприятие выполнено
4.2.1.21	Реконструкция канализационных очистных сооружений деревни Ялгелово	0,00	3 358,44	370,47	0,00	0,00	3 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Процедура расторжения договора с ПАО "Ленэнерго". В связи с тем, что документы, подтверждающие	Мероприятие выполнено
4.2.1.22	Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кипень, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	3 700,00	169,67	0,00	0,00	2 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заключен муниципальный контракт на разработку ПСД от 25.12.2019 № 0100115000021000000	Мероприятие выполнено (достижение целевых показателей запланировано в 2020 - 2021 гг)
4.2.1.23	Реконструкция водопроводной сети в деревнях Малые Горки, Низкая Кипень, реконструкция насосной станции 1 подъема в деревне Большие Горки с обустройством для водоподготовки реконструкция	0,00	8 273,80	436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Подготовка конкурсных процедур на разработку ПСД	Мероприятие не выполнено (целевые показатели не достигнуты)
4.2.2.	Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения	0,00	210 100,00	27 180,04	0,00	0,00	187 385,18	26 120,48	0,00	0,00	187 385,18	26 120,48	0,00	0,00		
4.2.2.1.	Ремонт участка водопроводной сети по адресу: от дома №7 по ул. Павлова до дома №7 по ул. Воронина, г. Бокситогорск	0,00	4 740,40	526,80	0,00	0,00	4 663,26	518,14	0,00	0,00	4 663,26	518,14	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.2.	Ремонт участка водопроводной сети по адресу: от дома №7 по ул. Павлова до пересечения с улицей Комсомольской, г. Бокситогорск	0,00	2 029,70	225,58	0,00	0,00	2 029,70	260,91	0,00	0,00	2 029,70	260,91	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено

4.2.2.3	Ремонт участка водопроводной сети по адресу: пересечение ул. Вишнякова с ул. Садовая, г. Бокситогорск	0,00	263,90	29,39	0,00	0,00	216,56	24,06	0,00	0,00	216,56	24,06	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.4	Ремонт участка водопроводной сети по адресу: ул. Комсомольская (от д. №1 до колодца у СЭС), г. Бокситогорск	0,00	7 985,40	887,37	0,00	0,00	7 636,14	848,46	0,00	0,00	7 636,14	848,46	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.5	Ремонт участка водопроводной сети по адресу: перекресток ул. Заводской и ул. Дымское шоссе г. Бокситогорск	0,00	1 715,40	190,70	0,00	0,00	1 347,58	149,73	0,00	0,00	1 347,58	149,73	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.6	Ремонт участка водопроводной сети по адресу: ул. Металлургов (от д. № 2 до д. № 4) г. Бокситогорск	0,00	2 718,90	302,16	0,00	0,00	2 718,90	465,67	0,00	0,00	2 718,90	465,67	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.7	Ремонт участка водопроводной сети по адресу: ул. Павлова от Военкомата до детской поликлиники г. Бокситогорск	0,00	1 014,00	112,68	0,00	0,00	912,11	101,35	0,00	0,00	912,11	101,35	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.8	Ремонт сетей водопровода пос. Рабитицы	0,00	1 468,50	190,80	0,00	0,00	1 468,50	190,80	0,00	0,00	1 468,50	190,80	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.9	Ремонт сетей водопровода д. Эдази	0,00	1 136,50	147,70	0,00	0,00	1 136,50	147,70	0,00	0,00	1 136,50	147,70	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.10	Ремонт сетей водопровода д. Торосово	0,00	5 940,40	771,90	0,00	0,00	5 840,45	771,88	0,00	0,00	5 840,45	771,88	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.11	Ремонт сетей водопровода пос. Сумино	0,00	3 842,20	427,02	0,00	0,00	3 842,20	427,02	0,00	0,00	3 842,20	427,02	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.12	Ремонт сетей водопровода д. Клопицы	0,00	1 595,20	207,30	0,00	0,00	1 595,20	207,23	0,00	0,00	1 595,20	207,23	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.13	Ремонт сетей водопровода пос. Житгородок	0,00	4 309,70	478,86	0,00	0,00	4 309,70	478,86	0,00	0,00	4 309,70	478,86	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.14	Ремонт сетей водоснабжения на территории водозаборных сооружений г. Волохова, а также от колодезных скважин	0,00	9 592,10	1 246,50	0,00	0,00	9 592,10	1 246,42	0,00	0,00	9 592,10	1 246,42	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.15	Ремонт сетей водопровода п. Зимитицы от д. №8 до д. №12	0,00	741,00	82,41	0,00	0,00	741,00	82,41	0,00	0,00	741,00	82,41	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.16	Ремонт водопровода ХВС Ду-400 вдоль ул. Р.Л. Иванова от ул. Заводской до ул. Ленинское, протяженностью 1300м, п. Кузнецовский	0,00	20 320,00	2 267,83	0,00	0,00	20 320,00	2 267,83	0,00	0,00	20 320,00	2 267,83	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.17	Замена участка водопровода Д110 мм (ПНД) от ул. Плоткина д.5 (колодез ВК-1227) до пересечения ул. Пироговская с ул. Советская (колодез ВК 1272), замена участка водопровода Д63мм (ПНД) от колодца (ВК-1272) до ул. Советская д.124 (ВК-2069) г.	0,00	8 304,00	2 027,84	0,00	0,00	8 151,00	1 997,06	0,00	0,00	8 151,00	1 997,06	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.18	Замена участка водопровода Д560 мм (ПНД SDR17), по адресу: ул. Героев д.9/2, г. Всеволожск	0,00	4 000,00	526,96	0,00	0,00	4 000,00	526,96	0,00	0,00	4 000,00	526,96	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.19	Замена участка канализационного коллектора Д300 мм (ПНГ гофрированный), по Колтушскому шоссе от дома №109 (колодез К-4550) до дома № 89 (колодез К-2745), г. Всеволожск	0,00	6 996,00	699,60	0,00	0,00	6 288,09	3 055,87	0,00	0,00	6 288,09	3 055,87	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.20	Замена аварийного участка водопровода от ВНС пос. Романовка до МКД № 5,6,7,10,11,12,13, здания бани, пос. Романовка	0,00	3 611,80	401,45	0,00	0,00	3 611,80	401,45	0,00	0,00	3 611,80	401,45	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.21	Ремонт напорного коллектора от КНС (ул. Саша Никифорова) до колодца гасителя в п. Сиверский	0,00	27 261,60	3 029,10	0,00	0,00	27 261,60	3 029,10	0,00	0,00	27 261,60	3 029,10	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.22	Ремонт участка канализационного напорного коллектора от КНС №1 до железной дороги в п. Новый Свет	0,00	9 784,80	1 087,20	0,00	0,00	9 784,75	1 087,21	0,00	0,00	9 784,75	1 087,21	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.23	Ремонт сетей водоснабжения от скважины №2 до колодца бн; от скважины №1/2572 (Промтона) до колодца бн; от колодца бн на очистные сооружения; от ВК 61 до ВК 62; от ВК 62 до ВК 65 и до д. №42; от ВК 65 до д. №41; от д. №6 до ВК 70 (г. 46) до колодца	0,00	10 100,00	1 142,10	0,00	0,00	10 100,00	1 142,04	0,00	0,00	10 100,00	1 142,04	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.24	Ремонт первичного отстойника № 3 канализационных очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина по адресу: канализационные очистные сооружения ибгпн дпр. Вайкялово	0,00	22 933,30	2 548,15	0,00	0,00	22 933,24	2 548,14	0,00	0,00	22 933,24	2 548,14	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.25	Капитальный ремонт участка водопровода протяженностью 550 м от ВК31 до ВК33 в д. Б.Пустомержа	0,00	1 105,40	180,65	0,00	0,00	1 083,29	177,04	0,00	0,00	1 083,29	177,04	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.26	Ремонт канализационного коллектора Ду=400 мм в квартале Леирыба, пос. Усть-Луга	0,00	8 606,50	2 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы не выполнены в связи с погодными условиями	Мероприятие не выполнено

4.2.2.27	Ремонт водозаборных сооружений в п. Пчевка	0,00	4 671,40	519,00	0,00	0,00	4 671,39	519,04	0,00	0,00	4 671,39	519,04	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.28	Капитальный ремонт оборудования насосной станции второго подъема пос. Глажево	0,00	12 075,70	1 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы не выполнены, муниципальный контракт расторгнут	Мероприятие не выполнено
4.2.2.29	Ремонт участка трубопровода холодной воды от второго водозъема до котельной д. Кусино	0,00	1 158,90	128,85	0,00	0,00	1 158,85	128,90	0,00	0,00	1 158,85	128,90	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.30	Ремонт водопроводной сети от ВК-20 до ВК-13 по ул. Красных Флотов, г. Сосновый Бор	0,00	6 028,80	671,20	0,00	0,00	6 028,73	669,86	0,00	0,00	6 028,73	669,86	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.31	Ремонт трубопровода холодного водоснабжения в д. Поги	0,00	3 437,50	382,05	0,00	0,00	3 437,50	382,05	0,00	0,00	3 437,50	382,05	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.32	Ремонт канализационной насосной станции-2, расположенной по адресу: г. Тосно, ул. Максима Горького у дома № 8	0,00	10 611,00	2 290,15	0,00	0,00	10 505,06	2 267,28	0,00	0,00	10 505,06	2 267,28	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.3.	Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	0,00	64 362,60	0,00	42 908,40	0,00	64 349,10	0,00	42 908,40	0,00	64 349,10	0,00	42 908,40	x	x
4.2.3.1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д. 26	0,00	64 362,60	0,00	42 908,40	0,00	64 362,60	0,00	42 908,40	0,00	64 349,10	0,00	42 908,40	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.	Приоритетный проект "Единый водоканал Ленинградской области"	0,00	1 768 286,91	0,00	0,00	0,00	1 751 583,49	0,00	0,00	0,00	971 972,89	0,00	0,00		
4.3.1.	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения	0,00	780 272,44	0,00	0,00	0,00	779 269,97	0,00	0,00	0,00	453 099,94	0,00	0,00		
4.3.1.1	Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора на участке от КНС, ул. Школьная, д.2а в д. Вындын Остров до приемной камеры КОС в д. Плотничное Волховского района Ленинградской области	0,00	79 266,82	0,00	0,00	0,00	79 266,82	0,00	0,00	0,00	79 266,82	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.2	Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора на участке от КНС-15 (ул. Степана Разина) до камеры переключения докера через р. Волхов в г. Волхов Волховского района Ленинградской области	0,00	94 523,93	0,00	0,00	0,00	94 523,93	0,00	0,00	0,00	94 523,93	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.3	Капитальный ремонт водовода $\phi=325$ мм по ул. Красноармейская в г. Волхов Волховского района Ленинградской области	0,00	10 961,04	0,00	0,00	0,00	10 961,04	0,00	0,00	0,00	10 961,04	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.4	Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора диаметром 500 мм на участке от колодца К9 до распределительной камеры КОС "Званка" в г. Волхов	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.5	Капитальный ремонт сети водоснабжения п. Красносельское	0,00	34 395,00	0,00	0,00	0,00	34 395,00	0,00	0,00	0,00	32 410,46	0,00	0,00	Не выполнены работы по благоустройству, остаток средств 1984,54 тыс. руб., окончание работ -февраль 2020г.	Мероприятие не выполнено
4.3.1.6	Капитальный ремонт напорной канализации от ГНС до очистных сооружений в п. Рошино Выборгского района	0,00	84 950,00	0,00	0,00	0,00	84 950,00	0,00	0,00	0,00	84 950,00	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.7	Капитальный ремонт водозаборных сооружений в месте замены водозаборных оголовков, смонтированных в п. Малышево Выборгского района Ленинградской области	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	18 899,46	0,00	0,00	Остаток невыполненных работ -4100,54 тыс. руб., окончание работ -февраль 2020г.	Мероприятие не выполнено
4.3.1.8	Капитальный ремонт сети канализации на участке от кол. 38 до кол. 29, проходящего вдоль улицы 2-й Южная в г. Выборг	0,00	86 219,69	0,00	0,00	0,00	85 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В связи с поздним сроком заключения контракта, окончание работ - май 2020г.	Мероприятие не выполнено
4.3.1.9	Капитальный ремонт сети канализации на участке от ГНС на территории порта в г. Выборг	0,00	20 502,63	0,00	0,00	0,00	20 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В связи с поздним сроком заключения контракта, окончание работ - май 2020г.	Мероприятие не выполнено

4.3.1.10	Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора от КНС-3 до кол. 246 в г. Выборг	0,00	71 939,97	0,00	0,00	0,00	71 939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В связи с поздним сроком заключения контракта, окончание работ - май 2020г.	Мероприятие не выполнено
4.3.1.11	Капитальный ремонт сети напорной канализации от Железнодорожного перехода до промзоны номер 2 в г. Коммунар Гатчинского района Ленинградской области	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В связи с поздним сроком заключения контракта, окончание работ - май 2020г.	Мероприятие не выполнено
4.3.1.12	Капитальный ремонт участка канализационного напорного коллектора от КНС-2 до переключателя колода по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Малоневский канал, д.15	0,00	10 485,61	0,00	0,00	0,00	10 485,61	0,00	0,00	0,00	10 485,61	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.13	Капитальный ремонт участка канализационного напорного коллектора от КНС-6 до колода-газителя по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Староладожский канал, д.3	0,00	5 887,95	0,00	0,00	0,00	5 887,95	0,00	0,00	0,00	5 887,95	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.14	Капитальный ремонт сетей водопровода в п. Рассвет Доможировского сельского поселения Лодейнокольского района Ленинградской области	0,00	5 125,77	0,00	0,00	0,00	5 125,77	0,00	0,00	0,00	5 125,77	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.15	Капитальный ремонт водопровода $\phi=100$ мм по ул. Рабоче-Крестьянская, г. Лодейное поле Лодейнокольского района Ленинградской области	0,00	8 597,91	0,00	0,00	0,00	8 597,91	0,00	0,00	0,00	8 597,91	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.16	Капитальный ремонт канализационного и водопроводного дюкера через р. Каномка, г. Лодейное поле	0,00	13 021,37	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В связи с поздним сроком заключения контракта, окончание работ - май 2020г.	Мероприятие не выполнено
4.3.1.17	Капитальный ремонт наружных сетей водопровода от ул. Свирской (ВК4) до ул. Комсомольской д. 2 (ВК227) в г. Подпорожье Ленинградской области	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	12 399,96	0,00	0,00	Не выполнены работы по благоустройству, остаток средств 2550,04 тыс. руб., окончание работ -март 2020 г.	Мероприятие не выполнено
4.3.1.18	Капитальный ремонт водопровода от пр. Ленина д. 13 до ул. Комсомольская д.16, г. Подпорожье	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.19	Капитальный ремонт водопровода от ул. Свирская д. 305 (ВК16) до ул. Исакова д. 23 (ВК39), г. Подпорожье Ленинградской области	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	7 396,70	0,00	0,00	Не выполнены работы по благоустройству, остаток средств 5553,30 тыс. руб., окончание работ -март 2020 г	Мероприятие не выполнено
4.3.1.20	Капитальный ремонт водовода $D=500$ мм по ул. Речная, г. Сланцы, Сланцевское городское поселение Ленинградской области по адресу: ул. Речная, г. Сланцы, Сланцевское городское поселение Ленинградской области	0,00	8 597,91	0,00	0,00	0,00	8 597,91	0,00	0,00	0,00	8 597,91	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.21	Капитальный ремонт здания фильтров на территории ВОС г. Сланцы, расположенной по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, Гостинское с.п., дер. Гостицы, правый берег р. Плюсса, лит. А4	0,00	40 109,63	0,00	0,00	0,00	40 109,63	0,00	0,00	0,00	2 901,57	0,00	0,00	Остаток невыполненных работ - 37208,06 тыс. руб., окончание работ -апрель 2020 г	Мероприятие не выполнено
4.3.1.22	Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Шоссейная, Некрасова, Набережная пос. Сосново, Приозерский район, ЛО	0,00	14 789,34	0,00	0,00	0,00	14 789,34	0,00	0,00	0,00	13 570,49	0,00	0,00	Работы выполнены, в связи с передачей имущества ГУП "Ленобводоканал" и заменой Заказчика, не приняты работы в 2019 г. в объеме 1218,85 тыс. руб.	Мероприятие не выполнено
4.3.1.23	Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Ленинградская пос. Сосново, Приозерский район, ЛО	0,00	9 829,12	0,00	0,00	0,00	9 829,12	0,00	0,00	0,00	9 152,30	0,00	0,00	Работы выполнены, в связи с передачей имущества ГУП "Ленобводоканал" и заменой Заказчика, не приняты работы в 2019 г. в	Мероприятие не выполнено
4.3.1.24	Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Святи, ул. Почтовая, ул. Профессора Попова, ул. Пенягиных, ул. Никитина пос. Сосново, Приозерский	0,00	6 417,70	0,00	0,00	0,00	6 417,70	0,00	0,00	0,00	6 417,70	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено

4.3.1.25	Капитальный ремонт 1-этажного здания станции обезжелезивания (кирпичная) (лит А) и 1-этажного здания станции обезжелезивания (панельная) (лит А) в дер. Красноозерное, Приозерский район, ЛО.	0,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00	10 559,41	0,00	0,00	Работы выполнены, в связи с передачей имущества ГУП "Ленобводоканал" и заменой Заказчика, не приняты работы в 2019 г. в объеме 1385,06 тыс. руб.	Мероприятие не выполнено
4.3.1.26	Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Тракторное, Приозерский район, ЛО	0,00	5 792,62	0,00	0,00	0,00	5 792,62	0,00	0,00	0,00	5 792,62	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.27	Капитальный ремонт сетей водоснабжения, пос. Коммунары, Приозерский район, ЛО	0,00	5 293,44	0,00	0,00	0,00	5 293,44	0,00	0,00	0,00	4 812,31	0,00	0,00	Работы выполнены, в связи с передачей имущества ГУП "Ленобводоканал" и заменой Заказчика, не приняты работы в 2019 г. в объеме 481,13 тыс. руб.	Мероприятие не выполнено
4.3.2	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
4.3.2.1	Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад Иссадского сельского поселения Волховского района Ленинградской, в том числе ПИР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
4.3.2.2	Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Авроно Сясьстрейского городского поселения Волховского района Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
4.3.2.3	Реконструкция канализационных очистных сооружений, с. Старая Ладога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
4.3.2.4	Реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

4.3.2.5	Строительство канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО "Красносельское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Контракт не заключен	Мероприятие не выполнено
4.3.3	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства	0,00	218 140,00	0,00	0,00	0,00	217 839,11	0,00	0,00	0,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	Договора заключены. Фактически выполнена поставка 9 единиц техники. Срок поставки 12 единиц техники - 2020 год.	Мероприятие не выполнено
4.3.4	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на исполнение обязательств в соответствии с заключенными договорами целевого займа с АО "Ленинградские областные коммунальные системы"	0,00	2 551,40	0,00	0,00	0,00	2 551,35	0,00	0,00	0,00	2 551,35	0,00	0,00	0,00	Отсутствие задолженности по договорам целевого займа по 2019 год.	Мероприятие выполнено
4.3.5	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на лицензирование подземных водозаборов и исполнение обязательств недропользователя	0,00	97 814,20	0,00	0,00	0,00	97 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Экономия по результатам конкурсных процедур подлежит возврату в областной бюджет в размере 4 742,5 тыс. руб. Срок выполнения работ по 2020 год.	Мероприятие не выполнено
4.3.6	Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на создание информационной системы управления производственно-коммунальными комплексами	0,00	37 349,30	0,00	0,00	0,00	37 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Договор заключен. Срок выполнения работ - 2020 год.	Мероприятие не выполнено
4.3.7	Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке объектов недвижимого имущества на кадастровый учет	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	Договор заключен. Срок выполнения работ - 2020 год.	Мероприятие не выполнено
4.3.10	Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на исполнение обязательств по кредитным договорам	0,00	490 057,00	0,00	0,00	0,00	490 057,00	0,00	0,00	0,00	490 057,00	0,00	0,00	0,00	По 2 кредитным линиям полное исполнение обязательств, по 2 кредитным договорам обязательства исполнены полностью. Плановые	Мероприятие выполнено
4.3.11	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на оплату потребленной электроэнергии	0,00	7 102,60	0,00	0,00	0,00	7 102,60	0,00	0,00	0,00	7 102,60	0,00	0,00	0,00	Оплата 68% задолженности по договору энергоснабжения, заключенному между ГУП "ЛО "Приорские коммунальные системы" и АО "ПСК" (правопреемственность)	Мероприятие выполнено
4.3.12	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заключены договора на сумму 69 382,16 тыс. руб. Срок поставки материалов и оборудования - 2020 год.	Мероприятие не выполнено
4.4	Приоритетный проект "Реконструкция и капитальный ремонт имущества социально-значимого Объекта "Система централизованного водоснабжения" Лядокский водовод, Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	0,00	0,00	0,00	0,00	185 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
4.5	Федеральный проект "Чистая вода"	76 715,30	37 785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Перераспределение полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области в соответствии с областным законом от 29.12.2015 № 153-оз. Отсутствие проектно-сметной документации.	Мероприятие не выполнено
Итого по подпрограмме		76 715,30	3 577 882,13	53 668,46	228 536,89	0,00	3 442 427,07	42 937,62	42 908,40	0,00	2 477 822,60	42 937,62	0,00			
Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества"																

5.1	Основное мероприятие "Содействие в приобретении спецтехники для жилищно-коммунальных нужд Ленинградской области" (57 5 01 00000)	0,00	30 028,60	5 028,60	0,00	0,00	30 027,29	5 078,15	0,00	0,00	30 027,29	5 078,15	0,00		
5.1.1	Субсидии на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (субсидии)	0,00	5 028,60	5 028,60	0,00	0,00	5 027,29	5 078,15	0,00	0,00	5 027,29	5 078,15	0,00	Софинансирование части затрат, связанных с приобретением 8 ед. коммунальной спецтехники и оборудования, в том числе за 1 вновь приобретенную единицу	Мероприятие выполнено
5.1.2	Возмещение части затрат юридических лиц, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (субсидии)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Приобретение 35 ед. коммунальной спецтехники и оборудования	Мероприятие выполнено
5.2	Поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства	0,00	15 478,53	0,00	0,00	0,00	15 421,02	0,00	0,00	0,00	15 421,02	0,00	0,00		
5.2.1	Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере	0,00	3 718,53	0,00	0,00	0,00	3 709,53	0,00	0,00	0,00	3 709,53	0,00	0,00		
5.2.1.1	Организация и проведение регионального конкурса "Лучшие в сфере ЖКХ"	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	1 конкурс	Мероприятие выполнено
5.2.1.2	Проведение конкурса "Лучший двор" в городских и сельских поселениях Ленинградской области	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1 конкурс	Мероприятие выполнено
5.2.1.3	Проведение конкурса "Лучший подъезд" в городских и сельских поселениях Ленинградской области	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1 конкурс	Мероприятие выполнено
5.2.1.4	Организация и проведение регионального семинара по актуальным вопросам жилищного законодательства Российской Федерации	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	2 семинара, 379 участников	Мероприятие выполнено
5.2.1.5	Организация и проведение регионального семинара по актуальным вопросам жилищно-коммунального законодательства для специалистов предприятий	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	1 семинар, 57 участников	Мероприятие выполнено
5.2.1.6	Организация и проведение курсов на тему "Управление многоквартирными домами"	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	3 курсов, 118 участников	Мероприятие выполнено
5.2.1.7	Организация и проведение курсов по подготовке (переподготовке) специалистов по управлению многоквартирными домами	0,00	925,20	0,00	0,00	0,00	925,20	0,00	0,00	0,00	925,20	0,00	0,00	4 курсов, 157 участников	Мероприятие выполнено
5.2.1.8	Организация и проведение регионального семинара "Работа в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	2 семинара, 120 участников	Мероприятие выполнено
5.2.1.9	Создание и распространение социальных проектов: видеороликов, направленных на информирование населения Ленинградской области в сфере ЖКХ	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	67 размещений видеороликов	Мероприятие выполнено
5.2.1.10	Выпуск информационной брошюры (листочка) для населения Ленинградской области на тему "Комфортная городская среда"	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150 экземпляров	Мероприятие выполнено
5.2.1.11	Выпуск информационной брошюры по вопросам ЖКХ и благоустройства	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	6 экземпляров	Мероприятие выполнено
5.2.2	Обеспечение функционирования и развитие региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	11 711,49	0,00	0,00	0,00	11 711,49	0,00	0,00	В соответствии с календарным планом все этапы работ выполнены, целевые показатели достигнуты.	
5.2.2.1	Обеспечение функционирования региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	11 711,49	0,00	0,00	0,00	11 711,49	0,00	0,00	В соответствии с календарным планом все этапы работ выполнены, целевые показатели достигнуты.	
	Итого по подпрограмме	0,00	45507,13	5028,60	0,00	0,00	45448,31	5078,15	0,00	0,00	45448,31	5078,15	0,00		
6	Итого по государственной программе	122480,65	9002420,75	169958,50	228536,89	45765,35	8767165,25	161891,64	42908,40	45765,35	7801668,09	161891,64	0,00		
6.1	Итого по мероприятиям, реализуемым комитетом по ТЭК	45765,35	5379031,53	111261,46	0,00	45765,35	5279289,87	113875,87	0,00	45765,35	5278397,18	113875,87	0,00		
6.2	Итого по мероприятиям, реализуемым комитетом по ЖКХ	76715,30	3623389,23	58697,06	228536,89	0,00	3487875,38	48015,77	42908,40	0,00	2523270,91	48015,77	0,00		