

Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" за январь-декабрь 2020 года

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2020 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2020 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь-декабрь 2020 года (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		ФБ	ОБ	МБ	ПН	ФБ	ОБ	МБ	ПН	ФБ	ОБ	МБ	ПН		
1	2	Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области"												15	16
1.1	<b>Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований</b>	0,00	961 259,00	116 475,00	0,00	0,00	837 899,57	102 508,62	0,00	0,00	837 899,57	102 508,62	0,00		
1.1.1	Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям	0,00	51 999,22	5 142,78	0,00	0,00	51 999,22	5 142,78	0,00	0,00	51 999,22	5 142,78	0,00	Целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.1.1	Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям (Тихвинский муниципальный район)	0,00	51 999,22	5 142,78	0,00	0,00	51999,22	5142,78	0,00	0,00	51999,22	5142,78	0,00		
1.1.1.2	Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям <b>(нераспределенные денежные средства)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области	0,00	722 557,32	95 579,10	0,00	0,00	645 762,45	85 645,51	0,00	0,00	645 762,45	85 645,51	0,00		
1.1.2.1	Ремонт участка тепловой сети от ж.д. №198 до ж.д. № 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, д.Агалатово	0,00	6 145,67	682,85	0,00	0,00	6 145,67	682,85	0,00	0,00	6 145,67	682,85	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.2	Замена водогрейного котла КВ-Р-1,1-95, ст. 4 в котельной № 14, с.Алеховщина	0,00	1 148,48	156,61	0,00	0,00	1 148,48	156,61	0,00	0,00	1 148,48	156,61	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.3	Ремонт участка тепловой сети от УТ-1 до ж.д. № 1,2,3,4,5,6,7, коттеджа и ФАП	0,00	12 161,51	1 658,39	0,00	0,00	12 622,15	1 721,20	0,00	0,00	12 622,15	1 721,20	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.4	Ремонт участка тепловых сетей от УТ-14 до УТ-17, д.Бор	0,00	3 095,39	422,10	0,00	0,00	2 439,34	332,64	0,00	0,00	2 439,34	332,64	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 656,05 тыс. руб.
1.1.2.5	Ремонт участка тепловых сетей от УТ-3 до УТ-5, д.Бор	0,00	4 702,18	641,21	0,00	0,00	4 897,59	667,85	0,00	0,00	4 897,59	667,85	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.6	Замена участка ТС от УЗ-4 до №14 по ул.Осташева до теплового узла здания д/с №30, г.п.Важиньы	0,00	2 610,46	355,97	0,00	0,00	2 610,46	355,97	0,00	0,00	2 610,46	355,97	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.7	Замена участка ТС от ТК-4 до теплового узла ж/д №12, ул.Осташева, г.п.Важиньы	0,00	704,27	96,04	0,00	0,00	704,27	96,04	0,00	0,00	704,27	96,04	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.8	Ремонт участка трубопроводов теплоснабжения от котельной №1 до ул.123-й дивизии, п.Сиверский	0,00	23 380,65	2 597,85	0,00	0,00	19 919,96	2 213,33	0,00	0,00	19 919,96	2 213,33	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 3460,69 тыс. руб.
1.1.2.9	Ремонт участка трубопроводов теплоснабжения от котельной до ТК-5 (у дороги), д.Белогорка	0,00	9 379,73	1 042,19	0,00	0,00	9 033,23	1 003,69	0,00	0,00	9 033,23	1 003,69	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 346,50 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.10	Ремонт участка трубопроводов отопления и ГВС от котельной №10 до ТК-1, д. Малое Вереве	0,00	18 066,13	2 007,35	0,00	0,00	14 181,11	1 575,68	0,00	0,00	14 181,11	1 575,68	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 3885,02 тыс. руб.
1.1.2.11	Ремонт участка трубопроводов отопления и ГВС от ТК-1 до ТК-5 с заменой трубопроводов к ж/д №10 и №12 и к зданию администрации д. №4 по ул.Капашева, д. Малое Вереве	0,00	17 533,57	1 948,17	0,00	0,00	17 491,40	1 943,49	0,00	0,00	17 491,40	1 943,49	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 42,17 тыс. руб.
1.1.2.12	Замена участка тепловых сетей и горячего водоснабжения от ТК-7 до ТК-8, ТК-9, д. №8 и №9 по ул.Советская до поликлиники, отделения полиции, п.Тайцы	0,00	7 525,58	836,18	0,00	0,00	6 603,27	733,70	0,00	0,00	6 603,27	733,70	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 922,31 тыс. руб.
1.1.2.13	Замена участка тепловых сетей от котельной №30 до д/с по ул.Санаторская, д.№16, п.Тайцы	0,00	27 894,81	3 099,42	0,00	0,00	19 525,02	2 126,38	0,00	0,00	19 525,02	2 126,38	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 9342,83 тыс. руб.
1.1.2.14	Ремонт участка трубопроводов отопления от ТК-1а к д. №13 по ул.Школьная и от ТК-1 к ТК-2, ТК-3, ТК-3а до ж.д. №8 и №11 по ул.Школьная, п.Лукаши	0,00	7 454,15	828,24	0,00	0,00	6 053,66	672,63	0,00	0,00	6 053,66	672,63	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятия завершены, экономия 1556,10 тыс.руб.
1.1.2.15	Ремонт участка тепловых сетей от ж.д. №10 до ж.д. №13, п.Глажево	0,00	4 204,63	415,84	0,00	0,00	4 204,63	415,84	0,00	0,00	4 204,63	415,84	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.16	Замена котла №4 КВр-1,5 "Нева" с технологической обвязкой в котельной, д.Горка, Промзона 2, стр.3	0,00	1 242,80	138,79	0,00	0,00	1 242,64	138,94	0,00	0,00	1 242,64	138,94	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 0,15 тыс.руб.
1.1.2.17	Ремонт участка ТС от ж/д №15 до ж/д №№ 10,12,13,14, д.Горка	0,00	4 589,85	510,15	0,00	0,00	4 590,00	510,00	0,00	0,00	4 590,00	510,00	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.18	Ремонт тепловой сети от ТК-3 до д. 5, дер.Гостицы	0,00	1 674,00	126,00	0,00	0,00	1 674,00	126,00	0,00	0,00	1 674,00	126,00	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.19	Ремонт здания котельной, п. Громово	0,00	1 676,00	228,53	0,00	0,00	1 676,00	228,55	0,00	0,00	1 676,00	228,55	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.20	Ремонт здания котельной, п.Держинского	0,00	2 163,26	240,36	0,00	0,00	1 925,30	213,92	0,00	0,00	1 925,30	213,92	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 264,40 тыс.руб.
1.1.2.21	Ремонт участка магистральной тепловой сети от котельной по ул.2-й пятилетки до ТК-94/2 по ул.Советская, д.40 и до ТК-212/2 по ул.Школьная, г.п.Дубровка	0,00	13 502,62	1 174,14	0,00	0,00	6 673,58	580,31	0,00	0,00	6 673,58	580,31	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 7422,87 тыс.руб.
1.1.2.22	Замена участка ТС от ТК-11 до ТК-14 с врезками в ТУ Административно-торгового Центра по ул.Советская, д.14, п.Запорожское	0,00	3 434,30	424,49	0,00	0,00	2 644,41	326,86	0,00	0,00	2 644,41	326,86	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 887,52 тыс.руб.
1.1.2.23	Замена участка ТС от ТК-4 до д. №10 с врезками в д. №11 и ТУ д. №10 по ул.Советская, п.Запорожское	0,00	3 548,80	438,72	0,00	0,00	2 839,04	350,98	0,00	0,00	2 839,04	350,98	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 797,50 тыс.руб.
1.1.2.24	Ремонт тепловой камеры на участке магистральной теплоотдачи от котельной ООО "С-Клад" до ж.д. №1 и №3, пер.Школьный, д.Старая	0,00	1 436,48	159,61	0,00	0,00	1 429,30	158,81	0,00	0,00	1 429,30	158,81	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 7,98 тыс.руб.
1.1.2.25	Замена котла № 1 КВр-0,8-95 с технической обвязкой в котельной, д.Косыково	0,00	803,12	89,24	0,00	0,00	803,12	89,24	0,00	0,00	803,12	89,24	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.26	Ремонт участка ТС от УТ-6 через ж/д №2 до УТ-8 ж/д № 1, д.Косыково	0,00	3 298,74	366,53	0,00	0,00	3 298,74	366,53	0,00	0,00	3 298,74	366,53	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.27	Ремонт наружного участка тепловой сети от д. №1 до д. №2, пос.Котельский	0,00	2 708,91	478,04	0,00	0,00	2 708,91	478,04	0,00	0,00	2 708,91	478,04	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.28	Замена выработавшего технический ресурс котла ДКВР 4/13 в котельной №2 (МКР КНИ), п. Кузнецкое	0,00	13 782,99	1 703,51	0,00	0,00	13 777,97	1 708,53	0,00	0,00	13 777,97	1 708,53	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 5,02 тыс.руб.
1.1.2.29	Замена участка ТС и ГВС от ТК-2 до ТК-25, пгт Кузнецкое	0,00	5 701,14	704,64	0,00	0,00	4 877,62	604,85	0,00	0,00	4 877,62	604,85	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 923,31 тыс.руб.
1.1.2.30	Замена участка ТС и ГВС от ТК-26 до ТК-29, пгт Кузнецкое	0,00	5 701,14	704,64	0,00	0,00	5 589,09	693,07	0,00	0,00	5 589,09	693,07	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 123,62 тыс.руб.
1.1.2.31	Замена участка ТС и ГВС от ТК-29 до ТК-31, до д. №5 по ул.Ладожская с вводом в дома №1 и №3 по ул.Пионерская, пгт Кузнецкое	0,00	5 535,78	696,76	0,00	0,00	4 701,80	583,04	0,00	0,00	4 701,80	583,04	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 947,69 тыс.руб.
1.1.2.32	Завершение мероприятий по замене конвективной части и горелок МГМГ-6 котла ПТВМ-50 №6 котельной №18 (корпус 163), ст.Капитолово (территория опытного завода ФГУП "РНИЦ "Прикладная химия")	0,00	3 794,00	890,67	0,00	0,00	3 794,00	890,67	0,00	0,00	3 794,00	890,67	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.33	Замена котлов № 1 и №2 в котельной №4, д.Гарболово	0,00	1 705,65	426,41	0,00	0,00	1 500,97	375,24	0,00	0,00	1 500,97	375,24	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 255,85 тыс.руб.
1.1.2.34	Замена теплотрассы и трассы ГВС от ТК-8 до УТ-2 (школа), д.Гарболово	0,00	3 469,07	867,27	0,00	0,00	3 463,26	865,82	0,00	0,00	3 463,26	865,82	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 7,26 тыс.руб.
1.1.2.35	Замена участка теплотрассы от ввода в д. №19 до ТУ д. №18, пос.Лесное	0,00	3 358,54	839,63	0,00	0,00	2 846,89	711,72	0,00	0,00	2 846,89	711,72	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 639,56 тыс.руб.
1.1.2.36	Ремонт участка трубопровода ТС от ТК-1 ж.д. №6 и №7, от ж.д. №6 до ж.д. №1, д.Куеино	0,00	1 956,27	318,46	0,00	0,00	1 956,27	318,46	0,00	0,00	1 956,27	318,46	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.37	Замена водогрейного котла "Братск -М" котельной, пос.Коммунары	0,00	2 484,16	438,38	0,00	0,00	2 484,16	438,38	0,00	0,00	2 484,16	438,38	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.38	Ремонт кровли административно-технического корпуса котельной, по. Коммунары	0,00	324,59	57,29	0,00	0,00	324,59	57,29	0,00	0,00	324,59	57,29	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.39	Ремонт участка ТС от ТК-5 до ТК-7, п.Коммунары	0,00	3 659,72	645,83	0,00	0,00	2 946,07	519,90	0,00	0,00	2 946,07	519,90	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 839,58 тыс.руб.
1.1.2.40	Замена участка ТС от ТК-4 до ж/д №7 по ул.Рыбацкая, п.Моторное	0,00	450,42	79,49	0,00	0,00	450,42	79,49	0,00	0,00	450,42	79,49	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.41	Замена участка ТС от ТК-6 до ж/д №5 по ул.Рыбацкая, п.Моторное	0,00	261,32	46,12	0,00	0,00	261,32	46,12	0,00	0,00	261,32	46,12	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.42	Замена участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-9, пос. Моторное	0,00	1 353,34	238,83	0,00	0,00	1 143,57	201,81	0,00	0,00	1 143,57	201,81	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 246,79 тыс.руб.
1.1.2.43	Замена участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-10, пос. Моторное	0,00	444,76	78,49	0,00	0,00	444,76	78,49	0,00	0,00	444,76	78,49	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.44	Замена участка теплотрассы и трассы ГВС от ТК-1 до ТК-5, пос.Осельки	0,00	10 221,93	2 555,48	0,00	0,00	9 116,16	2 279,04	0,00	0,00	9 116,16	2 279,04	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 1382,21 тыс.руб.
1.1.2.45	Замена участка транзита теплотрассы и трассы ГВС в домах №105 и №106, пос.Осельки	0,00	3 422,25	855,56	0,00	0,00	1 399,62	349,90	0,00	0,00	1 399,62	349,90	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 2528,29 тыс.руб.
1.1.2.46	Ремонт теплотрассы от ТК-132 (пр.Урицкого) до ТК-137 (пер.Связи), г.Лодейное Поле	0,00	2 322,75	202,00	0,00	0,00	2 242,03	194,98	0,00	0,00	2 242,03	194,98	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 87,73 тыс.руб.
1.1.2.47	Ремонт теплотрассы от котельной № 15/243 (ЦАОК) между ж.д. № 15/252 и № 15/257	0,00	525,11	58,35	0,00	0,00	525,11	58,35	0,00	0,00	525,11	58,35	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.48	Замена участка сетей ГВС от ТК-4 до ж.д. № 15/252 (ЦАОК) и № 15/257	0,00	423,45	47,05	0,00	0,00	423,45	47,05	0,00	0,00	423,45	47,05	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.49	Ремонт водогрейного котла ДКВр-2,5/13 ст. №3 котельной, п.Старая Малуха	0,00	4 189,98	465,55	0,00	0,00	4 189,98	465,55	0,00	0,00	4 189,98	465,55	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.50	Ремонт участка ТС (отопление и ГВС) от ТК-1 до ТК-7 и от ТК-7 до ж/д №26 и №28 по ш.Революции, г.п.Мга	0,00	3 789,70	421,08	0,00	0,00	3 715,39	412,82	0,00	0,00	3 715,39	412,82	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 82,56 тыс.руб.
1.1.2.51	Обеспечение работоспособности транспортной газовой БОУ (Блочная отопительная установка) для обеспечения отоплением и ГВС ж/д №2 и №4 по шоссе Революции, г.п.Мга (2-й этап)	0,00	3 636,76	359,68	0,00	0,00	2 932,55	290,03	0,00	0,00	2 932,55	290,03	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 773,86 тыс.руб.
1.1.2.52	Ремонт теплотрассы от надземной прокладки по ул.Ленинградская, 10 до УТ-3 по ул.Вокка, г.Всеволожск	0,00	26 624,47	3 661,29	0,00	0,00	26 624,47	3 661,29	0,00	0,00	26 624,47	3 661,29	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.53	Ремонт тепловой сети от УТ-5 до УТ-6 по Южному шоссе, мкрн. "Южный", г.Всеволожск	0,00	15 928,04	2 172,01	0,00	0,00	15 684,96	2 143,58	0,00	0,00	15 684,96	2 143,58	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 271,50 тыс.руб.
1.1.2.54	Ремонт тепловой сети от УТ-3 по ул.Вокка,1 до УТ-6 по ул.Вокка,3, г.Всеволожск	0,00	36 710,76	5 006,01	0,00	0,00	36 334,02	4 965,58	0,00	0,00	36 334,02	4 965,58	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 417,17 тыс.руб.
1.1.2.55	Ремонт участка тепловой сети от УТ-1 до проектируемой точки врезки (ФОК), г.Всеволожск	0,00	20 645,74	2 815,33	0,00	0,00	20 433,87	2 792,59	0,00	0,00	20 433,87	2 792,59	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 234,61 тыс.руб.
1.1.2.56	Ремонт двух участков магистральных тепловых сетей от УТ-9 до надземного участка и от надземного участка до ТК-10 перед зданием ЦТП мкрн. "Южный", г.Всеволожск (2-й этап)	0,00	16 713,46	2 279,11	0,00	0,00	16 541,94	2 260,70	0,00	0,00	16 541,94	2 260,70	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 189,93 тыс.руб.
1.1.2.57	Ремонт теплотрассы по Бульвару Науки (участок по ул.Коллн Подрядникова от ул.7 Армии до ул. Профессора Русшова), г.Гатчина	0,00	12 686,02	1 729,91	0,00	0,00	12 686,02	1 729,91	0,00	0,00	12 686,02	1 729,91	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.58	Ремонт трубопровода центрального теплоснабжения от д. №1 до д. №9 по ул.Гагарина, г.Ивангород	0,00	12 277,98	1 517,50	0,00	0,00	12 014,38	1 517,57	0,00	0,00	12 014,38	1 517,57	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 263,60 тыс.руб.
1.1.2.59	Ремонт трубопровода центрального теплоснабжения от д. №33 до д. №11 по ул.Гагарина, г.Ивангород	0,00	12 181,19	1 505,54	0,00	0,00	11 976,37	1 505,54	0,00	0,00	11 976,37	1 505,54	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 204,82 тыс.руб.
1.1.2.60	Ремонт трубопровода центрального теплоснабжения от д. №37 до д. №41 по ул.Гагарина, г.Ивангород	0,00	5 547,83	685,69	0,00	0,00	5 175,94	685,69	0,00	0,00	5 175,94	685,69	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 371,89 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.61	Замена участка магистральной тепловой сети от ТК-7 до ТК-8 и до жилых домов №№ 1,6,7,8, пос. Молодцово	0,00	7 307,22	635,41	0,00	0,00	7 307,22	635,41	0,00	0,00	7 307,22	635,41	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.62	Ремонт теплотрассы в подвале ж/д №10 (гранит) по ул. Садовая	0,00	3 224,07	358,23	0,00	0,00	2 897,85	321,98	0,00	0,00	2 897,85	321,98	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 362,47 тыс. руб.
1.1.2.63	Ремонт теплотрассы в подвале ж/д №12 (гранит) по ул. Садовая, г. Коммунар	0,00	3 261,69	362,41	0,00	0,00	2 586,52	287,39	0,00	0,00	2 586,52	287,39	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 750,19 тыс. руб.
1.1.2.64	Ремонт теплотрассы от ТК-15 до ТК-14, г. Коммунар	0,00	4 103,46	455,94	0,00	0,00	2 425,70	269,52	0,00	0,00	2 425,70	269,52	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 1864,18 тыс. руб.
1.1.2.65	Ремонт теплотрассы от ТК-5а до ТК-1, г. Коммунар	0,00	12 121,32	1 346,81	0,00	0,00	10 909,68	1 212,19	0,00	0,00	10 909,68	1 212,19	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 1346,27 тыс. руб.
1.1.2.66	Ремонт теплотрассы в районе школы №3, г. Коммунар	0,00	3 749,28	416,59	0,00	0,00	2 943,19	327,02	0,00	0,00	2 943,19	327,02	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 895,66 тыс. руб.
1.1.2.67	Ремонт теплотрассы в подвале ж/д №1а (гранит) по ул. Гатчинская, г. Коммунар	0,00	1 474,40	163,82	0,00	0,00	1 142,66	126,96	0,00	0,00	1 142,66	126,96	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 368,60 тыс. руб.
1.1.2.68	Ремонт теплотрассы от ТК-56 до ж/д № 20а по ул. Гатчинская, г. Коммунар	0,00	2 751,82	305,76	0,00	0,00	2 160,18	240,02	0,00	0,00	2 160,18	240,02	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 657,38 тыс. руб.
1.1.2.69	Ремонт ТС 2 линии от ТК-32Б по ул. Больничная до зданий ГБОУЗ ЛО "Бокситогорская МБ" (территория больничного городка)	0,00	4 102,83	405,78	0,00	0,00	4 080,06	403,52	0,00	0,00	4 080,06	403,52	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 25,02 тыс. руб.
1.1.2.70	Ремонт участка ТС от ТК-33Б по ул. Советская до ТК-30Б по ул. Больничная, г. Пикалево	0,00	2 258,22	223,34	0,00	0,00	2 225,40	220,09	0,00	0,00	2 225,40	220,09	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 36,07 тыс. руб.
1.1.2.71	Ремонт участка ТС 3-я линия от ТК-56В до ТК-57В по ул. Металлургов, г. Пикалево	0,00	1 679,47	166,10	0,00	0,00	1 630,90	161,30	0,00	0,00	1 630,90	161,30	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 53,37 тыс. руб.
1.1.2.72	Замена котла водогрейного КВр-0,63 котельной, п. Мшинская	0,00	927,71	176,71	0,00	0,00	927,71	176,71	0,00	0,00	927,71	176,71	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.73	Ремонт участка ТС от ТК-14 - ул. Новая, д. №2 и д. №4, г.п. Никольский	0,00	1 189,66	103,45	0,00	0,00	1 189,65	132,86	0,00	0,00	1 189,65	132,86	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.74	Ремонт участка ТС от ТК-11-гранит до ТК-12, ул. Новая, г.п. Никольский	0,00	3 378,28	293,76	0,00	0,00	3 378,28	304,42	0,00	0,00	3 378,28	304,42	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.75	Ремонт участка теплотрассы от ТК (универмаг) до здания администрации, пос. Оредеж	0,00	1 222,09	64,33	0,00	0,00	1 222,09	64,33	0,00	0,00	1 222,09	64,33	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.76	Замена водогрейного котла КВр-1,0 в котельной, пос. Тесово-4	0,00	1 138,93	59,95	0,00	0,00	1 138,93	59,95	0,00	0,00	1 138,93	59,95	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.77	Замена участка теплотрассы ГВС от ТК-13 до ТК-4, п. Оредеж	0,00	3 456,01	181,91	0,00	0,00	3 456,01	181,91	0,00	0,00	3 456,01	181,91	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.78	Замена водогрейного котла КВр-0,8 котельной, д.Почап	0,00	997,49	52,50	0,00	0,00	997,49	52,50	0,00	0,00	997,49	52,50	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.79	Замена котла № 2 ORIONS-2S с технологической обвязкой в котельной, д.Пашозеро	0,00	842,08	125,83	0,00	0,00	842,08	125,83	0,00	0,00	842,08	125,83	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.80	Ремонт предтопка водогрейного котла ORIONS 3V3 2,5 MWt котельной п.Плодовое	0,00	3 890,83	480,89	0,00	0,00	3 830,25	473,40	0,00	0,00	3 830,25	473,40	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 68,07 тыс.руб.
1.1.2.81	Ремонт магистральной ТС от здания котельной до администрации, п.Плодовое	0,00	4 095,26	506,16	0,00	0,00	3 276,21	404,93	0,00	0,00	3 276,21	404,93	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 920,28 тыс.руб.
1.1.2.82	Ремонт участка ТС от ТК-4 до ТК-10, от ТК-1 до ТК-21, ул.Исакова, г.Подпорожье	0,00	1 799,32	223,53	0,00	0,00	1 799,32	223,53	0,00	0,00	1 799,32	223,53	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.83	Ремонт участка ТС от ТК-14 до здания ПДШИ, от здания ПДШИ до ТК-17, пр.Ленина, г.Подпорожье	0,00	1 379,64	171,39	0,00	0,00	1 379,64	171,39	0,00	0,00	1 379,64	171,39	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.84	Ремонт участка ТС от ж/д №15 до ж/д №9, от ТК-5бис до ж/д №11, ул.Красноармейская, г.Подпорожье	0,00	1 958,04	243,24	0,00	0,00	1 958,04	171,39	0,00	0,00	1 958,04	171,39	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.85	Ремонт участка ТС от ТК-2(7) до ж/д №6а, ул.Строителей, г.Подпорожье	0,00	1 427,02	177,28	0,00	0,00	1 427,02	177,28	0,00	0,00	1 427,02	177,28	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.86	Ремонт участка ТС от ТК-11 до ТК-12, ул.Свирская, г.Подпорожье	0,00	1 736,36	215,71	0,00	0,00	1 736,36	215,71	0,00	0,00	1 736,36	215,71	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.87	Ремонт участка ТС от ТК-19 до ТК-20, ул.Свирская и от ТК-13а до ТК-14 ул.Исакова, г.Подпорожье	0,00	1 757,26	218,30	0,00	0,00	1 757,26	218,30	0,00	0,00	1 757,26	218,30	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.88	Ремонт участка ТС от ТК-13 до ТК-15 (через ТК-14), ул.Волкова, г.Подпорожье	0,00	996,02	123,73	0,00	0,00	996,02	123,73	0,00	0,00	996,02	123,73	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.89	Ремонт участка ТС от ТК-18 до ТК-19а, ул.Гваровской, г.Подпорожье	0,00	2 032,08	252,44	0,00	0,00	2 032,08	252,44	0,00	0,00	2 032,08	252,44	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.90	Ремонт участка ТС в ж/д №14а (транзит), пр.Ленина, г. Подпорожье	0,00	452,48	56,21	0,00	0,00	452,48	56,21	0,00	0,00	452,48	56,21	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.91	Ремонт участка ТС от ТК-12 до ж/д №34 по ул.Песочная, г.Подпорожье	0,00	206,36	25,64	0,00	0,00	206,36	25,64	0,00	0,00	206,36	25,64	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.92	Ремонт участка ТС от ТК-8 до д. №7 по ул.Дорофеева, с Путилово	0,00	5 243,33	648,06	0,00	0,00	4 151,22	513,07	0,00	0,00	4 151,22	513,07	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 1227,10 тыс.руб.
1.1.2.93	Ремонт участка трубопроводов от УВ-1 до ТК-4, п. Печважа	0,00	5 078,48	692,52	0,00	0,00	5 078,48	692,52	0,00	0,00	5 078,48	692,52	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.94	Ремонт участка тепловой сети от ТК-2 до МКД №11 по ул.Центральная и между МКД по ул.Центральная д.9 - ул.Центральная д.10, д.Раздолье	0,00	1 092,77	149,01	0,00	0,00	1 092,77	149,01	0,00	0,00	1 092,77	149,01	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.95	Замена участка тепловых сетей от ТК-11 до д. №8 по ул.Школьная, п.Пушное	0,00	627,10	69,68	0,00	0,00	627,10	69,68	0,00	0,00	627,10	69,68	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.96	Замена участка тепловых сетей в п.Первомайское	0,00	6 857,33	761,93	0,00	0,00	6 857,33	761,96	0,00	0,00	6 857,33	761,96	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.97	Замена участка тепловых сетей от ТК-4 до ТК-5 по ул.Садовая, п.Роцино	0,00	1 753,19	194,80	0,00	0,00	1 753,19	194,80	0,00	0,00	1 753,19	194,80	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.98	Замена участка тепловых сетей от д. №3 по д. №5 по ул.Мира, п.Победа	0,00	945,27	105,03	0,00	0,00	945,27	105,03	0,00	0,00	945,27	105,03	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.99	Замена участка тепловых сетей от д. №4 по ул.Школьная до ТК-7, п.Пушное	0,00	629,53	69,95	0,00	0,00	629,53	69,95	0,00	0,00	629,53	69,95	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.100	Замена участка тепловых сетей от ТК-2 до д. №1, п.Роцино	0,00	559,45	62,16	0,00	0,00	559,45	62,16	0,00	0,00	559,45	62,16	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.101	Замена участка тепловых сетей по подвалу д. №8 по ул.Тракторная, п.Роцино	0,00	1 353,46	150,38	0,00	0,00	1 353,46	150,38	0,00	0,00	1 353,46	150,38	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.102	Замена участка тепловых сетей от Д. №23 до д. №2 по ул.Саловая, п.Победа	0,00	1 355,94	150,66	0,00	0,00	1 355,94	150,66	0,00	0,00	1 355,94	150,66	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.103	Замена участка тепловых сетей от д. №6 по ул.Школьная до ТК-9, п.Пушное	0,00	627,10	69,68	0,00	0,00	627,10	69,68	0,00	0,00	627,10	69,68	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.104	Замена участка тепловых сетей от д. №33 до д. №35 по ул.Советская, п.Победа	0,00	527,81	58,65	0,00	0,00	527,81	58,65	0,00	0,00	527,81	58,65	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.105	Замена участка тепловых сетей от ТК-6 до детского сада, п.Целодубово	0,00	996,83	110,76	0,00	0,00	996,83	110,76	0,00	0,00	996,83	110,76	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.106	Замена котла КВМ-1,45 №1, основного и вспомогательного оборудования котельной, д.Анисимово	0,00	9 793,95	1 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не поступила заявка на финансирование	Мероприятие не выполнено
1.1.2.107	Замена котла КВМ-1,45 №2, основного и вспомогательного оборудования котельной, д.Анисимово	0,00	9 793,95	1 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не поступила заявка на финансирование	Мероприятие не выполнено
1.1.2.108	Ремонт участка ТС "Южный мкрн." от автодороги по ул.Красноармейская (Т-1 - врезка в действующий трубопровод) до врезки в существующую тепловую сеть в районе ул.Красноармейская, д.2 (Т-2 - врезка в действующий трубопровод), г.Светогорск	0,00	5 400,00	600,00	0,00	0,00	5 373,00	600,00	0,00	0,00	5 373,00	600,00	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 27,00 тыс.руб.
1.1.2.109	Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной, п.Серебрянский	0,00	3 125,03	309,07	0,00	0,00	3 125,03	309,07	0,00	0,00	3 125,03	309,07	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.110	Ремонт участка ТС между ТК-4 и ТК-5 в створе домов №9 и №18 по ул.Кравченко, г.п.Сивьяно	0,00	4 453,69	1 256,17	0,00	0,00	3 697,24	1 042,81	0,00	0,00	3 697,24	1 042,81	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 969,81 тыс.руб.
1.1.2.111	Ремонт здания котельной, п.Межеозерный	0,00	1 255,13	139,46	0,00	0,00	1 255,13	139,46	0,00	0,00	1 255,13	139,46	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.112	Замена участка магистральной теплотрассы от ТК-8 до ТК-10 по ул.Чкалова, г.Сланцы	0,00	9 345,11	1 038,35	0,00	0,00	8 407,88	934,21	0,00	0,00	8 407,88	934,21	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 1041,37 тыс.руб.
1.1.2.113	Замена участка магистральной теплотрассы от ТК-5 до ТК-5а по ул.Ленина, г.Сланцы	0,00	2 565,11	285,01	0,00	0,00	2 565,11	285,01	0,00	0,00	2 565,11	285,01	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.114	Замена участка магистральной теплотрассы от ТК-40 в сторону ТК-5а по ул.Ленина, г.Сланцы	0,00	8 662,03	962,45	0,00	0,00	8 358,97	928,77	0,00	0,00	8 358,97	928,77	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 336,74 тыс.руб.
1.1.2.115	Замена сальниковых компенсаторов на теплофикационном трубопроводе от узла 24 3-д "Сланцы" до п. "Лучки", г.Сланцы	0,00	6 617,34	735,26	0,00	0,00	6 179,31	686,59	0,00	0,00	6 179,31	686,59	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 486,70 тыс.руб.
1.1.2.116	Замена тепловой сети мкря: "Б.Лучки" от ТК-43 до ТК-50 по ул.Дзержинского-ул.Жуковского, г.Сланцы	0,00	12 227,00	1 358,56	0,00	0,00	12 227,00	1 358,56	0,00	0,00	12 227,00	1 358,56	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.117	Замена участка ТС от ТК-46 у д. №12 до ж/д №8, пос.Тельмана	0,00	3 269,67	363,30	0,00	0,00	2 448,91	272,10	0,00	0,00	2 448,91	272,10	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 911,95 тыс.руб.
1.1.2.118	Замена участка ТС от тройника у д. №10 и д. №8 до ж/д №12, пос.Тельмана	0,00	5 697,04	633,00	0,00	0,00	4 046,94	449,66	0,00	0,00	4 046,94	449,66	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 1833,44 тыс.руб.
1.1.2.119	Замена участка ТС от ТК-46 у д. №12 до тройника у ж/д №8 и №10, пос.Тельмана	0,00	1 460,60	162,29	0,00	0,00	1 438,65	159,85	0,00	0,00	1 438,65	159,85	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 24,39 тыс.руб.
1.1.2.120	Замена участка ТС от ТК-4 у д. №8 до ж/д №54, пос.Тельмана	0,00	3 358,85	373,21	0,00	0,00	2 460,40	273,38	0,00	0,00	2 460,40	273,38	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 998,27 тыс.руб.
1.1.2.121	Замена участка ТС от ТК-6 у д.№ 28 до д/с д. № 52, пос.Тельмана	0,00	1 529,32	169,92	0,00	0,00	989,84	109,98	0,00	0,00	989,84	109,98	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 599,42 тыс.руб.
1.1.2.122	Замена дымовой трубы котельной, п. д/о Живой Ручей	0,00	1 460,00	199,70	0,00	0,00	1 445,40	197,70	0,00	0,00	1 445,40	197,70	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 16,60 тыс.руб.
1.1.2.123	Ремонт участка ТС от УТ-2 до ж/д №17, №19 и №21, пос.Цвылево	0,00	2 942,11	478,95	0,00	0,00	2 942,11	478,95	0,00	0,00	2 942,11	478,95	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.124	Ремонт участка ТС от УП-9 до ж/д №32, №34, №36 и №38, пос.Цвылево	0,00	4 670,55	760,32	0,00	0,00	4 670,55	760,32	0,00	0,00	4 670,55	760,32	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.125	Ремонт теплотрассы от д.№21 по ул.Достоевская до д.№10 по ул.Володарского, г.Гатчина	0,00	17 498,00	2 387,34	0,00	0,00	16 188,17	2 208,63	0,00	0,00	16 188,17	2 208,63	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 1488,53 тыс.руб.
1.1.2.126	Ремонт магистральной ТС от ТК-6 до ТК-9-ТК-8 по ул.Центральная д.Кисельня	0,00	3 424,39	467,00	0,00	0,00	3 424,39	467,00	0,00	0,00	3 424,39	467,00	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.127	Замена аккумуляторного бака в котельной, пос.Плодовое	0,00	5 706,77	705,33	0,00	0,00	5 706,77	705,33	0,00	0,00	5 706,77	705,33	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.128	Ремонт оборудования подвижного пола склада топлива котельной, пос.Петровское	0,00	1 296,85	344,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Рассторжение соглашения	Рассторжение соглашения. Мероприятие не выполнено



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.129	Ремонт узла подачи топлива в котел Multimizer-21 в котельной, пос.Петровское	0,00	236,96	62,99	0,00	0,00	236,96	62,99	0,00	0,00	236,96	62,99	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.130	Ремонт участков теплотрассы от ТК-174 до ТК-177 по ул.Радищева, г.Гатчина	0,00	13 044,00	1 779,27	0,00	0,00	11 346,65	1 547,74	0,00	0,00	11 346,65	1 547,74	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 1928,88 тыс.руб.
1.1.2.131	Замена котла и вспомогательного оборудования в котельной пос.Тракторное	0,00	1 715,90	212,08	0,00	0,00	1 715,90	212,08	0,00	0,00	1 715,90	212,08	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.132	Ремонт участка ТС от ТК-6 в сторону ТК-14 (через ТК-5), от ТК-14 до ТК-14а по ул.Речников, г.Поддоржье	0,00	892,38	111,98	0,00	0,00	892,38	110,86	0,00	0,00	892,38	110,86	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.133	Замена выработавшего технологический ресурс основного и вспомогательного оборудования котла №2 котельной №2, г.Всеголовск	0,00	10 680,00	1 464,01	0,00	0,00	10 577,06	1 445,51	0,00	0,00	10 577,06	1 445,51	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 121,44 тыс.руб.
1.1.2.134	Замена теплотрассы от здания котельной вдоль ул.Лесная до д. №17 по ул.Овражная, д.Раполово	0,00	10 543,73	4 518,74	0,00	0,00	10 270,62	4 401,70	0,00	0,00	10 270,62	4 401,70	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 390,14 тыс.руб.
1.1.2.135	Ремонт участка ТС от ж/д №9 в сторону БМК, пер.Металлистов, г.Поддоржье	0,00	529,43	66,43	0,00	0,00	529,43	65,77	0,00	0,00	529,43	65,77	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.136	Замена участка тепловой сети по ул.Красноборская от ТК-21а до ТК-26, от ТК-26 до теплового пункта домов № 26-40, д.Лесколово	0,00	1 075,40	119,64	0,00	0,00	939,24	104,49	0,00	0,00	939,24	104,49	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 151,31 тыс.руб.
1.1.2.137	Замена участка тепловой сети по ул. Красноборская от дома №15 до ввода в дом №11, транзит по дому №11, от ТК-1 до ввода в дом №24, транзит по дому №24, д.Лесколово	0,00	4 138,60	459,90	0,00	0,00	4 038,01	448,72	0,00	0,00	4 038,01	448,72	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 111,77 тыс.руб.
1.1.2.138	Замена участка тепловой сети по ул.Красноборская от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ввода в дом №61, д.Лесколово	0,00	1 345,30	149,50	0,00	0,00	1 338,45	148,74	0,00	0,00	1 338,45	148,74	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 7,61 тыс.руб.
1.1.2.139	Ремонт участка ТС от УТ-5 транзитом через ж/д №9, до точки "А", д.Мелегежская Горка	0,00	2 217,60	302,40	0,00	0,00	2 217,60	302,40	0,00	0,00	2 217,60	302,40	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.140	Замена котла №1 КВр-0,5-95 с технологической обвязкой в котельной №5, п.Шугозеро	0,00	1 306,47	178,16	0,00	0,00	1 038,64	141,63	0,00	0,00	1 038,64	141,63	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 304,35 тыс.руб.
1.1.2.141	Ремонт участка тепловой сети от ТК-22 до ТК-23 с подключением ж/д №17 и №18 по ул.Шоссейная, пос.Петровское	0,00	1 987,19	528,24	0,00	0,00	1 524,74	405,31	0,00	0,00	1 524,74	405,31	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 585,39 тыс.руб.
1.1.2.142	Ремонт водогрейного котла с заменой насосной группы на угольной котельной, д.Валовщина	0,00	764,33	94,47	0,00	0,00	738,84	91,32	0,00	0,00	738,84	91,32	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 28,64 тыс.руб.
1.1.2.143	Замена участка тепловой сети от котельной №28 до ТК-1, от ТК-1 до ж.д. № 31 и №32, д.Васкелово	0,00	914,64	101,63	0,00	0,00	690,63	172,66	0,00	0,00	690,63	172,66	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 152,98 тыс.руб.
1.1.2.144	Замена котла №1 с технологической обвязкой в котельной №6, д.Мошково	0,00	1 352,64	184,45	0,00	0,00	1 021,24	139,26	0,00	0,00	1 021,24	139,26	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 376,59 тыс.руб.
1.1.2.145	Замена участка тепловой сети от котельной №26 до ТК-1, д.Васкелово	0,00	344,62	38,29	0,00	0,00	256,60	64,15	0,00	0,00	256,60	64,15	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 62,16 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.146	Ремонт участка тепловых сетей от ТК-9 до ввода ж.д. №№ 4,5,12, п.Глажево	0,00	3 090,91	305,69	0,00	0,00	3 090,91	305,69	0,00	0,00	3 090,91	305,69	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено
1.1.2.147	Ремонт участка магистральной линии тепловой сети от ТК-71 по ул.Школьная до д. №5 по ул.Ленинградская и д. №34а по ул.Школьная, г.п.Дубровка	0,00	4 344,13	377,75	0,00	0,00	3 815,37	331,77	0,00	0,00	3 815,37	331,77	0,00	Мероприятия завершены, целевые показатели достигнуты	Мероприятие выполнено, экономия 574,74 тыс.руб.
1.1.2.148	Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области <b>(нераспределенные денежные средства)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области	0,00	29 546,40	2 199,57	0,00	0,00	29 545,74	2 199,57	0,00	0,00	29 545,74	2 199,57	0,00		<b>Мероприятие выполнено. Экономия составила 0,66 тыс.руб.</b>
1.1.3.1	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Выдиноостровское СП	0,00	1 308,50	68,87	0,00	0,00	1 308,49	68,87	0,00	0,00	1 308,49	68,87	0,00	Закуплен 1 автономный резервный источник электроэнергии.	Мероприятие выполнено
1.1.3.2	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Кисельницкое СП	0,00	1 980,10	104,21	0,00	0,00	1 980,00	104,21	0,00	0,00	1 980,00	104,21	0,00	Закуплено 2 автономных резервных источника электроэнергии.	Мероприятие выполнено
1.1.3.3	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Колчановское СП	0,00	1 323,10	69,63	0,00	0,00	1 323,00	69,63	0,00	0,00	1 323,00	69,63	0,00	Закуплен 1 автономный резервный источник электроэнергии.	Мероприятие выполнено
1.1.3.4	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Староладовское СП	0,00	2 551,50	134,29	0,00	0,00	2 551,50	134,29	0,00	0,00	2 551,50	134,29	0,00	Закуплено 2 автономных резервных источника электроэнергии.	Мероприятие выполнено
1.1.3.5	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Систройское ГП	0,00	1 633,60	85,97	0,00	0,00	1 633,50	85,97	0,00	0,00	1 633,50	85,97	0,00	Закуплен 1 автономный резервный источник электроэнергии.	Мероприятие выполнено
1.1.3.6	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Дубровское ГП	0,00	2 128,60	236,50	0,00	0,00	2 128,50	236,50	0,00	0,00	2 128,50	236,50	0,00	Закуплен 1 автономный резервный источник электроэнергии.	Мероприятие выполнено
1.1.3.7	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Колтушское СП	0,00	2 128,50	236,50	0,00	0,00	2 128,50	236,50	0,00	0,00	2 128,50	236,50	0,00	Закуплен 1 автономный резервный источник электроэнергии.	Мероприятие выполнено
1.1.3.8	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Лесколдовское СП	0,00	3 681,50	409,06	0,00	0,00	3 681,50	409,06	0,00	0,00	3 681,50	409,06	0,00	Закуплен 1 автономный резервный источник электроэнергии.	Мероприятие выполнено
1.1.3.9	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Южновское СП	0,00	1 336,50	70,34	0,00	0,00	1 336,50	70,34	0,00	0,00	1 336,50	70,34	0,00	Закуплен 1 автономный резервный источник электроэнергии.	Мероприятие выполнено
1.1.3.10	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Мгинское ГП	0,00	2 524,60	132,87	0,00	0,00	2 524,50	132,87	0,00	0,00	2 524,50	132,87	0,00	Закуплен 1 автономный резервный источник электроэнергии.	Мероприятие выполнено
1.1.3.11	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Волошовское СП	0,00	2 128,50	112,03	0,00	0,00	2 128,50	112,03	0,00	0,00	2 128,50	112,03	0,00	Закуплен 1 автономный резервный источник электроэнергии.	Мероприятие выполнено
1.1.3.12	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Орлежское СП	0,00	1 316,30	69,28	0,00	0,00	1 316,25	69,28	0,00	0,00	1 316,25	69,28	0,00	Закуплен 1 автономный резервный источник электроэнергии.	Мероприятие выполнено
1.1.3.13	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Красноозерное СП	0,00	443,30	197,00	0,00	0,00	443,25	197,00	0,00	0,00	443,25	197,00	0,00	Закуплен 1 автономный резервный источник электроэнергии.	Мероприятие выполнено
1.1.3.14	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Ларинское СП	0,00	1 336,50	70,34	0,00	0,00	1 336,50	70,34	0,00	0,00	1 336,50	70,34	0,00	Закуплен 1 автономный резервный источник электроэнергии.	Мероприятие выполнено
1.1.3.15	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Раздольское СП	0,00	1 188,00	69,14	0,00	0,00	1 188,00	69,14	0,00	0,00	1 188,00	69,14	0,00	Закуплен 1 автономный резервный источник электроэнергии.	Мероприятие выполнено
1.1.3.16	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Сосновское СП	0,00	2 537,30	133,54	0,00	0,00	2 537,25	133,54	0,00	0,00	2 537,25	133,54	0,00	Закуплен 1 автономный резервный источник электроэнергии.	Мероприятие выполнено
1.1.3.17	Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области <b>(нераспределенные денежные средства)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	Субсидии на капитальное строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы (57 1 01 74610)	0,00	2 3025,01	987,09	0,00	0,00	22 591,16	965,91	0,00	0,00	22 591,16	965,91	0,00	Завершены СМР по реконструкции трансформаторных подстанций ТП № 181 и ТП № 321 в п.Вещево Выборгского района ЛО, получено положительное заключение ГАУ "Леноблгосэнергопрот" по объекту "Реконструкция трансформаторной подстанции №-463 в п. Мурино, кабельной линии 6 кВ, кабельной линией 0,4 кВ" Не "проблема" экспертиза по реконструкции ТП № 1 Зеленый Холм и Реконструкции ТП 256 в п. Бородинское с ВЛ 0,4кВ.	Мероприятие выполнено
1.1.5	Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоснабжения, включая проектно-изыскательские работы (57 1 01 74730)	0,00	134 131,05	12 566,46	0,00	0,00	88 001,00	8 554,87	0,00	0,00	88 001,00	8 554,87	0,00		Мероприятие не выполнено
1.1.5.1	Реконструкция сетевой насосной установки с применением системы частотного регулирования котельной №6 в г. Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ	0,00	10 652,36	1 053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятия не выполнены. Целевые показатели не достигнуты.	Мероприятие не выполнено
1.1.5.2	Строительство сетей ГВС по ул. Гагарина, ул. Киретова в г. Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ	0,00	23 949,11	2 368,59	0,00	0,00	20 937,38	2 070,73	0,00	0,00	20 937,38	2 070,73	0,00	Мероприятия выполнены. Целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.5.3	Строительство теплотрассы от ТК-390 до ТК-7 по ул. Каргетова, д.20, в г. Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ.	0,00	4 234,05	418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятия не выполнены. Целевые показатели не достигнуты.	Мероприятие не выполнено
1.1.5.4	Строительство теплотрассы от ТК-381а до д.6 по ул. Хохлова в г. Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ	0,00	6 759,46	668,52	0,00	0,00	5 243,35	518,57	0,00	0,00	5 243,35	518,57	0,00	0,00	Мероприятия выполнены. Целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено
1.1.5.5	Реконструкция системы теплоснабжения поселка Победа МО «Рошинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области», в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	5 580,00	420,00	0,00	0,00	457,27	34,42	0,00	0,00	457,27	34,42	0,00	0,00	Мероприятие не завершено.	Контракт заключен.
1.1.5.6	Реконструкция трубопроводов ТС ул. Нефтешипов 12КМН-ТК1МЭ м-н "Берега", адрес: Каринский район, Каринское городское поселение, ул. Нефтешипов	0,00	8 073,87	1 206,44	0,00	0,00	7 119,20	1 063,79	0,00	0,00	7 119,20	1 063,79	0,00	0,00	Мероприятия выполнены. Целевые показатели достигнуты.	Исполнено
1.1.5.7	Реконструкция котельной в п. Барышево с переводом на природный газ, адрес: Выборгский район, Говчиновское сельское поселение, п. Барышево	0,00	19 800,00	200,00	0,00	0,00	10 788,31	108,97	0,00	0,00	10 788,31	108,97	0,00	0,00	Мероприятие не завершено.	Контракт заключен.
1.1.5.8	Дооборудование котельной «Южная», по адресу: ул. Пролетарская, д. 40А, г. Шлиссельбург, Кировский район Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	12 304,48	926,14	0,00	0,00	11 195,99	842,71	0,00	0,00	11 195,99	842,71	0,00	0,00	Мероприятия выполнены. Целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено
1.1.5.9	Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмолоский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы	0,00	32 818,24	4 475,21	0,00	0,00	22 620,00	3 094,22	0,00	0,00	22 620,00	3 094,22	0,00	0,00	Мероприятие не завершено.	Контракт заключен.
1.1.5.10	Строительство газовой блочно-модульной котельной для здания МКОУ "Шумская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ст. Войбокало, Школьный пер., д. 1	0,00	6 901,88	766,88	0,00	0,00	6 887,65	765,29	0,00	0,00	6 887,65	765,29	0,00	0,00	Мероприятия выполнены. Целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено
1.1.5.11	Строительство котельной мощностью 3 МВт в г.п. Сиротской Лодейновского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы	0,00	3 057,60	62,40	0,00	0,00	2 751,84	56,16	0,00	0,00	2 751,84	56,16	0,00	0,00	Мероприятие не завершено.	Контракт заключен.
1.1.5.12	Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоснабжения, включая проектно-изыскательские работы (нераспределенные денежные средства)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	<b>Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу</b>	<b>0,00</b>	<b>5 281 804,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 106 627,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 106 627,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Достижение коэффициента обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителю (безперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг) - не менее 95 проц.	Мероприятие выполнено
1.2.1	Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) теплоснабжения и горячего водоснабжения, реализуемые населению на территории Ленинградской области	0,00	5 281 804,20	0,00	0,00	0,00	5 106 627,20	0,00	0,00	0,00	5 106 627,20	0,00	0,00	0,00	Достижение коэффициента обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителю (безперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг) - не менее 95 проц.	Мероприятие выполнено
1.3	<b>Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих электросетевых объектов на территории Ленинградской области</b>	<b>0,00</b>	<b>5 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Схема и программа развития электроэнергетики Ленинградской области на 2020-2024 годы утверждена распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.04.2020г. № 366-р.	Мероприятие выполнено
1.3.1	Разработка и актуализация схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	Схема и программа развития электроэнергетики Ленинградской области на 2020-2024 годы утверждена распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.04.2020г. № 366-р.	Мероприятие выполнено
1.4	<b>Формирование сведений о ввозе и вывозе, производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятиями различных отраслей экономики и населением Ленинградской области</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	ЕТЭБ за 2019 год сформирован	Мероприятие выполнено
1.4.1	Формирование фактического единого топливно-энергетического баланса Ленинградской области	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	197,97	0,00	0,00	0,00	197,97	0,00	0,00	0,00		
1.5	<b>Обеспечение учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, каменным углем</b>	<b>0,00</b>	<b>18 002,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 002,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 002,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Обеспечены каменным углем 12 государственных казенных учреждений Ленинградской области. Заявки учреждений исполнены в полном объеме	Мероприятие выполнено
1.5.1	Централизованные поставки топлива государственным учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета	0,00	18 002,60	0,00	0,00	0,00	18 002,59	0,00	0,00	0,00	18 002,59	0,00	0,00	0,00		
<b>Итого по подпрограмме</b>		<b>0,00</b>	<b>6267253,80</b>	<b>116475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5968717,33</b>	<b>102508,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5968717,33</b>	<b>102508,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области"</b>																
2.1	<b>Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения</b>	<b>0,00</b>	<b>52 301,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50584,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50584,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.1	Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений - государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области»	0,00	47 745,82	0,00	0,00	0,00	46 275,01	0,00	0,00	0,00	46 275,01	0,00	0,00	Проведено: 206 совещаний, 1 конференция, 1 вебинар, 104 комиссионных обследования объектов ТЭК ЛО, заключено 10 энергосервисных контрактов, проведено 1 заседание ВКС, мониторинг 110 программ в области энергосбережения	Мероприятие выполнено
2.1.2	Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганды энергосбережения (Мероприятия и проекты)	0,00	4 555,20	0,00	0,00	0,00	4 309,24	0,00	0,00	0,00	4 309,24	0,00	0,00		
2.1.2.1	Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственным казенным учреждением Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области»	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	Приобретено 520 ед. памяток-листов, брошюр, справочников по энергосбережению и повышению энергоэффективности Ленинградской области	Мероприятие выполнено
2.1.2.2	Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственным казенным учреждением Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области»	0,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	4 226,04	0,00	0,00	0,00	4 226,04	0,00	0,00	Выполнены пункты ТЗ: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16.	Мероприятие выполнено
2.2	Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях	0,00	410 881,50	52 087,72	0,00	0,00	361 422,11	46 498,73	0,00	0,00	361 422,11	46 498,73	0,00		
2.2.1	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения	0,00	110 881,50	13 434,11	0,00	0,00	64 133,80	8 145,05	0,00	0,00	64 133,80	8 145,05	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.1.1	Установка энергоэффективной системы электрического отопления в МОБУ «Пашская СОШ», Волховский р-н, с. Паша, ул. Юбилейная, д.4	0,00	13 243,17	1 471,46	0,00	0,00	9 689,76	1 076,64	0,00	0,00	9 689,76	1 076,64	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.1.2	Установка теплового насоса в МОБУ «Житковская СОШ», Выборгский р-н, Гончаровское сельское поселение, пос. Житково, Школьная улица, д. 1	0,00	15 362,60	2 094,90	0,00	0,00	13 749,53	1 874,94	0,00	0,00	13 749,53	1 874,94	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.1.3	Установка ИБП (источники бесперебойного питания) в ИТП (Лужское городское поселение Лужского муниципального района)	0,00	38 051,10	4 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Соглашение от 17.07.2020 №23Ф/2020 расторгнуто	Мероприятие не выполнено
2.2.1.4	Замена тепловой трассы микрорайона Лучки по адресу: Лен. область, Сланцевский район, г. Сланцы, от ТК-1 до ТК-198 по ул. 1 Мая	0,00	10 629,73	1 181,08	0,00	0,00	10 629,73	1 181,08	0,00	0,00	10 629,73	1 181,08	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.1.5	Замена основного и вспомогательного оборудования в котельных пос. Громово (Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области)	0,00	3 704,80	508,01	0,00	0,00	3 686,28	505,47	0,00	0,00	3 686,28	505,47	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.1.6	Подключение к наружным инженерным сетям и проведение пуско-наладочных работ транспортной котельной установки (КТУ) для обеспечения горячим водоснабжением МКД по адресу: Всеволожский район, п. Воевоково, д.3,5,9,11	0,00	3 116,95	300,00	0,00	0,00	2 247,16	216,28	0,00	0,00	2 247,16	216,28	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.1.7	Установка системы частотного регулирования на электродвигатели тягодутьевых машин котла КВГМ-50 №4 котельной №11 в г. Гатчина	0,00	6 147,21	838,26	0,00	0,00	6 091,36	830,64	0,00	0,00	6 091,36	830,64	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.1.8	Приобретение оборудования системы частотного регулирования тягодутьевых устройств котлов №1-6 в котельной №11 в г. Гатчина	0,00	20 625,00	2 812,50	0,00	0,00	18 040,00	2 460,00	0,00	0,00	18 040,00	2 460,00	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.1.9	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (перераспределенные денежные средства)	0,00	26 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2	Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием	0,00	300 000,00	38 653,61	0,00	0,00	297 288,31	38 353,68	0,00	0,00	297 288,31	38 353,68	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.2.1	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Приозерском городском поселении Приозерского муниципального района	0,00	3 174,92	276,08	0,00	0,00	3 174,92	276,08	0,00	0,00	3 174,92	276,08	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.2.2	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района	0,00	55 484,00	7 566,00	0,00	0,00	55 484,00	7 566,00	0,00	0,00	55 484,00	7 566,00	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.2.3	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Колтушском сельском поселении Всеволожского муниципального района	0,00	2 385,00	265,00	0,00	0,00	2 385,00	265,00	0,00	0,00	2 385,00	265,00	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.2.4	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в муниципальном образовании «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района	0,00	14 310,00	1 590,00	0,00	0,00	14 310,00	1 590,00	0,00	0,00	14 310,00	1 590,00	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.2.5	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Краснозерном сельском поселении Приозерского муниципального района	0,00	8 904,00	1 696,00	0,00	0,00	8 904,00	1 696,00	0,00	0,00	8 904,00	1 696,00	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.2.6	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Раздольском сельском поселении Приозерского муниципального района	0,00	11 572,00	1 578,00	0,00	0,00	11 572,00	1 578,00	0,00	0,00	11 572,00	1 578,00	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.2.7	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в муниципальном образовании «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района	0,00	104 940,00	14 310,00	0,00	0,00	104 940,00	14 310,00	0,00	0,00	104 940,00	14 310,00	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.2.8	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Кировском городском поселении Кировского муниципального района	0,00	12 238,02	1 064,18	0,00	0,00	12 238,02	1 064,18	0,00	0,00	12 238,02	1 064,18	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.2.9	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в муниципальном образовании «Сертолово» Всеволожского муниципального района	0,00	16 880,50	1 669,50	0,00	0,00	16 880,50	1 669,50	0,00	0,00	16 880,50	1 669,50	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.2.10	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Низинском сельском поселении Ломоносовского муниципального района	0,00	8 227,15	2 742,38	0,00	0,00	8 227,15	2 742,38	0,00	0,00	8 227,15	2 742,38	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.2.11	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Романовском сельском поселении Приозерского муниципального района	0,00	15 624,00	1 176,00	0,00	0,00	15 624,00	1 176,00	0,00	0,00	15 624,00	1 176,00	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.2.12	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Суванском сельском поселении Гатчинского муниципального района	0,00	11 792,50	1 457,50	0,00	0,00	11 792,50	1 457,50	0,00	0,00	11 792,50	1 457,50	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.2.13	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Тельмановском сельском поселении Тосненского района	0,00	2 655,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Соглашение о предоставлении субсидии от 02.06.2020 года № 7 АИТП/2020 расторгнуто	Мероприятие не выполнено
2.2.2.14	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Романовском сельском поселении Всеволожского муниципального района	0,00	14 932,41	1 298,47	0,00	0,00	14 875,72	1 293,54	0,00	0,00	14 875,72	1 293,54	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.2.15	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Дружбегорском городском поселении Гатчинского муниципального района	0,00	12 057,50	1 192,50	0,00	0,00	12 057,50	1 192,50	0,00	0,00	12 057,50	1 192,50	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.2.16	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Лесковском сельском поселении Всеволожского муниципального района	0,00	4 823,00	477,00	0,00	0,00	4 823,00	477,00	0,00	0,00	4 823,00	477,00	0,00	Выполнение мероприятия завершено	Мероприятие выполнено
2.2.2.17	Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (невыделенные денежные средства)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Итого по подпрограмме</b>		<b>0,00</b>	<b>463182,52</b>	<b>52087,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412006,37</b>	<b>46498,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412006,37</b>	<b>46498,73</b>	<b>0,00</b>		
<b>Подпрограмма "Газификация Ленинградской области"</b>															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1	Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения	0,00	413529,39	36271,38	0,00	0,00	386450,71	34597,82	0,00	0,00	386450,71	34597,82	0,00		Мероприятие выполнено
3.1.1	Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований (57 3 01 70200)		413 529,39	36 271,38			386 450,71	34 597,82			386 450,71	34 597,82		X	
3.1.1.1	Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы)		41 055,31	4 955,97			41 055,31	5 132,86			41 055,31	5 132,86		Техническая готовность объекта 60%	Мероприятие выполнено
3.1.1.2	Распределительный газопровод по дер. Селище Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области		100,00	0,98			100,00	1,02			100,00	1,02		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 1,1 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.3	Распределительный газопровод по дер. Мозолево-1 Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области		100,00	0,98			100,00	1,01			100,00	1,01		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 1,3 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.4	Распределительный газопровод по дер. Носово Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области		100,00	0,98			100,00	1,01			100,00	1,01		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 1,4 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.5	Распределительный газопровод по дер. Большой Остров Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области		100,00	0,98			100,00	1,02			100,00	1,02		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 1,9 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.6	Распределительный газопровод по дер. Золотово Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области		100,00	0,98			100,00	1,01			100,00	1,01		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 1,9 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.7	Распределительный газопровод по дер. Колбеки Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области		100,00	0,98			100,00	1,01			100,00	1,01		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 2,4 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.8	Распределительный газопровод по ул. Лесная, ул. Безымянная, 1-й Средний проезд, 2-й Средний проезд, ул. Горская, пер. Складской, переулок Строительный, ул. Заводская (от ул. Безымянная до ул. Советская), ул. Строительная (от ул. Безымянная до ул. Советская), пер. Обнинский (в том числе проектно-изыскательские работы)		3 426,16	282,85			3 298,27	505,54			3 298,27	505,54		Получено положительное заключение государственной экспертизы	Мероприятие выполнено
3.1.1.9	Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	X
3.1.1.10	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труд, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрьская, Мира, Советская, 4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		91,00	8,69			82,36	8,15			82,36	8,15		Техническая готовность объекта 1%	Мероприятие выполнено
3.1.1.11	Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие выполнено
3.1.1.12	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воложская, Лисички		1 340,39	68,13			728,00	38,32			728,00	38,32		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 4 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.13	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воложская, Лисички		1 707,62	86,78			1 035,87	54,52			1 035,87	54,52		Получено положительное заключение государственной экспертизы	Мероприятие выполнено
3.1.1.14	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Вороневская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурини горка, Валин, Званка, Плеханово,		5 983,59	434,87			5 983,59	450,38			5 983,59	450,38		Техническая готовность объекта 90%	Мероприятие выполнено
3.1.1.15	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Вороневская, Лисички,		2 553,37	357,42			1 256,32	182,13			1 256,32	182,13		Техническая готовность объекта 90%	Мероприятие выполнено
3.1.1.16	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Вороневская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурини горка, Валин, Званка, Плеханово,		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	X
3.1.1.17	Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области		6 764,26	975,93			6 648,09	993,48			6 648,09	993,48		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 2,72 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.18	Распределительный газопровод для газификации частного жилого сектора г.п. Янино-1		6 617,10	632,01			5 847,56	578,44			5 847,56	578,44		Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.19	Распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области		7 244,54	1 045,22			7 244,54	1 082,63			7 244,54	1 082,63		Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.20	Распределительный газопровод дер. Манушкино Всеволожского района Ленинградской области		2 822,04	205,29			2 822,04	210,19			2 822,04	210,19		Техническая готовность объекта 70%	Мероприятие выполнено
3.1.1.21	Распределительный газопровод в д. Аро (Ольховый пер., ул. Луговая, пер. Лесной) Всеволожского р-на Ленинградской области		4 580,10	332,95			2 789,81	295,81			2 789,81	295,81		Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.22	Газоснабжение д.Керро (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,73 км		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	X
3.1.1.23	Распределительный газопровод п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	X
3.1.1.24	Распределительный газопровод д. Лаврики Всеволожского района Ленинградской области		1 900,00	0,00			1 900,00	100,00			1 900,00	100,00		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 2,92 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.25	Газоснабжение дер. Борисова Грина, 8,95 км		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1.26	Распределительный газопровод по ул. Овчинская, Овчинская с 1-й по 12-ю линии, Ермаковская, Лесопарковская, мкрн 1, г.п.м. Свердловка с учетом существующего проекта планировки		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	X
3.1.1.27	Газопровод распределительный по пос. Красная Заря и дер. Невский Парлесхоз (в том числе проектно-изыскательские работы), 8,1 км		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	X
3.1.1.28	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 9 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул. Гоголя-ул.Советов-ул.Королёно-ул.Швейников по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово, (1,5 км)		143,13	7,74			143,13	8,02			143,13	8,02		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 1,5 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.29	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 1 этап. Распределительный газопровод от ул. Дорожников до микрорайона, ограниченного ул. Гагарина-Светлая-Боровая-Кольцевая-Железная дорога- Лесхоз по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п. Новое Токсово (11,8 км)		1 044,84	56,46			1 044,84	58,47			1 044,84	58,47		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 11,8 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.30	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 5 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Южная-ул.Глухая-ул.Инженерная-ул.Дачная по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово, (3,1 км)		394,46	21,33			394,46	22,09			394,46	22,09		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 3,1 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.31	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 10 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Дорожников-ул.Рательская-ул.Дмитриева-ул.Петрова-		323,83	17,51			0,00	0,00			0,00	0,00		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 3,6 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.32	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 8 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Озерная-ул.Гоголя-ул.Королёно-ул.Береговая-ул.Островная-ул.Советов по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово, (3,0 км)		391,30	21,16			391,30	21,91			391,30	21,91		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 3,9 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.33	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 7 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Орловская-ул.Луговая-ул.Нижняя Луговая-Леншоссе-ул.Песочная по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово, (5,3 км)		290,55	15,71			290,55	16,27			290,55	16,27		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 5,3 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.34	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 2 этап. Распределительный газопровод высокого давления от ул.Советов (ВНФК) до ул.Парковая по адресу:		311,53	16,83			0,00	0,00			0,00	0,00		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 7,9 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.35	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 6 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Озерная-ул.Речная-ул.Советская-ул.Сосновая-		818,42	44,22			818,42	45,80			818,42	45,80		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 8,7 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.36	Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод Всеволожского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,73 км		975,94	34,62			953,24	36,36			953,24	36,36		Техническая готовность объекта 1%	Мероприятие выполнено
3.1.1.37	Распределительные газопроводы в дер. Каменка (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,4 км		1 301,50	65,85			829,55	43,47			829,55	43,47		Не получено положительное заключение	Мероприятие не выполнено
3.1.1.38	Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	X
3.1.1.39	Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	X
3.1.1.40	Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	X
3.1.1.41	Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новоселковский тупик, Глухой пер., Зелёный пер., Малый Гвардейский пер., г. Выборга по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	X
3.1.1.42	Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский, 7,7 км		10 337,00	751,29			10 244,00	771,10			10 244,00	771,10		Не получено положительное заключение государственной экспертизы	Мероприятие не выполнено
3.1.1.43	Распределительный газопровод высокого давления 2 категории и среднего давления в п. Первомайское, 1-ая очередь (этап) строительства		9 956,60	3 377,73			9 956,00	3 469,98			9 956,00	3 469,98		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 10,56 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.44	Распределительный газопровод пос. Зеленый Холм Выборгского района Ленинградской области		67,97	5,71			67,97	5,92			67,97	5,92		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 1,7 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.45	Распределительный газопровод пос. Клеверное Выборгского района Ленинградской области		73,16	6,15			73,16	6,37			73,16	6,37		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 2,8 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.46	Распределительный газопровод пос. Сосновый Бор Выборгского района Ленинградской области		65,82	5,51			65,82	5,73			65,82	5,73		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 3 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.47	Распределительный газопровод пос. Залпы Выборгского района Ленинградской области		67,93	5,72			67,93	5,91			67,93	5,91		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 3,5 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.48	Распределительный газопровод в п. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области		100,00	9,56			100,00	9,90			100,00	9,90		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 0,25 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.49	Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области		100,00	9,56			100,00	9,90			100,00	9,90		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 3,7 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.50	Распределительный газопровод по ул. Выборгское шоссе п. Советский ( в том числе проектно изыскательские работы), (1,9 км)		2 111,50	67,20			973,86	39,39			973,86	39,39		Получено положительное заключение государственной экспертизы	Мероприятие выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1.51	Распределительный газопровод по ул. Кооперативная, пер. Речной, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	X
3.1.1.52	Распределительный газопровод в деревне Большие Колпаны по ул. Старая, ул. Средняя, Восточный переулок, Киевское шоссе (чётная сторона) Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	X
3.1.1.53	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Вереево (2 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы), 3,2 км		4 109,83	208,86			4 109,82	216,31			4 109,82	216,31		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 3,2 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.54	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка (2 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы), 3,8 км		5 057,16	257,29			5 057,14	224,99			5 057,14	224,99		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 3,8 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.55	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка		2 444,56	131,05			2 444,55	0,00			2 444,55	0,00		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 4 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.56	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Торфопредприятие Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие выполнено
3.1.1.57	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Вереево (Массив 3, в том числе проектно-изыскательские работы)		2 670,51	143,74			2 670,50	148,87			2 670,50	148,87		Получено положительное заключение государственной экспертизы	Мероприятие выполнено
3.1.1.58	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Горки		6 772,23	360,37			6 724,83	370,62			6 724,83	370,62		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 4,4 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.59	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Валя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие выполнено
3.1.1.60	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Валяево Гатчинского района Ленинградской области. (в том числе проектно-изыскательские работы)		2 517,00	128,42			1 761,90	93,10			1 761,90	93,10		Не получено положительное заключение	Мероприятие не выполнено
3.1.1.61	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Вереево		7 291,18	390,89			7 291,18	404,84			7 291,18	404,84		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 5,6 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.62	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Вереево (Массив 1, в том числе проектно-изыскательские работы)		3 432,48	184,75			2 374,32	0,00			2 374,32	0,00		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 6,15 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.63	Распределительный газопровод п. Вырица по ул. Хвальнская, Казанская, Зареченская, Тамбовская, Астраханская д.11		757,62	294,49			757,62	0,00			757,62	0,00		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 1,3 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.64	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов дер. Мины, ул. Петровка Гатчинского района Ленинградской области		615,65	316,27			615,65	327,56			615,65	327,56		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 1,64 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.65	Распределительный газопровод д.Мины, ул. Краснофлотская		2 092,93	241,14			2 092,93	249,74			2 092,93	249,74		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 1,99 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.66	Распределительный газопровод п. Вырица ул. Мичурна, Ленинградский пр., наб. Космонавтов, ул. Таллинская, Рождественская, м.Никанорова, Купальная		2 013,21	595,71			2 013,21	616,97			2 013,21	616,97		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 2,79 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.67	Распределительный газопровод п. Вырица ул.ул. Вольская, Костромская, Камышинская, Саратовская, Волжская		1 281,68	448,01			1 281,68	464,00			1 281,68	464,00		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 3,08 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.68	Распределительный газопровод п. Вырица, Гатчинского района, Ленинградской области: улицы Минская, Михайловская, Новая, Труда, Фрунзе		1 534,93	320,01			1 534,93	331,43			1 534,93	331,43		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 3,26 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.69	Распределительный газопровод п. Вырица ул. Мирошиновская, Герцена, Косинская, Бернадская, Сузинская, Воскресенская, Ломоносова, Первый овирг, Грибная, Пильный проспект		1 236,85	262,91			1 236,85	272,85			1 236,85	272,85		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 3,74 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.70	Распределительный газопровод в пос. Вырица, улицы: Марата, Энгельса, Павловский пр., Менделеева, Фрунзе, Гастелло, Бакунина (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,3 км		2 413,05	129,74			2 413,04	0,00			2 413,04	0,00		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 5,3 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.71	Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Максимова, Сиверское шоссе, пер. Гатчинский, ул. Радичева, Шиферовская, Никольская, Гатчинская, Средняя, Лужская, Алексеевская, Тосненская, ул. Софийская, Потрагичная в п. Вырица Гатчинского района		7 639,44	1 903,77			7 639,44	1 971,70			7 639,44	1 971,70		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 6,27 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.72	Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-изыскательские работы), 12,8 км		2 361,00	120,08			2 360,99	124,37			2 360,99	124,37		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 12,8 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.73	Газификация мкр. Мариенбург, г. Гатчина (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км		10 968,00	1 048,58			10 968,00	1 086,00			10 968,00	1 086,00		Техническая готовность объекта 70%	Мероприятие выполнено
3.1.1.74	Распределительный газопровод по д. Ламово Гатчинского района		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие выполнено
3.1.1.75	Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района г.п. Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие выполнено
3.1.1.76	Распределительный газопровод в п. Кобринское по ул. Приречная д.1,2,3,5,7, ул. Центральная д.1,2,3а,3б,3в Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		1 549,40	264,05			1 549,00	273,47			1 549,00	273,47		Получено положительное заключение государственной экспертизы	Мероприятие выполнено
3.1.1.77	Распределительный газопровод по ул. Пушкина, ул. Парковая д. Кобринно Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		1 695,10	86,15			1 695,00	89,22			1 695,00	89,22		Получено положительное заключение государственной экспертизы	Мероприятие выполнено
3.1.1.78	Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-изыскательские работы), 12,8 км		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	X
3.1.1.79	Распределительный газопровод по д. Новокузнецово Гатчинского района Ленинградской области		100,00	5,09			100,00	5,27			100,00	5,27		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 2,434 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.80	Распределительный газопровод по д. Меньково Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие выполнено



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1.81	Распределительный газопровод по д. Погост Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап		100,00	5,09			100,00	5,27			100,00	5,27		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 3,29 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.82	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов ул. Привокзальная, ул. Луговая, ул. Заря в г. Коммунар Гатчинского района Ленинградской области		1 126,70	57,26			1 126,60	59,29			1 126,60	59,29		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 3,14 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.83	Распределительный газопровод по дер. Педдино Гатчинского муниципального района Ленинградской области		100,00	0,98			100,00	1,01			100,00	1,01		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 1,06 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.84	Распределительный газопровод по д. Хиндикиво, д. Пеньково Гатчинского муниципального района Ленинградской области		100,00	0,98			100,00	1,01			100,00	1,01		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 2,87 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.85	Распределительный газопровод по дер. Корниково Гатчинского муниципального района Ленинградской области		100,00	0,98			100,00	1,01			100,00	1,01		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 3,74 км	
3.1.1.86	Распределительный газопровод по дер. Черново Гатчинского муниципального района Ленинградской области		100,00	0,98			100,00	1,01			100,00	1,01		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 4,82 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.87	Распределительный газопровод по д. Замостье, Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие выполнено
3.1.1.88	Распределительный газопровод по д. Выра Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие выполнено
3.1.1.89	Распределительный газопровод по ул. Куйбышева, ул. Паркетная, ул. Кирова, Белогорское ш., п. Сиверский Гатчинский район, Ленинградская область		3 073,00	210,49			3 072,99	218,00			3 072,99	218,00		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 1,87 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.90	Распределительный газопровод по дер. Куровицы (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,6 км		10 073,42	514,07			10 073,42	532,39			10 073,42	532,39		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 10,6 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.91	Распределительный газопровод деревни "Новосиверская" (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		Техническая готовность объекта 80 %	Мероприятие выполнено
3.1.1.92	Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область (в том числе проектно-изыскательские работы), 15 км		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие выполнено
3.1.1.93	Распределительный газопровод в деревне "Белогорка" (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие выполнено
3.1.1.94	Распределительный газопровод по ул. Стурцеля, ул. Лесная, ул. Совхозная, ул. Вишневская, ул. Солнечная, ул. Березовая, ул. Сиреневая в пгт. Сиверский (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие выполнено
3.1.1.95	Распределительный газопровод по ул. ул. Восточная, Газа, Толмачева, Некрасова, Фрунзе, Белогорское шоссе п. Сиверский Гатчинского района, Ленинградской области		93,00	6,76			93,00	7,00			93,00	7,00		Техническая готовность объекта 1%	Мероприятие выполнено
3.1.1.96	Распределительный газопровод по дер. Старые Низковичи Гатчинского района Ленинградской области		100,00	0,98			100,00	1,01			100,00	1,01		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 2,85 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.97	Строительство распределительного газопровода в дер. Новопятницкое Кингисеппского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,9 км		4 851,24	532,54			4 540,13	818,80			4 540,13	818,80		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 1,9 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.98	Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Левобережье г. Кингисеппа (первый этап) (в том числе проектно-изыскательские работы)		11 606,72	589,80			11 606,72	610,85			11 606,72	610,85		Техническая готовность объекта 80 %	Мероприятие выполнено
3.1.1.99	Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона "Новый Луцк", г. Кингисепп (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 км		249,64	96,91			249,64	100,37			249,64	100,37		Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.100	Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиража г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы), 9,9 км		18 246,25	1 203,46			18 246,25	1 246,40			18 246,25	1 246,40		Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.101	Распределительный газопровод в д. Неплово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 2,5 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.102	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие выполнено
3.1.1.103	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие не выполнено
3.1.1.104	Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие не выполнено
3.1.1.105	Распределительный газопровод в д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие не выполнено
3.1.1.106	Распределительный газопровод в д. Именицы Кингисеппского района Ленинградской области		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие не выполнено
3.1.1.107	Распределительный газопровод в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие не выполнено
3.1.1.108	Распределительный газопровод дер. Гремачено Киришского района Ленинградской области		100,00	1,98			100,00	2,05			100,00	2,05		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 3,08 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.109	Распределительный газопровод дер. Могилево Киришского района Ленинградской области		100,00	1,98			100,00	2,05			100,00	2,05		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 4,56 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.110	Распределительный газопровод пос. Будогощ Киришского района Ленинградской области		100,00	1,98			100,00	2,05			100,00	2,05		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 51,6 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.111	Распределительный газопровод дер. Кукуй Киришского района Ленинградской области		100,00	1,98			100,00	2,05			100,00	2,05		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 6,08 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.112	Распределительный газопровод пос. Пчьева Киришского района Ленинградской области		100,00	1,98			100,00	2,05			100,00	2,05		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 14,8 км	Мероприятие выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1.113	Распределительный газопровод дер. Горчаково Киришского района Ленинградской области		100,00	1,98			100,00	2,05			100,00	2,05		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 3,9 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.114	Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области		100,00	7,27			100,00	7,53			100,00	7,53		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 1,95 км	Мероприятие не выполнено
3.1.1.115	Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области		100,00	7,27			100,00	7,53			100,00	7,53		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 5,1 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.116	Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области		100,00	7,27			100,00	7,53			100,00	7,53		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 5,182 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.117	Распределительный газопровод дер. Турьшикно Кировского района Ленинградской области		100,00	7,27			100,00	7,53			100,00	7,53		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 5,19 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.118	Распределительный газопровод п. Старая Малукса Кировского района Ленинградской области		100,00	7,27			100,00	7,53			100,00	7,53		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 6,945 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.119	Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области		100,00	7,27			100,00	7,53			100,00	7,53		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 7,05 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.120	Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области		100,00	7,27			100,00	7,53			100,00	7,53		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 7,4 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.121	Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		95,00	4,83			95,00	5,00			95,00	5,00		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 9,14 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.122	Распределительный газопровод, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 13 линия от д.75/100-92 "А" до д.84 "А" по 14 линии (1-я очередь)		1 810,21	131,86			1 810,21	136,57			1 810,21	136,57		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 1,5 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.123	Распределительный газопровод для газоснабжения д.Горы (в том числе проектно-изыскательские работы), (8,8 км)		4 407,17	225,69			4 161,10	220,69			4 161,10	220,69		Получено положительное заключение государственной экспертизы	Мероприятие выполнено
3.1.1.124	Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		3 325,00	168,97			3 230,00	170,00			3 230,00	170,00		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 11,15 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.125	Распределительный газопровод п.п. Снявино Кировского района Ленинградской области		100,00	5,09			100,00	5,27			100,00	5,27		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 7,4 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.126	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Яровщина Лудейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,6 км		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие выполнено
3.1.1.127	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Рассвет Лудейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,9 км		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие выполнено
3.1.1.129	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Доможирово Лудейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,3 км		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	-
3.1.1.130	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Чегла Лудейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,55 км		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	-
3.1.1.131	Распределительный газопровод по Ленинградскому ш., ул. Ленина, пер. Паромный, Почтовый г. Лудейное Поле		2 629,00	162,03			2 329,12	148,67			2 329,12	148,67		Техническая готовность объекта 80%	Мероприятие выполнено
3.1.1.132	Распределительный газопровод по г.п. Свирыстрой Свирыстройского городского поселения Лудейнопольского муниципального района Ленинградской области		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие выполнено
3.1.1.133	Распределительный газопровод по д. Харевщина, Янесского сельского поселения, Лудейнопольского муниципального района, Ленинградской области		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие выполнено
3.1.1.134	Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Раполово Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области		100,00	11,93			100,00	12,36			100,00	12,36		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 1,136 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.135	Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Кемпелево Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области		100,00	11,93			100,00	12,36			100,00	12,36		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 2,65 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.136	Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Гимолово Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области		100,00	11,93			100,00	12,36			100,00	12,36		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 2,823 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.137	Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Канорское Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области		100,00	11,93			100,00	12,36			100,00	12,36		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 3,429 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.138	Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Алакуля Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области		100,00	11,93			100,00	12,36			100,00	12,36		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 4,409 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.139	Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Пигелево Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области		100,00	11,93			100,00	12,36			100,00	12,36		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 8,567 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.140	Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Куттузи Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области		100,00	11,93			100,00	12,36			100,00	12,36		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 9,855 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.141	Газоснабжение п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, ул. Пионерская, Сосновая Ломоносовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,1 км		670,89	50,83			0,00	0,00			0,00	0,00		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 4,1 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.142	Газоснабжение жилой застройки п. Большая Ижора по ул.Сургина, Новая, Комсомольская, Остятская, Песочная, Ломанная, Луговая, Водопроводная, Межевая, Зелёная, пер. Зелёный, Полевая, пер. Туниковый (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1.143	Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	-
3.1.1.144	Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Тополиная, ул. Новостроек, ул. Озерная, внутридворовые проезды по Рошнинское шоссе дер. Кипень, МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	-
3.1.1.145	Распределительный газопровод по дер. Кипень, МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район (2-ая очередь, в том числе проектно-изыскательские работы), (3,0 км)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	-
3.1.1.146	Распределительный газопровод дер. Келози-дер. Волковичи - поселок Дом отдыха "Волковичи" МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), (6,0 км)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	-
3.1.1.147	Межпоселковый газопровод ГРС Южная Рошша - дер. Мухоловка (ул. Солнечная, ул. Связи) МО Лагодовское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	-
3.1.1.148	Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Флотская в п. Лебяжье Ломоносовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,8 км	1 926,61	58,39				1 875,03	69,45			1 875,03	69,45		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,6 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.149	Распределительный газопровод по ул. Степаняна (между ул. Мира, Степаняна и Финским заливом) в п. Лебяжье		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	Мероприятие выполнено
3.1.1.150	Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Победы, Соловьяная, Линейная в п. Лебяжье Ломоносовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 км	3 236,95	104,64				3 119,72	114,63			3 119,72	114,63		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 1 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.151	Распределительный газопровод по ул. Лоцманская, Приморская, п. Якорный в п. Лебяжье (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 км	1 371,51	27,04				1 331,51	27,18			1 331,51	27,18		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 1 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.152	Распределительный газопровод в д. Гора-Валдай		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	-
3.1.1.153	Распределительный газопровод в п. Форт-Красная Горка		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	-
3.1.1.154	Распределительный газопровод дер. Владимирова	100,00	5,09				100,00	5,27			100,00	5,27		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 11,3 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.155	Распределительный газопровод дер. Мариано	100,00	5,09				100,00	5,27			100,00	5,27		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 3,25 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.156	Распределительный газопровод дер. Ольгино	100,00	5,09				100,00	5,27			100,00	5,27		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 7,2 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.157	Распределительный газопровод по дер. Малая Ижора муниципального образования Пенковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь)	2 172,10	173,15				2 126,82	178,32			2 126,82	178,32		Получено положительное заключение государственной экспертизы	Мероприятие выполнено
3.1.1.158	Распределительный газопровод среднего давления дер. Сойкино - дер. Кабацкое муниципального образования Пенковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	-
3.1.1.159	Распределительный газопровод среднего давления дер. Лангерено ул. Садовая, ул. Пенковская муниципального образования Пенковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	1 000,00	96,15				1 000,00	99,58			1 000,00	99,58		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 2 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.160	Распределительный газопровод по дер. Сойкино муниципального образования Пенковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь)	2 567,82	189,17				2 430,33	193,01			2 430,33	193,01		Получено положительное заключение государственной экспертизы	-
3.1.1.161	Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы), 11 км	2 231,00	483,28				0,00	0,00			0,00	0,00		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 11 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.162	Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы), 8 км		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	-
3.1.1.163	Газопровод межпоселковый д. Закленье - д. Смешино - д. Турово - д. Недаи - д. Слапи с отводом к Лужскому лесному селекционно-семеноводческому центру (в том числе проектно-изыскательские работы), 9,1 км	1 041,00	30,93				0,00	0,00			0,00	0,00		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 9,1 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.164	Распределительный газопровод высокого давления, жилищная застройка в г. Луга мкр. "Шалово" (в том числе проектно-изыскательские работы), (1,6 км)	998,98	50,73				998,97	35,03			998,97	35,03		Получено положительное заключение государственной экспертизы	Мероприятие выполнено
3.1.1.165	Распределительный газопровод среднего и низкого давления в железнодорожной части г. Луга (от пер. Белоозерский до ул. Партизанская) (в том числе проектно-изыскательские работы), 20,6 км	36 707,00	3 082,99				36 707,00	2 316,90			36 707,00	2 316,90		Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.166	Распределительный газопровод г. Луга, (заречная часть) (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,0 км	2 460,00	121,02				1 798,19	91,62			1 798,19	91,62		Техническая готовность объекта 95 %	Мероприятие не выполнено
3.1.1.167	Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге (в том числе проектно-изыскательские работы), (9,2 км)	3 611,80	182,77				3 537,77	185,41			3 537,77	185,41		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 9,2 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.168	Распределительный газопровод среднего и низкого давления в железнодорожной части г. Луга (от пер. Белоозерский до ул. Горная) (в том числе проектно-изыскательские работы), 9,7 км	25 270,56	1 052,96				25 023,21	1 079,85			25 023,21	1 079,85		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 9,7 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.169	Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мишинская Мишинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), (21,2 км)	7 583,68	551,72				7 583,58	571,50			7 583,58	571,50		Получено положительное заключение государственной экспертизы	Мероприятие выполнено
3.1.1.170	Межпоселковый газопровод до пос. Мишинская от места врезки в дер. Пехенец (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,3 км	7 350,90	144,87				7 350,90	150,04			7 350,90	150,04		Техническая готовность объекта 30%	Мероприятие выполнено
3.1.1.171	Распределительный газопровод в дер. Ретюнь Ретюньское сельское поселение Лужского муниципального района	100,00	0,98				100,00	1,01			100,00	1,01		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 7,02 км	Мероприятие выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1.172	Газораспределительная сеть в д. Перечныч к многоквартирным жилым домам домам № 1, № 2 Толмачевского городского поселения Лужского района Ленинградской области по адресу : д. Перечныч Толмачевского городского поселения Лужского района Ленинградской области		365,50	3,80			365,50	0,00			365,50	0,00		Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.173	Распределительный газопровод среднего давления в пос. Торковичи (в том числе проектно-изыскательские работы), 16,55 км		10 379,26	331,80			9 724,11	280,27			9 724,11	280,27		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 16,55 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.174	Распределительный газопровод пос. ст. Громово (в том числе проектно-изыскательские работы) 3,81 км		152,41	11,28			152,41	11,67			152,41	11,67		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 3,81 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.175	Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу: пос. Кузнечное Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,72 км		99,00	0,97			99,00	1,00			99,00	1,00		Готовность проектной документации 1%	Мероприятие выполнено
3.1.1.176	Распределительный газопровод в пос.Беличье		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	
3.1.1.177	Распределительный газопровод в пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	
3.1.1.178	Распределительный газопровод в пос. Коммунары		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	
3.1.1.179	Распределительный газопровод в пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	
3.1.1.180	Наружное газоснабжение п.Быково		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	
3.1.1.181	Наружное газоснабжение п.Мельниково, 15,6 км		1 000,00	48,28			0,00	0,00			0,00	0,00		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 15,6 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.182	Распределительный газопровод по п.Падовое, 11 км		2 772,00	27,04			0,00	0,00			0,00	0,00		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 11 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.183	Распределительный газопровод по пос. Соловьявка (в том числе проектно-изыскательские работы), 8,5 км		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	
3.1.1.184	Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы), 42,77 км		4 000,00	203,28			2 974,16	156,56			2 974,16	156,56		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 42,77 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.185	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лососево (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	
3.1.1.186	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Понтоное (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	
3.1.1.187	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Шумилово (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,5 км		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	
3.1.1.188	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Речное (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	
3.1.1.189	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Саперное (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	
3.1.1.190	Распределительный газопровод в деревне Печурки Сланцевского муниципального района Ленинградской области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, дер.Печурки		100,00	9,56			100,00	9,90			100,00	9,90		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 0,286 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.192	Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	
3.1.1.193	Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	
3.1.1.194	Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушевская г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	
3.1.1.195	Распределительный газопровод в деревне Большие Поля Сланцевского муниципального района Ленинградской области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевское городское поселение, Сланцевского муниципального района, дер.Большие Поля		100,00	9,56			100,00	9,90			100,00	9,90		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 2,471 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.196	Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Старое Калище" (в том числе проектно-изыскательские работы)		4 818,00	695,89			4 818,00	720,72			4 818,00	720,72		Техническая готовность объекта 30%	Мероприятие выполнено
3.1.1.197	Распределительный газопровод от д. 32 до д. 6 в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области		100,00	0,98			100,00	1,01			100,00	1,01		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 0,26 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.198	Распределительный газопровод от д. 14 до д. 41 в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области		100,00	0,98			100,00	1,01			100,00	1,01		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 1,82 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.199	Распределительный газопровод дер. Кайвакса Борского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области		100,00	0,98			100,00	1,01			100,00	1,01		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 2,6 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.200	Распределительный газопровод в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улицам Рыского-Корсакова от дома №71 по Финшескому переулку до границы проектирования инфраструктуры ИЖС (улицы Озерной)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	
3.1.1.201	Распределительный газопровод в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улицам Олонечская, пер. Ленинградский, ул. Ленинградская до ж.д. №139, 141, 76, ул. Дорожников, пер. Карьерный, ул. Прозоровская, ул. Березовская, ул. Зеленая, ул. Зайцева, ул.		93,00	6,76			0,00	0,00			0,00	0,00		Начало строительства распределительного газопровода протяженностью 15,419 км	Мероприятие выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1.202	Распределительный газопровод пос. Царицыно Озеро Тихвинского городского поселения Ленинградской области		100,00	7,27			100,00	7,30			100,00	7,30		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 2,12 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.203	Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области		100,00	7,27			100,00	7,53			100,00	7,53		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 5,48 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.204	Распределительный газопровод пос. Березюк Тихвинского городского поселения Ленинградской области		100,00	7,27			100,00	7,53			100,00	7,53		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 7,63 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.205	Газораспределительная сеть для газоснабжения индивидуальных жилых домов по улицам: Васи Алексеева, южной переулок, 1 очередь. мкр. Новый г. Любань Тосненский район Ленинградской области		1 691,38	276,57			1 691,38	286,44			1 691,38	286,44		Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.206	Распределительный газопровод по ул. Дачная, ул. Вишневая г.Никольское по адресу Ленинградской области, Тосненский район, г. Никольское ул. Дачная, ул. Вишневая		962,00	29,63			0,00	0,00			0,00	0,00		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 0,86 км	Мероприятие не выполнено
3.1.1.207	Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (2 этап)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	
3.1.1.208	Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (1 этап)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		X	
3.1.1.209	Распределительный газопровод по территории малоэтажной застройки ИЖС в п. Тельмана МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		100,00	1,93			72,24	1,44			72,24	1,44		Проектирование распределительного газопровода протяженностью 7,12 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.210	Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам пос. Строеши		7 387,82	537,08			5 552,57	418,07			5 552,57	418,07		Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.211	Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в границах улиц: пр. Ленина, ул. Ани Алексеевой, ул. Гоголя, ул. П. Осипенко, Гражданская набережная		7 666,00	557,93			7 237,76	532,33			7 237,76	532,33		Техническая готовность объекта 50%	Мероприятие выполнено
3.1.1.212	Распределительный газопровод по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Ульяновка, ул. Малое Гертово, Чернышевского, Песочное, Аксакова, набережная реки Тосно, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Державина, Тосненская, Достоевского,		1 003,93	324,14			716,22	239,50			716,22	239,50		Завершение строительства распределительного газопровода протяженностью 7,23 км	Мероприятие выполнено
3.1.1.213	Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам по ул. Лесная в г.п. Форново Тосненского р-на Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		449,50	48,76			449,50	50,50			449,50	50,50		Получено положительное заключение государственной экспертизы	Мероприятие выполнено
3.1.1.214	Распределительный газопровод д. Шапки-1 (в том числе проектно-изыскательские работы)		12 697,00	582,22			10 763,75	511,19			10 763,75	511,19		Получено положительное заключение государственной экспертизы	Мероприятие выполнено
3.1.1.215	Распределительный газопровод д. Белоголово (в том числе проектно-изыскательские работы)		2 362,67	108,38			2 362,67	112,25			2 362,67	112,25		Получено положительное заключение государственной экспертизы	Мероприятие выполнено
3.1.1.216	Распределительный газопровод д. Староселье (в том числе проектно-изыскательские работы)		3 628,00	166,07			3 455,65	163,83			3 455,65	163,83		Получено положительное заключение государственной экспертизы	Мероприятие выполнено
<b>3.2</b>	<b>Государственная поддержка подключений внутридомового газового оборудования индивидуальных домоладений к сетям газораспределения</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 009,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 009,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	Мероприятие выполнено
3.2.1	Возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домоладений к сетям газораспределения	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	89 009,50	0,00	0,00	0,00	89 009,50	0,00	0,00	639 вновь подключенных к сетям газоснабжения домоладений	Мероприятие выполнено
<b>3.3</b>	<b>Обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по фиксированным ценам</b>	<b>0,00</b>	<b>262793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		Мероприятие выполнено
3.3.1	Возмещение части затрат газоснабжающим организациям в связи с реализацией скиженных углеводородных газов населению	0,00	262793,40	0,00	0,00	0,00	262793,40	0,00	0,00	0,00	262793,40	0,00	0,00	Поступившие в 2020 году заявки от газоснабжающего предприятия (ООО «ЛОГазинвест») на предоставление субсидий профинансированы в полном объеме	Мероприятие выполнено
<b>3.4.</b>	<b>Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих объектов газификации на территории Ленинградской области</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3.4.1.	Разработка региональной программы газификации Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Итого по подпрограмме</b>		<b>0,00</b>	<b>766322,79</b>	<b>36271,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738253,61</b>	<b>34597,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738253,61</b>	<b>34597,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области"</b>															
<b>4.1</b>	<b>Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу"</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.1.1	Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) холодного водоснабжения и (или) водоотведения, реализуемые населению на территории Ленинградской области	0,00	1 154 975,00	0,00	0,00	0,00	1 154 975,00	0,00	0,00	0,00	1 154 975,00	0,00	0,00	Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным бесперебойным водоснабжением 100%	Мероприятие выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2	Основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций"	0,00	513 916,76	33 196,06	28 605,60	0,00	422 205,12	26 100,33	34 637,03	0,00	421 416,30	26 005,22	0,00		
4.2.1	Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	0,00	450 979,35	25 444,84	0,00	0,00	359 267,81	18 349,13	0,00	0,00	358 472,98	18 254,02	0,00		
4.2.1.1	Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда	0,00	6 361,94	242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Строительная готовность 96,4 %. По состоянию на 01.01.2021 администрацией муниципального образования завершено техническое обследование	
4.2.1.2	Строительство канализационной насосной станции (КНС) в пос. Курск Волосовского района Ленинградской области	0,00	11 218,70	427,59	0,00	0,00	1 218,70	46,45	0,00	0,00	1 218,70	46,45	0,00	Получено положительное заключение ГАУ "Леноблэкспертиза" от 20.03.2020. Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 30.11.2020, запланированный срок	
4.2.1.3	Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Каложицы	0,00	75 394,13	2 873,46	0,00	0,00	68 842,31	2 623,76	0,00	0,00	68 842,31	2 623,76	0,00	Строительная готовность объекта - 100%. Завершается сбор документации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Мероприятие выполнено
4.2.1.4	Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) г. Волосово со строительством и реконструкцией канализационных насосных станций (КНС) и канализационных коллекторов поселков и деревень Горосово, Губаницы, Калитино, Кюпицы, Курювицы, Лисино, Рабигицы, Сумино	0,00	19 351,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Оплата выполненных проектно-изыскательских работ по муниципальному контракту будет произведена после получения положительного заключения гос.экспертизы. В связи с началом проектирования строительства вагоноремонтного завода ООО "Балтийский вагоноремонтный завод "Новотранс" на	Мероприятие не выполнено.
4.2.1.5	Строительство напорного канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до деревни Лампово	0,00	45 556,00	4 976,73	0,00	0,00	40 781,53	4 455,15	0,00	0,00	40 781,53	4 455,15	0,00	Состояние строительной готовности 100%.	Мероприятие выполнено
4.2.1.6	Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Фалилеево	0,00	6 170,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В целях продолжения работ в рамках муниципального контракта необходимо привести в соответствие ряд документов в сфере градостроительной деятельности (в т.ч. планы землепользования и застройки).	
4.2.1.7	Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Ополье	0,00	5 050,00	787,37	0,00	0,00	979,67	123,93	0,00	0,00	184,85	28,82	0,00	Проект КОС разработан в полном объеме. Проект был направлен в ГАУ Леноблэкспертиза для проведения государственной экспертизы. По причине отсутствия	
4.2.1.8	Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа	0,00	5 130,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы по муниципальному контракту приостановлены по причине отсутствия разработанного градостроительного плана земельного участка. По	
4.2.1.9	Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Петрушиноское Поле, г. Отрадное, 1-й этап	0,00	21 600,00	835,00	0,00	0,00	19 263,79	746,66	0,00	0,00	19 263,79	746,66	0,00	Строительные монтажные работы завершены, строительная готовность объекта - 100 %, построено 6 443,3 км сетей	Мероприятие выполнено
4.2.1.10	Реконструкция канализационных очистных сооружений деревни Ялыгелево	0,00	1 127,75	153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с обращением администрации Ломоносовского МР ЛО ввиду невозможности достижения сторонами соглашения, в части исполнения договора об осуществлении технологического присоединения, запланировано расторжение соглашения о предоставлении субсидии	
4.2.1.11	Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кинь	0,00	10 345,50	104,50	0,00	0,00	4 400,12	44,45	0,00	0,00	4 400,12	44,45	0,00	Представлено соглашение от 11.06.2020 о расторжении муниципального контракта от 27.12.2019 № 0145600035190000800011. Заключен муниципальный контракт со следующим участником конкурсных торгов.	
4.2.1.12	Реконструкция водопроводной сети в деревнях Малые Горки, Нижняя Кинь, реконструкция насосной станции 1 подъема в деревне Большие Горки с оборудованием для водоподготовки, реконструкция насосной станции 1 подъема в поселке Ропша (массив Новая Ропша)	0,00	8 274,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По состоянию на 01.01.2021 администрацией муниципального образования конкурсные процедуры на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по указанному объекту не объявлены. Выполнение ПИР возможно с учетом необходимости исполнения соглашения.	
4.2.1.13	Реконструкция канализационных очистных сооружений, г. Тосно, ул. Урицкого, д. 57	0,00	207 224,83	9 189,00	0,00	0,00	207 224,12	9 189,71	0,00	0,00	207 224,12	9 189,71	0,00	Строительная готовность – 71,1%	
4.2.1.14	Строительство канализационных очистных сооружений в Нурминском сельском поселении	0,00	21 369,46	121,97	0,00	0,00	10 364,08	59,16	0,00	0,00	10 364,08	59,16	0,00	Низкие темпы освоения средств связаны с необходимостью корректировки проектно-сметной документации. Администрацией МО планируется расторжение муниципального контракта.	
4.2.1.18	Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское	0,00	5 717,04	1 170,96	0,00	0,00	5 121,87	1 049,06	0,00	0,00	5 121,87	1 049,06	0,00	Работы по подготовке проектно-сметной документации выполнены, ведутся работы по получению заключения государственной экспертизы.	Мероприятие выполнено
4.2.1.19	Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении	0,00	1 089,00	11,00	0,00	0,00	1 071,62	10,82	0,00	0,00	1 071,62	10,82	0,00	Оплачены работы по проведению государственной экспертизы проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы	Мероприятие выполнено
4.2.2	Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения	0,00	62 937,41	7 751,22	0,00	0,00	62 937,32	7 751,20	0,00	0,00	62 937,32	7 751,20	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.2.1.	Ремонт сетей водопровода ул. Ветеранов - ул. Нарвская г. Волосово	0,00	1 122,30	111,04	0,00	0,00	1 122,30	111,04	0,00	0,00	1 122,30	111,04	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.2.	Ремонт водопроводных сетей по улицам Загородная, Гражданская, Госпитальная, Книгисеинское шоссе, пер. Петроградский, г. Ивангород	0,00	18 770,30	2 320,02	0,00	0,00	18 770,30	2 320,02	0,00	0,00	18 770,30	2 320,02	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.2.2.3	Ремонт магистрального канализационного трубопровода от ул. Маяковского до КНС "Псковская", г.Ивангород	0,00	43044,81	5320,15	0,00	0,00	43 044,72	5 320,14	0,00	0,00	43 044,72	5 320,14	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
<b>4.2.3.</b>	<b>Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 605,60</b>	0,00	0,00	0,00	34 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.3.1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д. 26	0,00	0,00	0,00	28 605,60	0,00	0,00	0,00	34 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	В 2020 году выполнено работ на сумму 46 364,98 тыс. руб., в том числе учитывались средства авансового платежа, перечисленного СТС в 2019 году, в том числе	
<b>4.3.</b>	<b>Приоритетный проект "Единый волоканал Ленинградской области"</b>	<b>0,00</b>	<b>2 235 101,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190 846,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27 101,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 189,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.3.1.	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения	0,00	998 175,24	0,00	0,00	0,00	994 049,19	0,00	27 101,20	0,00	419 587,70	0,00	0,00		
4.3.1.1.	Капитальный ремонт водопроводной сети на участке от узла учета ООО «ВЛК» до пересечения с ул. Комсомольская, д.34 в п. Советский Выборгского района Ленинградской области	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	29 351,90	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено, остаток средств в сумме 27 848,10 тыс руб. (49%) планируется выполнить в 2021 году	
4.3.1.2.	Капитальный ремонт подводящих трубопроводов на водозаборные сооружения ВОС в Каменогорском ГП п. Бородинское Выборгского района Ленинградской области	0,00	16 821,55	0,00	0,00	0,00	16 821,55	0,00	0,00	0,00	16 821,55	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.3.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Песочное Выборгского района Ленинградской области	0,00	40 704,99	0,00	0,00	0,00	40 704,99	0,00	0,00	0,00	13 641,28	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено, остаток средств 27 063,71 тыс. руб. В соответствии с заключенным договором срок выполнения работ по 31.08.2021	
4.3.1.4.	Капитальный ремонт участка безнапорной канализации от ул. Песочной (К 231) до ГНС п. Рошино Выборгского района Ленинградской области	0,00	79 710,35	0,00	0,00	0,00	79 710,35	0,00	0,00	0,00	77 863,98	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено, остаток средств 1 846,37 тыс. руб. В соответствии с заключенным договором срок выполнения работ по 31.05.2021	
4.3.1.5.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Александра от водонапорной башни до Грузинского переулка в д. Куйвози Всеволожского района Ленинградской области	0,00	6 634,80	0,00	0,00	0,00	6 634,80	0,00	0,00	0,00	6 634,80	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.6.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Партизанской – ул. Кирова, г. Сланцы, Сланцевское городское поселение Ленинградской области	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.7.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона 1А в г. Тихвине Тихвинского района Ленинградской области	0,00	12 024,19	0,00	0,00	0,00	12 024,19	0,00	0,00	0,00	12 024,19	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.8.	Капитальный ремонт водовода, расположенного в проезде Олега Кошевого от ул. Делегатской до ул. Карла Маркса в г. Тихвине Тихвинского района Ленинградской области	0,00	15 981,48	0,00	0,00	0,00	15 981,48	0,00	0,00	0,00	15 981,48	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.9.	Капитальный ремонт участка водоотведения от детского сада №19 по ул. Маяковского до КНС-1 в г. Приозерск Приозерского района Ленинградской области	0,00	27 064,84	0,00	0,00	0,00	27 064,84	0,00	0,00	0,00	18 661,30	0,00	0,00	Освоено 69% средств, остаток - 8 403,54 тыс. руб., завершение работ в 2021 году	Мероприятие не выполнено
4.3.1.10.	Капитальный ремонт водозаборной скважины № 9216 в п. Тесово-4 Лужского района Ленинградской области	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Велустр�боты по устройству навильона, освоено 95%, окончание в 2021 году	Мероприятие не выполнено
4.3.1.11.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Кирова в г. Приозерск Приозерского района Ленинградской области	0,00	9 912,58	0,00	0,00	0,00	9 912,58	0,00	0,00	0,00	7 773,53	0,00	0,00	Освоено 78,5 %, остаток средств в сумме 2 139,05 тыс. руб. планируется освоить в 2021 году	Мероприятие не выполнено
4.3.1.12.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения на участке от артезианской скважины № 5 до дома культуры в п. Забыте Лидского СП Бокситогорского района Ленинградской области	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проводится корректировка сметной стоимости по фактически выполненным объемам работ	Мероприятие не выполнено
4.3.1.13.	Капитальный ремонт артезианской скважины № 5 в п. Забыте Лидского СП Бокситогорского района Ленинградской области	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проводится корректировка сметной стоимости по фактически выполненным объемам работ, выполнено 80%	Мероприятие не выполнено
4.3.1.14.	Капитальный ремонт участка сети водопровода от артезианской скважины №17 на ул. Энергетиков до насосной станции 2-го подъема на ул. Гваровской, д.1 в г. Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	0,00	9 111,97	0,00	0,00	0,00	9 111,97	0,00	0,00	0,00	4 070,30	0,00	0,00	Остаток средств в сумме 5 041,67 тыс. руб. планируется освоить в 2021 году	Мероприятие не выполнено
4.3.1.15.	Капитальный ремонт водовода на участке от распределительной камеры до РЧВ в г. Приморск Выборгского района Ленинградской области	0,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	14 491,22	0,00	0,00	Остаток средств в сумме 5 398,78 тыс. руб. планируется освоить в 2021 году	Мероприятие не выполнено
4.3.1.16.	Капитальный ремонт участка водовода по ул. Ш. Славы до ул. Зеленая в г. Сланцы Сланцевского района Ленинградской области	0,00	15 250,36	0,00	0,00	0,00	15 250,36	0,00	0,00	0,00	15 194,51	0,00	0,00	Остаток средств в сумме 55,85 тыс. руб. планируется освоить в 2021 году (благоустройство)	Мероприятие не выполнено
4.3.1.17.	Капитальный ремонт участка водопровода от КУЖД по пер. Безаминный до ж/д №24 по ул. М. Горького в г. Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области	0,00	5 342,55	0,00	0,00	0,00	5 342,55	0,00	0,00	0,00	4 187,15	0,00	0,00	Остаток средств в сумме 1 155,40 тыс. руб. планируется освоить в 2021 году (благоустройство)	Мероприятие не выполнено
4.3.1.18.	Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора от КНС-3 до кол. 245 в г. Выборг Выборгского района Ленинградской области (2 этап)	0,00	99 552,79	0,00	0,00	0,00	99 552,79	0,00	0,00	0,00	93 588,17	0,00	0,00	Уменьшение цены договора (дс ) от 01.12.2020 на сумму 93 806,74 тыс. руб.), готовится исполнительная документация	Мероприятие не выполнено
4.3.1.19	Капитальный ремонт участка водопровода от ПГ2496 у ж/д №22 по ул. 1 Мая до К277а у ж/д №13 по Малоневскому каналу г. Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области	0,00	11 330,03	0,00	0,00	0,00	11 330,03	0,00	0,00	0,00	8 840,04	0,00	0,00	Остаток средств в сумме 2 489,99 тыс. руб. планируется освоить в 2021 году,	Мероприятие не выполнено
4.3.1.20	Капитальный ремонт самостоятельного канализационного коллектора от д.21 до КОС водопроводной сети от Т.1 до Т.2 в д. Старая Слобода Лодейнопольского района Ленинградской области	0,00	6 815,33	0,00	0,00	0,00	6 815,33	0,00	0,00	0,00	6 344,38	0,00	0,00	Остаток средств в сумме 470,95 тыс руб. планируется освоить в 2021 году (благоустройство)	Мероприятие не выполнено
4.3.1.21	Капитальный ремонт участка сети водопровода от ул. Красноармейская (перекресток с ул. Гваровской) до ул. Волховская, д.20 – ул. Волховская, д.28/30 в г. Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	0,00	13 106,60	0,00	0,00	0,00	13 106,60	0,00	0,00	0,00	13 106,60	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.22	Капитальный ремонт водопроводной сети на территории Луга-3 (Полгон) в г. Луга Лужского района Ленинградской области	0,00	125 188,29	0,00	0,00	0,00	125 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Освоено 20%, в соответствии с заключенным договором срок выполнения работ до 30.06.2021	Мероприятие не выполнено
4.3.1.23	Капитальный ремонт водовода от скважины № 81, 55, 576, 209 (укрупненная 39), участок ВОС в г. Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области	0,00	21 820,03	0,00	0,00	0,00	21 820,03	0,00	0,00	0,00	5028,06	0,00	0,00	Остаток средств в сумме 16 791,97 тыс руб. планируется освоить в 2021 году	Мероприятие не выполнено
4.3.1.24	Капитальный ремонт участка водопровода от ВК330 между ж/д №20-22 по Староладожскому каналу до ВК306а у ж/д № 9 по Малоневскому каналу в г. Шлиссельбург	0,00	12 372,08	0,00	0,00	0,00	12 372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Освоено 60%, работы планируются выполнить в 2021 году	Мероприятие не выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.3.1.25	Капитальный ремонт участка магистрального водовода, проходящего от ВОС (д.140) до котельной в д. Хвалово Волховского района	0,00	23 158,32	0,00	0,00	0,00	22 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с заключенным договором срок выполнения работ до 31.05.2021	Мероприятие не выполнено
4.3.1.26	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Советская, ул. Первомайская до ул. Озерная, по ул. Комсомольская до ул. Лиственная в п. Митуринское Приозерского района	0,00	58 710,30	0,00	0,00	0,00	58 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с заключенным договором срок выполнения работ до 31.05.2021	Мероприятие не выполнено
4.3.1.27	Капитальный ремонт участков сети водоснабжения от ул. Строителей, 6 (НС «Невский водовод») до перекрестка, от ул. Строителей, 6 (НС «Невский водовод»), от выпуска до ул. Гатчинская, 16а в г. Коммунар	0,00	13 382,24	0,00	0,00	0,00	13382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с заключенным договором срок выполнения работ до 30.04.2021	Мероприятие не выполнено
4.3.1.28	Капитальный ремонт сети водоснабжения от ул. Павловская, д.2 до ул. Бумажников, д.7 (мост на АО КНАУФ ПЕТРОБОРД) в г. Коммунар	0,00	15 469,50	0,00	0,00	0,00	15150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с заключенным договором срок выполнения работ до 30.04.2021	Мероприятие не выполнено
4.3.1.29	Капитальный ремонт сети канализации на участке от кол. 194 до кол. 197, проходящего вдоль ул. Советской в п. Рошино	0,00	79 273,82	0,00	0,00	0,00	78 076,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с заключенным договором срок выполнения работ до 30.06.2021	Мероприятие не выполнено
4.3.1.30	Капитальный ремонт магистрального водовода, проходящего от перекрестка ул. Нахимова - пр. Державина по парку "Солнечная долина", ул. В. Голубевой, ул. Щорса, ул. Фрунзе, ул. Повонская до ул. Ю. Гагарина в г. Волхов		53 758,13			0,00	52 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с заключенным договором срок выполнения работ до 30.06.2021	Мероприятие не выполнено
4.3.1.31	Капитальный ремонт водопроводной сети в п. Запорожское		27 340,27			0,00	26 906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с заключенным договором срок выполнения работ до 31.07.2021	Мероприятие не выполнено
4.3.1.32	Капитальный ремонт участка водопроводных сетей Д110-221 мм, протяженностью 314 н.м. в составе объекта: "Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское (ул. Октябрьская, ул. Зеленая, ул. Парковая) уч. 2. Наружные сети водовода 7632 н.м. Нежилое. Инв. № 27"		6 353,27			0,00	6 353,27	0,00	0,00	0,00	6 353,27	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.33	Резервуар насосной 3 подъема Никольское, инв. № 80983в - 2шт., в том числе ремонт запорной арматуры, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Никольское г.п., г. Никольское, ул. Заводская, уч.7 (47-26-0401007-767)		39 900,00			0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	Работы выполнены, результаты достигнуты	Мероприятие выполнено
4.3.1.34	Капитальный ремонт сети канализации на участке от кол.520 по ул. Морская Набережная до кол.530 у РПС на территории Морского торгового порта в г. Выборг Выборгского района Ленинградской области. 1 этап – на участке сети канализации от кол.520 до кол.524	0,00	52 129,57	0,00	0,00	0,00	52 129,57	0,00	27 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с заключенным договором срок выполнения работ до 31.07.2021	Мероприятие не выполнено
4.3.2	<b>Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства</b>	<b>0,00</b>	<b>55 808,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 531,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 531,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.3.2.1	Строительство канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО "Красносельское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области	0,00	13 903,97	0,00	0,00	0,00	13 903,97	0,00	0,00	0,00	13 903,97	0,00	0,00	Бюджетные средства освоены в полном объеме, выполнены работы по подготовке строительной площадки. Завершение работ в 2021 году	
4.3.2.2	Строительство наружного водопровода по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Рахля	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	Бюджетные средства освоены в полном объеме, выполнены работы по подготовке строительной площадки. Завершение работ в 2021 году.	
4.3.2.3	Реконструкция канализационных очистных сооружений дер. Старая Слобода Лудейнопольского района Ленинградской области	0,00	38 405,00	0,00	0,00	0,00	4 127,37	0,00	0,00	0,00	4 127,37	0,00	0,00	Финансирование на 2020 год предусмотрено с учетом авансирования строительно-монтажных работ.	
4.3.3	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства	0,00	222 118,63	0,00	0,00	0,00	222 118,63	0,00	0,00	0,00	222 118,63	0,00	0,00	Приобретено 39 единиц техники в рамках 11 договоров. Увеличение обновленного парка автотранспорта и спецтехники на 11,68 %.	Мероприятие выполнено.
4.3.4	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на исполнение обязательств в соответствии с заключенными договорами целевого	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	Задолженность по исполнению обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов в соответствии с условиями договоров	Мероприятие выполнено.
4.3.5	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на лицензирование подземных водозаборов и исполнение обязательств	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 договоров на получение лицензий на пользование недрами с целью геологического изучения на 67 артезианских скважин, оценку запасов подземных вод в	Мероприятие не выполнено.
4.3.6	Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на создание информационной системы управления производственно-технологическим комплексом	0,00	76 138,04	0,00	0,00	0,00	76 138,04	0,00	0,00	0,00	3 553,34	0,00	0,00	Внедрение информационной системы управления в 6 районных управлениях ГУП "Леноблводоканал" ожидается до 31.12.2021. Приобретено оборудование для хранения, передачи и использования данных системы управления производственно-технологическим	Мероприятие не выполнено.
4.3.7	Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке объектов недвижимого	0,00	99 783,00	0,00	0,00	0,00	99 283,00	0,00	0,00	0,00	7 182,23	0,00	0,00	Изготовлено технических планов, осуществлены постановка на кадастровый учет и регистрация права хозяйственного ведения в отношении 35 из 2276	Мероприятие не выполнено.
4.3.8	Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на исполнение обязательств по кредитным договорам	0,00	348 330,63	0,00	0,00	0,00	348 330,63	0,00	0,00	0,00	348 330,63	0,00	0,00	Снижение основного долга по 2 кредитным договорам с АБ "Россия"	Мероприятие выполнено.
4.3.9	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на приобретение и монтаж модульных очистных сооружений (станции очистки	0,00	232 861,25	0,00	0,00	0,00	227510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Договоры на поставку и монтаж 3 модульных очистных сооружений (станции очистки сточных вод) заключены в декабре 2020 года. Поставка ожидается в 2021 году.	Мероприятие не выполнено.
4.3.10	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Договоры на поставку материалов и оборудования заключены в декабре 2020 года. Поставка ожидается в 2021 году.	Мероприятие не выполнено.
4.3.11	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на оплату потребленной электроэнергии	0,00	15 385,67	0,00	0,00	0,00	15 385,66	0,00	0,00	0,00	15 385,67	0,00	0,00	Снижение задолженности за потребленную электроэнергию	Мероприятие выполнено.
4.4	Приоритетный проект "Реконструкция и капитальный ремонт имущества социального Объекта "Система централизованного водоснабжения "Ладосский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	0,00	0,00	0,00	405 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	Федеральный проект "Чистая вода"	76 715,30	373 989,67	0,00	123 644,49	76 715,30	368 740,29	0,00	81 352,92	76 715,30	368 740,29	0,00	81 352,92		
4.5.1	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	76 715,30	53 071,74	0,00	26 954,49	76 715,30	51 199,13	0,00	4 028,26	76 715,30	51 199,13	0,00	4 028,26		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.5.1.1	Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема городского поселения Никольское, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская	17 324,00	8 532,73	0,00	0,00	17 324,00	8 532,73	0,00	0,00	17 324,00	8 532,73	0,00	0,00	Техническая готовность - 2% (план - 2%). Завершение работ в 2021 году.	
4.5.1.2	Реконструкция водоочистных сооружений в п. Папа Волховского района Ленинградской области	0,00	2 226,41	0,00	0,00	0,00	2 226,41	0,00	0,00	0,00	2 226,41	0,00	0,00	Изыскательские работы в рамках ПИР выполнены в полном объеме.	Мероприятие выполнено.
4.5.1.3	Реконструкция водоочистных сооружений в д. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	0,00	2 535,25	0,00	0,00	0,00	2 535,25	0,00	0,00	0,00	2 535,25	0,00	0,00	Изыскательские работы в рамках ПИР выполнены в полном объеме.	Мероприятие выполнено.
4.5.1.4	Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области	0,00	2 573,10	0,00	0,00	0,00	2 573,10	0,00	0,00	0,00	2 573,10	0,00	0,00	Изыскательские работы в рамках ПИР выполнены в полном объеме.	Мероприятие выполнено.
4.5.1.5	Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области	0,00	7 951,83	0,00	0,00	0,00	6 079,23	0,00	0,00	0,00	6 079,23	0,00	0,00	Изыскательские работы в рамках ПИР выполнены в полном объеме. 1 872,60 тыс. руб. - экономия.	Мероприятие выполнено.
4.5.1.6	Строительство объектов водоснабжения в д. Торшоковичи Дзержинского сельского поселения Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Дзержинское сельское поселение, д. Торшоковичи	20 769,71	10 229,88	0,00	0,00	20 769,71	10 229,88	0,00	0,00	20 769,71	10 229,88	0,00	0,00	Техническая готовность -100 %, объект введен в эксплуатацию 29.10.2020.	Мероприятие выполнено.
4.5.1.7	Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область Приозерский район, д. Раздолье	38 621,59	19 022,54	0,00	0,00	38 621,59	19 022,53	0,00	0,00	38 621,59	19 022,53	0,00	0,00	Техническая готовность - 64% (план - 60%). Завершение работ по контракту в 2021 году.	
4.5.1.8	Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборг Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	26 954,49	0,00	0,00	0,00	4 028,26	0,00	0,00	0,00	4 028,26	В связи с отказом от применения технологии озонирования и корректировкой технического задания	Мероприятие не выполнено.
<b>4.5.2</b>	<b>Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности. Ленинградской области, на приобретение модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) на артезианские скважины</b>	<b>0,00</b>	<b>320 917,93</b>	<b>0,00</b>	<b>96 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 541,16</b>	<b>0,00</b>	<b>77 324,66</b>	<b>0,00</b>	<b>317 541,16</b>	<b>0,00</b>	<b>77 324,66</b>		
4.5.2.1.	Станция водоподготовки г. Луга, ул. Нижегородская, скважина № 22567	0,00	14 808,12	0,00	0,00	0,00	14 808,12	0,00	0,00	0,00	14 808,12	0,00	0,00	Модульная станция установлена, целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено.
4.5.2.2.	Станция водоподготовки г. Луга, ул. Дмитриаева, скважина № 11	0,00	11 576,94	0,00	0,00	0,00	11 576,94	0,00	0,00	0,00	11 576,94	0,00	0,00	Модульная станция установлена, целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено.
4.5.2.3.	Станция водоподготовки г. Луга, ул. Орловская и пр. Лужский, скважина № 74274	0,00	18 619,92	0,00	0,00	0,00	18 619,92	0,00	0,00	0,00	18 619,92	0,00	0,00	Модульная станция установлена, целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено.
4.5.2.4.	Станция водоподготовки г. Луга, кожная часть ул. Дмитриаева, скважина № б/н	0,00	11 576,88	0,00	0,00	0,00	11 576,88	0,00	0,00	0,00	11 576,88	0,00	0,00	Модульная станция установлена, целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено.
4.5.2.5.	Станция водоподготовки г. Луга, ПТУ-7, скважина №3	0,00	14 808,12	0,00	0,00	0,00	14 808,12	0,00	0,00	0,00	14 808,12	0,00	0,00	Модульная станция установлена, целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено.
4.5.2.6.	Станция водоподготовки г. Луга, ЦРБ, скважина № 67537	0,00	14 808,12	0,00	0,00	0,00	14 808,12	0,00	0,00	0,00	14 808,12	0,00	0,00	Модульная станция установлена, целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено.
4.5.2.7.	Станция водоподготовки г. Луга, ул. Горная, скважина №№ 74277, 74276	0,00	18 234,90	0,00	0,00	0,00	18 234,90	0,00	0,00	0,00	18 234,90	0,00	0,00	Модульная станция установлена, целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено.
4.5.2.8.	Станция водоподготовки г. Луга, Городок-5, скважина № 53319	0,00	11 576,77	0,00	0,00	0,00	11 576,77	0,00	0,00	0,00	11 576,77	0,00	0,00	Модульная станция установлена, целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено.
4.5.2.9.	Станция водоподготовки г. Луга, Городок-5, скважина № 14328	0,00	11 107,15	0,00	0,00	0,00	11 107,15	0,00	0,00	0,00	11 107,15	0,00	0,00	Целевой показатель не достигнут в связи с необходимостью дополнительного согласования с	
4.5.2.10.	Станция водоподготовки г. Луга, Городок-5, скважина № 40343	0,00	14 193,06	0,00	0,00	0,00	14 193,06	0,00	0,00	0,00	14 193,06	0,00	0,00	Модульная станция установлена, целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено.
4.5.2.11.	Станция водоподготовки г. Луга, г. Луга- II, скважина № 2751	0,00	16 912,80	0,00	0,00	0,00	16 912,80	0,00	0,00	0,00	16 912,80	0,00	0,00	Завершение работ в 2021 году.	
4.5.2.12.	Станция водоподготовки п. Рабово, Выборгский район, скважина № № 2611, 3229	0,00	11 992,80	0,00	0,00	0,00	11 992,80	0,00	0,00	0,00	11 992,80	0,00	0,00	Завершение работ в 2021 году.	
4.5.2.13.	Станция водоподготовки д. Горка, Тихвинский район, скважина № б/н	0,00	11 624,40	0,00	0,00	0,00	11 624,40	0,00	0,00	0,00	11 624,40	0,00	0,00	Модульная станция установлена, целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено.
4.5.2.14.	Станция водоподготовки д. Царицыно озеро, Тихвинский район, скважина № б/н	0,00	10 596,67	0,00	0,00	0,00	10 596,67	0,00	0,00	0,00	10 596,67	0,00	0,00	Модульная станция установлена, целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено.
4.5.2.15.	Станция водоподготовки г. Луга, ул. Пролетарская, скважина № 3234	0,00	2 929,51	0,00	0,00	0,00	2 929,51	0,00	0,00	0,00	2 929,51	0,00	0,00	Завершение работ в 2021 году.	
4.5.2.16.	Станция водоподготовки дер. Иссад, Волховский район, скважина № б/н	0,00	0,00	0,00	32 381,90	0,00	0,00	0,00	25 847,16	0,00	0,00	0,00	25 847,16	Модульная станция установлена, но пуско-наладочные работы не завершены, показатель не достигнут. Плановое завершение работ в I квартале 2021 года.	
4.5.2.17.	Станция водоподготовки п. Аврово, Волховский район, скважина № б/н	0,00	0,00	0,00	19 948,10	0,00	0,00	0,00	15 897,66	0,00	0,00	0,00	15 897,66	Модульная станция установлена, но пуско-наладочные работы не завершены, показатель не достигнут. Плановое завершение работ в I квартале 2021 года.	
4.5.2.18.	Станция водоподготовки г. Луга, мкр. Луга-3, скважина № б/н				19 926,43	0,00	0,00	0,00	15 987,86	0,00	0,00	0,00	15 987,86	Модульная станция установлена, целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено.
4.5.2.19.	Станция водоподготовки п. Почап, Лужский район, скважина № б/н				8 803,92	0,00	0,00	0,00	7 046,81	0,00	0,00	0,00	7 046,81	Модульная станция установлена, целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено.
4.5.2.20.	Станция водоподготовки п. Тесово, Лужский район, скважина № б/н				7 210,67	0,00	0,00	0,00	5 798,06	0,00	0,00	0,00	5 798,06	Модульная станция установлена, целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено.
4.5.2.21.	Станция водоподготовки п. Выхватка, Сланцевский район, скважина № б/н				8 418,98	0,00	0,00	0,00	6 747,11	0,00	0,00	0,00	6 747,11	Модульная станция установлена, целевые показатели достигнуты.	Мероприятие выполнено.
4.5.2.22.	Станция водоподготовки д. Куйволи, Всеволожский район, скважины № 1, № 2		19 706,67			0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	Завершение работ в 2021 году.	
4.5.2.23.	Станция водоподготовки д. Овощице, Сланцевский район, скважина № 3104		22 013,33			0,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	20 890,00	0,00	0,00	Завершение работ в 2021 году.	
4.5.2.24.	Станция водоподготовки п. Никольский, Подпорожский район, скважина № 36956		19 331,67			0,00	18 725,00	0,00	0,00	0,00	18 725,00	0,00	0,00	Завершение работ в 2021 году.	
4.5.2.25.	Станция водоподготовки п. Глебычево Выборгский район, шахтный колодец, скважины № 3, № 8, № 9, № 11		26 876,66			0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	Завершение работ в 2021 году.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.5.2.26.	Станция водоподготовки д. Турово, Лужский район, скважина б/н		14 900,00			0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	Завершение работ в 2021 году.	
4.5.2.27.	Станция водоподготовки п. Оредеж, Лужский район, скважина № 40321		15 080,00			0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	Завершение работ в 2021 году.	
4.5.2.28.	Станция водоподготовки п. Красава, Тихвинский район, скважины №14361, №59656, №59657		7 643,44			0,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	8 770,00	0,00	0,00	Завершение работ в 2021 году.	
<b>Итого по подпрограмме</b>		<b>76 715,30</b>	<b>4 277 982,86</b>	<b>33 196,06</b>	<b>558 101,12</b>	<b>76 715,30</b>	<b>4 136 766,90</b>	<b>26 100,33</b>	<b>143 091,15</b>	<b>76 715,30</b>	<b>2 989 315,13</b>	<b>26 005,22</b>	<b>81 352,92</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества"														
5.1	Основное мероприятие "Содействие в приобретении спецтехники для жилищно-коммунальных нужд Ленинградской области" (57 5 01 00000)	0,00	18 661,60	8 661,60	0,00	0,00	18 661,45	8 661,45	0,00	0,00	18 661,45	8 661,45	0,00		
5.1.1	Субсидии на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг)	0,00	8 661,60	8 661,60	0,00	0,00	8 661,45	8 661,45	0,00	0,00	8 661,45	8 661,45	0,00		Мероприятие выполнено.
5.1.2	Возмещение части затрат юридических лиц, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Приобретение 21 ед. коммунальной спецтехники и оборудования	Мероприятие выполнено.
5.2	Поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	10 886,70	0,00	0,00	0,00	10 886,70	0,00	0,00		
5.2.1	Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	2 066,70	0,00	0,00	0,00	2 066,70	0,00	0,00		
5.2.1.1	Организация и проведение курсов на тему "Управление многоквартирными домами"	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и невозможностью выполнения мероприятия на территории Ленинградской области на данный момент.	Мероприятие не выполнено.
5.2.1.2	Организация и проведение курсов по подготовке (переподготовке) специалистов по управлению многоквартирными домами	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено, проведено 4 курсов, обучено	Мероприятие выполнено.
5.2.1.3	Создание и распространение социальных проектов: видеороликов направленных на информирование населения Ленинградской области в сфере ЖКХ	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено, 31 размещение видеороликов	Мероприятие выполнено.
5.2.1.4	Организация и проведение регионального семинара "Работа в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено, проведено 2 семинара, обучено 105 чел.	Мероприятие выполнено.
5.2.1.5	Организация и проведение регионального конкурса на лучшую организацию в сфере управления жилищным фондом в Ленинградской области	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	246,70	0,00	0,00	0,00	246,70	0,00	0,00	Мероприятие выполнено частично, конкурсе организован и проведен, в связи с распространением коронавирусной инфекции, награждение победителей конкурса состоялось позже запланированного без цветов (не освоены денежные средства на	Мероприятие выполнено.
5.2.2	Обеспечение функционирования и развитие региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00		Мероприятие выполнено.
	<b>Итого по подпрограмме</b>	<b>0,00</b>	<b>30 061,60</b>	<b>8 661,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 548,15</b>	<b>8 661,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 548,15</b>	<b>8 661,45</b>	<b>0,00</b>		
6	<b>Итого по государственной программе</b>	<b>76715,30</b>	<b>11804803,57</b>	<b>246691,76</b>	<b>558101,12</b>	<b>76715,30</b>	<b>11285292,35</b>	<b>218366,95</b>	<b>143091,15</b>	<b>76715,30</b>	<b>10137840,58</b>	<b>218271,84</b>	<b>81352,92</b>		
6.1	<b>Итого по мероприятиям, реализуемым комитетом по ТЭК</b>	<b>0,00</b>	<b>7496759,11</b>	<b>204834,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7118977,30</b>	<b>183605,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7118977,30</b>	<b>183605,17</b>	<b>0,00</b>		
6.2	<b>Итого по мероприятиям, реализуемым комитетом по ЖКХ</b>	<b>76715,30</b>	<b>4308044,46</b>	<b>41887,66</b>	<b>558101,12</b>	<b>76715,30</b>	<b>4166315,05</b>	<b>34761,78</b>	<b>143091,15</b>	<b>76715,30</b>	<b>3018863,28</b>	<b>34666,67</b>	<b>81352,92</b>		