

Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" за январь-декабрь 2016 года

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области"															
1.1	Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее - комитет по ТЭК)	38 520,00	630 441,70	49 054,91	0,00	38 520,00	595 351,39	50 394,57	0,00	0,00	576 888,10	49 465,74	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.1	Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным соглашениям	Комитет по ТЭК	0,00	57 802,00	583,86	0,00	0,00	56513,44	628,56	0,00	0,00	56513,44	628,56	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области	Комитет по ТЭК	0,00	500 000,00	44 647,91	0,00	0,00	474 963,84	44 647,91	0,00	0,00	469 649,95	44 361,08	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 25036,16 тыс. рублей
1.1.2.1	Ремонт участка тепловой сети по адресу г.Бокситогорск, ул.Металлургов, д.2 от ТК-136 до ТК-139	Муниципальные образования Ленинградской области (далее - МО)	0,00	3 870,10	124,56	0,00	0,00	2366,68	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено в связи с неисполнением МО условий соглашения
1.1.2.2	Ремонт участка тепловой сети по адресу г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов от ТК-131 до д.14/2	МО	0,00	1 788,05	65,47	0,00	0,00	1244,01	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено в связи с неисполнением МО условий соглашения
1.1.2.3	Ремонт участка тепловой сети от теплового колодца у д.№4 в направлении д.№7 и д.№12 в пос.Сельхозтехника	МО	0,00	2 766,35	176,58	0,00	0,00	1811,96	176,58	0,00	0,00	1811,96	176,58	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 954,39 тыс. рублей
1.1.2.4	Ремонт участка тепловой сети в районе жд. №№1 3 4 в дер. Бор	МО	0,00	328,00	21,41	0,00	0,00	328,00	21,41	0,00	0,00	328,00	21,41	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.5	Замена котлоагрегата станционный № 3 с системой автоматизации, вспомогательного оборудования и системы электроснабжения в котельной дер. Большой двор	МО	0,00	7 100,00	511,87	0,00	0,00	7100,00	511,87	0,00	0,00	7100,00	511,87	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.6	Ремонт участка тепловых сетей от ТК 4 до здания детского сада в д.Большой Двор	МО	0,00	417,83	46,43	0,00	0,00	413,10	46,43	0,00	0,00	413,10	46,43	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.7	Установка теплообменника в котельной дер.Климово	МО	0,00	472,00	25,51	0,00	0,00	472,00	25,51	0,00	0,00	472,00	25,51	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.8	Ремонт магистральных трубопроводов тепловой сети и сети ГВС от камеры Т3 до камеры Т4 и от камеры Т3 с вводом в многоквартирный дом №5, п.Совхозный	МО	0,00	1 262,00	60,18	0,00	0,00	1059,01	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено в связи с неисполнением МО условий соглашения
1.1.2.9	Ремонт магистральных трубопроводов тепловой сети и сети ГВС от камеры Т4 до камеры Т11 и от камеры Т11 с вводом в многоквартирный дом №4, п.Совхозный	МО	0,00	497,00	27,87	0,00	0,00	490,46	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено в связи с неисполнением МО условий соглашения

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
1.1.2.10	Замена трубопроводов отопления и ГВС в ТК №6, п.Совхозный	МО	0,00	176,45	8,74	0,00	0,00	153,73	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено в связи с неисполнением МО условий соглашения
1.1.2.11	Ремонт участков тепловых сетей от УТ-3 до УТ-50, от УТ-50 до УТ-50Б, от УТ-50 до УТ-52, от УТ-52 до Детской поликлиники, Дома быта, ЗАГСА и магазинов г. Волосово	МО	0,00	21 977,00	1 156,86	0,00	0,00	21792,25	1156,86	0,00	0,00	21792,25	1156,86	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.12	Ремонт аварийного участка тепловых сетей от ТК-2 до учебного корпуса на 100 чел. п. Беседа	МО	0,00	698,33	49,92	0,00	0,00	698,33	49,92	0,00	0,00	698,33	49,92	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.13	Замена участка теплотрассы от УТ №1 до УТ №2, ул.Торговая, с.Паша	МО	0,00	2 229,56	117,34	0,00	0,00	1027,42	117,34	0,00	0,00	1027,42	117,34	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 1 202,14 тыс. рублей
1.1.2.14	Замена котла КВГМ 0,63-95 с форсункой Р200М, вентилятором поддува ВД2, дымососом 3,5ДМ, с наладкой и системой автоматики на котельной Паша2 по ул.Советская, д.108а, с.Паша	МО	0,00	1 444,00	76,00	0,00	0,00	1444,00	76,00	0,00	0,00	1444,00	76,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.15	Замена участка тепловой сети от ЦТС до д. № 10,11 и здания детсада, дер. Выдлин Остров	МО	0,00	2 577,50	78,60	0,00	0,00	1494,36	78,60	0,00	0,00	1494,36	78,60	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 1 083,14 тыс. рублей
1.1.2.16	Ремонт котлоагрегата КВГМ-2,5-95 с газовой горелкой в котельной д.Иссад	МО	0,00	4 010,07	445,56	0,00	0,00	4010,07	445,56	0,00	0,00	4010,07	445,56	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.17	Ремонт участка ЦТС от д.№18 вдоль торгового центра №5 и к д.№21, мкр.Центральный, д.Иссад	МО	0,00	3 028,05	336,44	0,00	0,00	1661,11	336,44	0,00	0,00	1661,11	336,44	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 1 366,94 тыс. рублей
1.1.2.18	Замена труб ТС Д426 под автомобильной дорогой М18 "Колла" у д.№2, ул.Петровзаводская, г.Сясьстрой	МО	0,00	4 115,07	457,23	0,00	0,00	3543,53	457,23	0,00	0,00	3543,53	457,23	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 571,53 тыс. рублей
1.1.2.19	Замена участка ТС от ТК12 до д.№13 по ул.Центральная, д.Кисельня	МО	0,00	3 044,00	161,15	0,00	0,00	1634,98	161,15	0,00	0,00	1634,98	161,15	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 1 409,02 тыс. рублей
1.1.2.20	Ремонт участка теплотрассы между ТК-9 и ТК-10, дер.Усадище	МО	0,00	723,45	48,46	0,00	0,00	643,87	48,46	0,00	0,00	643,87	48,46	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 79,58 тыс. рублей
1.1.2.21	Замена котлов КВГМ-1,6-95 в котельной, с.Старая Ладога	МО	0,00	4 096,59	214,99	0,00	0,00	4084,83	214,99	0,00	0,00	4084,83	214,99	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.22	Ремонт участка теплотрассы от теплового центра до детского сада по ул.Песочная, д.7, дер.Бережки	МО	0,00	709,00	34,70	0,00	0,00	511,86	34,70	0,00	0,00	511,86	34,70	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 197,14 тыс. рублей
1.1.2.23	Замена теплотрассы по ул.Молодежная от д.№1 до котельной №2, с.Колчаново	МО	0,00	3 187,84	103,12	0,00	0,00	1959,20	103,12	0,00	0,00	1959,20	103,12	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 1 228,64 тыс. рублей
1.1.2.24	Ремонт участка наружной ТС от ТК БМК до д. №24 по ул.Старый Канал, г.Новая Ладога	МО	0,00	1 364,00	151,63	0,00	0,00	1364,00	151,63	0,00	0,00	1364,00	151,63	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.25	Ремонт участка ТС от ТК д.№10 до ТК д.№16 по пер.Озерный, г.Новая Ладога	МО	0,00	1 607,00	161,32	0,00	0,00	1607,00	161,32	0,00	0,00	1607,00	161,32	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.26	Ремонт участка магистральной тепловой сети от ул.Томиллина д.5 до ул.Томиллина д.1, г.п.Дубровка	МО	0,00	6 302,73	331,72	0,00	0,00	6302,73	331,72	0,00	0,00	6302,73	331,72	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
1.1.2.27	Ремонт участка магистральной тепловой сети от ул.Советская д.27а до ул.Советская д.23а, г.п.Дубровка	МО	0,00	1 444,27	76,01	0,00	0,00	1444,27	76,01	0,00	0,00	1444,27	76,01	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.28	Ремонт участка магистральной тепловой сети от ТК№6/н (ул.Советская д.40) до ул.Советская д.37 (включая дворовую территорию), г.п.Дубровка	МО	0,00	4 227,65	222,51	0,00	0,00	4227,65	222,51	0,00	0,00	4227,65	222,51	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.29	Замена аварийного котла №2 марки КВГМ-10-150 котельной №36 пос.Романовка	МО	0,00	12 706,77	332,96	0,00	0,00	6326,30	332,96	0,00	0,00	6326,30	332,96	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 6 380,48 тыс. рублей
1.1.2.30	Ремонт участка тепловых сетей от ТК 3 до ТК 4 котельная №34 г.п.Рахья	МО	0,00	2 721,42	116,579	0,00	0,00	2721,42	116,579	0,00	0,00	2721,42	116,579	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.31	Замена участка теплотрассы от ТК 51,52 до вводов в дом ул.Железнодорожная д.5,6 г.п.Рахья	МО	0,00	250,33	13,17	0,00	0,00	250,33	13,17	0,00	0,00	250,33	13,17	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.32	Ремонт и замена тепловой сети от ТК 18 ввод в дом Станционная д.30 г.п.Рахья	МО	0,00	450,24	40,17	0,00	0,00	450,24	40,17	0,00	0,00	450,24	40,17	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.33	Замена тепловых сетей от ТК 13 до дома №31 Ленинградское шоссе, г.п.Рахья	МО	0,00	370,17	11,61	0,00	0,00	370,17	11,61	0,00	0,00	370,17	11,61	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.34	Замена участка теплотрассы от ПП до ТК-4, до ТК-19, до ТК-10, до ТК-29а, ТК-36, ТК-33 г.п.Советский	МО	0,00	63 840,00	3 360,00	0,00	0,00	63840,00	3360,00	0,00	0,00	63840,00	3360,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.35	Замена участка тепловой сети от ТК-10-а до дома №7 по ул.Наб.Лебедева г.Приморск	МО	0,00	1 587,00	75,26	0,00	0,00	1411,00	75,26	0,00	0,00	1411,00	75,26	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 176,00 тыс. рублей
1.1.2.36	Замена участка тепловых сетей от ТК24-ТК27-ТК28, г.Каменногорск	МО	0,00	7 378,82	655,90	0,00	0,00	5903,06	655,90	0,00	0,00	5903,06	655,90	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 1 475,76 тыс. рублей
1.1.2.37	Замена двух котлов КВТУ-1 в угольной отопительной котельной в п.Возрождение	МО	0,00	2 787,88	257,11	0,00	0,00	2787,88	257,11	0,00	0,00	2787,88	257,11	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.38	Замена магистральной теплотрассы Ду 89мм от ТК 15 до ТК-13а в 2-х тр.изм.в пос.Житково д.17,18,19	МО	0,00	623,57	32,82	0,00	0,00	623,57	32,82	0,00	0,00	623,57	32,82	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.39	Капитальный ремонт котла ПТВМ-50-2 рег.№21484 в котельной №10 МУП "Тепловые сети" г.Гагчина	МО	0,00	16 307,06	8 312,57	0,00	0,00	16307,06	8312,57	0,00	0,00	16307,06	8312,57	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.40	Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК 10 до жилых домов №6 и №7 и от дороги до жилого дома №2 в д.Ивановка	МО	0,00	9 172,25	456,89	0,00	0,00	8680,82	456,89	0,00	0,00	8680,82	456,89	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 491,43 тыс. рублей
1.1.2.41	Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК3 до ТК6 и к жилым домам №№ 1,4 по ул.Ижорская и от ТК6 до ТК9, к дому №2 по ул.Ижорская и домам №№5,7,9 по ул.Школьная в п.Лукаши	МО	0,00	9 162,75	599,02	0,00	0,00	9116,94	599,02	0,00	0,00	9116,94	599,02	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.42	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС в п.Верево	МО	0,00	11 088,40	647,48	0,00	0,00	10922,07	647,48	0,00	0,00	10922,07	647,48	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.43	Ремонт участка тепловых сетей и ГВС от ТК1а до котельной, до бани и в сторону завода, д.Ополье	МО	0,00	13 121,70	690,66	0,00	0,00	13121,70	690,66	0,00	0,00	13121,70	690,66	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.44	Замена участков трубопроводов отопления от котельной до бывшего детского сада с врезками в жилые дома, пос.Алексеевка	МО	0,00	6 471,90	340,70	0,00	0,00	6471,90	340,70	0,00	0,00	6471,90	340,70	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.45	Замена участка тепловой сети от врезки до ввода в ДК, д.Ополье	МО	0,00	248,50	13,17	0,00	0,00	248,50	13,17	0,00	0,00	248,50	13,17	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.46	Замена участка теплотрассы от ТК 2 в сторону жилого дома №8, д.Б.Пустомержка	МО	0,00	4 558,70	235,14	0,00	0,00	4467,56	235,14	0,00	0,00	4467,56	235,14	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.47	Ремонт участка магистрального трубопровода централизованного теплоснабжения в г.Ивангород, проходящего под федеральной дорогой А-180 "Нарва" от ТК-36 до КС	МО	0,00	12 562,09	745,47	0,00	0,00	12562,09	745,47	0,00	0,00	12562,09	745,47	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
1.1.2.48	Ремонт трубопровода централизованного теплоснабжения к школе №1 в г.Ивангород	МО	0,00	1 416,84	75,57	0,00	0,00	1178,07	75,57	0,00	0,00	1178,07	75,57	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 238,77 тыс. рублей
1.1.2.49	Капитальный ремонт участка тепловой сети и трубопроводов ГВС от ТК-1 до ТК-2 по ш.Революции, г.п.Мга	МО	0,00	1 170,00	130,07	0,00	0,00	1170,00	130,07	0,00	0,00	1170,00	130,07	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.50	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-24 до ввода в здание МКУК КДЦ "Мга", г.п.Мга	МО	0,00	1 748,00	194,85	0,00	0,00	1748,00	194,85	0,00	0,00	1748,00	194,85	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.51	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-12 по пр.Красного Октября г.п.Мга	МО	0,00	3 613,00	401,50	0,00	0,00	3613,00	401,50	0,00	0,00	3613,00	401,50	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.52	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-А по ул.Майора Жаринова, г.п. Мга	МО	0,00	3 222,37	358,04	0,00	0,00	3222,37	358,04	0,00	0,00	3222,37	358,04	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.53	Ремонт теплотрассы от котельной до ТК2, с.Путилово	МО	0,00	5 340,58	534,06	0,00	0,00	5340,58	534,06	0,00	0,00	5340,58	534,06	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.54	Замена аккумуляторного бака на котельной, с.Путилово	МО	0,00	6 464,60	513,55	0,00	0,00	5135,49	513,55	0,00	0,00	5135,49	513,55	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 1 329,12 тыс. рублей
1.1.2.55	Ремонт участка тепловых сетей от жилого дома №9 до жилых домов №3а;4а (район ПМК-17), с.Шум	МО	0,00	3 935,61	437,29	0,00	0,00	3935,61	437,29	0,00	0,00	3935,61	437,29	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.56	Ремонт участка ТС от ТК21 до жилого дома №5 по ул.Советская, п.Павлово	МО	0,00	1 695,46	148,44	0,00	0,00	1695,46	148,44	0,00	0,00	1695,46	148,44	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.57	Замена экранных и конвективных труб парового котла ДКВР 6,5-13ГМ котельной п.Глажево	МО	0,00	1 620,00	341,88	0,00	0,00	1620,00	341,88	0,00	0,00	1620,00	341,88	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.58	Ремонт т/сетей по ул.Октябрьская п. Пчезва : от точки "А" до УВ-7, и вводов на дома №11,13,15,17	МО	0,00	3 183,25	353,69	0,00	0,00	3151,41	353,69	0,00	0,00	3151,41	353,69	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.59	Ремонт теплотрассы от ТУ 4 до ТК 52 ул.Гагарина г.Лодейное Поле	МО	0,00	991,62	110,18	0,00	0,00	991,62	110,18	0,00	0,00	991,62	110,18	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.60	Ремонт теплотрассы от котельной до жилого дома № 32 ул.Графтино пгт. Свирьстрой	МО	0,00	2 736,48	304,05	0,00	0,00	2016,48	304,05	0,00	0,00	2016,48	304,05	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 720,00 тыс. рублей
1.1.2.61	Ремонт теплотрассы от ТК4 до УП 9 ул.Советская с.Алеховщина	МО	0,00	2 344,01	260,45	0,00	0,00	2344,01	260,45	0,00	0,00	2344,01	260,45	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.62	Замена теплотрассы от котельной №11 до УП 5 п.Рассвет	МО	0,00	2 515,36	279,50	0,00	0,00	2515,36	279,50	0,00	0,00	2515,36	279,50	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.63	Ремонт тепловых сетей на участках ТК-2-ТК-3; ТК-3-ТК-4, ТК-4 - ТК-5; ТК-5-ТК-6; ТК-6 - ТК-7; ТК-7-ТК-8 г.Луга	МО	0,00	8 951,14	471,11	0,00	0,00	8951,14	471,11	0,00	0,00	8951,14	471,11	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.64	Ремонт участков вводов в ж/дома Урицкого 4,6, Кирова 11,13,15,19, Нарвская 18 в г.Луга	МО	0,00	10 509,34	553,12	0,00	0,00	10509,34	553,12	0,00	0,00	10509,34	553,12	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.65	Ремонт теплотрассы и сетей ГВС по ул.Гагарина 35/1, ул.Смоленская20,20а, ул.Киевская 29/15, г.Луга	МО	0,00	923,83	48,62	0,00	0,00	923,83	48,62	0,00	0,00	923,83	48,62	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.66	Ремонт теплотрассы от дома № 43 до дома №50 по ул.Красноармейская в г.Луга	МО	0,00	6 258,26	329,38	0,00	0,00	6258,26	329,38	0,00	0,00	6258,26	329,38	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.67	Замена аварийного участка теплотрассы под автомобильной дорогой от ТК у Дома офицеров до ж.д. №8/12, №8/55 №8/47, г.Луга-3	МО	0,00	282,61	14,87	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00	Мероприятие выполнено за счет средств бюджета МО
1.1.2.68	Замена котла КВр-1,0 в котельной №4150, г.Луга-3	МО	0,00	737,53	38,82	0,00	0,00	707,04	38,82	0,00	0,00	707,04	38,82	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.69	Замена котла КВр-1,0 в котельной №15/243, г.Луга-3	МО	0,00	707,04	37,21	0,00	0,00	707,04	37,21	0,00	0,00	707,04	37,21	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.70	Ремонт тепловых сетей от ТК2 через ТК10 до пр.Урицкого д.24 и до д.21, г.Луга	МО	0,00	6 885,21	362,38	0,00	0,00	6885,21	362,38	0,00	0,00	6885,21	362,38	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.71	Ремонт тепловой сети от ТК 24 на ул.С.Перовской с врезками ДУ 65,50,80 в дома 26,28,24,22/2 по ул.Кирова, г.Луга	МО	0,00	7 804,81	410,78	0,00	0,00	7804,81	410,78	0,00	0,00	7804,81	410,78	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
1.1.2.72	Ремонт теплотрассы от ТК 3А по ул.Толмачева д.14 до ТК 5 по ул.Советской д.2, г.п.Толмачево	МО	0,00	7 523,53	395,97	0,00	0,00	7523,53	395,97	0,00	0,00	7523,53	395,97	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.73	Ремонт теплотрассы от ТК-6-ТК-7-ТК-8, ТК-15-ж.д. №6, ТК-16-ж.д. №3, №11, №12, д.Ям-Тесово	МО	0,00	5 301,78	279,04	0,00	0,00	5301,78	279,04	0,00	0,00	5301,78	279,04	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.74	Ремонт теплотрассы ТК-3-ТК-12-ТК13, ТК-6-здание администрации, п.Приозерный	МО	0,00	3 307,21	174,06	0,00	0,00	3307,21	174,06	0,00	0,00	3307,21	174,06	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.75	Ремонт тепловых сетей от ТК-6 до дома Культуры в д.Торшковицы	МО	0,00	1 166,44	62,00	0,00	0,00	1166,44	62,00	0,00	0,00	1166,44	62,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.76	Ремонт тепловых сетей по ул.Новая, п.Волошово	МО	0,00	19 668,70	1 035,20	0,00	0,00	19668,70	1035,20	0,00	0,00	19668,70	1035,20	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.77	Замена котла водогрейного КВр-0,8 (топливо-уголь) в котельной д.Почап	МО	0,00	1 084,16	57,06	0,00	0,00	1084,15	57,06	0,00	0,00	1084,15	57,06	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.78	Замена котла водогрейного КВр-0,8 (топливо-уголь) в здании котельной п.Тесово-4	МО	0,00	1 084,16	57,06	0,00	0,00	1084,15	57,06	0,00	0,00	1084,15	57,06	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.79	Ремонт кровли здания котельной в п.Тесово-4	МО	0,00	997,29	52,49	0,00	0,00	987,36	52,49	0,00	0,00	987,36	52,49	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.80	Капитальный ремонт здания котельной в д.Рель	МО	0,00	561,02	29,53	0,00	0,00	561,02	29,53	0,00	0,00	561,02	29,53	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.81	Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС от ТК-11 ул.Пионерская до ТК-10 ул.Молодежная, д.9, п.Вознесенье	МО	0,00	3 822,60	424,75	0,00	0,00	3822,60	424,75	0,00	0,00	3822,60	424,75	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.82	Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС по ул.Лесная от ТК-13, ул.Молодежная 12 до ТК-11 ул.Пионерская 49, п.Вознесенье	МО	0,00	3 608,00	400,89	0,00	0,00	3608,00	400,89	0,00	0,00	3608,00	400,89	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.83	Ремонт баков-аккумуляторов котельной по ул.Горная, д.30а, п.Вознесенье	МО	0,00	1 900,00	198,82	0,00	0,00	1900,00	198,82	0,00	0,00	1900,00	198,82	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.84	Ремонт участка ТС от ТК-7(7) до ТК-7А (7), ул.Красноармейская, г.Подпорожье, котельная№1	МО	0,00	545,44	25,29	0,00	0,00	480,43	25,29	0,00	0,00	480,43	25,29	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 65,01 тыс. рублей
1.1.2.85	Ремонт участка ТС от ТК-1 до ТК-14а (через ТК-16), ул.Комсомольская, г.Подпорожье, котельная№4	МО	0,00	1 696,90	88,70	0,00	0,00	1460,63	88,70	0,00	0,00	1460,63	88,70	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 236,27 тыс.рублей
1.1.2.86	Ремонт участка ТС от ТК-4а до ТК-14, ул.Свирская, г.Подпорожье, котельная №8	МО	0,00	1 562,44	79,36	0,00	0,00	1507,82	79,36	0,00	0,00	1507,82	79,36	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.87	Ремонт дымовой трубы котельной в с.Винницы по ул.Красная, д.1	МО	0,00	1 282,50	67,50	0,00	0,00	1282,50	67,50	0,00	0,00	1282,50	67,50	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.88	Замена ветхих тепловых сетей от ТК-6 до ТК-15 по ул.Советская, котельная 14, с.Винницы	МО	0,00	1 275,00	74,39	0,00	0,00	1199,47	74,39	0,00	0,00	1199,47	74,39	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 75,53 тыс. рублей
1.1.2.89	Замена ветхих тепловых сетей от ТК-7 до ТК-11 по ул.Советская, котельная 14, с.Винницы	МО	0,00	725,00	43,05	0,00	0,00	699,05	43,05	0,00	0,00	699,05	43,05	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.90	Ремонт магистрального трубопровода Ду-600 тепловой сети, г.Призерск	МО	0,00	22 761,00	1 198,23	0,00	0,00	22761,00	1198,23	0,00	0,00	22761,00	1198,23	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.91	Монтаж двух котлов в котельной п.Петровское в качестве резервного источника теплоснабжения	МО	0,00	2 125,95	111,89	0,00	0,00	2125,95	111,89	0,00	0,00	2125,95	111,89	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.92	Замена участка ТС и ГВС от котельной до ТК6, пос.Громово	МО	0,00	9 339,91	596,16	0,00	0,00	9339,91	596,16	0,00	0,00	9339,91	596,16	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.93	Ремонт участка ТС и ГВС от ТК1 до ТК2, пос.ст.Громово	МО	0,00	3 094,24	197,50	0,00	0,00	3094,24	197,50	0,00	0,00	3094,24	197,50	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.94	Замена дробильной установки углеподачи котельной, пос.Мельниково	МО	0,00	472,00	24,83	0,00	0,00	471,99	24,83	0,00	0,00	471,99	24,83	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.95	Восстановление системы отопления галерей углеподачи и монтаж подъемника скреперно-ковшового типа ПСКМ	МО	0,00	2 306,29	121,38	0,00	0,00	2306,29	121,38	0,00	0,00	2306,29	121,38	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.96	Замена аварийных участков тепловой сети в д.Старополье от ТК11 до здания Детского сада, от ТК5 до ТК6, от ТК6 до врезки, от ТК7 до ТК8	МО	0,00	2 991,69	157,46	0,00	0,00	2991,69	157,46	0,00	0,00	2991,69	157,46	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.97	Замена аварийного участка теплотрассы в дер.Овешце на участке от ТК9 до ТК11	МО	0,00	3 520,43	185,29	0,00	0,00	3520,43	185,29	0,00	0,00	3520,43	185,29	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
1.1.2.98	Замена участка трубопроводов отопления и ГВС в ППУ изоляции между тепловым колодезем №19 и ДС №18, дер.Новоселье	МО	0,00	2 979,00	526,00	0,00	0,00	2979,00	526,00	0,00	0,00	2979,00	526,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.99	Ремонт тепловых сетей и ГВС от ТК26 до ТК27, дер.Высатка	МО	0,00	2 109,06	111,00	0,00	0,00	2037,96	111,00	0,00	0,00	2037,96	111,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.100	Капитальный ремонт магистральной тепловой сети Ду700 от ТК-72 до ТК-44 с павильонами №4, №5, №7 на участке от ТК-93 в сторону ТК-73, г.Сосновый Бор	МО	0,00	2 296,42	2 390,16	0,00	0,00	2296,42	2390,16	0,00	0,00	2296,42	2390,16	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.101	Капитальный ремонт тепловых сетей микрорайона 10 а на участке Ду 700 от ТК-44 до ТК-42, г.Сосновый Бор	МО	0,00	16 214,26	5 200,00	0,00	0,00	16214,26	5200,00	0,00	0,00	16214,26	5200,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.102	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от точки "А" до прибор учета около ж/д №3,7 ул.Капшинская, п.Шугозеро	МО	0,00	1 529,11	80,48	0,00	0,00	1529,11	80,48	0,00	0,00	1529,11	80,48	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.103	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК Е до ж/д №№58,60 ул.Советская п.Шугозеро	МО	0,00	1 082,79	56,99	0,00	0,00	1082,79	56,99	0,00	0,00	1082,79	56,99	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.104	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-7 до ж/д №4 и детского сада дер.Коськово	МО	0,00	3 398,75	178,88	0,00	0,00	3041,88	178,88	0,00	0,00	3041,88	178,88	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 356,87 тыс. рублей
1.1.2.105	Капитальный ремонт магистральной теплотрассы от точки "А" до УТ-2 и ж.д.№15 и №30 в пос.Пыльцево	МО	0,00	9 120,27	480,27	0,00	0,00	9008,67	480,27	0,00	0,00	9008,67	480,265	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.106	Капитальный ремонт тепловых сетей от УТ-3 до ж/д №№14,15 д.Мелегежская Горка	МО	0,00	2 307,14	109,15	0,00	0,00	1843,19	109,15	0,00	0,00	1843,19	109,15	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 463,95 тыс. рублей
1.1.2.107	Замена котла с технологической обвязкой в котельной дер.Панозеро	МО	0,00	1 597,74	84,10	0,00	0,00	1195,36	84,10	0,00	0,00	1195,36	84,10	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 402,38 тыс. рублей
1.1.2.108	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-18 через УТ-17 до УТ-19 д.Бор	МО	0,00	2 033,49	107,03	0,00	0,00	1941,99	107,03	0,00	0,00	1941,99	107,03	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.109	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-4 до ж/д №№ 17,18 д.Горка	МО	0,00	462,12	24,50	0,00	0,00	457,50	24,50	0,00	0,00	457,50	24,5	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.110	Замена котла с технологической обвязкой в котельной д.Горка	МО	0,00	1 619,64	85,30	0,00	0,00	1213,79	85,30	0,00	0,00	1213,79	85,30	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 405,85 тыс. рублей
1.1.2.111	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-3 до детского сада д.Горка	МО	0,00	1 080,40	56,90	0,00	0,00	1069,59	56,90	0,00	0,00	1069,59	56,90	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.112	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-7 до ж/д №18 д.Ганьково	МО	0,00	784,52	87,17	0,00	0,00	784,52	87,17	0,00	0,00	784,52	87,17	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.2.113	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной №2 до ж/д №№8,10 и школы, д.Ганьково	МО	0,00	1 416,32	110,39	0,00	0,00	1114,37	110,39	0,00	0,00	1114,37	110,392	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 301,95 тыс. рублей
1.1.2.114	Нераспределенные средства		0,00	314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области	Комитет по ТЭК, МО	0,00	60 441,70	3 181,14	0,00	0,00	51 676,12	4 476,10	0,00	0,00	50 724,71	4 476,10	0,00	Мероприятие выполнено
1.1.3.1	Агалатовское сельское поселение Всеволожского муниципального района	Комитет по ТЭК	0	5 650,00	297,37	0	0	3 177,00	168,22	0	0	3 177,00	168,22	0	Мероприятие выполнено, экономия составила 2602,15 тыс. рублей
1.1.3.2	Бокситогорский муниципальный район	Комитет по ТЭК	0	1 778,00	93,58	0	0	1 778,00	177,18	0	0	1 778,00	177,18	0	Мероприятие выполнено
1.1.3.3	Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района	Комитет по ТЭК	0	3 561,00	187,42	0	0	3 120,76	164,25	0	0	3 120,76	164,25	0	Мероприятие выполнено, экономия составила 463,41 тыс. рублей

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
1.1.3.4	Волховский муниципальный район	Комитет по ТЭК	0	2 930,00	199,00	0	0	1 735,79	41,28	0	0	784,38	41,28	0	Мероприятие не выполнено
1.1.3.5	Гончаровское сельское поселение Выборгского района	Комитет по ТЭК	0	1 280,00	67,37	0	0	1 270,41	66,87	0	0	1 270,41	66,87	0	Мероприятие выполнено
1.1.3.6	Город Всеволожск Всеволожского муниципального района	Комитет по ТЭК	0	5 000,00	263,16	0	0	5 000,00	917,00	0	0	5 000,00	917,00	0	Мероприятие выполнено
1.1.3.7	Горомовское сельское поселение Приозерского муниципального района	Комитет по ТЭК	0	1 310,00	68,95	0	0	1 163,66	61,25	0	0	1 163,66	61,25	0	Мероприятие выполнено, экономия составила 154,05 тыс. рублей
1.1.3.8	Дубровское городское поселение Всеволожского муниципального района	Комитет по ТЭК	0	1 450,00	76,32	0	0	1 225,24	136,14	0	0	1 225,24	136,14	0	Мероприятие выполнено, экономия составила 164,94 тыс. рублей
1.1.3.9	Киршинский муниципальный район	Комитет по ТЭК	0	5 011,00	263,74	0	0	4 245,15	425,86	0	0	4 245,15	425,86	0	Мероприятие выполнено, экономия составила 603,73 тыс. рублей
1.1.3.10	Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района	Комитет по ТЭК	0	1 170,00	61,58	0	0	746,47	39,29	0	0	746,47	39,29	0	Мероприятие выполнено, экономия составила 445,82 тыс. рублей
1.1.3.11	Ломоносовский муниципальный район	Комитет по ТЭК	0	5 478,00	288,32	0	0	5 163,52	271,78	0	0	5 163,52	271,78	0	Мероприятие выполнено, экономия составила 331,03 тыс. рублей
1.1.3.12	Лужский муниципальный район	Комитет по ТЭК	0	3 420,00	180,00	0	0	2 597,03	136,69	0	0	2 597,03	136,69	0	Мероприятие выполнено, экономия составила 866,28 тыс. рублей
1.1.3.13	Первомайское сельское поселение Выборгского района	Комитет по ТЭК	0	1 280,00	67,37	0	0	1 280,00	128,00	0	0	1 280,00	128,00	0	Мероприятие выполнено
1.1.3.14	Приладожское городское поселение Кировского муниципального района	Комитет по ТЭК	0	1 778,00	93,58	0	0	1 615,00	85,00	0	0	1 615,00	85,00	0	Мероприятие выполнено, экономия составила 171,58 тыс. рублей
1.1.3.15	Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района	Комитет по ТЭК	0	4 300,00	226,32	0	0	4 300,00	814,30	0	0	4 300,00	814,30	0	Мероприятие выполнено
1.1.3.16	Селзневское сельское поселение Выборгского района	Комитет по ТЭК	0	1 500,00	78,95	0	0	1 500,00	109,00	0	0	1 500,00	109,00	0	Мероприятие выполнено
1.1.3.17	Сосновоборский городской округ	Комитет по ТЭК	0	4 450,00	234,21	0	0	3 044,71	160,25	0	0	3 044,71	160,25	0	Мероприятие выполнено, экономия составила 1479,25
1.1.3.18	Тихвинский муниципальный район	Комитет по ТЭК	0	5 211,00	274,26	0	0	5 211,00	319,1	0	0	5 211,00	319,10	0	Мероприятие выполнено
1.1.3.19	Токсовское городское поселение Всеволожского муниципально района	Комитет по ТЭК	0	1 280,00	67,37	0	0	1 066,41	56,13	0	0	1 066,41	56,13	0	Мероприятие выполнено, экономия составила 171,58 тыс. рублей
1.1.3.20	Усть-Лужское сельское поселение Кингисеппского муниципального района	Комитет по ТЭК	0	1 310,00	68,95	0	0	1 310,00	139,26	0	0	1 310,00	139,26	0	Мероприятие выполнено
1.1.3.21	Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района	Комитет по ТЭК	0	1 210,00	63,68	0	0	1 125,95	59,26	0	0	1 125,95	59,26	0	Мероприятие выполнено, экономия составила 88,47 тыс. рублей
1.1.4	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	Комитет по ТЭК, МО	38 520,00	12 198,00	642,00	0,00	38 520,00	12 198,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
1.1.4.1	Строительство котельной мощностью 3,5 МВт в пос. Ям-Тесово, строительство котельной мощностью 2,5 МВт в пос. Приозерный	Ям-Тесовское сельское поселение, Лужский муниципальный район	27 540,00	8 721,00	459,00	0,00	27 540,00	8 721,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат	
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ		
1.1.4.2	Строительство котельной мощностью 2,5 МВт в пос. Горошковичи	Дзержинское сельское поселение, Лужский муниципальный район	10 980,00	3 477,00	183,00	0,00	10 980,00	3 477,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
1.2	Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу	Комитет по ТЭК	0,00	3 136 084,50	0,00	0,00	0,00	2 995 073,94	0,00	0,00	0,00	2 995 073,94	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.2.1	Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области	Комитет по ТЭК	0,00	3 136 084,50	0,00	0,00	0,00	2 995 073,94	0,00	0,00	0,00	2 995 073,94	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.3	Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих электросетевых объектов на территории Ленинградской области	Комитет по ТЭК	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.3.1	Мероприятия по разработке схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области	Комитет по ТЭК	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.4	Формирование сведений о ввозе и вывозе, производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятиями различных отраслей экономики и населением Ленинградской области	Комитет по ТЭК	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	197,86	0,00	0,00	0,00	197,86	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.4.1	Мероприятия по формированию фактического единого топливно-энергетического баланса Ленинградской области	Комитет по ТЭК	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	197,86	0,00	0,00	0,00	197,86	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.5	Обеспечение учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, каменным углем	Комитет по ТЭК	0,00	19 685,90	0,00	0,00	0,00	19 685,87	0,00	0,00	0,00	19 685,87	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
1.5.1	Обеспечение централизованных поставок топлива учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета	Комитет по ТЭК	0,00	19 685,90	0,00	0,00	0,00	19 685,87	0,00	0,00	0,00	19 685,87	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
Итого по подпрограмме			38520,00	3791510,10	49054,91	0,00	38520,00	3615409,06	50394,57	0,00	0,00	3596945,77	49465,74	0,00	5/5	
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области"																
2.1	Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	45 140,70	0,00	0,00	0,00	44 655,74	0,00	0,00	0,00	44 655,74	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
2.1.1	Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	39 755,90	0,00	0,00	0,00	39338,21	0,00	0,00	0,00	39338,21	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
2.1.2	Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганда энергосбережения	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	5 384,80	0,00	0,00	0,00	5 317,53	0,00	0,00	0,00	5 317,53	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
2.1.2.1	Методическое и информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
2.1.2.2	Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	860,80	0,00	0,00	0,00	810,79	0,00	0,00	0,00	810,79	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 50,01 тыс. рублей

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
2.1.2.3	Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4482,74	0,00	0,00	0,00	4482,74	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
2.2	Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях	Комитет по ТЭК, Комитет по ЖКХ и транспорту Ленинградской области (далее - комитет по ЖКХ)	0,00	465 686,37	29 713,74	0,00	0,00	464 413,06	34 164,63	0,00	0,00	396 082,91	27 130,02	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.1	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения	Комитет по ТЭК	0,00	81 000,00	4 263,16	0,00	0,00	80 367,54	8 755,06	0,00	0,00	47 837,29	7 042,96	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 632,46 тыс. рублей
2.2.1.1	Выполнение работ по ремонту участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-4 до тепловой камеры ТК-5 у дома №29 в дер. Мозолово-1 Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	МО	0,00	1118,00	58,84	0,00	0,00	1118,00	71,49	0,00	0,00	1118,00	71,49	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.1.2	Ремонт оборудования котельной N 18 г.п. Кузьмолковский, расположенной на территории Опытного завода ФГУП "РНЦ" Прикладная химия", ст. Капитолово	МО	0,00	5 020,00	264,21	0,00	0,00	5 020,00	2753,11	0,00	0,00	5 020,00	2753,11	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.1.3	Замена участка теплотрассы от котельной до ТК-5 и от ТК-5 до здания ДК, ул. Школьная, пос. Пушное	МО	0,00	4 896,45	257,71	0,00	0,00	4 896,45	1345,37	0,00	0,00	4 896,45	1345,37	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.1.4	Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности горячего водоснабжения и теплоснабжения здания общественной бани в пос. Дзержинский с применением теплового насоса	МО	0,00	5 011,80	263,78	0,00	0,00	5 011,80	263,78	0,00	0,00	5 011,80	263,78	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.1.5	Приобретение котельного оборудования для котельной по адресу: ул. Горная, д. 30а, пос. Вознесенье	МО	0,00	32 300,00	1 700,01	0,00	0,00	32300,00	1700,00	0,00	0,00	9690,00	510,00	0,00	Мероприятие выполнено и профинансировано на 30% в соответствии с условиями муниципального контракта
2.2.1.6	Замена выработавших технический ресурс двух котлов КВР-0,63 в котельной в пос. Запорожское	МО	0,00	2 218,46	116,76	0,00	0,00	1586,00	83,68	0,00	0,00	1586,00	83,68	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 632,46 тыс. рублей
2.2.1.7	Замена аварийного водогрейного котла марки ЭР-2,5 с дополнительным оборудованием в котельной N 19 в дер. Новоселье	МО	0,00	3 164,55	166,56	0,00	0,00	3164,55	351,62	0,00	0,00	3164,55	351,62	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.1.8	Завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию котельной 0,5 МВт в г. Каменогорске на природном газе	МО	0,00	7 212,11	379,59	0,00	0,00	7212,11	379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено на 90%, но не профинансировано в соответствии с условиями муниципального контракта

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
2.2.1.9	Техническое перевооружение системы теплоснабжения в квартирах домов N 1 и N 2 в дер. Ивановский Остров	МО	0,00	10 366,31	545,60	0,00	0,00	10366,31	545,60	0,00	0,00	9712,62	511,19	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 653,69 тыс. рублей
2.2.1.10	Установка теплового насоса для теплоснабжения дома с реконструкцией инженерных систем по адресу: пос. Усть-Луга, кв. Судоверфь, д. 31	МО	0,00	2 934,93	154,47	0,00	0,00	2934,93	154,45	0,00	0,00	880,48	46,34	0,00	Мероприятие выполнено, но профинансировано на 30%
2.2.1.11	Завершение работ по техническому перевооружению системы теплоснабжения двух 16-квартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, дер. Горы, ул. Косая, дома 17а и 17б	МО	0,00	931,00	49,00	0,00	0,00	931,00	49,00	0,00	0,00	931,00	49,00	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.1.12	Устройство квартирной системы отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных газовых котлов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 46	МО	0,00	2 484,47	130,73	0,00	0,00	2484,47	276,05	0,00	0,00	2484,47	276,05	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.1.13	Перевод многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Ульяновка, Московское шоссе, д. 3, на природный газ (установка индивидуальных квартирных отопительных газовых котлов для перевода централизованной системы отопления на индивидуальную систему отопления квартир в многоквартирном доме)	МО	0,00	3 341,92	175,89	0,00	0,00	3341,92	781,32	0,00	0,00	3341,92	781,32	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.2	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения	Комитет по ЖКХ	0,00	83 605,27	9 289,48	0,00	0,00	82 964,42	9 248,55	0,00	0,00	47 164,52	3 926,04	0,00	Мероприятие не выполнено
2.2.2.1	Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, главная насосная станция	город Выборг	0,00	16 086,35	1 787,37	0,00	0,00	15925,48	1769,50	0,00	0,00	8049,49	894,39	0,00	Мероприятие не выполнено
2.2.2.2	Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, канализационная насосная станция №1	город Выборг	0,00	10 816,34	1 201,82	0,00	0,00	10762,26	1195,81	0,00	0,00	5736,08	637,34	0,00	Мероприятие не выполнено
2.2.2.3	Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, районная насосная станция	город Выборг	0,00	13 605,88	1 511,77	0,00	0,00	13537,85	1504,21	0,00	0,00	7229,03	803,23	0,00	Мероприятие не выполнено
2.2.2.4	Капитальный ремонт технологического оборудования канализационных очистных сооружений г. Ивангород Ленинградская область	"Город Ивангород"	0,00	17 551,93	1 950,22	0,00	0,00	17196,30	1910,70	0,00	0,00	3828,73	425,41	0,00	Мероприятие не выполнено
2.2.2.5	Ремонт трубопроводов песчаных фильтров на ВОС г. Приозерск	Приозерское городское поселение	0,00	7 973,26	885,92	0,00	0,00	7971,00	885,67	0,00	0,00	7971,00	885,67	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.2.6	Капитальный ремонт технологического оборудования насосной станции второго подъема, дер. Красноозерное	Красноозерное сельское поселение	0,00	4 765,52	529,50	0,00	0,00	4765,52	529,50	0,00	0,00	4691,72	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
2.2.2.7	Замена технологического оборудования артезианских скважин, дер. Красноозерное	Красноозерное сельское поселение	0,00	3 953,83	439,32	0,00	0,00	3953,83	439,32	0,00	0,00	3100,36	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
2.2.2.8	Капитальный ремонт технологического оборудования станции обезжелезивания, дер. Красноозерное.	Красноозерное сельское поселение	0,00	3 533,19	392,58	0,00	0,00	3533,19	392,58	0,00	0,00	2938,28	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
2.2.2.9	Капитальный ремонт технологического оборудования КОС, пос. Севастьяново	Севастьяновское сельское поселение	0,00	3 942,68	438,08	0,00	0,00	3942,68	467,48	0,00	0,00	2759,23	200,00	0,00	Мероприятие не выполнено
2.2.2.10	Капитальный ремонт технологического оборудования КНС, пос. Севастьяново	Севастьяновское сельское поселение	0,00	1 376,31	152,92	0,00	0,00	1376,31	153,79	0,00	0,00	860,60	80,00	0,00	Мероприятие не выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
2.2.3	Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием	Комитет по ТЭК, МО	0,00	227 500,00	12 042,20	0,00	0,00	227 500,00	12 042,10	0,00	0,00	227 500,00	12 042,10	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.3.1	Приозерский муниципальный район Ленинградской области МО Приозерское городское поселение	Комитет по ТЭК, МО	0,00	130 000,00	6 842,10	0,00	0,00	130000,00	6842,10	0,00	0,00	130000,00	6842,10	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.3.2	Гатчинский муниципальный район Ленинградской области МО Сиверское городское поселение (пос. Белогорка)	Комитет по ТЭК, МО	0,00	32 500,00	1 750,00	0,00	0,00	32500,00	1750,00	0,00	0,00	32500,00	1750,00	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.3.3	Гатчинский муниципальный район Ленинградской области МО Новосветское сельское поселение (пос. Новый Свет)	Комитет по ТЭК, МО	0,00	65 000,00	3 450,00	0,00	0,00	65000,00	3450,00	0,00	0,00	65000,00	3450,00	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.4	Субсидии на реализацию мероприятий в области энергосбережения в муниципальных учреждениях	Комитет по ТЭК, МО	0,00	73 581,10	4 118,90	0,00	0,00	73 581,10	4 118,92	0,00	0,00	73 581,10	4 118,92	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.4.1	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в муниципальных учреждениях Тихвинского муниципального района	Комитет по ТЭК, МО	0,00	66 581,10	3 504,30	0,00	0,00	66581,10	3504,30	0,00	0,00	66581,10	3504,30	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.4.2	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в муниципальных учреждениях Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района	Комитет по ТЭК, МО	0,00	7 000,00	614,60	0,00	0,00	7000,00	614,62	0,00	0,00	7000,00	614,62	0,00	Мероприятие выполнено
2.3	Обеспечение бюджетных учреждений объектами теплоснабжения	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	11 921,20	0,00	0,00	0,00	10 686,71	0,00	0,00	0,00	10 686,71	0,00	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 1234,49 тыс. руб.
2.3.1	Проектирование и строительство объектов топливно-энергетического комплекса бюджетной сферы	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	11 921,20	0,00	0,00	0,00	10 686,71	0,00	0,00	0,00	10 686,71	0,00	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 1234,49 тыс. руб.
2.3.1.1	Работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в г.Выборге", стационарное подразделение в пос. Соколинское	Выборгский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
2.3.1.2	Работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Ульяновская областная психиатрическая больница" пос. Ульяновка	Тосненский район	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
2.3.1.3	Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы", пос. Ефимовский Бокситогорского района, в том числе проектные работы	Бокситогорский район	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	373,40	0,00	0,00	0,00	373,40	0,00	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 626,6 тыс.руб.
2.3.1.4	Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Мгинская школа -интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями зрения" в п. Мга Кировского района, в том числе проектные работы	Кировский район	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	402,20	0,00	0,00	0,00	402,20	0,00	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 597,8 тыс.руб.
2.3.1.5	Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ "Маяк" в пос. Вырица, в том числе проектные работы.	Гатчинский район	0,00	9900,00	0,00	0,00	0,00	9889,91	0,00	0,00	0,00	9889,91	0,00	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
2.4	Обеспечение внедрения энергосберегающего оборудования в сфере ТЭК	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	20000,00	0,00	102262,60	0,00	20000,00	0,00	102262,60	0,00	20000,00	0,00	102262,60	Мероприятие выполнено
2.4.1	Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	20000,00	0,00	102262,60	0,00	20000,00	0,00	102262,60	0,00	20000,00	0,00	102262,60	Мероприятие выполнено
2.4.1.1	ООО «ТМ-теплосервис»	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	9184,18	0,00	54970,30	0,00	9184,18	0,00	54970,30	0,00	9184,18	0,00	54970,30	Мероприятие выполнено
2.4.1.2	АО «Выборгтеплоэнерго»	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	3410,22	0,00	16630,50	0,00	3410,22	0,00	16630,50	0,00	3410,22	0,00	16630,50	Мероприятие выполнено
2.4.1.3	ОАО «Управляющая компания по ЖКХ»	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	7405,60	0,00	30661,80	0,00	7405,60	0,00	30661,80	0,00	7405,60	0,00	30661,80	Мероприятие выполнено
Итого по подпрограмме			0,00	542748,27	29713,74	102262,60	0,00	539755,51	34164,63	102262,60	0,00	471425,36	27130,02	102262,60	4/4
Подпрограмма "Газификация Ленинградской области"															
3.1	Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения	Комитет по ТЭК	0,00	720912,68	30713,92	0,00	0,00	417015,40	13783,22	0,00	0,00	417015,40	13783,22	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1	Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований	Комитет по ТЭК	0,00	720912,68	30713,92	0,00	0,00	417015,40	13783,22	0,00	0,00	417015,40	13783,22	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.1	Распределительный газопровод к жилым домам № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 13, 17 – 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50 в дер. Ивановское Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,10 км	Комитет по ТЭК Бегунницкое СП	0,00	200,50	10,70	0,00	0,00	200,50	10,70	0,00	0,00	200,50	10,70	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.2	Газоснабжение жилой застройки п. Большая Ижора по ул.Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломанная, Луговая, Водопроводная, Межевая, Зелёная, пер. Зелёный, Полевая, пер. Туниковый (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км	Комитет по ТЭК Большеижорское ГП	0,00	102,00	12,00	0,00	0,00	102,00	12,00	0,00	0,00	102,00	12,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.3	Газоснабжение п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, ул. Пионерская, Сосновая Ломоносовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,1 км	Комитет по ТЭК Большеижорское ГП	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.4	Распределительный (уличный) газопровод и ПРГ для газоснабжения жилых домов в д. Саргы Всеволожского района Ленинградской области, 3,7 км	Комитет по ТЭК Бугровское СП	0,00	21632,80	1628,34	0,00	0,00	19890,00	10,00	0,00	0,00	19890,00	10,00	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 3 361,14 тыс. руб.
3.1.1.5	Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,09 км	Комитет по ТЭК Волосовское ГП	0,00	1171,00	88,36	0,00	0,00	936,95	70,53	0,00	0,00	936,95	70,53	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.6	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Советов Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,7 км	Комитет по ТЭК Волосовское ГП	0,00	375,50	28,32	0,00	0,00	300,41	22,62	0,00	0,00	300,41	22,62	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.7	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Краснофлотская, Восстания (промежуток от ул. Красно-флотская до ул. Красногвардейская), Красногвардейская (промежуток от ул. Восстания до пр. Вингиссара) Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,5 км	Комитет по ТЭК Волосовское ГП	0,00	743,00	56,37	0,00	0,00	594,70	44,77	0,00	0,00	594,70	44,77	0,00	Мероприятие не выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
3.1.1.8	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Железнодорожная Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,74 км	Комитет по ТЭК Волосовское ГП	0,00	383,50	29,06	0,00	0,00	306,92	23,11	0,00	0,00	306,92	23,11	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.9	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Красноармейская Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,9 км	Комитет по ТЭК Волосовское ГП	0,00	489,50	37,20	0,00	0,00	391,83	29,50	0,00	0,00	391,83	29,50	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.10	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Красных партизан (промежуток от ул. Восстания до ул. Ленинградская) Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы) 0,56 км	Комитет по ТЭК Волосовское ГП	0,00	339,00	24,77	0,00	0,00	270,58	20,37	0,00	0,00	270,58	20,37	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.11	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Лесная (дома с 5 по 26) (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,21 км	Комитет по ТЭК Волосовское ГП	0,00	186,50	14,35	0,00	0,00	149,43	11,25	0,00	0,00	149,43	11,25	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.12	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Хрустицкого (дом с 58 по 72) (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,46 км	Комитет по ТЭК Волосовское ГП	0,00	321,00	24,77	0,00	0,00	257,26	19,37	0,00	0,00	257,26	19,37	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.13	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Хрустицкого (дома с 34 по 42) и Первомайская (дома с 3 по 13) Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,53 км	Комитет по ТЭК Волосовское ГП	0,00	334,50	25,20	0,00	0,00	267,54	20,14	0,00	0,00	267,54	20,14	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.14	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрьская, Мира, Советская, 4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 13,4 км	Комитет по ТЭК Волосовское ГП	0,00	3020,50	227,60	0,00	0,00	2416,51	181,89	0,00	0,00	2416,51	181,89	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.15	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Жукова, пр. Вингиссара (дома с 1 по 9), Хрустицкого (дома с 3 по 13) Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,37 км	Комитет по ТЭК Волосовское ГП	0,00	716,50	54,05	0,00	0,00	573,27	43,16	0,00	0,00	573,27	43,16	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.16	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Курсантов Кировцев, Юбилейная, Парковая, Гатчинская Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,0 км	Комитет по ТЭК Волосовское ГП	0,00	838,00	62,84	0,00	0,00	670,21	50,45	0,00	0,00	670,21	50,45	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.17	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Молодежная, Солнечная, Новоселов, Энтузиастов, Луговая, Благодатная в г. Волосово (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,2 км	Комитет по ТЭК Волосовское ГП	0,00	807,00	60,56	0,00	0,00	645,46	48,59	0,00	0,00	645,46	48,59	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.18	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Вырица, ул. Нахимсона, Суворовский пр., Ульяновская, Витебская, Рыбинская, пер. Порховской, пр. Урицкого, пер. Амбулаторный, 2,5 км	Комитет по ТЭК Вырицкое ГП	0,00	6321,40	475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.19	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Вырица, ул. Вокзальная, Ордежская, Ордежский проезд, Сиверское шоссе, Баркановская, Удельная, Восковская, Случкая, Колхозный пер., Кочкарная, дер. Никольское, 9,4 км	Комитет по ТЭК Вырицкое ГП	0,00	37695,80	2837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
3.1.1.20	Распределительный газопровод для снабжения жилых домов п. Вырица, ул. Бакунина, ул. Набережная, 0,4 км	Комитет по ТЭК Вырицкое ГП	0,00	1492,10	112,39	0,00	0,00	1215,00	92,76	0,00	0,00	1215,00	92,76	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 296,73 тыс. руб.
3.1.1.21	Распределительный газопровод п. Вырица, микрорайон 1-я платформа, 6,3 км	Комитет по ТЭК Вырицкое ГП	0,00	18444,00	1388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.22	Распределительный газопровод п. Вырица, ул. Нахимсона, д.д. №№22,24а,28, ул. Новгородская д.д.№№ 1а,14, ул. Ленина, д. 28а, ул. Рыбинская д.15 Гатчинского района Ленинградской области, 0,4 км	Комитет по ТЭК Вырицкое ГП	0,00	1031,90	77,73	0,00	0,00	871,00	66,76	0,00	0,00	871,00	66,76	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 171,87 тыс. руб.
3.1.1.23	Распределительный газопровод ул. Менделеева, Есенинский пер., ул. Бакунина п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области, 1,8 км	Комитет по ТЭК Вырицкое ГП	0,00	9198,20	692,34	0,00	0,00	8264,00	624,57	0,00	0,00	8264,00	624,57	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.24	Распределительный газопровод ул. Осипенко, ул. М.Горького, ул. И. Ефремова, Народный пр., ул. Коняшина пос. Вырица Гатчинского района Ленинградской области, 1,3 км	Комитет по ТЭК Вырицкое ГП	0,00	3804,80	286,41	0,00	0,00	3385,00	254,96	0,00	0,00	3385,00	254,96	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.25	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы к индивидуальным жилым домам п. Пригородный Гатчинского района Ленинградской области (1 этап. Распределительный газопровод) по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Пригородный, 3,6 км	Комитет по ТЭК Гатчинский МР	0,00	18332,00	965,03	0,00	0,00	17004,00	894,51	0,00	0,00	17004,00	894,51	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 1 398,52 тыс. руб.
3.1.1.26	Распределительный газопровод по дер. Куровицы (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,6 км	Комитет по ТЭК Гатчинский МР	0,00	3354,00	176,58	0,00	0,00	3354,00	176,58	0,00	0,00	3354,00	176,58	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.27	Газопровод на территории г. Всеволожск Ленинградской области по адресам: г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д.96, 96А, 98, 100, 102; ул. Застройщиков, д.23; ул. Вокзальная, д.41, 43, 50, 52, пр. Толстого, д. 123, 125, 127, 129, 137, 139, 143, 143А, 149, 154, 160, 172, 1,2 км	Комитет по ТЭК Город Всеволожск	0,00	5957,00	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.28	Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский	Комитет по ТЭК Город Выборг	0,00	49711,00	2617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.29	Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 км	Комитет по ТЭК Город Выборг	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.30	Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Липово" (в том числе проектно-изыскательские работы), 3 км	Комитет по ТЭК Город Сосновый Бор	0,00	808,50	87,48	0,00	0,00	808,50	87,48	0,00	0,00	808,50	87,48	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.31	Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Ракопежи" (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,8 км	Комитет по ТЭК Город Сосновый Бор	0,00	1044,40	112,33	0,00	0,00	1044,40	112,33	0,00	0,00	1044,40	112,33	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.32	Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Ручьи" (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,35 км	Комитет по ТЭК Город Сосновый Бор	0,00	1449,00	161,05	0,00	0,00	1448,99	161,05	0,00	0,00	1448,99	161,05	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.33	Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Смольнинский" (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,5 км	Комитет по ТЭК Город Сосновый Бор	0,00	345,80	37,67	0,00	0,00	345,80	37,67	0,00	0,00	345,80	37,67	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.34	Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Устье" (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,3 км	Комитет по ТЭК Город Сосновый Бор	0,00	1309,00	140,91	0,00	0,00	1309,00	140,91	0,00	0,00	1309,00	140,91	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.35	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Яровщина Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,6 км	Комитет по ТЭК Доможировское СП	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.36	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Рассвет Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,9 км	Комитет по ТЭК Доможировское СП	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
3.1.1.37	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Чегла Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,55 км	Комитет по ТЭК Доможировское СП	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.38	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Доможирово Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,3 км	Комитет по ТЭК Доможировское СП	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.39	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. ст. Оять Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,1 км	Комитет по ТЭК Доможировское СП	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.40	Распределительный газопровод п. Пятиречь Приозерского района по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Пятиречь, 13,8 км	Комитет по ТЭК Запорожское СП	0,00	10388,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.41	Распределительный газопровод пос. Запорожское Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 30,3 км	Комитет по ТЭК Запорожское СП	0,00	55051,60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.42	Газоснабжение жилой застройки дер. Заполье Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,8 км	Комитет по ТЭК Изварское СП	0,00	1591,00	83,64	0,00	0,00	1591,00	83,64	0,00	0,00	1591,00	83,64	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.43	Распределительный газопровод в дер. Озерницы (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,4 км	Комитет по ТЭК Изварское СП	0,00	2176,90	114,57	0,00	0,00	2176,90	114,57	0,00	0,00	2176,90	114,57	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.44	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Большая (дома с 22 по 59), Клубная, Заречная, Лесная, Железнодорожная, Новая, Дачная в дер. Реполка Изварского сельского поселения Волосовского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,6 км	Комитет по ТЭК Изварское СП	0,00	1696,00	88,76	0,00	0,00	1696,00	88,76	0,00	0,00	1696,00	88,76	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.45	Газоснабжение индивидуальных жилых домов в дер. Разметелово (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,2 км	Комитет по ТЭК Колтушское СП	0,00	320,70	16,94	0,00	0,00	320,70	16,94	0,00	0,00	320,70	16,94	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.46	Газоснабжение индивидуальных жилых домов в деревнях: Красная Горка, Кальтино, Куйворы (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,2 км	Комитет по ТЭК Колтушское СП	0,00	561,30	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.47	Межпоселковый газопровод высокого давления д.Кайболово - Удосолово Ленинградской области. Распределительный газопровод среднего давления д.Тютицы, Велькота, Удосолово Кингисеппского района Ленинградской области, 14,5 км	Комитет по ТЭК Котельское СП	0,00	27502,00	1448,04	0,00	0,00	26450,00	1392,65	0,00	0,00	26450,00	1392,65	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.48	Наружное и внутреннее газоснабжение муниципального дома по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Виктора Пислегина, д.7, 0,032 км	Комитет по ТЭК Лужское ГП	0,00	177,00	9,56	0,00	0,00	149,00	11,56	0,00	0,00	149,00	11,56	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 26,0 тыс. руб.
3.1.1.49	Распределительный газопровод по ул. Пушкинская, ул. Тосненская в п. Мга, 0,61 км	Комитет по ТЭК Мгинское ГП	0,00	95,00	5,31	0,00	0,00	95,00	5,31	0,00	0,00	95,00	5,31	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.50	Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам в дер. Шереметьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,8 км	Комитет по ТЭК Морозовское ГП	0,00	361,00	19,37	0,00	0,00	361,00	19,37	0,00	0,00	361,00	19,37	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.51	Межпоселковый газопровод до пос. Мишинская от места врезки в дер. Пехенец (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,3 км	Комитет по ТЭК Мишинское СП	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
3.1.1.52	Газоснабжение ин. домов п. Озерки Выборгского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Приморское городское поселение", пос. Озерки (41 ки трассы Зеленогорск - Приморск - Выборг), 0,3 км	Комитет по ТЭК Приморское ГП	0,00	1339,00	191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.53	Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы), 42,77 км	Комитет по ТЭК Приозерское ГП	0,00	129183,80	4477,75	0,00	0,00	100900,00	1163,13	0,00	0,00	100900,00	1163,13	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.54	Газоснабжение дер. Борисова Грива, 8,95 км	Комитет по ТЭК Рахынское ГП	0,00	481,00	25,78	0,00	0,00	481,00	25,78	0,00	0,00	481,00	25,78	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.55	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Понтоное (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,45 км	Комитет по ТЭК Ромашкинское СП	0,00	720,00	30,00	0,00	0,00	720,00	30,00	0,00	0,00	720,00	30,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.56	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Речное (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,2 км	Комитет по ТЭК Ромашкинское СП	0,00	1000,00	40,00	0,00	0,00	1000,00	40,00	0,00	0,00	1000,00	40,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.57	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Саперное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,5 км	Комитет по ТЭК Ромашкинское СП	0,00	1000,00	50,00	0,00	0,00	1000,00	50,00	0,00	0,00	1000,00	50,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.58	Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов мкр. Линии в г.п. Рябово Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,4 км	Комитет по ТЭК Рябовское ГП	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.59	Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов мкр. Пельгорское в г.п. Рябово Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,8 км	Комитет по ТЭК Рябовское ГП	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.60	Распределительный газопровод среднего давления в пос. Селиваново (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,1 км	Комитет по ТЭК Селивановское СП	0,00	8700,00	269,83	0,00	0,00	8700,00	269,83	0,00	0,00	8700,00	269,83	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.61	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 44 км	Комитет по ТЭК Токсовское ГП	0,00	21280,00	1142,40	0,00	0,00	21280,00	1142,40	0,00	0,00	21280,00	1142,40	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.62	Газораспределительная сеть среднего давления для газификации жилого фонда по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Толмачёвское городское поселение, д. Жельцы, ул. Энергетиков, ул. Дачная и ул. Северная, 0,9 км	Комитет по ТЭК Толмачёвское ГП	0,00	4893,00	368,39	0,00	0,00	4893,00	368,39	0,00	0,00	4893,00	368,39	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.63	Фасадные газопроводы и внутридомовые газовые сети в многоквартирных жилых домах по адресам: ул. Заводская №№5,6,7,8,9,10,11,12,14,14а, ул. Речная №11 в п. Плоское Толмачёвского городского поселения Лужского района Ленинградской области, 0,2 км	Комитет по ТЭК Толмачёвское ГП	0,00	1083,00	82,44	0,00	0,00	1083,00	82,44	0,00	0,00	1083,00	82,44	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.64	Фасадные газопроводы и внутридомовые газовые сети в многоквартирных жилых домах по адресам: ул. Рабочая №2,2а,4,5,6а,11,21,23,25 и ул. Прохорова №№29,31,33,35,37,39,43 в г.п. Толмачёво Толмачёвского городского поселения Лужского района Ленинградской области, 0,7 км	Комитет по ТЭК Толмачёвское ГП	0,00	1487,00	112,73	0,00	0,00	1487,00	112,73	0,00	0,00	1487,00	112,73	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.65	Межпоселковый газопровод дер. Нурма – пос. Шапки Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 21 км	Комитет по ТЭК Тосненский МР	0,00	66580,10	1313,38	0,00	0,00	64580,00	1002,71	0,00	0,00	64580,00	1002,71	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
3.1.1.66	Строительство газопровода межпоселкового ГРС "Любань" – дер. Померанье – дер. Трубников Бор (в том числе проектно-изыскательские работы), 15 км	Комитет по ТЭК Тосненский МР	0,00	95575,30	3616,25	0,00	0,00	95575,30	3616,25	0,00	0,00	95575,30	3616,25	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.67	Газопровод межпоселковый от ГРС "Тосно" - пос. Строение Тосненского района Ленинградской области, 6 км	Комитет по ТЭК Тосненское ГП	0,00	79428,00	2459,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
3.1.1.68	Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам по ул. Озерная в дер. Трубников Бор Тосненского р-на Ленинградской обл. (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,57 км	Комитет по ТЭК Трубниковское СП	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	95,00	5,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.69	Распределительная сеть по улицам: Большая Речная, Речная, Карла Либкнехта, Захарьевская, Болотная, пер Пушкинский и Лермонтовский в г.п. Ульяновка, 2,69 км	Комитет по ТЭК Ульяновское ГП	0,00	10083,00	530,75	0,00	0,00	9350,00	296,98	0,00	0,00	9350,00	296,98	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 966,77 тыс. руб.
3.1.1.70	Газоснабжение жилой застройки, расположенной по улицам: Воскова, Николаева, Староямбургская, Набережная, г. Кингисепп (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,5 км	Комитет по ТЭК Кингисеппское ГП	0,00	432,50	22,50	0,00	0,00	432,25	22,75	0,00	0,00	432,25	22,75	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.71	Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Левобережье г. Кингисеппа (первый этап) (в том числе проектно-изыскательские работы), 10 км	Комитет по ТЭК Кингисеппское ГП	0,00	2660,00	140,00	0,00	0,00	2660,00	140,00	0,00	0,00	2660,00	140,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.72	Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы), 9 км	Комитет по ТЭК Кингисеппское ГП	0,00	1330,00	70,00	0,00	0,00	1330,00	70,00	0,00	0,00	1330,00	70,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.1.1.73	Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона "Новый Луцк", г. Кингисепп (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 км	Комитет по ТЭК Кингисеппское ГП	0,00	931,00	49,00	0,00	0,00	931,00	49,00	0,00	0,00	931,00	49,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.2	Государственная поддержка подключений внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения	Комитете по ТЭК	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	49156,98	0,00	0,00	0,00	49156,98	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
3.2.1	Субсидии на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения	Комитете по ТЭК	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	49156,98	0,00	0,00	0,00	49156,98	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
3.3	Обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по фиксированным ценам	Комитет по ТЭК	0,00	62458,10	0,00	0,00	0,00	62458,10	0,00	0,00	0,00	62458,10	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
3.3.1	Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение части затрат, связанных с реализацией сжиженных углеводородных газов населению	Комитет по ТЭК	0,00	62458,10	0,00	0,00	0,00	62458,10	0,00	0,00	0,00	62458,10	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
Итого по подпрограмме			0,00	848370,78	30713,92	0,00	0,00	528630,48	13783,22	0,00	0,00	528630,48	13783,22	0,00	1/3
Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области"															

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.1	Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу	Комитет по ЖКХ	0,00	603127,54	0,00	0,00	0,00	590722,67	0,00	0,00	0,00	590722,70	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
4.1.1	Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области	Комитет по ЖКХ	0,00	603127,54	0,00	0,00	0,00	590722,67	0,00	0,00	0,00	590722,67	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2	Содействие развитию инженерных коммуникаций	Комитет по ЖКХ	0,00	1 346 935,27	109 141,74	120 000,00	0,00	1 128 647,78	82 121,39	120 000,00	0,00	1 020 540,32	66 777,63	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1	Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	Комитет по ЖКХ	0,00	819 425,00	51 135,89	0,00	0,00	606 710,46	23 301,43	0,00	0,00	606 710,46	23 301,43	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.1	Организация реконструкции канализационных коллекторов по ул. Больничной и ул. Спортивной г. Пикалево	Администрация муниципального образования "Город Пикалево" Бокситогорского муниципального района	0,00	0,00	998,30	0,00	0,00	0,00	998,30	0,00	0,00	0,00	998,30	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.2	Реконструкция комплекса водозаборных и водоочистных сооружений г. Бокситогорска	Администрация муниципального образования "Бокситогорское городское поселение" Бокситогорского муниципального района	0,00	45 076,50	3 285,20	0,00	0,00	20 944,29	0,00	0,00	0,00	20 944,29	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.1.3	Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в д. Большой Двор	Администрация муниципального образования "Большедворское сельское поселение" Бокситогорского муниципального района	0,00	4 667,27	740,29	0,00	0,00	4 667,27	650,99	0,00	0,00	4 667,27	650,99	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.4	Реконструкция участков первой и второй ниток Ладожского водовода диаметром 800 мм и диаметром 900 мм в районе Ладожской насосной станции п. им. Морозова	Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"	0,00	26 309,28	1 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.1.5	Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда	Администрация муниципального образования "Большеврудское сельское поселение" Волосовского муниципального района	0,00	31 006,01	1 500,00	0,00	0,00	31 005,18	1 500,00	0,00	0,00	31 005,18	1 500,00	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.6	Реконструкция канализационных очистных сооружений д. Большой Сабск, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Сабское сельское поселение" Волосовского муниципального района	0,00	1 387,13	80,56	0,00	0,00	1 387,13	80,56	0,00	0,00	1 387,13	80,56	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.2.1.7	Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Курск, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Курское сельское поселение" Волоковского муниципального района	0,00	1 655,61	51,21	0,00	0,00	1 655,61	51,20	0,00	0,00	1 655,61	51,20	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.8	Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) г. Вологово со строительством и реконструкцией канализационных насосных станций (КНС) и канализационных коллекторов поселков и деревень Торосово, Губаницы, Калитино, Кикерино, Клопицы, Курковицы, Лисино, Рабители, Сумино, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Волосковское городское поселение" Волоковского муниципального района	0,00	9 300,00	700,00	0,00	0,00	1 158,65	35,83	0,00	0,00	1 158,65	35,83	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.1.9	Реконструкция канализационных очистных сооружений, включая строительство КНС, реконструкцию канализационных сетей хозяйственно-бытовых сточных вод по адресу: ул. Черешковское с Колчаново Волоховского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Колчановское сельское поселение" Волоховского муниципального района	0,00	4 914,18	1 110,21	0,00	0,00	4 914,17	1 110,21	0,00	0,00	4 914,17	1 110,21	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.10	Реконструкция водоочистных сооружений, г. Выборг, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Город Выборг" Выборгского района	0,00	9 488,94	714,22	0,00	0,00	9 488,94	714,22	0,00	0,00	9 488,94	714,22	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.11	Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУК ЛО "Парк Монрепо"), в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Город Выборг" Выборгского района	0,00	38 575,02	2 187,98	0,00	0,00	38 575,02	2 187,98	0,00	0,00	38 575,02	2 187,98	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.12	Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений, г. Каменогорск	Администрация муниципального образования "Каменогорское городское поселение" Выборгского района	0,00	47 000,00	5 925,32	0,00	0,00	37 197,73	494,52	0,00	0,00	37 197,73	494,52	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.1.13	Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Красносельское, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Красносельское сельское поселение" Выборгского района	0,00	1 412,50	100,35	0,00	0,00	1 412,50	100,35	0,00	0,00	1 412,50	100,35	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.14	Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения до границы «Северо-западного нанотехнологического центра» в северной въездной зоне г. Гатчина	Администрация муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района	0,00	20 386,83	1 660,14	0,00	0,00	19 558,43	1 660,14	0,00	0,00	19 558,43	1 660,14	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.15	Организация реконструкции канализационных очистных сооружений, Ленинградское ш., д. 7, г. Отрадное, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Кировский муниципальный район"	0,00	5 000,00	200,00	0,00	0,00	5 000,00	151,63	0,00	0,00	5 000,00	151,63	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.2.1.16	Строительство наружной сети канализации микрорайона "Аэрогеодезия" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное	Администрация муниципального образования "Отраденское городское поселение" Кировского муниципального района	0,00	20 000,00	1 415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.1.17	Строительство канализационных очистных сооружений, г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Шлиссельбургское городское поселение" Кировского муниципального района	0,00	6 387,12	1 000,00	0,00	0,00	5 056,32	699,63	0,00	0,00	5 056,32	699,63	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.1.18	Модернизация реagentного хозяйства комплекса водоочистных сооружений, г. Кириши	Администрация муниципального образования "Киришское городское поселение" Киришского муниципального района	0,00	16 000,00	390,72	0,00	0,00	16 000,00	332,46	0,00	0,00	16 000,00	332,46	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.19	Организация строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, пос. Усть-Луга	Администрация муниципального образования "Усть-Лужское сельское поселение" Кингисеппского муниципального района	0,00	4 563,73	679,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.1.20	Организация реконструкции канализационных очистных сооружений пос. Рассвет	Администрация муниципального образования "Доможировское сельское поселение" Лодейнопольского муниципального района	0,00	77 341,00	1 659,00	0,00	0,00	61 054,29	315,96	0,00	0,00	61 054,29	315,96	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.1.21	Реконструкция системы канализации южной части города с учетом приема стоков бывшего военного городка г. Лодейное Поле по адресу: г. Лодейное Поле, южная часть города	Администрация муниципального образования "Лодейнопольское городское поселение" Лодейнопольского муниципального района	0,00	110 320,00	2 585,13	0,00	0,00	83 176,34	2 178,47	0,00	0,00	83 176,34	2 178,47	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.1.22	Реконструкция канализационных очистных сооружений, дер. Яльгелево, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Ломоносовский муниципальный район"	0,00	10 507,86	1 975,76	0,00	0,00	10 507,86	1 736,64	0,00	0,00	10 507,86	1 736,64	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.23	Строительство магистрального трубопровода от ВНС пос. Жилгородок до ВНС д. Низино Ломоносовский район Ленинградской область (закольцовка систем водоснабжения, эксплуатируемых ГУП "Водоканал" и АО "ЛОКС")	Администрация муниципального образования "Низинское сельское поселение" Ломоносовского муниципального района	0,00	13 800,00	311,94	0,00	0,00	13 398,42	273,44	0,00	0,00	13 398,42	273,44	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.2.1.24	Строительство сетей водоснабжения и резервуаров чистой воды в дер. Горбунки и дер. Разбегаево Ломоносовского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Горбунковское сельское поселение" Ломоносовского муниципального района	0,00	8 750,00	3 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.1.25	Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Русско-Высоцкое сельское поселение" Ломоносовского муниципального района	0,00	2 794,20	966,00	0,00	0,00	2 794,20	966,00	0,00	0,00	2 794,20	966,00	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.26	Строительство комплекса очистных сооружений в поселке Платформа 69 км. Приозерского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, вблизи платформы 69 км, ул. Заводская, д. 1	Администрация муниципального образования "Сосновское сельское поселение" Приозерского муниципального района	0,00	101 363,59	3 676,40	0,00	0,00	95 454,32	3 676,40	0,00	0,00	95 454,32	3 676,40	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.1.27	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска,	Администрация муниципального образования "Приозерское городское поселение" Приозерского муниципального района	0,00	37 407,86	1 968,84	0,00	0,00	37 407,86	1 989,48	0,00	0,00	37 407,86	1 989,48	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.28	Подключение канализационной сети Заводской части г. Приозерска к центральной системе водоотведения г. Приозерска, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Приозерское городское поселение" Приозерского муниципального района	0,00	2 700,00	100,00	0,00	0,00	962,06	74,45	0,00	0,00	962,06	74,45	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.1.29	Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска - 1-й этап	Администрация муниципального образования "Приозерское городское поселение" Приозерского муниципального района	0,00	13 610,00	723,83	0,00	0,00	13 374,53	703,92	0,00	0,00	13 374,53	703,92	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.30	Реконструкция канализационных очистных сооружений, г. Подпорожье, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Подпорожское городское поселение" Подпорожского муниципального района	0,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 293,45	144,39	0,00	0,00	3 293,45	144,39	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.1.31	Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций дер. Гостицы	Администрация муниципального образования "Гостицкое сельское поселение" Сланцевского муниципального района	0,00	1 716,35	100,39	0,00	0,00	1 716,35	99,70	0,00	0,00	1 716,35	99,70	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.2.1.32	Реконструкция системы канализации со строительством канализационных очистных сооружений (КОС) хозяйственно-бытовых сточных вод, дер. Сарка, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Тихвинское городское поселение" Тихвинского муниципального района	0,00	2 023,00	297,50	0,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.33	Реконструкция канализационных очистных сооружений и системы канализации пос. Шугозеро, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Шугозерское сельское поселение" Тихвинского муниципального района	0,00	5 000,00	250,00	0,00	0,00	2 500,00	77,32	0,00	0,00	2 500,00	77,32	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.1.34	Реконструкция канализационных очистных сооружений, пос. Цывлено	Администрация муниципального образования "Цывленное сельское поселение" Тихвинского муниципального района	0,00	76 165,44	2 020,04	0,00	0,00	75 542,26	0,00	0,00	0,00	75 542,26	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.35	Строительство канализационных очистных сооружений в Нурминском сельском поселении, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Нурминское сельское поселение" Тосненского района	0,00	1 539,31	100,00	0,00	0,00	1 539,31	99,99	0,00	0,00	1 539,31	99,99	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.36	Выполнение проекта реконструкции системы водоснабжения муниципального образования Тельмановское сельское поселение, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Тельмановское сельское поселение" Тосненского района	0,00	170,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.1.37	Строительство магистральных канализационных сетей на территории Федоровское сельское поселение Тосненского района, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Федоровское сельское поселение" Тосненского района	0,00	7 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.1.38	Реконструкция водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительного резервуара чистой воды в г. Никольское Тосненского района, в том числе проектно-изыскательские работы	Администрация муниципального образования "Никольское городское поселение" Тосненского района	0,00	4 000,00	200,00	0,00	0,00	3 944,98	197,25	0,00	0,00	3 944,98	197,25	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.1.39	Реконструкция водопроводных сооружений с установкой станции водоподготовки в г. Любань, Тосненского района Ленинградской области	Администрация муниципального образования "Любанское городское поселение" Тосненского района	0,00	43 086,27	2 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2	Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения	Комитет по ЖКХ, МО	0,00	458 605,27	53 505,85	0,00	0,00	453 032,32	54 319,96	0,00	0,00	370 424,86	43 476,20	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.1	Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Сельхозтехника	Борское сельское поселение	0,00	1 719,70	200,64	0,00	0,00	1 719,70	369,25	0,00	0,00	1 719,70	369,25	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.2	Ремонт участка магистрального водопровода от артезианской скважины № 2 до центрального водопроводного колодца у котельной в д. Бор	Борское сельское поселение	0,00	598,09	69,78	0,00	0,00	598,09	125,47	0,00	0,00	598,09	125,47	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.3	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по адресу: ул. Заводская от пересечения с ул. Социалистическая до пересечения с ул. Вишнякова г. Бокситогорск	Бокситогорское городское поселение	0,00	15 866,06	1 851,11	0,00	0,00	15 776,06	1 752,90	0,00	0,00	15 776,06	1 752,90	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.2.2.4	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Первомайская от д. № 7 до колонки на ул. Рудников, г. Бокситогорск	Бокситогорское городское поселение	0,00	4 042,20	471,61	0,00	0,00	4 042,20	449,13	0,00	0,00	4 042,20	449,13	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.5	Ремонт участка водопроводной сети от скважины до водонапорной башни в д. Дымы	Большедворское сельское поселение	0,00	4 274,09	498,66	0,00	0,00	4 274,09	474,89	0,00	0,00	2 987,83	331,98	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.6	Ремонт канализационно-насосной станции (КНС) в дер. Большой Двор	Большедворское сельское поселение	0,00	2 745,08	320,27	0,00	0,00	2 233,30	248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.7	Ремонт сетей водопровода в пос. Беседа	Беседское сельское поселение	0,00	6 189,18	722,10	0,00	0,00	6 189,18	687,69	0,00	0,00	6 189,18	687,69	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.8	Ремонт системы наружной канализации, пос. Жилгородок	Клопицкое сельское поселение	0,00	1 864,85	217,57	0,00	0,00	1 864,85	207,21	0,00	0,00	1 864,85	207,21	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.9	Ремонт сетей водопровода, дер. Извара	Изварское сельское поселение	0,00	4 950,74	577,61	0,00	0,00	4 950,74	550,08	0,00	0,00	4 950,74	550,08	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.10	Ремонт сетей водопровода, пос. Зимищицы	Зимитицкое сельское поселение	0,00	6 000,00	700,02	0,00	0,00	6 000,00	695,35	0,00	0,00	6 000,00	695,35	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.11	Капитальный ремонт магистрального водовода Д500 мм, проходящего в микрорайоне "Октябрьская набережная", ул. Чапаева, ул. Чудовская, г. Волхов	"Город Волхов"	0,00	3 803,92	443,81	0,00	0,00	3 803,92	422,66	0,00	0,00	3 803,92	422,66	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.12	Ремонт участка канализационной сети в дер. Иссад	Иссадское сельское поселение	0,00	13 909,97	1 622,89	0,00	0,00	13 840,42	1 537,82	0,00	0,00	12 882,20	1 431,36	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 1219,29 тыс. рублей
4.2.2.13	Замена насосного оборудования и шита с автоматикой на центральной КНС по адресу: г. Новая Ладога, ул. Пролетарский канал, д. 29	Новоладожское городское поселение	0,00	432,00	50,40	0,00	0,00	319,12	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.14	Замена насосного оборудования и электрошита с автоматикой на насосной станции по адресу: Волховский район, дер. Юшково	Новоладожское городское поселение	0,00	367,20	42,84	0,00	0,00	367,20	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.15	Замена насосного оборудования и электрошита с автоматикой на ВОС по адресу: г. Новая Ладога, ул. Промышленная, д. 4	Новоладожское городское поселение	0,00	473,40	55,23	0,00	0,00	473,40	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.16	Замена компрессора для подачи воздуха в азротенки на КОС по адресу: г. Новая Ладога, ул. Новая Слобода, д. 55	Новоладожское городское поселение	0,00	359,10	41,90	0,00	0,00	359,10	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.17	Замена насосного оборудования на КНС по адресу: г. Новая Ладога, пер. Озерный, д. 24б	Новоладожское городское поселение	0,00	132,30	15,44	0,00	0,00	132,30	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.18	Замена участка самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации (выпуска с КОС до реки Волхов)	Староладожское сельское поселение	0,00	3 065,14	357,61	0,00	0,00	3 065,14	340,57	0,00	0,00	681,14	340,57	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.19	Замена запорной арматуры в водопроводных колодцах водопроводных сетей дер. Лесколово	Лесколовское сельское поселение	0,00	1 422,41	165,95	0,00	0,00	1 415,29	157,26	0,00	0,00	1 415,29	157,26	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.20	Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора на участке канализационных сетей дер. Лесколово от КНС № 1 до камер гашения в 2 нитки по 680 м.	Лесколовское сельское поселение	0,00	5 252,04	612,76	0,00	0,00	5 252,04	1 408,01	0,00	0,00	5 252,04	1 408,01	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.21	Замена участка сети водопровода от ВК (Грузинский пер., д.7), по ул. Александра до ВК (ул.Александрова, д. 2А) в дер. Куйвози	Куйвозовское сельское поселение	0,00	1 812,25	211,44	0,00	0,00	1 812,25	201,36	0,00	0,00	1 812,25	201,36	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.22	Замена участка сети водопровода от ВК (ул. Александрова, д. 2А) по ул. Мира до ВК (ул. Мира д.30) в дер. Куйвози	Куйвозовское сельское поселение	0,00	2 944,61	343,55	0,00	0,00	2 944,61	327,18	0,00	0,00	2 944,61	327,18	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.23	Замена участка сети водопровода от ВК (ул. Мира д. 20/6) по ул. Почтовая до ВК (ул. Почтовая д. 48) в дер. Куйвози	Куйвозовское сельское поселение	0,00	2 004,79	233,90	0,00	0,00	1 984,74	220,53	0,00	0,00	1 984,74	220,53	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.24	Замена участка сети водопровода от ВК (Грузинский пер., д.7), по ул. Привокзальная до ВК (ул.Александрова, д. 2А) в дер. Куйвози	Куйвозовское сельское поселение	0,00	2 784,73	324,90	0,00	0,00	2 757,56	604,49	0,00	0,00	2 757,56	604,49	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.25	Ремонт сетей ХВС по ул. Смурова от уч. 1а ул. Смурова д. 55 до уч. № 71 ул. Смурова	Дубровское сельское поселение	0,00	2 163,34	252,40	0,00	0,00	2 163,34	240,37	0,00	0,00	649,00	72,11	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.26	Ремонт сетей ХВС от колодца № 195 (ул. Ленинградская) до колодца № 85 (ул.Советская, д.1 (пром.зона)	Дубровское городское поселение	0,00	2 728,31	318,31	0,00	0,00	2 728,31	305,73	0,00	0,00	2 728,31	305,73	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансово обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.2.2.27	Ремонт сетей ХВС от колодца № 85 (ул. Рабочая) до колодца № 6/н (ул. Пограничника Гаркавого)	Дубровское сельское поселение	0,00	8 000,00	933,37	0,00	0,00	8 000,00	1 939,67	0,00	0,00	8 000,00	1 939,67	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.28	Ремонт сетей ХВС по ул. Шурова от ул. Журбы д. 55 по ул. Шурова, до уч. 16, ул. Боровая	Дубровское сельское поселение	0,00	2 280,37	266,05	0,00	0,00	2 280,37	253,37	0,00	0,00	684,11	76,01	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.29	Ремонт кровли здания водоочистных сооружений. Водоочистные сооружения, ул. Набережная д. 19а	Дубровское сельское поселение	0,00	1 487,93	173,60	0,00	0,00	1 487,93	165,33	0,00	0,00	1 487,93	165,33	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.30	Капитальный ремонт участка водопровода Ду-100 мм пос. Романовка, ул. Инженерная (от ВНС 3 подъема до дома № 14)	Романовское сельское поселение	0,00	1 956,40	228,25	0,00	0,00	1 271,66	141,30	0,00	0,00	1 271,66	141,30	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 771,66 тыс. рублей
4.2.2.31	Капитальный ремонт четырех участков канализационного коллектора Ду 400, общей протяженностью 440 п.м от ул. Волковская д. 42 до ул. Волковская д. 34, от ул. Волковская д. 14 до ул. Волковская д. 12, от ул. 2-я Линия д. 30 до ул. 2-я Линия д. 26, от ул. 2-я Линия д. 26 до пересечения с пр. Большой, г. Всеволожск	город Всеволожск	0,00	9 419,58	1 098,99	0,00	0,00	9 372,48	1 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.32	Замена задвижек на водопроводных сетях Ду 300 мм стального и ПНД в районе пос. Ермилово	Приморское городское поселение	0,00	540,00	63,00	0,00	0,00	540,00	60,00	0,00	0,00	540,00	60,00	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.33	Ремонт трех артезианских скважин в г. Приморске	Приморское городское поселение	0,00	7 537,50	879,41	0,00	0,00	7 537,50	837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.34	Замена участка канализационной сети от канализационных колодцев до домов № 1,2,3,4 п. Рабово	Приморское городское поселение	0,00	1 432,71	167,16	0,00	0,00	1 425,54	158,40	0,00	0,00	1 425,54	158,40	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.35	Ремонт водопроводной сети от ул. Социалистическая до ул. Дорожная протяженностью 980 пог.м. пос. Рошино	Рошинское городское поселение	0,00	4 152,60	484,49	0,00	0,00	4 152,60	461,40	0,00	0,00	4 152,60	461,40	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.36	Замена участков сетей водопровода и канализации по адресу: г. Выборг, ул. Южный Вал – ул. Выборгская	Город Выборг	0,00	13 500,00	1 575,06	0,00	0,00	13 432,50	1 492,50	0,00	0,00	9 307,02	1 034,11	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.37	Ремонт водопровода на Замковый остров, г. Выборг	Город Выборг	0,00	7 099,59	828,32	0,00	0,00	7 064,10	784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.38	Капитальный ремонт песколовки № 1, КОС, Балашовское шоссе, д. 41, г. Выборг	Город Выборг	0,00	5 324,07	621,16	0,00	0,00	5 324,07	591,56	0,00	0,00	964,78	107,20	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.39	Замена существующих сетей - участка самотечного канализационного коллектора диаметром 300 мм по адресу: г. Выборг, ул. Ушакова и диаметром 600-700 мм по адресу: г. Выборг, пр. Суворова (в границах Красной площади)	Город Выборг	0,00	3 833,67	447,28	0,00	0,00	3 833,67	425,96	0,00	0,00	3 680,37	408,93	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.40	Ремонт наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации в п. Красносельское	Красносельское сельское поселение	0,00	2 501,77	291,88	0,00	0,00	2 501,77	277,97	0,00	0,00	2 501,77	277,97	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.41	Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения от водопроводной башни до старой котельной и до д. № 47 по ул. Новая в дер. Жабино	Гатчинский муниципальный район	0,00	4 305,17	502,29	0,00	0,00	4 127,22	458,58	0,00	0,00	4 127,22	458,58	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.42	Ремонт сетей водоснабжения по ул. Ленинградская	Город Коммунар	0,00	1 531,50	178,68	0,00	0,00	1 531,46	170,16	0,00	0,00	1 531,46	170,16	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.43	Ремонт сетей водоснабжения от жилого дома по адресу: Ленинградское шоссе 8, до жилого дома по адресу: Ленинградское шоссе 20а	Город Коммунар	0,00	2 530,29	295,21	0,00	0,00	2 530,29	281,21	0,00	0,00	2 530,29	281,21	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.44	Ремонт водопроводных сетей в пос. Алексеевка	Опольевское сельское поселение	0,00	1 530,00	178,51	0,00	0,00	1 530,00	187,38	0,00	0,00	1 530,00	187,38	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.45	Капитальный ремонт водопровода внутренним диаметром 200 мм в 1-м микрорайоне (от Б.Бульвара до Криковского шоссе), г. Кингисепп	Кингисеппское городское поселение	0,00	5 510,11	642,87	0,00	0,00	5 510,11	1 143,17	0,00	0,00	5 510,11	1 143,17	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.46	Замена запорной арматуры на подающих водоводах и на насосной станции 2-го подъема	Кингисеппское городское поселение	0,00	9 725,05	1 134,63	0,00	0,00	9 725,05	1 080,56	0,00	0,00	9 725,05	1 080,56	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.47	Замена магистрального трубопровода, дер. Большое Куземкино	Куземкинское сельское поселение	0,00	5 795,42	676,16	0,00	0,00	5 795,42	643,94	0,00	0,00	5 795,42	643,94	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.2.2.48	Ремонт участка водовода в дер. Ратчино	Фалилеевское сельское поселение	0,00	2 641,53	308,19	0,00	0,00	2 628,32	292,04	0,00	0,00	1 394,88	128,52	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.49	Ремонт участка водопровода в дер. Фалилеево	Фалилеевское сельское поселение	0,00	1 807,94	210,93	0,00	0,00	1 807,94	200,88	0,00	0,00	1 807,94	200,88	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.50	Ремонт участка водовода Кириши-Кусино (вдоль автодороги Зуево-Новая Ладога 29-32 км, 39-40 км)	Кусинское сельское поселение	0,00	4 473,44	521,92	0,00	0,00	4 473,44	497,05	0,00	0,00	4 473,44	497,05	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.51	Замена задвижки КНС № 11, г. Кириши	Киришское городское поселение	0,00	2 582,11	301,26	0,00	0,00	2 582,11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.52	Ремонт стационарного сооружения (вертикальная планировка очистных сооружений (илловые площадки) п. Глажево	Глажевское сельское поселение	0,00	5 558,53	648,52	0,00	0,00	5 558,53	617,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.53	Ремонт участка напорной канализации от КНС до очистных сооружений, с. Шум	Шумское сельское поселение	0,00	4 680,00	546,02	0,00	0,00	4 680,00	520,00	0,00	0,00	4 680,00	520,00	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.54	Ремонт самотечного коллектора от КК-95 у жилого дома № 3 по ул. Староладожский канал до КК-1 у КНС-7 по ул. Октябрьская д.8 А, г. Шлиссельбург	Шлиссельбургское городское поселение	0,00	15 390,75	1 795,65	0,00	0,00	15 390,75	1 710,08	0,00	0,00	15 390,75	1 710,08	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.55	Ремонт кровли здания водоочистных сооружений в г. Шлиссельбург	Шлиссельбургское городское поселение	0,00	4 451,39	519,35	0,00	0,00	4 451,39	494,60	0,00	0,00	4 451,39	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.56	Ремонт участка водопроводных сетей по ул. Родионовых, дер. Валовщина	Путиловское сельское поселение	0,00	318,68	37,18	0,00	0,00	316,93	35,22	0,00	0,00	316,93	35,22	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.57	Ремонт водонапорной башни дер. Валовщина	Путиловское сельское поселение	0,00	1 411,69	164,70	0,00	0,00	1 404,63	156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.58	Ремонт насосной станции и скважины, дер. Валовщина	Путиловское сельское поселение	0,00	1 551,33	181,00	0,00	0,00	1 551,33	172,37	0,00	0,00	1 551,33	172,37	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.59	Ремонт участка водопровода в дер. Тервеничи	Алеховицкое сельское поселение	0,00	2 594,25	302,67	0,00	0,00	2 594,25	438,39	0,00	0,00	2 594,25	438,39	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.60	Ремонт участка напорного канализационного коллектора, дер. Тервеничи	Алеховицкое сельское поселение	0,00	2 277,00	265,66	0,00	0,00	2 277,00	333,53	0,00	0,00	2 277,00	333,53	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.61	Ремонт участка безнапорного канализационного коллектора в дер. Тервеничи	Алеховицкое сельское поселение	0,00	1 402,79	163,66	0,00	0,00	1 402,79	238,59	0,00	0,00	1 402,79	238,59	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.62	Ремонт водопровода по ул. Красноармейская (от ул. Гражданская до ул. Рабоче-Крестьянская), по ул. Рабоче-Крестьянская (от ул. Красноармейская до ул. Розы-Люксембург), по ул. Розы-Люксембург (от ул. Рабоче-Крестьянская до ул. Интернациональная), г. Лодейное Поле	Лодейнопольское городское поселение	0,00	2 597,03	303,00	0,00	0,00	2 592,63	288,07	0,00	0,00	2 592,63	288,07	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.63	Замена насосных агрегатов, запорно-регулирующей арматуры и электрооборудования на станции 2-го подъема ВОС, г. Лодейное Поле	Лодейнопольское городское поселение	0,00	3 914,72	456,73	0,00	0,00	3 914,72	456,76	0,00	0,00	3 914,72	456,76	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.64	Ремонт контактного осветителя секция № 2, ВОС, г. Лодейное Поле	Лодейнопольское городское поселение	0,00	3 913,98	456,65	0,00	0,00	3 892,14	432,46	0,00	0,00	3 892,14	432,46	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.65	Ремонт с заменой оборудования канализационной станции (КНС) в д. Шамюкша	Лодейнопольское городское поселение	0,00	800,54	93,40	0,00	0,00	585,18	65,02	0,00	0,00	585,18	65,02	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 243,74 тыс. рублей
4.2.2.66	Ремонт с заменой оборудования КНС № 5 по ул. Набережная, г. Лодейное Поле	Лодейнопольское городское поселение	0,00	1 196,76	139,63	0,00	0,00	931,60	103,51	0,00	0,00	931,60	103,51	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 301,28 тыс. рублей
4.2.2.67	Ремонт участка водопровода Д 150 мм от водонасосной станции до водонапорной башни протяженностью 150 п.м. Ремонт водонапорной башни по ул. Хвойной, д. Лопухинка	Лопухинское сельское поселение	0,00	955,12	111,43	0,00	0,00	955,12	106,13	0,00	0,00	955,12	106,13	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.68	Капитальный ремонт водопровода в дер. Милодеж	Ям-Тесовское сельское поселение	0,00	1 777,55	207,39	0,00	0,00	1 777,55	214,12	0,00	0,00	1 777,55	214,12	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.69	Капитальный ремонт водопровода в дер. Пристань	Ям-Тесовское сельское поселение	0,00	2 304,44	268,86	0,00	0,00	2 304,44	277,72	0,00	0,00	2 304,44	277,72	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.70	Капитальный ремонт сетей водоснабжения общего пользования в дер. Загорье	Ям-Тесовское сельское поселение	0,00	882,62	102,98	0,00	0,00	882,62	107,19	0,00	0,00	882,62	107,19	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.71	Ремонт сетей наружного водопровода в д. Мошковые Поляны	Тесовское сельское поселение	0,00	3 759,42	438,61	0,00	0,00	3 759,42	417,71	0,00	0,00	3 759,42	417,71	0,00	Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.2.2.72	Капитальный ремонт артезианской скважины № 3675 в дер. Почап	Тесовское сельское поселение	0,00	8 070,94	941,64	0,00	0,00	8 070,94	896,77	0,00	0,00	8 070,94	896,77	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.73	Капитальный ремонт артезианской скважины глубиной 150 м в пос. Красный Маяк	Мишинское сельское поселение	0,00	3 992,58	465,82	0,00	0,00	3 992,58	443,62	0,00	0,00	3 992,58	443,62	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.74	Капитальный ремонт очистных сооружений (КОС) пос. Мишинская	Мишинское сельское поселение	0,00	8 625,15	1 006,30	0,00	0,00	8 625,15	958,35	0,00	0,00	8 625,15	958,35	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.75	Капитальный ремонт сетей ХВС, дер. Пехенец	Мишинское сельское поселение	0,00	567,08	66,16	0,00	0,00	567,08	63,01	0,00	0,00	567,08	63,01	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.76	Капитальный ремонт сетей ХВС, пос. Красный Маяк	Мишинское сельское поселение	0,00	1 068,69	124,69	0,00	0,00	1 068,69	118,74	0,00	0,00	1 068,69	118,74	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.77	Капитальный ремонт сетей ХВС, пос. Мишинская ул. Новая	Мишинское сельское поселение	0,00	567,08	66,16	0,00	0,00	567,08	63,01	0,00	0,00	567,08	63,01	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.78	Ремонт здания артезианской скважины № 2407 в пос. Красный Маяк	Мишинское сельское поселение	0,00	232,71	27,15	0,00	0,00	232,71	25,86	0,00	0,00	232,71	25,86	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.79	Ремонт здания артезианской скважины № 2287 ул. Советских воинов, пос. Мишинская	Мишинское сельское поселение	0,00	232,71	27,15	0,00	0,00	232,71	25,86	0,00	0,00	232,71	25,86	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.80	Ремонт здания артезианской скважины № 2386/3 в пос. Мишинская, ул. Комсомольская, д.2	Мишинское сельское поселение	0,00	232,71	27,15	0,00	0,00	232,71	25,86	0,00	0,00	232,71	25,86	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.81	Капитальный ремонт участков наружных сетей водопровода в МО Заклинское сельское поселение	Заклинское сельское поселение	0,00	18 498,22	2 158,20	0,00	0,00	18 498,22	2 055,36	0,00	0,00	5 549,47	616,61	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.82	Ремонт наружных сетей водопровода: Участок № 1 - Архангельский тракт, г. Подпорожье. Участок № 2 - пр. Ленина, д. 14 - ул. Комсомольская, д. 9, г. Подпорожье	Подпорожское городское поселение	0,00	2 500,91	291,78	0,00	0,00	2 500,91	277,88	0,00	0,00	2 500,91	277,88	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.83	Ремонт наружных сетей водопровода ул. Поселковая - ул. Куккоевой, г. Подпорожье	Подпорожское городское поселение	0,00	2 501,18	291,82	0,00	0,00	2 501,18	277,91	0,00	0,00	2 501,18	277,91	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.84	Ремонт наружных сетей водопровода: участок № 1 - ввод на ж/д № 9 и № 14 по ул. Красноармейская, № 18 по ул. Гноровской, № 18 по ул. Исакова, участок № 2 - ул. Строителей, г. Подпорожье	Подпорожское городское поселение	0,00	3 116,27	363,58	0,00	0,00	3 116,27	346,30	0,00	0,00	3 116,27	346,30	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.85	Замена участка наружной канализации по адресу: г. Подпорожье, ул. Культуры	Подпорожское городское поселение	0,00	2 108,44	245,99	0,00	0,00	1 575,00	175,00	0,00	0,00	1 575,00	175,00	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 604,43 тыс. рублей
4.2.2.86	Ремонт наружных сетей водопровода ул. Новгородская, г. Подпорожье	Подпорожское городское поселение	0,00	5 862,83	684,02	0,00	0,00	5 833,25	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.87	Замена водопроводных сетей в пгт. Важины по адресам: Участок 1 от дома 8а ул. Трифанова до дома 42 ул. Трифанова, протяженностью 850м; Участок 2 от дома 1 ул. Школьная до дома 4 ул. Школьная, протяженностью 125м; Участок 3 от ул. Школьная 13 (школа) до дома ул. Школьная, протяженностью 85 м.	Важинское городское поселение	0,00	1 728,91	201,71	0,00	0,00	1 728,91	192,10	0,00	0,00	1 728,91	192,10	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.88	Замена аварийного участка водопроводной сети от ВК20 до ВК26 ул. Подгорная п.г.т. Никольский	Никольское городское поселение	0,00	2 654,62	309,72	0,00	0,00	2 623,07	291,45	0,00	0,00	2 623,07	291,45	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.89	Замена аварийного участка водопроводной сети от ВК13 до ВК31 по ул. Лисицкой, п.г.т. Никольский	Никольское городское поселение	0,00	1 917,72	223,74	0,00	0,00	1 895,67	210,63	0,00	0,00	1 895,67	210,63	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.90	Замена водопроводных сетей от ВК-8 ул. Новая до ВК-81 ул. Сосновая, пгт. Никольский, на ПЭ трубы ПНД Ду-100 мм протяженностью - 619 м	Никольское городское поселение	0,00	1 985,84	231,69	0,00	0,00	1 985,84	220,65	0,00	0,00	1 985,84	220,65	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.91	Капитальный ремонт участка водопровода ул. Школьная, ул. Центральная, дер. Красноозерное	Красноозерное сельское поселение	0,00	7 888,67	920,38	0,00	0,00	7 888,67	876,52	0,00	0,00	7 888,67	876,52	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.92	Капитальный ремонт магистрального водопровода по ул. Урожайная и устройство вводов в жилые дома, ДК и д/с в пос. Кривко	Сосновское сельское поселение	0,00	8 324,07	971,18	0,00	0,00	8 324,07	924,90	0,00	0,00	8 324,07	924,90	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.93	Капитальный ремонт участка водопровода от скважины № 36947 по ул. Заречная, ул. Карельская с переходом на ул. Механизаторов, пос. Сосново	Сосновское сельское поселение	0,00	6 200,00	723,36	0,00	0,00	6 200,00	780,71	0,00	0,00	4 247,17	535,68	0,00	Мероприятие не выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.2.2.94	Капитальный ремонт участка канализационной сети в пос. Запорожское от ул. Ладожская до КНС	Запорожское сельское поселение	0,00	1 030,16	120,19	0,00	0,00	1 030,16	114,46	0,00	0,00	1 030,16	114,46	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.95	Капитальный ремонт артезианской скважины № 33260, пос. Мичуринское	Мичуринское сельское поселение	0,00	5 310,00	619,52	0,00	0,00	5 310,00	631,94	0,00	0,00	4 682,30	520,26	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.96	Капитальный ремонт артезианских скважин № 2926/1, № 2926/2 пос. Раздолье	Раздольевское сельское поселение	0,00	3 600,00	420,01	0,00	0,00	3 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.97	Замена запорно-регулирующей арматуры на главном городском водоводе Ду 700 мм (перекресток ул. Кирова-ул.Ленина), г. Сланцы	Сланцевское городское поселение	0,00	1 945,76	227,01	0,00	0,00	1 945,76	216,20	0,00	0,00	1 135,53	126,17	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 911,07 тыс. рублей
4.2.2.98	Ремонт водопроводных сетей по ул. Гагарина д. № 2-4, ул. Кирова д.52 (территория ГБУЗ ЛО "Сланцевская межрайонная больница"), ул. Спортивная, ул. М.Горького, ул. Банковская, пер. Трестовский, ул. Ленина в г. Сланцы	Сланцевское городское поселение	0,00	9 991,78	1 165,75	0,00	0,00	9 991,78	1 110,20	0,00	0,00	9 991,78	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
4.2.2.99	Ремонт водопроводной сети по ул.Кирова (в районе жилого дома № 53), г. Сланцы	Сланцевское городское поселение	0,00	15 618,72	1 822,25	0,00	0,00	15 618,72	1 735,42	0,00	0,00	13 939,29	1 548,81	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 1952,87 тыс. рублей
4.2.2.100	Ремонт (замена) участков водопроводных сетей в дер. Овсище от жилого дома № 4 до водоразборной колонки № 5	Старопольское сельское поселение	0,00	1 171,50	136,68	0,00	0,00	1 171,50	130,17	0,00	0,00	1 171,50	130,17	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.101	Ремонт (замена) участка водопроводных сетей в дер. Старополье от колодца ВК6 до водомерного узла школы, от колодца ВК11 до водомерного узла котельной	Старопольское сельское поселение	0,00	1 263,87	147,46	0,00	0,00	1 263,87	140,43	0,00	0,00	1 263,87	140,43	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.102	Ремонт наружных канализационных сетей к жилому дому № 3 (дер. дер. Монастырек)	Черновское сельское поселение	0,00	356,97	41,65	0,00	0,00	356,96	39,66	0,00	0,00	216,05	39,66	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 142,91 тыс. рублей
4.2.2.103	Ремонт водопроводной сети от ВК-1 до ВК-18 по ул. Парковая	Сосновоборский городской округ	0,00	5 652,42	659,47	0,00	0,00	5 652,42	859,58	0,00	0,00	5 652,42	859,58	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.104	Ремонт водопроводной сети от ВК-18 до ВК-1 по ул. Парковая	Сосновоборский городской округ	0,00	6 637,42	774,39	0,00	0,00	6 637,42	737,49	0,00	0,00	6 637,42	737,49	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.105	Ремонт водопроводной сети от ВК-86 до ВК-55 по ул. Молодежная	Сосновоборский городской округ	0,00	5 465,79	637,70	0,00	0,00	5 465,79	607,31	0,00	0,00	5 465,79	607,31	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.106	Замена одной воздуховодки на участке КОС в г. Тихвин	Тихвинское городское поселение	0,00	6 192,00	722,43	0,00	0,00	6 192,00	688,00	0,00	0,00	6 192,00	688,00	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.107	Замена одного насоса в насосной станции возвратного ила на участке КОС в г. Тихвин	Тихвинское городское поселение	0,00	1 602,00	186,91	0,00	0,00	1 602,00	178,00	0,00	0,00	1 602,00	178,00	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.108	Капитальный ремонт участка водовода по объездной дороге вдоль д. 42-2 микрорайона от кол. 2234 до т. 3892 в г. Тихвин	Тихвинское городское поселение	0,00	956,36	111,58	0,00	0,00	956,36	106,26	0,00	0,00	956,36	106,26	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.109	Капитальный ремонт водопроводной сети от колодца В2 до колодца В2 по ул. Комсомольская, от колодца В3 до колодца В6 по ул. Комсомольская, от колодца В10 по ул. Связи до колодца В8 по ул. Поселковская, пос. Красава	Тихвинское городское поселение	0,00	2 353,50	274,58	0,00	0,00	2 353,50	261,50	0,00	0,00	2 353,50	261,50	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.110	Капитальный ремонт канализационной сети от колодца К-119 до колодца К-123 ул. Больничная, от колодца К-2 до колодца К-32, от колодца К-94 до колодца К-101 и колодца К-105 по ул. Комсомольская, от колодца К-70 до колодца К-100 по ул. Комсомольская, пос. Красава	Тихвинское городское поселение	0,00	2 308,50	269,33	0,00	0,00	2 308,50	256,50	0,00	0,00	2 308,50	256,50	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.111	Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Царьино Озеро	Тихвинское городское поселение	0,00	3 465,00	404,26	0,00	0,00	3 465,00	385,00	0,00	0,00	3 465,00	385,00	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.112	Капитальный ремонт участка сетей водопровода от ул. Исполкомовской до ул. Лесной через площад, пос. Шугозеро	Шугозерское сельское поселение	0,00	1 338,64	156,18	0,00	0,00	1 023,98	113,78	0,00	0,00	1 023,98	113,78	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 357,06 тыс. рублей

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
4.2.2.113	Капитальный ремонт участка хоз. питьевого водопровода от артезианской скважины № 2954 до детского сада и водонапорной башни, дер. Бор	Борское сельское поселение	0,00	6 522,92	761,03	0,00	0,00	4 358,52	484,28	0,00	0,00	4 358,52	484,28	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 2441,15 тыс. рублей
4.2.2.114	Капитальный ремонт участка водопроводных сетей от колодца № 25 до точки А, дер. Мелегежская Горка	Мелегежское сельское поселение	0,00	1 480,99	172,79	0,00	0,00	1 480,99	165,00	0,00	0,00	1 480,99	165,00	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.115	Капитальный ремонт хоз. питьевого водопровода от ВК13 до ВК 16 и от ВК 10* до ж/д № 15,16, дер. Пашозеро	Пашозерское сельское поселение	0,00	1 055,56	123,15	0,00	0,00	1 055,56	117,28	0,00	0,00	1 055,56	117,28	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.116	Капитальный ремонт канализационной сети в пос. Любань	Любанское городское поселение	0,00	5 292,54	617,48	0,00	0,00	5 292,54	588,06	0,00	0,00	5 292,54	588,06	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.117	Капитальный ремонт канализационной насосной станции "Заводская" и канализационной сети от КНС до приемного колодца на ул. Ленина в г. Любань	Любанское городское поселение	0,00	9 000,00	1 050,04	0,00	0,00	8 910,00	990,00	0,00	0,00	8 910,00	990,00	0,00	Мероприятие выполнено
4.2.2.118	Капитальный ремонт сетей ХВС в Любанском городском поселении	Любанское городское поселение	0,00	4 972,76	580,18	0,00	0,00	4 972,76	552,53	0,00	0,00	4 972,76	552,53	0,00	Мероприятие выполнено
Остаток 2015 года			0,00	94 042,34	12 883,40	0,00	0,00	94 042,34	12 883,40	0,00	0,00	88 755,79	10 734,85	0,00	
4.2.3	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	Комитет по ЖКХ	0,00	25 500,00	4 500,00	120 000,00	0,00	25 500,00	4 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено (авансирование)
4.2.3.1	Строительство канализационных очистных сооружений бытовых и сточных вод производительностью 10 000 куб. м в сутки "Федоровское" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское	Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, МО, ООО "Восток", Администрация муниципального образования "Федоровское сельское поселение" Тосненского района	0,00	25 500,00	4 500,00	120 000,00	0,00	25 500,00	4 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено (авансирование)
4.2.4	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования	Комитет по ЖКХ, ресурсоснабжающие организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области	0,00	43 405,00	0,00	0,00	0,00	43 405,00	0,00	0,00	0,00	43 405,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
Всего по подпрограмме			0,00	1950062,81	109141,74	120000,00	0,00	1719370,45	82121,39	120000,00	0,00	1611263,02	66777,63	0,00	2/2
Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества"															
5.1	Содействие в приобретении спецтехники для жилищно-коммунальных нужд Ленинградской области	Комитет по ЖКХ, МО	0,00	33 625,00	13 625,00	0,00	0,00	33 624,85	13 624,85	0,00	0,00	33 624,85	13 624,85	0,00	Мероприятие выполнено
5.1.1	Субсидии на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг(сублизинг)	Комитет по ЖКХ, МО	0,00	13 625,00	13 625,00	0,00	0,00	13 624,85	13 624,85	0,00	0,00	13 624,85	13 624,85	0,00	Мероприятие выполнено
5.1.2	Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на возмещение части затрат при приобретении коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг(сублизинг)	Комитет по ЖКХ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
5.2	Поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства	Комитет по ЖКХ	0,00	29 260,20	0,00	0,00	0,00	3 411,38	0,00	0,00	0,00	3 411,38	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
5.2.1	Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере	Комитет по ЖКХ	0,00	4 260,20	0,00	0,00	0,00	3 411,38	0,00	0,00	0,00	3 411,38	0,00	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 848,82 тыс. рублей
5.2.1.1	Выпуск справочно-информационного сборника жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области	Комитет по ЖКХ	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
5.2.1.2	Выпуск информационной брошюры (листовки) для населения Ленинградской области на тему "Реформы в жилищной сфере"	Комитет по ЖКХ	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
5.2.1.3	Организация и проведение регионального семинара по актуальным вопросам жилищного законодательства Российской Федерации	Комитет по ЖКХ	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 150 тыс. рублей
5.2.1.4	Организация и проведение курсов по подготовке (переподготовке) специалистов по управлению многоквартирными домами	Комитет по ЖКХ	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
5.2.1.5	Организация и проведение регионального семинара по актуальным вопросам жилищно-коммунального законодательства для специалистов предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	Комитет по ЖКХ	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
5.2.1.6	Проведение маркетинговых (социологических) исследований среди жителей Ленинградской области по реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства	Комитет по ЖКХ	0,00	182,96	0,00	0,00	0,00	182,96	0,00	0,00	0,00	182,96	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
5.2.1.7	Создание и распространение социальных проектов: видеороликов направленных на информирование населения Ленинградской области в сфере ЖКХ	Комитет по ЖКХ	0,00	1 070,20	0,00	0,00	0,00	588,42	0,00	0,00	0,00	588,42	0,00	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 481,78 тыс. рублей
5.2.1.8	Организация и проведение областного конкурса "Лучший по профессии" среди работников жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области	Комитет по ЖКХ	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
5.2.1.9	Организация и проведение регионального конкурса на лучшую организацию в сфере управления жилищным фондом в Ленинградской области	Комитет по ЖКХ	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
5.2.1.10	Организация и проведение конкурса среди средств массовой информации по освещению реформы жилищно-коммунального хозяйства	Комитет по ЖКХ	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
5.2.1.11	Проведение конкурса "Лучший двор" в городских и сельских поселениях Ленинградской области	Комитет по ЖКХ	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
5.2.1.12	Проведение конкурса "Лучший подъезд" в городских и сельских поселениях Ленинградской области	Комитет по ЖКХ	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
5.2.1.13	Разработка нормативов потребления холодной воды и расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления в жилом помещении коммунальной услуги по горячему водоснабжению	Комитет по ЖКХ	0,00	446,04	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 206,04 тыс. рублей
5.2.2	Разработка и внедрение региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области	Комитет по ЖКХ	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
Всего по подпрограмме			0,00	62885,20	13625,00	0,00	0,00	37036,23	13624,85	0,00	0,00	37036,23	13624,85	0,00	1/2
Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения Ленинградской области»															

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
6.1	Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствование системы транспортного обслуживания населения в Ленинградской области	Комитет по ЖКХ	0,00	51017,50	0,00	0,00	0,00	49359,31	0,00	0,00	0,00	49359,31	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
6.1.1	Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Комитет по ЖКХ	0,00	49183,10	0,00	0,00	0,00	47524,91	0,00	0,00	0,00	47524,91	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
6.1.2	Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта	Комитет по ЖКХ	0,00	1834,40	0,00	0,00	0,00	1834,40	0,00	0,00	0,00	1834,40	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
6.2	Развитие транспортной системы Ленинградской области	Комитет по ЖКХ	38500,00	73730,20	0,00	73730,20	38500,00	73730,20	0,00	73730,20	38500,00	73730,20	0,00	73730,20	Мероприятие выполнено
6.2.1	Субсидии некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на реализацию мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области	Комитет по ЖКХ	38500,00	73730,20	0,00	73730,20	38500,00	73730,20	0,00	73730,20	38500,00	73730,20	0,00	73730,20	Мероприятие выполнено
	Остаток		5901,60	13638,10	0,00	15240,20	5901,60	13638,10	0,00	15240,20	5901,60	6357,10	0,00	4995,60	
	Всего по подпрограмме		38500,00	124747,70	0,00	73730,20	38500,00	123089,51	0,00	73730,20	38500,00	123089,51	0,00	73730,20	2/2
Подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива»															
7.1	Стимулирование перевода эксплуатируемого в Ленинградской области парка автомобильной техники на использование природного топлива	Комитет по ЖКХ	0,00	11000,00	0,00	36700,00	0,00	11000,00	0,00	13700,00	0,00	11000,00	0,00	13700,00	Мероприятие выполнено
7.1.1	Субсидии организациям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, на закупку автобусов и коммунальной техники на газомоторном топливе	Комитет по ЖКХ	0,00	11000,00	0,00	36700,00	0,00	11000,00	0,00	13700,00	0,00	11000,00	0,00	13700,00	Мероприятие выполнено
7.2	Развитие газозаправочной инфраструктуры для газомоторной автомобильной техники	Комитет по ЖКХ	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	99310,00	0,00	0,00	0,00	99310,00	Мероприятие выполнено
	Всего по подпрограмме		0,00	11000,00	0,00	146700,00	0,00	11000,00	0,00	113010,00	0,00	11000,00	0,00	113010,00	
8	Всего по государственной программе		77020,00	7331324,86	232249,31	442692,80	77020,00	6574291,24	194088,66	409002,80	38500,00	6379390,36	170781,46	289002,80	
8.1	Итого по мероприятиям, реализуемым комитетом по ТЭК		38520,00	5087102,68	100193,09	102262,60	38520,00	4590143,92	89093,87	102262,60	0,00	4539150,37	86452,94	102262,60	
8.2	Итого по мероприятиям, реализуемым комитетом по ЖКХ		38500,00	2232300,98	132056,22	340430,20	38500,00	1807531,77	86497,69	306740,20	38500,00	1735224,24	76476,44	186740,20	
8.3	Итого по мероприятиям, реализуемым комитетом по строительству Ленинградской области		0,00	11921,20	0,00	0,00	0,00	10686,71	0,00	0,00	0,00	10686,71	0,00	0,00	