

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Филиал АО "ЛОЭСК" "Северные электросети"


Конюхов М.Ю.
« ____ » _____ 20 ____ г.

АКТ
обследования технического состояния оборудования:
«Кабельная линия 0,4 кВ, ТП-238 К-285»,
188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Выборг г.,
инв.№ 050002533

г. Выборг Советская 4
(место составления Акта)

12.04.2022г.
(дата составления Акта)

Сведения по оборудованию:

Наименование объекта ремонта КЛ 0,4кВ

Оперативное наименование оборудования КЛ 0,4 кВ, ТП-238 К-285

Тип/марка, производитель, зав. № оборудования ААШв3х120 длина 220 м

Дата производства оборудования 1980

Дата ввода в эксплуатацию оборудования 1980

Срок службы оборудования (полных лет) 38

Межремонтный период, лет 6 .

Дата последнего капитального ремонта -

Перечень присоединённых потребителей: многоквартирные жилые дома, насосная-подкачка, магазины, супермаркеты 3 категория

Перечень отказов оборудования за период эксплуатации после последнего капитального ремонта

№ п/п	Наименование отказа	Дата отказа	Причина отказа
1.	Повреждение изоляции КЛ в следствии отсыревания	25.04.17	Коррозия брони и оболочки КЛ

Комиссия, назначенная приказом № 29 х/д от 14 апреля 2022 г., в составе:

председатель комиссии:

Конюхов М.Ю.

члены комиссии:

Заместитель директора по ТП и КС

Чубаров А.С.

Заместитель директора по безопасности

Патинская С.Ю.

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Ионов А.В.

Начальник ПТС

Егоренкова О.Н.

Начальник района

Некрасов С.А.

выполнила обследование технического состояния КЛ 0,4 кВ, ТП-238 К-285
(наименование оборудования)

- на основании анализа результатов диагностических испытаний, измерений, осмотров выявлены следующие отступления от требований НТД и дефекты, определён перечень и объём работ, необходимых для их устранения

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол - во
1.	Повреждение изоляции КЛ в следствии отсыревания. Установлено 6 муфт.	Замена КЛ	м	220

- техническое состояние оборудования признано неудовлетворительным (удовлетворительным);

3. для устранения выявленных отступлений от требований НТД и дефектов и обеспечения работы оборудования без ограничений необходимо выполнить реконструкцию в объёме, определённом п.1. Акта;
4. Для выполнения работ требуются материально – технические ресурсы

№ п/п	Группа МТР (в соответствии с классификатором ОМТС)	Наименование МТР (указываются полное наименование в соответствии с классификатором ОМТС)	Тип (марка) применяемого оборудования (материалов), ГОСТ (ТУ)	Ед. изм.	Кол - во
1.		Кабель АСБ 4х120		м	220
2.		Плита ПЗК 24х48		шт.	450
3.		Муфта 4КНТп-1 70/120		шт.	2
4.		Песок для строительных работ		м ³	13,2
5.					

Приложения:

1. дефектная ведомость
2. протокол
3. схема трассы кабельной линии

Председатель
комиссии:

Главный инженер

члены комиссии:

Заместитель директора по ТП и КС
Заместитель директора по безопасности
Зам. главного инженера по эксплуатации
Начальник ПТС
Начальник района

Кошохов М.Ю.

Чубаров А.С.

Патинская С.Ю.

Ионов А.В.

Егоренкова О.Н.

Некрасов С.А.

Ответственный за составление Акта: , Некрасов С.А.