


УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
Филиал АО "ЛОЭСК" "Северные электросети"

  
Конюхов М.Ю.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**АКТ**  
**обследования технического состояния оборудования:**  
**«Кабельная линия 0,4кВ, ТП-129 К-399»,**  
**188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Выборг г.,**  
**инв.№ 050001560**

г. Выборг Советская 4  
(место составления Акта)

20.06.2022г.  
(дата составления Акта)

**Сведения по оборудованию:**

Наименование объекта ремонта КЛ 0,4кВ

Оперативное наименование оборудования КЛ 0,4кВ, ТП-129 К-399

Тип/марка, производитель, зав. № оборудования СБ4х50 длина 325 м

Дата производства оборудования 1964

Дата ввода в эксплуатацию оборудования 1964

Срок службы оборудования (полных лет) 54

Межремонтный период, лет 6

Дата последнего капитального ремонта -

Перечень присоединённых потребителей: магазины, управление эстетики и рекламы, 3 категория

Перечень отказов оборудования за период эксплуатации после последнего капитального ремонта

№ п/п	Наименование отказа	Дата отказа	Причина отказа
1.	Повреждение соединительной муфты	20.02.11	Растрескивание заливки муфт с последующим значительным увлажнением изоляции
2.	Повреждение концевой муфты	11.05.14	Растрескивание заливки муфт с последующим значительным увлажнением изоляции
3.	Повреждение изоляции КЛ в следствии значительного увлажнения	15.03.16	Коррозия брони и оболочки КЛ
4.	Повреждение изоляции КЛ в следствии значительного увлажнения	25.09.16	Коррозия брони и оболочки КЛ
5.	Повреждение изоляции КЛ в следствии значительного увлажнения	22.06.17	Коррозия брони и оболочки КЛ
6.	Повреждение концевой муфты	12.01.17	Растрескивание заливки муфт с последующим значительным увлажнением изоляции

Комиссия, назначенная приказом № 29 х/д от 14 апреля 2022 г., в составе:

председатель комиссии:

члены комиссии:

Заместитель директора по ТП и КС

Заместитель директора по безопасности

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Начальник ПТС

Начальник района

Конюхов М.Ю.

Чубаров А.С.

Патинскас С.Ю.

Ионов А.В.

Егоренкова О.Н.

Некрасов С.А.



выполнила обследование технического состояния КЛ 0,4кВ, ТП-129 К-399  
(наименование оборудования)

1. на основании анализа результатов диагностических испытаний, измерений, осмотров выявлены следующие отступления от требований НТД и дефекты, определён перечень и объём работ, необходимых для их устранения

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол - во
1.	Отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена. Установлено 6 муфт.	Замена КЛ	м	325

2. техническое состояние оборудования признано неудовлетворительным (удовлетворительным);
3. для устранения выявленных отступлений от требований НТД и дефектов и обеспечения работы оборудования без ограничений необходимо выполнить реконструкцию в объёме, определённом п.1. Акта;
4. Для выполнения работ требуются материально – технические ресурсы

№ п/п	Группа МТР (в соответствии с классификатором ОМТС)	Наименование МТР (указываются полное наименование в соответствии с классификатором ОМТС)	Тип (марка) применяемого оборудования (материалов), ГОСТ (ТУ)	Ед. изм.	Кол - во
1.		Кабель АСБ 4х70		м	325
2.		Плита ПЗК 24х48		шт.	677
3.		Муфта 4КНТп-1 70/120		шт.	2
4.		Песок для строительных работ		м/3	19,5
5.					

Приложения:

1. дефектная ведомость
2. протокол
3. схема трассы кабельной линии

Председатель комиссии:

Главный инженер

члены комиссии:

Заместитель директора по ТП и КС  
Заместитель директора по безопасности  
Зам. главного инженера по эксплуатации  
Начальник ПТС  
Начальник района

Конюхов М.Ю.

Чубаров А.С.

Патинская С.Ю.

Ионов А.В.

Егоренкова О.Н.

Некрасов С.А.

Ответственный за составление Акта: , Некрасов С.А.