


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Филиал АО "ЛОЭСК" "Северные электросети"


Конюхов М.Ю.

« » 20 г.

АКТ

обследования технического состояния оборудования КЛ-10кВ ПС Приморская ф.10 - ТП 22, инв.№ 050004602 по адресу г. Приморск

Оперативное наименование оборудования – КЛ 10 кВ ф.Прм-10

г. Приморск

13 мая 2022 г.

(место составления Акта)

(дата составления Акта)

Сведения по оборудованию:

Наименование объекта ремонта – КЛ-10кВ ПС Приморская ф.10 - ТП 22

Тип/марка, производитель, зав. № оборудования:

КЛ

ААБв 3х120, L = 4,5 км

№ п/п	Дефектное оборудование	Дата производства	Дата ввода в эксплуатацию	Дата последнего капитального ремонта	Срок службы оборудования, полных лет	Межремонтный период, лет
1	ПС Приморская-ТП-22П		01.01.2000		20	6

Перечень присоединённых потребителей (категория электроснабжения с указанием потребителей): жил.дома (3 категория)

Перечень отказов оборудования за период эксплуатации после последнего капитального ремонта:

№ п/п	Наименование отказа	Дата отказа	Причина отказа
1	Повреждение изоляции кабеля	08.04.20г.	Коррозия брони и изоляции

Комиссия, назначенная приказом № 29 х/д от 14 апреля 2022 г., в составе:
председатель комиссии: Главный инженер

Конюхов М.Ю.

члены комиссии:

Заместитель директора по технологическому
присоединению и капитальному строительству

Чубаров А.С.

Заместитель директора по безопасности и
общим вопросам

Патинкас С.Ю.

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Ионов А.В.

Начальник ПТС

Егоренкова О.Н.

Начальник района

Малинин М.В.

выполнила обследование технического состояния "КЛ 10 кВ ф.Прм-10".

1. На основании анализа результатов диагностических испытаний, измерений, осмотров выявлены следующие дефекты, отступления от требований НТД, определён перечень и объём работ, необходимых для их устранения:

№ п/п	Дефектное оборудование	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	ПС Приморская-ТП-22П	Количество муфт превышает допустимые нормы	Замена участка силового кабеля, проложенного в траншее	м	800

2. Техническое состояние оборудования признано неудовлетворительное

3. Для устранения выявленных дефектов, отступлений от требований НТД и обеспечения работы оборудования без ограничений необходимо выполнить реконструкцию в объёме, определённом п.1. Акта.

4. Для выполнения работ требуются следующие материально – технические ресурсы:

№ п/п	Группа МТР (в соответствии с классификатором ОМТС)	Наименование МТР (указываются полное наименование в соответствии с классификатором ОМТС)	Тип (марка) применяемого оборудования (материалов), ГОСТ (ТУ)	Ед. изм.	Количество
1	Кабель, провод	АСБ, ААБ	Кабель АСБ2л-10 3х120	м	800
2	Строительные материалы	Прочие стройматериалы	Плитка ПЗК 48х24	шт	1042
3	Линейная арматура	Отечественная	Муфта соединительная	шт	3
4	Строительные материалы	Прочие стройматериалы	Труба ТЗК	м	300

Приложения:

Председатель комиссии: Главный инженер

члены комиссии:

Заместитель директора по ТП и КС

Заместитель директора по безопасности

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Начальник ПТС

Начальник района

Ответственный за составление Акта: Малинин М.В.

Конюхов М.Ю.

Чубаров А.С.

Патинская С.Ю.

Ионов А.В.

Егоренкова О.Н.

Малинин М.В.