

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Филиал АО "ЛОЭСК" "Южные электросети"


Козлов И.А.

« 19 » 12 20 22 г.

АКТ
обследования технического состояния здания ТП-17 Тайцы, инв.№000011518 по
адресу п. Тайцы Гатчинский р-н ЛО

Оперативное наименование оборудования – ТП 17Тц

п. Тайцы
(место составления Акта)

2 ноября 2022 г.
(дата составления Акта)

Наименование объекта – ТП-17Тц

Тип/марка, производитель, зав. № оборудования: ТП с сил. тр-ом ТМГ-250 6/0,4

Дата ввода в эксплуатацию оборудования: 10.11.1987

Срок службы оборудования (полных лет): 36

Межремонтный период, лет: 6

Дата последнего капитального ремонта: 01.07.2016

Перечень присоединённых потребителей (категория электроснабжения с указанием потребителей)

1 -

2 -

3 –жилые дома

Комиссия, назначенная приказом № 1ХД(Тайцы) от 10 января 2022 г., в составе:

председатель

комиссии:

Главный инженер

Козлов И.А.

члены комиссии:

Начальник района

Веселов К.В.

Мастер участка

Тихомиров А.С.

выполнила обследование технического состояния "ТП 17Тц".

1. На основании анализа результатов диагностических испытаний, измерений, осмотров выявлены следующие дефекты, отступления от требований НТД, определён перечень и объём работ, необходимых для их устранения:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Перегрузка трансформатора, отсутствие возможности установки 2-го тр-ра.	Реконструкция ТП-17 с переводом нагрузок на МТП-47	шт	1

2. Техническое состояние оборудования признано **не удовлетворительным**.

3. Для устранения выявленных дефектов, отступлений от требований НТД и обеспечения работы оборудования без ограничений необходимо выполнить реконструкцию в объёме, определённом п.1. Акта.

4. Для выполнения работ требуются следующие материально – **технические ресурсы**:

№ п/п	Группа МТР (в соответствии с классификатором ОМТС)	Наименование МТР (указываются полное наименование в соответствии с классификатором ОМТС)	Тип (марка) применяемого оборудования (материалов), ГОСТ (ТУ)	Ед. изм.	Количество
1	Подстанция	Подстанция	МТП 6/0,4	шт	1
2	Трансформаторы	Трансформатор	Трансформатор -100/6 [6/0,4 Д/Ун-11]	шт	1

Приложения:

председатель
комиссии:

члены комиссии:


Главный инженер

Начальник района

Мастер участка

 Козлов И.А.

 Веселов К.В.

 Тихомиров А.С.

Ответственный за составление Акта: , Тихомиров А.С.