



« 09 » феврале 2022 год

АКТ -1-26-ИП
рабочей комиссии по обследованию оборудования
перед выводом в реконструкцию

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Главный инженер В.Ф. Малик
Члены комиссии - Инженер ПТО А.В. Лопатин
 - Начальник СЭ А.В. Маров

произвела обследование оборудования перед выводом в реконструкцию.

Наименование оборудования:

ВЛ-6 кВ ф. 57-02/1, инв.№ 000000122, общая протяженность 3,5 км;
КЛ-6 кВ ф.57-02/1, инв.№ 000000123 протяженность 0,25 км;

Заводской номер _____ - _____

Год изготовления оборудования: 1960

Объём обследования:

1. Осмотр оборудования.
2. Проверка технической документации (паспорта, эксплуатационная документация)
3. Проверка на соответствие требованиям ПТЭ ЭСС

Результаты обследования:

1. По данным осмотра и испытаний обнаружены дефекты, указанные в Ведомости дефектов (Таблица 1)
2. Ведение документации соответствует нормативным требованиям


Таблица 1.

| Ведомость дефектов | | |
|--------------------|---|--|
| № п/п | Наименование электроустановки, элемент оборудования | Наименование дефекта |
| 1. | КВЛ-6 кВ ф. 57-02/1 | 1.ВЛ-6 кВ выполнена проводом преимущественно А-50, имеет множественные соединения (типа «скрутка»), большие потери электроэнергии в распределительной электрической сети. 2.КЛ-6 кВ. Вертикальные участки выполнены кабелем со стекающей изоляцией. На горизонтальных имеются ремонтные соединительные муфты. |

Заключение:

1. Указанное в Ведомости дефектов оборудование не соответствует требованиям ПТЭ ЭСС.
2. Подлежит реконструкции КВЛ-6 кВ, ф. 57-02/1 на всей протяженности.


Главный инженер

 В.Ф. Малик

Начальник СЭ

 А.В. Маров

Инженер ПТО

 А.В. Лопатин