


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Филиал АО "ЛОЭСК" "Южные электросети"


« 24 » 03 20 23 г. Козлов И.А.

АКТ
обследования технического состояния
«Кабель от ТП-92 до ТП-19», инв. № 100002302

г. Гатчина
(место составления Акта)

24 марта 2023 г.
(дата составления Акта)

Сведения по оборудованию:

Наименование объекта: Кабель от ТП-92 до ТП-19 Ленинградская область Гатчинский район, г. Гатчина

Оперативное наименование оборудования – от ТП92 - ТП19

Тип/марка, производитель, зав. № оборудования: КЛ-6кВ ТП92-ТП19, АСБ 3х150, длина - 210 метров

Дата производства оборудования 1967

Дата ввода в эксплуатацию оборудования 1967

Срок службы оборудования (полных лет) 56

Межремонтный период, лет 6

Перечень присоединённых потребителей (категория электроснабжения с указанием потребителей)

1 -

2 -

3 категория - многоквартирный жилой дом 101 шт.

Перечень отказов оборудования за период эксплуатации после последнего капитального ремонта:

№ п/п	Наименование отказа	Дата отказа	Причина отказа
1	Разрушение изоляции, 2 шт	2009 г	Старение изоляции
2	Повреждение изоляции, 1 шт	2011 г	Старение изоляции

Комиссия, назначенная приказом № 1 од(Гат) от 9 января 2023 г., в составе:

председатель

комиссии:

члены комиссии:

Главный инженер

Начальник района
Мастер участка

Козлов И.А.

Веселов К.В.
Чиж Н.Н.

выполнила обследование технического состояния КЛ-6кВ ТП92-ТП19

1. На основании анализа результатов диагностических испытаний, измерение, осмотров выявлены следующие отступления от требований НТД и дефекты, определен перечень и объем работ, необходимых для их устранения:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Повреждение изоляции кабеля	Замена поврежденного участка КЛ в земле	м	70
2		Установка соединительной муфты	шт	2

3	Разборка асфальтового покрытия и щебеночного основания	м	5
---	--	---	---

2. Техническое состояние оборудования признано неудовлетворительным

3. Для устранения выявленных дефектов, отступлений от требований НТД и обеспечения работы оборудования без ограничений необходимо выполнить реконструкцию в объеме, определенном п.1. Акта.


4. Для выполнения работ требуются следующие материально – технические ресурсы:

№ п/п	Группа МТР (в соответствии с классификатором ОМТС)	Наименование МТР (указываются полное наименование в соответствии с классификатором ОМТС)	Тип (марка) применяемого оборудования (материалов), ГОСТ (ТУ)	Ед. изм.	Количество
1	Кабель, провод	АСБ, ААБ	Кабель 3х150	м	70
2	Муфты и материалы для монтажа муфт	Муфты	Муфта 4СТп-1 (150/240)	шт	2
3	Технические газы	Технические газы	Газ пропан	кг	6
4	Строительные материалы	Сыпучие материалы	Щебень	м3	9
5	Строительные материалы	Сыпучие материалы	Песок карьерный	м3	5
6	Строительные материалы	Прочие стройматериалы	Плитка ПЗК 240х480х16	шт	145
7	ГСМ	ГСМ	Бензин	л	5

Приложения:

1. дефектная ведомость,
2. схема,
3. протокол испытаний,
4. фото

Председатель комиссии
Члены комиссии



Козлов И.А.
Веселов К.В.
Чиж Н.Н.

Ответственный за составление Акта: мастер участка КЛ Чиж Н.Н.