

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Филиал АО "ЛОЭСК" "Восточные электросети"

Крылова Т.М.
Крылова Т.М.
«24» марта 2023 г.

АКТ №000007319

обследования технического состояния здания , инв. № 090000081 по адресу г. Кириши

Оперативное наименование оборудования – ТП 17

г. Кириши

(место составления Акта)

24 марта 2023 г.

(дата составления Акта)

Сведения по оборудованию:

Наименование объекта ТП-17

Тип/марка, производитель, зав. № оборудования:

БКТП

Дата производства оборудования: 01.01.2006

Дата ввода в эксплуатацию оборудования: 21.11.2006

Срок службы оборудования (полных лет): 17

Межремонтный период, лет: 6

Дата последнего капитального ремонта: 01.06.2013

Перечень присоединённых потребителей (категория электроснабжения с указанием потребителей)

1 -

2 -

3 - жилые дома, магазины, Школа 3, школа искусств

Комиссия, назначенная приказом № 34 от 16 января 2023 г., в составе:

председатель комиссии: Главный инженер

Крылова Т.М.

члены комиссии:

Начальник района

Василенко Д.Ю.

Главный инженер

Егоров С.Л.

Начальник группы

Белов С.Г.

Мастер

Макухин А.А.

Мастер

Бутузов М. В.

Ведущий инженер

Котелев И.М.

выполнила обследование технического состояния "ТП 17".

1. На основании анализа результатов диагностических испытаний, измерений, осмотров выявлены следующие дефекты, отступления от требований НТД, определён перечень и объём работ, необходимых для их устранения:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Отсутствует система отвода поверхностных и подземных вод от здания ТП-17: в кабельных каналах стоит вода. Исключение подтопления здания ТП грунтовыми водами и обеспечение безопасной работы оборудования (ПТЭСС п.2.1.1)	Устройство дренажной системы	м	40
2		Вывоз и утилизация отходов (мусора) (тонна)	т	2,4
3		Восстановление газонного покрытия	м2	80
4		Восстановление асфальтового покрытия	м2	80

2. Техническое состояние оборудования признано неудовлетворительным

3. Для устранения выявленных дефектов, отступлений от требований НТД и обеспечения работы оборудования без ограничений необходимо выполнить реконструкцию в объеме, определенном п.1. Акта.

4. Для выполнения работ требуются следующие материально – технические ресурсы:

№ п/п	Группа МТР (в соответствии с классификатором ОМТС)	Наименование МТР (указываются полное наименование в соответствии с	Тип (марка) применяемого оборудования (материалов), ГОСТ (ТУ)	Ед. изм.	Количество
1	Строительные материалы	Строительные материалы	Колодец смотровой	шт	4
2	Строительные материалы	Кровельные материалы	Битум	кг	0,4
3	Строительные материалы	Сыпучие материалы	Щебень	м3	8
4	Строительные материалы	Сыпучие материалы	Грунт песчаный	м3	8
5	Строительные материалы	Сыпучие материалы	Песок строительный	м3	8
6	Хозтовары и инвентарь	Инвентарь и хозпринадлежности	Трава газонная	кг	4
7	Кабельная арматура	Изоляционные материалы	Труба ПНД 160 гофр. перф.	м	40
8	Строительные материалы	Сыпучие материалы	Смесь асфальтобетонная	м3	8
9	Инструменты	Расходные материалы к инструменту	Клапан обратный	шт	1
10	Строительные материалы	Сантехника	Труба ПНД 200 SDR 17	м	40

Приложения:

Лист осмотра

Дефектная ведомость

Акт обследования

председатель комиссии: Главный инженер

члены комиссии:

Начальник района


Главный инженер

Начальник группы


Мастер


Мастер


Ведущий инженер


 Крылова Т.М.


 Василенко Д.Ю.

 Егоров С.Л.

 Белов С.Г.

 Макухин А.А.

 Бутузов М.В.

 Котелев И.М.

Ответственный за составление Акта: , Макухин А.А.