

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик): Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания», 195009, СПб, ул. Михайлова, д. 11, ИНН 7841322249, КПП 997650001, тел.: (812) 303-69-69

Подрядчик (Субподрядчик): Общество с Ограниченной Ответственностью "Цезарь Сателлит Системы Безопасности", 196143, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.44, к.2, лит.А, ИНН 7813312190, КПП 781001001, тел.: (812) 318-08-55 (56)

Стройка: модернизация системы контроля и управления доступом (СКУД)

Объект: Лужское ОСЭ (Лен.обл., Луга, Железнодорожная ул., д.2/6)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор номер

дата

Вид операции

Код

0322005

77724330

74824030

23-714

11.10.2023

АКТ  
о приемке выполненных работ

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
УП-9845	25.12.2023	11.10.2023	25.12.2023

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы ИР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 11. Лужское ОСЭ (Лен.обл., Луга, Железнодорожная ул., д.2/6)										
1	1	ФЕРм 10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством	шт.	4	24,77				
			ЗП			24,28	1,00	97,12	45,85	4 452,95
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	13,50	0,00
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	45,85	(0)
			МР			0,49	1,00	1,96	8,25	16,17
			НР от ФОТ	%	90		1,00	87,41	90	4 007,66
			СП от ФОТ	%	46		1,00	44,68	46	2 048,36
			ЗТР	чел-ч	2,28		1,00			9,12
			Всего по позиции					231,16		10 525,14
2	2	МЦ 1	Сетевой контроллер ACS-202-CE-B RusGuard	шт.	3	7515,51	1,00	22 546,53	8,25	186 008,99
			(72944,7/1,2/8,25*1,02)							
3	3	МЦ 2	Аккумулятор 12В, 7Ач DT 1207 Delta	шт.	3	128	1,00	384,00	8,25	3 167,99
			(1242,35/1,2/8,25*1,02)							
4	4	МЦ 3	Считыватель 6 в 1 R15-Multi (Black) RusGuard	шт.	6	1686,06	1,00	10 116,36	8,25	83 459,97
			(16364,7/1,2/8,25*1,02)							
5	5	МЦ 6	Замок электромагнитный AL-300 Premium ЭКСКОН	шт.	4	1176,49	1,00	4 705,96	8,25	38 824,02
			(11418,83/1,2/8,25*1,02)							
6	6	МЦ 7	Комплект монтажа для крепления замка МК AL-300PR ЭКСКОН	шт.	4	391,03	1,00	1 564,12	8,25	12 904,02
			(3795,3/1,2/8,25*1,02)							
7	7	МЦ 8	Устройство разблокировки AT-H200-GN AccordTec	шт.	4	64	1,00			

Передан через Диадок 26.12.2023 14:02 GMT+03:00  
e7c374bf-c6ec-41af-95fb-9f2528fd9424

Страница 1 из 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(621,18/1,2/8,25*1,02)							
8	8	МЦ 30	Кнопка выхода накладная FE-100 Falcon EYE	шт.	2	60,75	1,00	121,50	8,25	1 002,35
			(589,62/1,2/8,25*1,02)							
9	9	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	2,1	231,67				
			ЗП			178,98	1,00	375,86	45,85	17 233,09
			ЭМ			33,80	1,00	70,98	13,50	958,23
			в т.ч. ЗПМ			2,26	1,00	(4,746)	45,85	(217,6)
			МР			18,89	1,00	39,67	8,25	327,27
			НР от ФОТ	%	97		1,00	369,19	97	16 927,17
			СП от ФОТ	%	51		1,00	194,11	51	8 899,85
			ЗТР	чел-ч	19,04		1,00			39,98
			<b>Всего по позиции</b>					<b>1 049,80</b>		<b>44 345,61</b>
10	10	МЦ 21	Труба ПВХ легкая серая D20 PR.012031 Промрукав	м	210	2,61	1,00	548,10	8,25	4 516,05
			(25,3/1,2/8,25*1,02)							
11	11	ФЕРм 08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	2,1	55,29				
			ЗП			42,21	1,00	88,64	45,85	4 064,19
			ЭМ			1,81	1,00	3,80	13,50	51,31
			в т.ч. ЗПМ			0,26	1,00	(0,546)	45,85	(25,03)
			МР			11,27	1,00	23,67	8,25	195,25
			НР от ФОТ	%	97		1,00	86,51	97	3 966,55
			СП от ФОТ	%	51		1,00	45,49	51	2 085,50
			ЗТР	чел-ч	4,49		1,00			9,43
			<b>Всего по позиции</b>					<b>248,11</b>		<b>10 362,81</b>
12	12	МЦ 19	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 Сегмент Энерго	м	60	19,53	1,00	1 171,80	8,25	9 666,03
			(189,53/1,2/8,25*1,02)							
13	13	МЦ 17	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением КСВВнг(А)-LS 4x0,5 Паритет	м	30	1,95	1,00	58,50	8,25	482,97
			(18,94/1,2/8,25*1,02)							
14	14	МЦ 20	Кабель F/UTP 4 пары, кат.5е EC-UF004-5E-LSZH-OR NETLAN	м	120	4,87	1,00	584,40	8,25	4 823,58
			(47,29/1,2/8,25*1,02)							
15	15	ФЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,3	206,76				
			ЗП			154,92	1,00	46,48	45,85	2 130,92
			ЭМ			0,31	1,00	0,09	13,50	1,26
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	(0,042)	45,85	(1,93)
			МР			51,53	1,00	15,46	8,25	127,54
			НР от ФОТ	%	97		1,00	45,12	97	2 068,86
			СП от ФОТ	%	51		1,00	23,72	51	1 087,75
			ЗТР	чел-ч	16,29		1,00			4,89
			<b>Всего по позиции</b>					<b>130,87</b>		<b>5 416,34</b>
16	16	МЦ 31	Кабель-канал 25x16 PR.0625161 Промрукав	м	30	7,2	1,00	216,00	8,25	1 781,18
			(69,85/1,2/8,25*1,02)							
17	17	ФЕРм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,6	38,59				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗП			26,51	1,00	15,91	45,85	729,29
			ЭМ			1,81	1,00	1,09	13,50	14,66
			в т.ч. ЗПМ			0,26	1,00	(0,156)	45,85	(7,15)
			МР			10,27	1,00	6,16	8,25	50,84
			НР от ФОТ	%	97		1,00	15,58	97	714,35
			СП от ФОТ	%	51		1,00	8,19	51	375,59
			ЗТР	чел-ч	2,82		1,00			1,69
			<b>Всего по позиции</b>					<b>46,93</b>		<b>1 884,72</b>
18	18	МЦ 20	Кабель F/UTP 4 пары, кат.5е EC-UF004-5E-LSZH-OR NETLAN	м	30	4,87	1,00	146,10	8,25	1 205,90
			(47,29/1,2/8,25*1,02)							
19	19	МЦ 17	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением КСВВнг(А)-LS 4x0,5 Паритет	м	30	1,95	1,00	58,50	8,25	482,97
			(18,94/1,2/8,25*1,02)							
			<b>Итого по разделу 11</b>							
			<b>Прямые затраты по разделу, в том числе:</b>					<b>43 264,75</b>		<b>380 791,00</b>
			- основная заработная плата					624,00		28 610,44
			- эксплуатация машин и механизмов					75,96		1 025,46
			- в т.ч. зарплата машинистов					5,49		251,71
			- материалы, учтенные ценником					86,92		717,07
			- материалы, не учтенные ценником					42 477,87		350 438,03
			- оборудование, мебель и инвентарь					0,00		0,00
			- перевозка и погрузо-разгрузочные работы					0,00		0,00
			Накладные расходы по разделу					603,81		27 684,59
			Сметная прибыль по разделу					316,18		14 497,06
			<b>Итого по разделу 11</b>					<b>44 184,74</b>		<b>422 972,65</b>
			Налог на добавленную стоимость 20%							<b>84 594,53</b>
			<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>							<b>507 567,18</b>

К оплате: 507567-18 (Пятьсот семь тысяч пятьсот шестьдесят семь руб. 18 коп.), в том числе НДС 20% - 84594 руб. 53 коп.

Работы сдал: Генеральный директор ООО "Цезарь Сателлит Системы Безопасности" \_\_\_\_\_ /Каковкин И.Г./

М.П.





Работы принял: Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ПСК" \_\_\_\_\_ /Пирогов В.В./

М.П.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" КАКОВКИН ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 	Не требуется для подписания	018D4EBB0087AF37A34F29C4C5685303B5 с 11.01.2023 14:11 по 11.04.2024 14:11 GMT+03:00	26.12.2023 14:02 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" Пирогов Виталий Валентинович, Заместитель генерального директора по экономике и финансам 	Не требуется для подписания	048A76970013B0B9824E3814C591B326D3 с 31.05.2023 12:06 по 31.05.2024 12:06 GMT+03:00	26.12.2023 14:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа