

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик): Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания», 195009, СПб, ул. Михайлова, д. 11, ИНН 7841322249, КПП 997650001, тел.: (812) 303-69-69

Подрядчик (Субподрядчик): Общество с Ограниченной Ответственностью "Цезарь Сателлит Системы Безопасности", 196143, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.44, к.2, лит.А, ИНН 7813312190, КПП 781001001, тел.: (812) 318-08-55 (56)

Стройка: модернизация системы контроля и управления доступом (СКУД)

Объект: Колпинское ОСЭ (Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская ул., д.16, к.1, лит.А)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	77724330
по ОКПО	74824030
Вид деятельности по ОКДП	
Договор	номер
	23-714
	дата
	11.10.2023
Вид операции	

АКТ
о приемке выполненных работ

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
УП-9853	25.12.2023	11.10.2023	25.12.2023

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы ИР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 15. Колпинское ОСЭ (Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская ул., д.16, к.1, лит.А)										
1	1	ФЕРм 10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством	шт.	5	24,77				
			ЗП			24,28	1,00	121,40	45,85	5 566,19
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	13,50	0,00
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	45,85	(0)
			МР			0,49	1,00	2,45	8,25	20,21
			НР от ФОТ	%	90		1,00	109,26	90	5 009,57
			СП от ФОТ	%	46		1,00	55,84	46	2 560,45
			ЗТР	чел-ч	2,28		1,00			11,40
			Всего по позиции					288,95		13 156,42
2	2	МЦ 1	Сетевой контроллер ACS-202-CE-B RusGuard	шт.	5	7515,51	1,00	37 577,55	8,25	310 014,98
			(72944,7/1,2/8,25*1,02)							
3	3	МЦ 2	Аккумулятор 12В, 7Ач DT 1207 Delta	шт.	5	128	1,00	640,00	8,25	5 279,99
			(1242,35/1,2/8,25*1,02)							
4	4	МЦ 3	Считыватель 6 в 1 R15-Multi (Black) RusGuard	шт.	9	1686,06	1,00	15 174,54	8,25	125 189,96
			(16364,7/1,2/8,25*1,02)							
5	5	МЦ 6	Замок электромагнитный AL-300 Premium ЭКСКОН	шт.	5	1176,49	1,00	5 882,45	8,25	48 530,03
			(11418,83/1,2/8,25*1,02)							
6	6	МЦ 7	Комплект монтажа для крепления замка МК AL-300PR ЭКСКОН	шт.	5	391,03	1,00	1 955,15	8,25	16 130,03
			(3795,3/1,2/8,25*1,02)							
7	7	МЦ 8	Устройство разблокировки AT-H200-GN AccordTec	шт.	5	64	1,00			

Передан через Диадок 26.12.2023 15:19 GMT+03:00
af567335-6925-48c2-9968-0f051aa9139f

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(621,18/1,2/8,25*1,02)							
8	8	МЦ 30	Кнопка выхода накладная FE-100 Falcon EYE	шт.	1	60,75	1,00	60,75	8,25	501,18
			(589,62/1,2/8,25*1,02)							
9	9	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	4,9	231,67				
			ЗП			178,98	1,00	877,00	45,85	40 210,54
			ЭМ			33,80	1,00	165,62	13,50	2 235,87
			в т.ч. ЗПМ			2,26	1,00	(11,074)	45,85	(507,74)
			МР			18,89	1,00	92,56	8,25	763,63
			НР от ФОТ	%	97		1,00	861,43	97	39 496,74
			СП от ФОТ	%	51		1,00	452,92	51	20 766,33
			ЗТР	чел-ч	19,04		1,00			93,30
			Всего по позиции					2 449,54		103 473,10
10	10	МЦ 21	Труба ПВХ легкая серая D20 PR.012031 Промрукав	м	490	2,61	1,00	1 278,90	8,25	10 537,45
			(25,3/1,2/8,25*1,02)							
11	11	ФЕРм 08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	4,9	55,29				
			ЗП			42,21	1,00	206,83	45,85	9 483,11
			ЭМ			1,81	1,00	8,87	13,50	119,73
			в т.ч. ЗПМ			0,26	1,00	(1,274)	45,85	(58,41)
			МР			11,27	1,00	55,22	8,25	455,59
			НР от ФОТ	%	97		1,00	201,86	97	9 255,28
			СП от ФОТ	%	51		1,00	106,13	51	4 866,18
			ЗТР	чел-ч	4,49		1,00			22,00
			Всего по позиции					578,91		24 179,88
12	12	МЦ 19	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 Сегмент Энерго	м	150	19,53	1,00	2 929,50	8,25	24 165,08
			(189,53/1,2/8,25*1,02)							
13	13	МЦ 17	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением КСВВнг(А)-LS 4x0,5 Паритет	м	70	1,95	1,00	136,50	8,25	1 126,93
			(18,94/1,2/8,25*1,02)							
14	14	МЦ 20	Кабель F/UTP 4 пары, кат.5е EC-UF004-5E-LSZH-OR NETLAN	м	270	4,87	1,00	1 314,90	8,25	10 853,06
			(47,29/1,2/8,25*1,02)							
15	15	ФЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,32	206,76				
			ЗП			154,92	1,00	49,57	45,85	2 272,99
			ЭМ			0,31	1,00	0,10	13,50	1,34
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	(0,0448)	45,85	(2,05)
			МР			51,53	1,00	16,49	8,25	136,04
			НР от ФОТ	%	97		1,00	48,13	97	2 206,79
			СП от ФОТ	%	51		1,00	25,31	51	1 160,27
			ЗТР	чел-ч	16,29		1,00			5,21
			Всего по позиции					139,60		5 777,42
16	16	МЦ 31	Кабель-канал 25x16 PR.0625161 Промрукав	м	32	7,2	1,00	230,40	8,25	1 899,92
			(69,85/1,2/8,25*1,02)							
17	17	ФЕРм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,6	38,59				

Передан через Диадок 26.12.2023 15:19 GMT+03:00
af567335-6925-48c2-9968-0f051aa9139f

Страница 2 из 4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗП			26,51	1,00	15,91	45,85	729,29
			ЭМ			1,81	1,00	1,09	13,50	14,66
			в т.ч. ЗПМ			0,26	1,00	(0,156)	45,85	(7,15)
			МР			10,27	1,00	6,16	8,25	50,84
			НР от ФОТ	%	97		1,00	15,58	97	714,35
			СП от ФОТ	%	51		1,00	8,19	51	375,59
			ЗТР	чел-ч	2,82		1,00			1,69
			Всего по позиции					46,93		1 884,72
18	18	МЦ 20	Кабель F/UTP 4 пары, кат.5е EC-UF004-5E-LSZH-OR NETLAN	м	30	4,87	1,00	146,10	8,25	1 205,90
			(47,29/1,2/8,25*1,02)							
19	19	МЦ 17	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением КСВВнг(А)-LS 4х0,5 Паритет	м	30	1,95	1,00	58,50	8,25	482,97
			(18,94/1,2/8,25*1,02)							
			Итого по разделу 15							
			Прямые затраты по разделу, в том числе:					69 324,51		620 617,53
			- основная заработная плата					1 270,71		58 262,12
			- эксплуатация машин и механизмов					175,67		2 371,60
			- в т.ч. зарплата машинистов					12,55		575,35
			- материалы, учтенные ценником					172,89		1 426,31
			- материалы, не учтенные ценником					67 705,24		558 557,50
			- оборудование, мебель и инвентарь					0,00		0,00
			- перевозка и погрузо-разгрузочные работы					0,00		0,00
			Накладные расходы по разделу					1 236,26		56 682,72
			Сметная прибыль по разделу					648,39		29 728,81
			Итого по разделу 15					71 209,17		707 029,06
			Налог на добавленную стоимость 20%							141 405,81
			ВСЕГО ПО АКТУ							848 434,87

К оплате: 848434-87 (Восемьсот сорок восемь тысяч четыреста тридцать четыре руб. 87 коп.), в том числе НДС 20% - 141405 руб. 81 коп.

Работы сдал: Генеральный директор ООО "Цезарь Сателлит Системы Безопасности" _____ /Каковкин И.Г./

М.П.





Работы принял: Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ПСК" _____ /Пирогов В.В./

М.П.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" КАКОВКИН ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 	Не требуется для подписания	018D4EBB0087AF37A34F29C4C5685303B5 с 11.01.2023 14:11 по 11.04.2024 14:11 GMT+03:00	26.12.2023 15:19 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" Пирогов Виталий Валентинович, Заместитель генерального директора по экономике и финансам 	Не требуется для подписания	048A76970013B0B9824E3814C591B326D3 с 31.05.2023 12:06 по 31.05.2024 12:06 GMT+03:00	26.12.2023 17:36 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа