

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик): Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания», 195009, СПб, ул. Михайлова, д. 11, ИНН 7841322249, КПП 997650001, тел.: (812) 303-69-69

Подрядчик (Субподрядчик): Общество с Ограниченной Ответственностью "Цезарь Сателлит Системы Безопасности", 196143, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.44, к.2, лит.А, ИНН 7813312190, КПП 781001001, тел.: (812) 318-08-55 (56)

Стройка: строительство системы контроля и управления доступом (СКУД)

Объект: Всеволожское ОСЭ (Лен.обл. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 89, лит.Б)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	77724330
по ОКПО	74824030
Вид деятельности по ОКДП	
Договор	номер
	23-714
	дата
	11.10.2023
Вид операции	

АКТ  
о приемке выполненных работ

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
УП-9794	25.12.2023	11.10.2023	25.12.2023

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы ИР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3. Всеволожское ОСЭ (Лен.обл. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 89, лит.Б)										
1	1	ФЕРм 10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством	шт.	3	24,77				
			ЗП			24,28	1,00	72,84	45,85	3 339,71
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	13,50	0,00
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	45,85	(0)
			МР			0,49	1,00	1,47	8,25	12,13
			НР от ФОТ	%	90		1,00	65,56	90	3 005,74
			СП от ФОТ	%	46		1,00	33,51	46	1 536,27
			ЗТР	чел-ч	2,28		1,00			6,84
			Всего по позиции					173,37		7 893,85
2	2	МЦ 1	Сетевой контроллер ACS-202-CE-B RusGuard	шт.	3	7515,51	1,00	22 546,53	8,25	186 008,99
			(72944,7/1,2/8,25*1,02)							
3	3	МЦ 2	Аккумулятор 12В, 7Ач DT 1207 Delta	шт.	3	128	1,00	384,00	8,25	3 167,99
			(1242,35/1,2/8,25*1,02)							
4	4	МЦ 3	Считыватель 6 в 1 R15-Multi (Black) RusGuard	шт.	5	1686,06	1,00	8 430,30	8,25	69 549,98
			(16364,7/1,2/8,25*1,02)							
5	5	МЦ 6	Замок электромагнитный AL-300 Premium ЭКСКОН	шт.	3	1176,49	1,00	3 529,47	8,25	29 118,02
			(11418,83/1,2/8,25*1,02)							
6	6	МЦ 7	Комплект монтажа для крепления замка МК AL-300PR ЭКСКОН	шт.	3	391,03	1,00	1 173,09	8,25	9 678,02
			(3795,3/1,2/8,25*1,02)							
7	7	МЦ 8	Устройство разблокировки AT-H200-GN AccordTec	шт.	3	64	1,00			

Передан через Диадок 26.12.2023 14:09 GMT+03:00  
f2b45ce6-2408-4658-9a75-a5893159f285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(621,18/1,2/8,25*1,02)							
8	8	МЦ 30	Кнопка выхода накладная FE-100 Falcon EYE	шт.	1	60,75	1,00	60,75	8,25	501,18
			(589,62/1,2/8,25*1,02)							
9	9	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	2,3	231,67				
			ЗП			178,98	1,00	411,65	45,85	18 874,34
			ЭМ			33,80	1,00	77,74	13,50	1 049,49
			в т.ч. ЗПМ			2,26	1,00	(5,198)	45,85	(238,33)
			МР			18,89	1,00	43,45	8,25	358,44
			НР от ФОТ	%	97		1,00	404,35	97	18 539,28
			СП от ФОТ	%	51		1,00	212,59	51	9 747,46
			ЗТР	чел-ч	19,04		1,00			43,79
			<b>Всего по позиции</b>					<b>1 149,78</b>		<b>48 569,01</b>
10	10	МЦ 21	Труба ПВХ легкая серая D20 PR.012031 Промрукав	м	230	2,61	1,00	600,30	8,25	4 946,15
			(25,3/1,2/8,25*1,02)							
11	11	ФЕРм 08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	2,3	55,29				
			ЗП			42,21	1,00	97,08	45,85	4 451,26
			ЭМ			1,81	1,00	4,16	13,50	56,20
			в т.ч. ЗПМ			0,26	1,00	(0,598)	45,85	(27,42)
			МР			11,27	1,00	25,92	8,25	213,85
			НР от ФОТ	%	97		1,00	94,75	97	4 344,31
			СП от ФОТ	%	51		1,00	49,82	51	2 284,12
			ЗТР	чел-ч	4,49		1,00			10,33
			<b>Всего по позиции</b>					<b>271,73</b>		<b>11 349,74</b>
11	11	МЦ 19	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 Сегмент Энерго	м	70	19,53	1,00	1 367,10	8,25	11 277,04
			(189,53/1,2/8,25*1,02)							
12	12	МЦ 17	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением КСВВнг(А)-LS 4x0,5 Паритет	м	30	1,95	1,00	58,50	8,25	482,97
			(18,94/1,2/8,25*1,02)							
13	13	МЦ 20	Кабель F/UTP 4 пары, кат.5е EC-UF004-5E-LSZH-OR NETLAN	м	130	4,87	1,00	633,10	8,25	5 225,55
			(47,29/1,2/8,25*1,02)							
14	14	ФЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,2	206,76				
			ЗП			154,92	1,00	30,98	45,85	1 420,62
			ЭМ			0,31	1,00	0,06	13,50	0,84
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	(0,028)	45,85	(1,28)
			МР			51,53	1,00	10,31	8,25	85,02
			НР от ФОТ	%	97		1,00	30,08	97	1 379,24
			СП от ФОТ	%	51		1,00	15,82	51	725,17
			ЗТР	чел-ч	16,29		1,00			3,26
			<b>Всего по позиции</b>					<b>87,25</b>		<b>3 610,89</b>
15	15	МЦ 31	Кабель-канал 25x16 PR.0625161 Промрукав	м	20	7,2	1,00	144,00	8,25	1 187,45
			(69,85/1,2/8,25*1,02)							
16	16	ФЕРм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,4	38,59				

Передан через Диадок 26.12.2023 14:09 GMT+03:00  
f2b45ce6-2408-4658-9a15-a5893159f285

Страница 2 из 4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗП			26,51	1,00	10,60	45,85	486,19
			ЭМ			1,81	1,00	0,72	13,50	9,77
			в т.ч. ЗПМ			0,26	1,00	(0,104)	45,85	(4,77)
			МР			10,27	1,00	4,11	8,25	33,89
			НР от ФОТ	%	97		1,00	10,39	97	476,23
			СП от ФОТ	%	51		1,00	5,46	51	250,39
			ЗТР	чел-ч	2,82		1,00			1,13
			<b>Всего по позиции</b>					<b>31,28</b>		<b>1 256,48</b>
17	17	МЦ 20	Кабель F/UTP 4 пары, кат.5е EC-UF004-5E-LSZH-OR NETLAN	м	20	4,87	1,00	97,40	8,25	803,93
			(47,29/1,2/8,25*1,02)							
18	18	МЦ 17	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением КСВВнг(А)-LS 4x0,5 Паритет	м	20	1,95	1,00	39,00	8,25	321,98
			(18,94/1,2/8,25*1,02)							
			<b>Итого по разделу 3</b>							
			<b>Прямые затраты по разделу, в том числе:</b>					<b>40 046,65</b>		<b>354 245,01</b>
			- основная заработная плата					623,17		28 572,12
			- эксплуатация машин и механизмов					82,69		1 116,30
			- в т.ч. зарплата машинистов					5,93		271,80
			- материалы, учтенные ценником					85,25		703,33
			- материалы, не учтенные ценником					39 255,54		323 853,26
			- оборудование, мебель и инвентарь					0,00		0,00
			- перевозка и погрузо-разгрузочные работы					0,00		0,00
			Накладные расходы по разделу					605,12		27 744,82
			Сметная прибыль по разделу					317,20		14 543,37
			<b>Итого по разделу 3</b>					<b>40 968,96</b>		<b>396 533,20</b>
			Налог на добавленную стоимость 20%							<b>79 306,64</b>
			<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>							<b>475 839,84</b>

К оплате: 475839-84 (Четыреста семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать девять руб. 84 коп.), в том числе НДС 20% - 79306 руб. 64 коп.

Работы сдал: Генеральный директор ООО "Цезарь Сателлит Системы Безопасности" \_\_\_\_\_ /Каковкин И.Г./

М.П.





Работы принял: Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ПСК" \_\_\_\_\_ /Пирогов В.В./

М.П.





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" КАКОВКИН ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 	Не требуется для подписания	018D4EBB0087AF37A34F29C4C5685303B5 с 11.01.2023 14:11 по 11.04.2024 14:11 GMT+03:00	26.12.2023 14:09 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" Пирогов Виталий Валентинович, Заместитель генерального директора по экономике и финансам 	Не требуется для подписания	048A76970013B0B9824E3814C591B326D3 с 31.05.2023 12:06 по 31.05.2024 12:06 GMT+03:00	26.12.2023 14:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа