

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик): Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания», 195009, СПб, ул. Михайлова, д. 11, ИНН 7841322249, КПП 997650001, тел.: (812) 303-69-69

Подрядчик (Субподрядчик): Общество с Ограниченной Ответственностью "Цезарь Сателлит Системы Безопасности", 196143, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.44, к.2, лит.А, ИНН 7813312190, КПП 781001001, тел.: (812) 318-08-55 (56)

Стройка: строительство системы контроля и управления доступом (СКУД)

Объект: Новоложское ОСЭ (Лен.обл., Новая Ладога, Луначарского ул., д.2)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	77724330
по ОКПО	74824030
Вид деятельности по ОКДП	
Договор	номер
	23-714
	дата
	11.10.2023
Вид операции	

АКТ
о приемке выполненных работ

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
УП-9804	25.12.2023	11.10.2023	25.12.2023

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы ИР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 16. Новоложское ОСЭ (Лен.обл., Новая Ладога, Луначарского ул., д.2)										
1	1	ФЕРм 10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством	шт.	3	24,77				
			ЗП			24,28	1,00	72,84	45,85	3 339,71
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	13,50	0,00
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	45,85	(0)
			МР			0,49	1,00	1,47	8,25	12,13
			НР от ФОТ	%	90		1,00	65,56	90	3 005,74
			СП от ФОТ	%	46		1,00	33,51	46	1 536,27
			ЗТР	чел-ч	2,28		1,00			6,84
			Всего по позиции					173,37		7 893,85
2	2	МЦ 1	Сетевой контроллер ACS-202-CE-B RusGuard	шт.	3	7515,51	1,00	22 546,53	8,25	186 008,99
			(72944,7/1,2/8,25*1,02)							
3	3	МЦ 2	Аккумулятор 12В, 7Ач DT 1207 Delta	шт.	3	128	1,00	384,00	8,25	3 167,99
			(1242,35/1,2/8,25*1,02)							
4	4	МЦ 3	Считыватель 6 в 1 R15-Multi (Black) RusGuard	шт.	5	1686,06	1,00	8 430,30	8,25	69 549,98
			(16364,7/1,2/8,25*1,02)							
5	5	МЦ 6	Замок электромагнитный AL-300 Premium ЭКСКОН	шт.	3	1176,49	1,00	3 529,47	8,25	29 118,02
			(11418,83/1,2/8,25*1,02)							
6	6	МЦ 7	Комплект монтажа для крепления замка МК AL-300PR ЭКСКОН	шт.	3	391,03	1,00	1 173,09	8,25	9 678,02
			(3795,3/1,2/8,25*1,02)							
7	7	МЦ 8	Устройство разблокировки AT-H200-GN AccordTec	шт.	3	64	1,00			

Передан через Диадок 26.12.2023 17:20 GMT+03:00
ce7ce786-7ba0-4b09-b13e-c87e877c6473

Страница 1 из 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(621,18/1,2/8,25*1,02)							
8	8	МЦ 30	Кнопка выхода накладная FE-100 Falcon EYE	шт.	1	60,75	1,00	60,75	8,25	501,18
			(589,62/1,2/8,25*1,02)							
9	9	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	2,2	231,67				
			ЗП			178,98	1,00	393,76	45,85	18 053,71
			ЭМ			33,80	1,00	74,36	13,50	1 003,86
			в т.ч. ЗПМ			2,26	1,00	(4,972)	45,85	(227,97)
			МР			18,89	1,00	41,56	8,25	342,85
			НР от ФОТ	%	97		1,00	386,77	97	17 733,23
			СП от ФОТ	%	51		1,00	203,35	51	9 323,66
			ЗТР	чел-ч	19,04		1,00			41,89
			Всего по позиции					1 099,79		46 457,31
10	10	МЦ 21	Труба ПВХ легкая серая D20 PR.012031 Промрукав	м	220	2,61	1,00	574,20	8,25	4 731,10
			(25,3/1,2/8,25*1,02)							
11	11	ФЕРм 08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	2,2	55,29				
			ЗП			42,21	1,00	92,86	45,85	4 257,72
			ЭМ			1,81	1,00	3,98	13,50	53,76
			в т.ч. ЗПМ			0,26	1,00	(0,572)	45,85	(26,23)
			МР			11,27	1,00	24,79	8,25	204,55
			НР от ФОТ	%	97		1,00	90,63	97	4 155,43
			СП от ФОТ	%	51		1,00	47,65	51	2 184,81
			ЗТР	чел-ч	4,49		1,00			9,88
			Всего по позиции					259,92		10 856,27
12	12	МЦ 19	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 Сегмент Энерго	м	80	19,53	1,00	1 562,40	8,25	12 888,04
			(189,53/1,2/8,25*1,02)							
13	13	МЦ 17	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением КСВВнг(А)-LS 4x0,5 Паритет	м	20	1,95	1,00	39,00	8,25	321,98
			(18,94/1,2/8,25*1,02)							
14	14	МЦ 20	Кабель F/UTP 4 пары, кат.5е EC-UF004-5E-LSZH-OR NETLAN	м	120	4,87	1,00	584,40	8,25	4 823,58
			(47,29/1,2/8,25*1,02)							
15	15	ФЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,2	206,76				
			ЗП			154,92	1,00	30,98	45,85	1 420,62
			ЭМ			0,31	1,00	0,06	13,50	0,84
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	(0,028)	45,85	(1,28)
			МР			51,53	1,00	10,31	8,25	85,02
			НР от ФОТ	%	97		1,00	30,08	97	1 379,24
			СП от ФОТ	%	51		1,00	15,82	51	725,17
			ЗТР	чел-ч	16,29		1,00			3,26
			Всего по позиции					87,25		3 610,89
16	16	МЦ 31	Кабель-канал 25x16 PR.0625161 Промрукав	м	20	7,2	1,00	144,00	8,25	1 187,45
			(69,85/1,2/8,25*1,02)							
17	17	ФЕРм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,4	38,59				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗП			26,51	1,00	10,60	45,85	486,19
			ЭМ			1,81	1,00	0,72	13,50	9,77
			в т.ч. ЗПМ			0,26	1,00	(0,104)	45,85	(4,77)
			МР			10,27	1,00	4,11	8,25	33,89
			НР от ФОТ	%	97		1,00	10,39	97	476,23
			СП от ФОТ	%	51		1,00	5,46	51	250,39
			ЗТР	чел-ч	2,82		1,00			1,13
			Всего по позиции					31,28		1 256,48
18	18	МЦ 20	Кабель F/UTP 4 пары, кат.5е EC-UF004-5E-LSZH-OR NETLAN	м	20	4,87	1,00	97,40	8,25	803,93
			(47,29/1,2/8,25*1,02)							
19	19	МЦ 17	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением КСВВнг(А)-LS 4х0,5 Паритет	м	20	1,95	1,00	39,00	8,25	321,98
			(18,94/1,2/8,25*1,02)							
			Итого по разделу 16							
			Прямые затраты по разделу, в том числе:					40 118,95		353 990,87
			- основная заработная плата					601,05		27 557,95
			- эксплуатация машин и механизмов					79,13		1 068,23
			- в т.ч. зарплата машинистов					5,68		260,25
			- материалы, учтенные ценником					82,24		678,44
			- материалы, не учтенные ценником					39 356,54		324 686,25
			- оборудование, мебель и инвентарь					0,00		0,00
			- перевозка и погрузо-разгрузочные работы					0,00		0,00
			Накладные расходы по разделу					583,42		26 749,88
			Сметная прибыль по разделу					305,79		14 020,30
			Итого по разделу 16					41 008,16		394 761,05
			Налог на добавленную стоимость 20%							78 952,21
			ВСЕГО ПО АКТУ							473 713,26

К оплате: 473713-26 (Четыреста семьдесят три тысячи семьсот тринадцать руб. 26 коп.), в том числе НДС 20% - 78952 руб. 21 коп.

Работы сдал: Генеральный директор ООО "Цезарь Сателлит Системы Безопасности" _____ /Каковкин И.Г./

М.П.





Работы принял: Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ПСК" _____ /Пировов В.В./

М.П.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" КАКОВКИН ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 	Не требуется для подписания	018D4EBB0087AF37A34F29C4C5685303B5 с 11.01.2023 14:11 по 11.04.2024 14:11 GMT+03:00	26.12.2023 17:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" Пирогов Виталий Валентинович, Заместитель генерального директора по экономике и финансам 	Не требуется для подписания	048A76970013B0B9824E3814C591B326D3 с 31.05.2023 12:06 по 31.05.2024 12:06 GMT+03:00	26.12.2023 17:36 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа