

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик): Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания», 195009, СПб, ул. Михайлова, д. 11, ИНН 7841322249, КПП 997650001, тел.: (812) 303-69-69

Подрядчик (Субподрядчик): Общество с Ограниченной Ответственностью "Цезарь Сателлит Системы Безопасности", 196143, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.44, к.2, лит.А, ИНН 7813312190, КПП 781001001, тел.: (812) 318-08-55 (56)

Стройка: строительство системы контроля и управления доступом (СКУД)

Объект: Тихвинское ОСЭ (Лен.обл., Тихвин, мкр.1А, д.37)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	77724330
по ОКПО	74824030
Вид деятельности по ОКДП	
Договор	номер
	23-714
	дата
	11.10.2023
Вид операции	

АКТ
о приемке выполненных работ

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
УП-9828	25.12.2023	11.10.2023	25.12.2023

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы ИР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 7. Тихвинское ОСЭ (Лен.обл., Тихвин, мкр.1А, д.37)										
1	1	ФЕРм 10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством	шт.	3	24,77				
			ЗП			24,28	1,00	72,84	45,85	3 339,71
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	13,50	0,00
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	45,85	(0)
			МР			0,49	1,00	1,47	8,25	12,13
			НР от ФОТ	%	90		1,00	65,56	90	3 005,74
			СП от ФОТ	%	46		1,00	33,51	46	1 536,27
			ЗТР	чел-ч	2,28		1,00			6,84
			Всего по позиции					173,37		7 893,85
2	2	МЦ 1	Сетевой контроллер ACS-202-CE-B RusGuard	шт.	3	7515,51	1,00	22 546,53	8,25	186 008,99
			(72944,7/1,2/8,25*1,02)							
3	3	МЦ 2	Аккумулятор 12В, 7Ач DT 1207 Delta	шт.	3	128	1,00	384,00	8,25	3 167,99
			(1242,35/1,2/8,25*1,02)							
4	4	МЦ 3	Считыватель 6 в 1 R15-Multi (Black) RusGuard	шт.	5	1686,06	1,00	8 430,30	8,25	69 549,98
			(16364,7/1,2/8,25*1,02)							
5	5	МЦ 6	Замок электромагнитный AL-300 Premium ЭКСКОН	шт.	3	1176,49	1,00	3 529,47	8,25	29 118,02
			(11418,83/1,2/8,25*1,02)							
6	6	МЦ 7	Комплект монтажа для крепления замка МК AL-300PR ЭКСКОН	шт.	3	391,03	1,00	1 173,09	8,25	9 678,02
			(3795,3/1,2/8,25*1,02)							
7	7	МЦ 8	Устройство разблокировки AT-H200-GN AccordTec	шт.	3	64	1,00			

Передан через Диадок 26.12.2023 14:14 GMT+03:00
9353a183-f6bb-4a3f-8d76-e208cae31455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(621,18/1,2/8,25*1,02)							
8	8	МЦ 30	Кнопка выхода накладная FE-100 Falcon EYE	шт.	1	60,75	1,00	60,75	8,25	501,18
			(589,62/1,2/8,25*1,02)							
9	9	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	2,16	231,67				
			ЗП			178,98	1,00	386,60	45,85	17 725,46
			ЭМ			33,80	1,00	73,01	13,50	985,61
			в т.ч. ЗПМ			2,26	1,00	(4,8816)	45,85	(223,82)
			МР			18,89	1,00	40,80	8,25	336,62
			НР от ФОТ	%	97		1,00	379,73	97	17 410,81
			СП от ФОТ	%	51		1,00	199,65	51	9 154,14
			ЗТР	чел-ч	19,04		1,00			41,13
			Всего по позиции					1 079,80		45 612,63
10	10	МЦ 21	Труба ПВХ легкая серая D20 PR.012031 Промрукав	м	216	2,61	1,00	563,76	8,25	4 645,08
			(25,3/1,2/8,25*1,02)							
11	11	ФЕРм 08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	2,16	55,29				
			ЗП			42,21	1,00	91,17	45,85	4 180,31
			ЭМ			1,81	1,00	3,91	13,50	52,78
			в т.ч. ЗПМ			0,26	1,00	(0,5616)	45,85	(25,75)
			МР			11,27	1,00	24,34	8,25	200,83
			НР от ФОТ	%	97		1,00	88,98	97	4 079,88
			СП от ФОТ	%	51		1,00	46,78	51	2 145,09
			ЗТР	чел-ч	4,49		1,00			9,70
			Всего по позиции					255,19		10 658,89
12	12	МЦ 19	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 Сегмент Энерго	м	60	19,53	1,00	1 171,80	8,25	9 666,03
			(189,53/1,2/8,25*1,02)							
13	13	МЦ 17	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением КСВВнг(А)-LS 4x0,5 Паритет	м	28	1,95	1,00	54,60	8,25	450,77
			(18,94/1,2/8,25*1,02)							
14	14	МЦ 20	Кабель F/UTP 4 пары, кат.5е EC-UF004-5E-LSZH-OR NETLAN	м	128	4,87	1,00	623,36	8,25	5 145,15
			(47,29/1,2/8,25*1,02)							
15	15	ФЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,2	206,76				
			ЗП			154,92	1,00	30,98	45,85	1 420,62
			ЭМ			0,31	1,00	0,06	13,50	0,84
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	(0,028)	45,85	(1,28)
			МР			51,53	1,00	10,31	8,25	85,02
			НР от ФОТ	%	97		1,00	30,08	97	1 379,24
			СП от ФОТ	%	51		1,00	15,82	51	725,17
			ЗТР	чел-ч	16,29		1,00			3,26
			Всего по позиции					87,25		3 610,89
16	16	МЦ 31	Кабель-канал 25x16 PR.0625161 Промрукав	м	20	7,2	1,00	144,00	8,25	1 187,45
			(69,85/1,2/8,25*1,02)							
17	17	ФЕРм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,44	38,59				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗП			26,51	1,00	11,66	45,85	534,81
			ЭМ			1,81	1,00	0,80	13,50	10,75
			в т.ч. ЗПМ			0,26	1,00	(0,1144)	45,85	(5,25)
			МР			10,27	1,00	4,52	8,25	37,28
			НР от ФОТ	%	97		1,00	11,43	97	523,86
			СП от ФОТ	%	51		1,00	6,01	51	275,43
			ЗТР	чел-ч	2,82		1,00			1,24
			Всего по позиции					34,41		1 382,13
18	18	МЦ 20	Кабель F/UTP 4 пары, кат.5е EC-UF004-5E-LSZH-OR NETLAN	м	22	4,87	1,00	107,14	8,25	884,32
			(47,29/1,2/8,25*1,02)							
19	19	МЦ 17	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением КСВВнг(А)-LS 4х0,5 Паритет	м	22	1,95	1,00	42,90	8,25	354,18
			(18,94/1,2/8,25*1,02)							
			Итого по разделу 7							
			Прямые затраты по разделу, в том числе:					39 776,18		350 863,94
			- основная заработная плата					593,26		27 200,91
			- эксплуатация машин и механизмов					77,78		1 049,98
			- в т.ч. зарплата машинистов					5,59		256,10
			- материалы, учтенные ценником					81,44		671,88
			- материалы, не учтенные ценником					39 023,70		321 941,17
			- оборудование, мебель и инвентарь					0,00		0,00
			- перевозка и погрузо-разгрузочные работы					0,00		0,00
			Накладные расходы по разделу					575,78		26 399,53
			Сметная прибыль по разделу					301,77		13 836,09
			Итого по разделу 7					40 653,72		391 099,56
			Налог на добавленную стоимость 20%							78 219,91
			ВСЕГО ПО АКТУ							469 319,47

К оплате: 469319-47 (Четыреста шестьдесят девять тысяч триста девятнадцать руб. 47 коп.), в том числе НДС 20% - 78219 руб. 91 коп.

Работы сдал: Генеральный директор ООО "Цезарь Сателлит Системы Безопасности" _____ /Каковкин И.Г./

М.П.





Работы принял: Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ПСК" _____ /Пирогов В.В./

М.П.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" КАКОВКИН ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 	Не требуется для подписания	018D4EBB0087AF37A34F29C4C5685303B5 с 11.01.2023 14:11 по 11.04.2024 14:11 GMT+03:00	26.12.2023 14:14 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" Пирогов Виталий Валентинович, Заместитель генерального директора по экономике и финансам 	Не требуется для подписания	048A76970013B0B9824E3814C591B326D3 с 31.05.2023 12:06 по 31.05.2024 12:06 GMT+03:00	26.12.2023 14:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа