

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик): Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания», 195009, СПб, ул. Михайлова, д. 11, ИНН 7841322249, КПП 997650001, тел.: (812) 303-69-69

Подрядчик (Субподрядчик): Общество с Ограниченной Ответственностью "Цезарь Сателлит Системы Безопасности", 196143, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.44, к.2, лит.А, ИНН 7813312190, КПП 781001001, тел.: (812) 318-08-55 (56)

Стройка: строительство системы контроля и управления доступом (СКУД)

Объект: Сертоловское ОСЭ (Лен.обл., Сертолово, Школьная ул., д.2)

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

77724330

по ОКПО

74824030

Вид деятельности по ОКДП

Договор номер

23-714

дата

11.10.2023

Вид операции

АКТ
о приемке выполненных работ

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
УП-9824	25.12.2023	11.10.2023	25.12.2023

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы ИР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 6. Сертоловское ОСЭ (Лен.обл., Сертолово, Школьная ул., д.2)										
1	1	ФЕРм 10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством	шт.	4	24,77				
			ЗП			24,28	1,00	97,12	45,85	4 452,95
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	13,50	0,00
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	45,85	(0)
			МР			0,49	1,00	1,96	8,25	16,17
			НР от ФОТ	%	90		1,00	87,41	90	4 007,66
			СП от ФОТ	%	46		1,00	44,68	46	2 048,36
			ЗТР	чел-ч	2,28		1,00			9,12
			Всего по позиции					231,16		10 525,14
2	2	МЦ 1	Сетевой контроллер ACS-202-CE-B RusGuard	шт.	4	7515,51	1,00	30 062,04	8,25	248 011,98
			(72944,7/1,2/8,25*1,02)							
3	3	МЦ 2	Аккумулятор 12В, 7Ач DT 1207 Delta	шт.	4	128	1,00	512,00	8,25	4 223,99
			(1242,35/1,2/8,25*1,02)							
4	4	МЦ 3	Считыватель 6 в 1 R15-Multi (Black) RusGuard	шт.	7	1686,06	1,00	11 802,42	8,25	97 369,97
			(16364,7/1,2/8,25*1,02)							
5	5	МЦ 6	Замок электромагнитный AL-300 Premium ЭКСКОН	шт.	4	1176,49	1,00	4 705,96	8,25	38 824,02
			(11418,83/1,2/8,25*1,02)							
6	6	МЦ 7	Комплект монтажа для крепления замка МК AL-300PR ЭКСКОН	шт.	4	391,03	1,00	1 564,12	8,25	12 904,02
			(3795,3/1,2/8,25*1,02)							
7	7	МЦ 8	Устройство разблокировки AT-H200-GN AccordTec	шт.	4	64	1,00			

Передан через Диадок 26.12.2023 14:14 GMT+03:00
1925f1fc-abf4-4708-89a6-4a5f715cbd6b

Страница 1 из 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(621,18/1,2/8,25*1,02)							
8	8	МЦ 30	Кнопка выхода накладная FE-100 Falcon EYE	шт.	1	60,75	1,00	60,75	8,25	501,18
			(589,62/1,2/8,25*1,02)							
9	9	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	2,8	231,67				
			ЗП			178,98	1,00	501,14	45,85	22 977,45
			ЭМ			33,80	1,00	94,64	13,50	1 277,64
			в т.ч. ЗПМ			2,26	1,00	(6,328)	45,85	(290,14)
			МР			18,89	1,00	52,89	8,25	436,36
			НР от ФОТ	%	97		1,00	492,25	97	22 569,56
			СП от ФОТ	%	51		1,00	258,81	51	11 866,47
			ЗТР	чел-ч	19,04		1,00			53,31
			Всего по позиции					1 399,73		59 127,49
10	10	МЦ 21	Труба ПВХ легкая серая D20 PR.012031 Промрукав	м	280	2,61	1,00	730,80	8,25	6 021,40
			(25,3/1,2/8,25*1,02)							
11	11	ФЕРм 08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	2,8	55,29				
			ЗП			42,21	1,00	118,19	45,85	5 418,92
			ЭМ			1,81	1,00	5,07	13,50	68,42
			в т.ч. ЗПМ			0,26	1,00	(0,728)	45,85	(33,38)
			МР			11,27	1,00	31,56	8,25	260,34
			НР от ФОТ	%	97		1,00	115,35	97	5 288,73
			СП от ФОТ	%	51		1,00	60,65	51	2 780,67
			ЗТР	чел-ч	4,49		1,00			12,57
			Всего по позиции					330,81		13 817,08
12	12	МЦ 19	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 Сегмент Энерго	м	70	19,53	1,00	1 367,10	8,25	11 277,04
			(189,53/1,2/8,25*1,02)							
13	13	МЦ 17	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением КСВВнг(А)-LS 4x0,5 Паритет	м	40	1,95	1,00	78,00	8,25	643,96
			(18,94/1,2/8,25*1,02)							
14	14	МЦ 20	Кабель F/UTP 4 пары, кат.5е EC-UF004-5E-LSZH-OR NETLAN	м	170	4,87	1,00	827,90	8,25	6 833,41
			(47,29/1,2/8,25*1,02)							
15	15	ФЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,26	206,76				
			ЗП			154,92	1,00	40,28	45,85	1 846,80
			ЭМ			0,31	1,00	0,08	13,50	1,09
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	(0,0364)	45,85	(1,67)
			МР			51,53	1,00	13,40	8,25	110,53
			НР от ФОТ	%	97		1,00	39,11	97	1 793,02
			СП от ФОТ	%	51		1,00	20,56	51	942,72
			ЗТР	чел-ч	16,29		1,00			4,24
			Всего по позиции					113,42		4 694,16
16	16	МЦ 31	Кабель-канал 25x16 PR.0625161 Промрукав	м	26	7,2	1,00	187,20	8,25	1 543,69
			(69,85/1,2/8,25*1,02)							
17	17	ФЕРм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,5	38,59				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗП			26,51	1,00	13,26	45,85	607,74
			ЭМ			1,81	1,00	0,91	13,50	12,22
			в т.ч. ЗПМ			0,26	1,00	(0,13)	45,85	(5,96)
			МР			10,27	1,00	5,14	8,25	42,36
			НР от ФОТ	%	97		1,00	12,98	97	595,29
			СП от ФОТ	%	51		1,00	6,83	51	312,99
			ЗТР	чел-ч	2,82		1,00			1,41
			Всего по позиции					39,10		1 570,60
18	18	МЦ 20	Кабель F/UTP 4 пары, кат.5е EC-UF004-5E-LSZH-OR NETLAN	м	30	4,87	1,00	146,10	8,25	1 205,90
			(47,29/1,2/8,25*1,02)							
19	19	МЦ 17	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением КСВВнг(А)-LS 4х0,5 Паритет	м	20	1,95	1,00	39,00	8,25	321,98
			(18,94/1,2/8,25*1,02)							
			Итого по разделу 6							
			Прямые затраты по разделу, в том числе:					53 315,01		469 323,54
			- основная заработная плата					769,99		35 303,86
			- эксплуатация машин и механизмов					100,69		1 359,37
			- в т.ч. зарплата машинистов					7,22		331,15
			- материалы, учтенные ценником					104,94		865,76
			- материалы, не учтенные ценником					52 339,39		431 794,55
			- оборудование, мебель и инвентарь					0,00		0,00
			- перевозка и погрузо-разгрузочные работы					0,00		0,00
			Накладные расходы по разделу					747,09		34 254,26
			Сметная прибыль по разделу					391,52		17 951,21
			Итого по разделу 6					54 453,62		521 529,01
			Налог на добавленную стоимость 20%							104 305,80
			ВСЕГО ПО АКТУ							625 834,81

К оплате: 625834-81 (Шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот тридцать четыре руб. 81 коп.), в том числе НДС 20% - 104305 руб. 80 коп.

Работы сдал: Генеральный директор ООО "Цезарь Сателлит Системы Безопасности" _____ /Каковкин И.Г./

М.П.





Работы принял: Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ПСК" _____ /Пирогов В.В./

М.П.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" КАКОВКИН ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 	Не требуется для подписания	018D4EBB0087AF37A34F29C4C5685303B5 с 11.01.2023 14:11 по 11.04.2024 14:11 GMT+03:00	26.12.2023 14:14 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" Пирогов Виталий Валентинович, Заместитель генерального директора по экономике и финансам 	Не требуется для подписания	048A76970013B0B9824E3814C591B326D3 с 31.05.2023 12:06 по 31.05.2024 12:06 GMT+03:00	26.12.2023 14:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа